№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	21 вкл	Прайс	Вентилятор канальный 400х200	шт	1	124029,62		124029,00		124029,00		124029,00	
87	65	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	16	6017,00 5780,00	95,00 29,00	96272,00 92480,00	1520,00 464,00	2272,00		96272,00	
88	66	Перечень, *п. 9*	Решетка 1515р	шт	16	2530,00		40480,00		40480,00		40480,00	
89	71	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	38324,00 30102,00	3196,00 953,00	38324,00 30102,00	3196,00 953,00	5026,00		38324,00	
90	22 вкл	Прайс	Вентилятор канальный 500х300	шт	1	166061,72		166062,00		166062,00		166062,00	
91	73	1120-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	6677,00 5725,00	116,00 29,00	13354,00 11450,00	232,00 58,00	1672,00		13354,00	
92	74	246-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 250 мм	шт.	2	7684,00		15368,00		15368,00		15368,00	
93	77	1120-1601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	38324,00 30102,00	3196,00 953,00	38324,00 30102,00	3196,00 953,00	5026,00		38324,00	
94	23 вкл	Прайс	Вентилятор канальный О250	шт	1	67983,31		67983,00		67983,00		67983,00	
95	79	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	/150мм х 200мм/Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,3	14059,00 7338,00	119,00 35,00	88572,00 46229,00	750,00 221,00	41593,00		88572,00	
96	80	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	6017,00 5780,00	95,00 29,00	24068,00 23120,00	380,00 116,00	568,00		24068,00	
97	81	Перечень, *п. 9*	Решетка 1515р	шт	4	2530,00		10120,00		10120,00		10120,00	
98	82	1120-0401-0115 *РСНБ РК 2022*	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	23352,00 22108,00	187,00 29,00	70056,00 66324,00	561,00 87,00	3171,00		70056,00	
99	83	246-306-0529 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 500 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	33809,00		67618,00		67618,00		67618,00	
100	84	246-306-0524 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	29277,00		29277,00		29277,00		29277,00	
101	85	1120-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	26	3250,00 2744,00	120,00 29,00	84500,00 71344,00	3120,00 754,00	10036,00		84500,00	
102	86	246-301-0408 *РСНБ РК 2022*	Зонты прямоугольные из листовой стали марки ЗП1000Х1000 для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	26	59648,00		1550848,00		1550848,00		1550848,00	
103	87	1120-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	98	6017,00 5780,00	95,00 29,00	589666,00 566440,00	9310,00 2842,00	13916,00		589666,00	
104	88	Перечень, *п. 9*	Решетка 1515р	шт	28	2530,00		70840,00		70840,00		70840,00	
105	89	Перечень, *п. 15*	Решетка 2121р	шт	70	2213,75		154962,00		154962,00		154962,00	
106	90	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	/250 ммх200 мм/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	28,8	15592,00 7338,00	113,00 29,00	448762,00 211334,00	3254,00 835,00	234174,00		448762,00	
107	91	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	/300 ммх150 мм/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	120,6	15592,00 7338,00	113,00 29,00	1879189,00 884963,00	13627,00 3497,00	980599,00		1879189,00	
108	92	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	/150мм х 150мм/ Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	91,2	14767,00 8015,00	149,00 45,00	1346750,00 730968,00	13589,00 4104,00	602193,00		1346750,00	
109	93	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления на воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	169	775,00		130975,00		130975,00		130975,00	