№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	94	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3040,00 1693,00	52,00 15,00	15200,00 8465,00	260,00 75,00	6475,00		15200,00	
111	95	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	364,00 361,00	2,00 0,00	1820,00 1805,00	10,00 0,00	5,00		1820,00	
112	96	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	1936,00 1279,00	228,00 73,00	9680,00 6395,00	1140,00 365,00	2145,00		9680,00	
113	97	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	439,00		2415,00		2415,00		2415,00	
114	98	1116-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	195	3040,00 1693,00	52,00 15,00	592800,00 330135,00	10140,00 2925,00	252525,00		592800,00	
115	99	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	195	364,00 361,00	2,00 0,00	70980,00 70395,00	390,00 0,00	195,00		70980,00	
116	100	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	146,30105	1936,00 1279,00	228,00 73,00	283239,00 187119,00	33357,00 10680,00	62763,00		283239,00	
117	101	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	165,80105	439,00		72787,00		72787,00		72787,00	
			Итого по разделу : ВЕНТИЛЯЦИЯ									**8508580,00**	
			Отдел : ЛС 4-1-2. Наружное электрическое освещение										
332	13	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,069	662601,00 654381,00	0,00 0,00	45719,00 45152,00	0,00 0,00	567,00		45719,00	
333	14	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	69	903,00		62307,00		62307,00		62307,00	
334	15	1308-0201-2505 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	73648,00 29305,00	44269,00 14464,00	147296,00 58610,00	88538,00 28928,00	148,00		147296,00	
335	16	243-903-2702 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/450-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	75838,00		151676,00		151676,00		151676,00	
336	20	1100-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,712	13820,00 3528,00	3039,00 896,00	51300,00 13096,00	11281,00 3326,00	26923,00		51300,00	
337	21	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	29	11077,00 11077,00	0,00 0,00	321233,00 321233,00	0,00 0,00			321233,00	
338	22	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	29,58	28706,00		849123,00		849123,00		849123,00	
339	23	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0078	1510113,00		11779,00		11779,00		11779,00	
			Итого по отделу ЛС 4-1-2. Наружное электрическое освещение									**1640433,00**	
			Раздел: ПОКРЫТИЕ ТАРТАНОВОЕ (ТИП 4-1080 $м^2$)										
354	47	1127-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	$м^2$ покрытия	1080	530,00 529,00	1,00 0,00	572400,00 571320,00	1080,00 0,00			572400,00	
355	48	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные дорожные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II I	т	52,272	26986,00		1410612,00		1410612,00		1410612,00	
			Итого по разделу : ПОКРЫТИЕ ТАРТАНОВОЕ (ТИП 4-1080 $м^2$)									**1983012,00**	
			Отдел 10: ЛС 7-1-1. Вертикальная планировка										
361	29	1101-0104-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		4716	134,00	134,00	631944,00	631944,00			631944,00	