Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"
Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование стройки: "Строительство внешних сетей водоснабжения для КХ "Шаймерденов Б. А." в с. Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область".
Договор: № 398/4 от 05.11.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	654 818,00	584 659,00						70 159,00	**654 818,00**
Итоге к оплате									**654 818,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Директор _____ **Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Шакуов Б. А.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: "Строительство внешних сетей водоснабжения для КХ "Шаймерденов Б. А." в с. Ленинское, Аккайынского района, Северо-Казахстанская область".

Договор: № 398/4 от 05.11.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ										
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0168		393143,97	110345,25	6605	1854	90	5186	12734
		НР - 99%; СП - 8%				277420,00	34392,25	4661	578		943	
2	241-201-0511 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 РАЗМЕРАМИ 90Х6,7 ММ	М	163,58		1305,00	--	213472	--	213472	--	230550
		СП - 8%				--	--	--	--		17078	
3	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0168		111336,47	--	1870	--	564	1293	3416
		НР - 99%; СП - 8%				77744,40	--	1306	--		253	
4	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1		3296,32	222,60	3296	222	409	2743	6522
		НР - 99%; СП - 8%				2665,33	105,21	2665	105		483	
5	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	1		1521,46	949,73	1521	950	--	848	2559
		НР - 99%; СП - 8%				571,73	285,09	572	285		190	
6	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 80 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1		7017,98	161,50	7018	161	4413	2425	10198
		НР - 98%; СП - 8%				2444,40	30,06	2444	30		755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2551,26	--	2551	--	2197	347	3129
		НР - 98%; СП - 8%			353,72	--	354	--		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				236333	3187	221145	12842	269108
							12002	998	--	19934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13292				
	Материалы		Тенге				1062				
	Всего заработная плата		Тенге					10172			
		Накладные расходы	Тенге				10070				
		Сметная прибыль	Тенге				1869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10172			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				223041				
	Материалы		Тенге				6610				
	Всего заработная плата		Тенге					2828			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				213472				
	Сдача и испытание		Тенге				10				
		Накладные расходы	Тенге				2772				
		Сметная прибыль	Тенге				18065				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				243878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				269109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13000			
		РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦЫ									
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	0,9	26518,64	9982,42	23867	8984	4461	14090	40994
		НР - 99%; СП - 8%			11580,02	4233,85	10422	3810		3037	
9	225-101-0602 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	1	21370,00	--	21370	--	21370	--	23080
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
10	225-101-0609 РСНБ РК 2015	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1	19278,00	--	19278	--	19278	--	20820
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				64515	8984	45109	14090	84894
							10422	3810	--	6289	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				64515				
	Материалы		Тенге				4461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					14232			
	Местные материалы		Тенге				40648				
		Накладные расходы	Тенге				14090				
		Сметная прибыль	Тенге				6289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14232			
		РАЗДЕЛ 3. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
11	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ОТВАЛ/**	м3 грунта	168	44,58	44,58	7489	7490	--	2137	10397
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,67	--	2969		770	
12	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	М3 ГРУНТА	168	41,27	41,27	6933	6933	--	1979	9625
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,36	--	2748		713	
13	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВОЗВРАТ/**	м3 грунта	168	44,58	44,58	7489	7490	--	2137	10397
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,67	--	2969		770	
14	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	М3 ГРУНТА	168	41,27	41,27	6933	6933	--	1979	9625
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,36	--	2748		713	
15	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРАХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3/ НЕ ДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА/**	М3 ГРУНТА	192	171,08	164,59	32847	31601	--	4760	40615
		НР - 72%; СП - 8%			6,49	27,94	1246	5364		3009	
16	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ**	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	192	104,12	104,12	19991	19991	--	5990	28059
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,33	--	8319		2078	
17	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 10 СМ**	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	192	21,23	21,23	4076	4076	--	1063	5550
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,69	--	1476		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С)**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА**	**1950**	**1,59**	**1,59**	**3100**	**3100**	**--**	**885**	**4303**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**0,63**	**--**	**1228**		**319**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**88858**	**87614**	**--**	**20930**	**118571**
							1246	**27821**	**--**	**8783**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88858**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29067**			
		Накладные расходы	Тенге				**20930**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8783**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**118571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29067**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**118571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29067**			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
19	**1147-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ, РАЗМЕРЫ 0,8Х0,8Х0,5 М. ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ДОБАВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 100%**	**ЯМА**	**6**	**5998,16**	**371,86**	**35989**	**2231**	**6717**	**24611**	**65448**
		НР - 88%; СП - 8%			**4506,77**	**154,46**	**27041**	**927**		**4848**	
20	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**6**	**5862,05**	**1295,04**	**35172**	**7770**	**736**	**25691**	**65732**
		НР - 88%; СП - 8%			**4444,37**	**421,33**	**26666**	**2528**		**4869**	
21	**254-103-0301 РСНБ РК 2015**	**БЕРЕЗА ПОВИСЛАЯ (БОРОДАВЧАТАЯ), С КОМОМ, ВЫСОТОЙ ОТ 2 М ДО 3 М**	**ШТ.**	**6**	**6558,00**	**--**	**39348**	**--**	**39348**	**--**	**42496**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3148**	
22	**1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**ГАЗОНЫ ЛУГОВЫЕ. ПОСЕВ ТРАКТОРНОЙ СЕЯЛКОЙ**	**ГА**	**0,16**	**579704,13**	**4817,36**	**92753**	**771**	**91840**	**406**	**100612**
		НР - 88%; СП - 8%			**886,77**	**1998,99**	**142**	**320**		**7453**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**203262**	**10772**	**138641**	**50708**	**274288**
							53849	**3775**	**--**	**20318**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**203262**				
	Материалы		Тенге				**99293**				
	Всего заработная плата		Тенге					**57624**			
	Местные материалы		Тенге				**39348**				
		Накладные расходы	Тенге				**50708**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				20318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				274288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57624			
		РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
23	**8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0 ПРИМ.**	**КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗАБОРОВ И ОГРАЖДЕНИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ, С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ТИПАМ (ВИДАМ)"**	**СЕКЦИЯ**	**3**	**23757,00**	**3029,00**	**71271**	**9087**	**56721**	**10548**	**88365**
		НР - 3516 Тенге; СП - 2182 Тенге			**1821,00**	**1171,00**	**5463**	**3513**		**6546**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**71271**	**9087**	**56721**	**10548**	**88365**
							5463	**3513**	--	**6546**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71271**				
	Материалы		Тенге				**56721**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8976**			
		Накладные расходы	Тенге				**10548**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6546**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**8976**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**88365**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**8976**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**835227**
		Понижающий коэффициент - 0,7	**Тенге**								**584659**
		НДС-12%	**Тенге**								**70159**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**654818**

Генеральный подрядчик:
ТОО "GLOBAL STROY ARN"

Директор _____ **Әбді М. Н.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Шакуов Б. А.**