Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г.Текели",БИН 130940001531**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт крыши 15 домов г.Текели области Жетісу**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		220	14.09.2023	220/02	05.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыш 15 домов г.Текели	**25 524 872,0**	**22 790 064,0**							**2 734 808**	**25 524 872**
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**25 524 872,0**	**22 790 064,0**							**2 734 808**	**25 524 872**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ" БИН 130940001531

и.о.Руководителя_____ **Жумагалиев Е.Н.**

Технический надзор:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

_____ **Вишняков Р.К.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции г. Текели, область Жетісу, г.Текели" ,БИН 130940001531**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт крыш 15 домов в г.Текели области Жетісу",многоквартирный жилой дом №38 по ул.Ауэзова**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши дома №38 по ул. Ауэзова**

(наименование)

Доп.соглашение №220/02 от 5.02.2024 года к договору подряда № 220 от 14.09.2023 г.

Акт выполненных работ

за май месяц 2024 год по л.с. 02-08 Общестроительные работы -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением.		19,8226	317821,64	2460,49	6300051	48774	4185547	1497169	8420998	
				м3		104210,89	689,65	2065731	13671		623778		
2	2	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены. Устройство карнизов.		66	12774,47	90,14	843115	5949	377546	332272	1269418	
				м2		6963,93	28,34	459619	1870		94031		
3	3	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	Доски ходовые. Укладка.		34	432,07	16,21	14690	551	8560	4136	20332	
				м		164,11	4,86	5580	165		1506		
4	5	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		645	7848,69	65,65	5062405	42345	3119691	1376972	6954526	
				м2		2946,31	18,75	1900370	12094		515149		
5	6	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.		645	2149,31	10,88	1386305	7017	982393	287451	1807658	
				$м^2$		615,34	3,63	396894	2341		133902		
6	9	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.		0,10156	296839,06	18136,18	30147	1842	1116	19813	53957	
				т		267712,6	3242,65	27189	329		3997		
7	10	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 6 мм.		0,08325	365637		30439		30439		32874	
				т							2435		
8	11	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.		0,01831	1528659		27990		27990		30229	
				т							2239		
9	12	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное, Поз.34) из листовой оцинкованной стали. Устройство.		40	7883,3	41,59	315332	1664	126114	135284	486665	
				м2		4688,86	8,5	187554	340		36049		
10	15	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство слуховых окон.		2	41017,36	2781,88	82035	5564	17253	43848	135954	
				шт		29608,88	840,95	59218	1682		10071		
11	16	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными(Окно-1).		0,94	38211,83	413,66	35919	389	3264	23319	63977	
				$м^2$		34326,22	129,07	32267	121		4739		
12	17	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3.		0,5418	165331		89576		89576		96742	
				$м^3$							7166		
13	18	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1.		0,0199	139715		2780		2780		3002	
				$м^3$							222		
14	20	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		6,4	7848,69	65,65	50232	420	30955	13663	69007	
				м2		2946,31	18,75	18856	120		5112		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	21	1208-0101-1404 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю. Устройство.		6,4	2149,31	10,88	13756	69	9748	2852	17937	
				$м^2$		615,34	3,63	3938	23		1329		
16	24	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		5	2305,63	27,21	11528	136	4241	5174	18038	
				м		1430,23	6,97	7151	35		1336		
17	25	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.		28	4809,01	3206,09	134652	89770	11094	35726	184008	
				м		1206,69	565,44	33787	15832		13630		
18	26	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.		5	1501		7505		7505		8105	
				м							600		
19	27	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.		14	3184		44576		44576		48142	
				м							3566		
20	28	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.		14	1510		21140		21140		22831	
				м							1691		
21	35	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство.		6,5	90415,49	13203,06	587701	85820	220286	213455	865248	
				$м^3$		43322,2	2287,79	281594	14871		64092		
22	36	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.		0,395	85191,63	3531,29	33651	1395	703	22974	61155	
				т		79881,34	899,37	31553	355		4530		
23	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,2181	340392		74239		74239		80178	
				т							5939		
24	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,177	363218		64290		64290		69433	
				т							5143		
25	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) (ОС-1) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.		0,196	340392		66717		66717		72054	
				т							5337		
26	40	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.		0,033	1505422,87	7510,79	49679	248	251	35464	91954	
				т		1490310,58	2289,05	49180	76		6811		
27	41	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.		0,033	311740		10287		10287		11110	
				т							823		
28	42	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича(300 мм). Сверление.		980	231,26	1,1	226635	1078		162406	420166	
				отверстие		230,16	0	225557	0		31125		
29	43	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен.		980	556,01	2,64	544890	2587		390461	1010184	
				отверстие		553,37	0	542303	0		74833		
30	44	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение		110	3631,28	68,9	399441	7579	358708	25061	458462	
				м		301,4	15,03	33154	1653		33960		
31	45	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы.		0,3146	1074856		338150		338150		365202	
				т							27052		
32	46	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.		9,1234	253,49	5,26	2313	48	568	1225	3821	
				$м^2$		185,93	0,61	1696	6		283		
			ИТОГО по акту					16902166	303245	10235727	4628725	23253367	
								6363191	65584	0	1722476		
			Временные здания и сооружения			0,72		167424					
			Итого с временными									23420791	
			Зимние удорожания			0,42%		98367					
			Итого с зимними удорожаниями									23519158	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				470383			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23989541	
			НДС			12%		2878745					
			Итого с НДС									26868286	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 %									1343414,0	
			Итого к оплате:									25524872,0	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ,АД и ЖИ г.Текели" БИН 130940001531
(наименование организации,БИН)

и.о.Руководителя **Жумагалиев Е.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Вишняков Р.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:ТОО "Тараз Аркон"

Шаншабаев Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)