СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2018 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "ДОС и К"

Договор: №29/09 от 30 сентября 2018г.

Наименование стройки: Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	9 267 857	10 380 000	9 267 857	10 380 000
	Итого затраты подрядчика	**9 267 857**	**10 380 000**	**9 267 857**	**10 380 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Барлыбаев Н.

форма 2

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "ДОС и К Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент
наименование, адрес

Договор №29/09 от 30 сентября 2018г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ СЛЕВА С УСТРОЙСТВОМ КАРМАНОВ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК И РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК								
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. / ГПС №4 /	169,654269	507,84	73,75	86158	12513	7457	0,14	24
		м3		21,38	11,67	3627	1980	133	0,04	7
17	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см. /Толщ15см из ПГС №4/	1107,31991	66,62	12,65	73773	14006	10595	0,02	26
		м2		3,56	3,63	3942	4024	133	0,01	15
18	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1107,31991	12,60	--	13957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см. /Толщ. слоя 15см из 70% из ПГС №6 и 30% из щебняфр. 20-40мм /	1081,77908	17,39	11,84	18815	12811	12409	0,04	39
		м2		5,51	3,11	5961	3370	133	0,01	12
20	С143008-108 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	140,847636	348,00	--	49015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С143008-31 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 1000, фракция 20-40 мм	60,3632726	664,00	--	40081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,7557761	40097,59	339,59	30305	257	142	0,58	--
		т		--	140,94	--	107	133	0,58	--
23	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3. /Толщ. 12см/	981,482866	392,67	16,01	385401	15710	13863	0,04	37
		м2		6,48	4,14	6360	4063	133	0,01	14
24	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	981,482866	386,23	--	379078	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,7501576	40097,59	339,59	30080	255	141	0,58	--
		т		--	140,94	--	106	133	0,58	--
26	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Толщ.10см/	974,317601	405,25	15,35	394844	14957	14254	0,03	33
		м2		5,94	5,06	5787	4930	133	0,02	17
27	Е0127-54-6 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	974,317601	573,19	--	558466	--	156	--	1
		м2		0,12	--	117	--	133	--	--
28	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,3212209	40097,59	339,59	12880	109	60	0,58	--
		т		--	140,94	--	45	133	0,58	--
29	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 . / Тип ЩМА-15 толщ. слоя 5см/	973,615121	444,63	15,35	432903	14946	14244	0,03	33
		м2		5,94	5,06	5783	4926	133	0,02	17
30	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. /Тип ЩМА-15/	973,615121	105,29	--	102508	--	26	--	--
		м2		0,02	--	19	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2608264	85564			194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**31597**	**23551**			**83**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2608264**				
	Материалы -		Тенге			**101126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55148**			
	Местные материалы -		Тенге			**2389977**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73346**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11002**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2842507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66150**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2842507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66150**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2608264**	**85564**			**194**
			Тенге			**31597**	**23551**			**83**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2608264**				
	Материалы -		Тенге			**101126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**55148**			
	Местные материалы -		Тенге			**2389977**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73346**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11002**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**160897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2842507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66150**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2842508**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**66150**			
	Итого по всем разделам		**Тенге**			**2842508**				
		Стоимость оборудования -	**Тенге**							
		ВСЕГО, без оборудования -	**Тенге**			**2 842 508**				
		С временными зданиями и сооружениями 1,5%	**Тенге**			**2 885 145**				
		Затраты в зимнее время 1,289927%	**Тенге**			**37 216**				
		Выслуга лет 1,0 %	**Тенге**			**28 851**				
		Доп отпуска 0,4%	**Тенге**			**11 541**				
		Итого в ценах 2001г.	**Тенге**			**2 962 754**				
		Итого в ценах 2001г. С Оборудованием	**Тенге**			**2 962 754**				
		Пересчет в текущие цены НА 2017 ГОД 34% К=2,9277419	**Тенге**			**2 949 220**				
		Пересчет в текущие цены НА 2018 ГОД 51% К=3,1032258	**Тенге**			**4 688 988**				
		Пересчет в текущие цены на 2019 год 15% к=3,2580645	**Тенге**			**1 447 926**				
		С налогами и обязательными платежами 2 %	**Тенге**			**9 267 857**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				**1 112 143**				
		С НДС 12%	**Тенге**			**10 380 000**				

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ *Алимбек А.*

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ *Барлыбаев Н.Т.*