чик : ТОО «Тур-Ахмет и Компания»

ядчик : ТОО «ПФ Казснабобразавание»

йка : «Строительство школы на 900 мест микрорайоне Кызылжар город Шымкент»

Акт выполненных работ за сентябрь 2017 год.

на Железобетонные конструкции

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы, лист 113КЖ									
1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1455	315,89	301,33	459626	438435	524	100721	605174
	НР - 72%; СП - 8%			14,20	81,94	20667	119223		44828	
1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6200	164,48	155,04	1019771	961248	–	223375	1342598
	НР - 72%; СП - 8%			9,44	40,60	58523	251720		99452	

101-0205-0302 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Ч 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	231	3261,20	--	753338	--	--	542403	1399 400
	НР - 72%; СП - 8%			3261,20	--	753338	--		103659	
101-0102-0602 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1500	41,84	36,64	62754	54960	180	17826	87 027
	НР - 72%; СП - 8%			5,08	11,43	7614	17145		6446	
412-102-0117 СНБ РК 2022	Вывоз грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	50400	48,00	--	2419200	--		--	2612 736
	СП - 8%			--	--	--	--		193536	
101-0201-1001 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	500	730,17	727,57	365087	363785	60	86178	487 366
	НР - 72%; СП - 8%			2,48	236,90	1242	118450		36101	
101-0104-0404 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6014	31,94	31,94	192087	192087	--	42954	253 845
	НР - 72%; СП - 8%			--	9,92	--	59659		18803	
101-0104-0410 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	6014	31,54	31,54	189682	189681	--	42391	250 639
	НР - 72%; СП - 8%			--	9,79	--	58877		18566	
101-0205-0501 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	186	1290,33	--	240001	--	--	172801	445 82
	НР - 72%; СП - 8%			1290,33	--	240001	--		33024	
101-0201-0501 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6014	259,47	121,25	1560443	729197	--	846610	2599 61
	НР - 72%; СП - 8%			138,22	57,30	831245	344602		192564	
Подпорная стена ПС-1, лист 114КЖ										

1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основании	10,5	6408,93	1552,68	67294	16303	37263	19280	93500
	НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	13728	7004		6926	
1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	9,6	7622,39	2700,45	73175	25924	33574	23547	104460
	НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	13677	11642		7738	
1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9	25199,21	1666,42	226793	14997	193215	20149	266698
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	18581	3561		19755	
1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	40,5	49497,93	3789,10	2004666	153458	1159923	663410	2881523
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	691285	37737		213446	
214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,9714	369145,00	--	2204312	--	2204312	--	2380657
	СП - 8%			--	--	--	--		176345	
214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1789	408502,00	--	73081	--	73081	--	78927
	СП - 8%			--	--	--	--		5846	
1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	3	4463,82	68,32	13391	205	9632	3551	18297
	НР - 98%; СП - 8%			1184,75	22,91	3554	69		1355	
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	192	1238,35	28,51	237763	5474	144808	82138	345493
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	87481	839		25592	
Подпорная стена ПС-2, лист 115КЖ										
1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основании	5,25	6408,93	1552,68	33647	8152	18631	9640	46750
	НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	6864	3502		3463	
1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основании	4,8	7622,39	2700,45	36587	12962	16786	11773	52229

	НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	6839	5821		3869	
1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,3	25199,21	1666,42	209153	13831	178186	18582	245954
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	17136	3284		18219	
1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	23	49497,93	3789,10	1138452	87149	658721	376752	1636420
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	392582	21431		121216	
214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,122	369145,00	--	1152471	--	1152471	--	1244669
	СП - 8%			--	--	--	--		92198	
214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0988	408502,00	--	40360	--	40360	--	43589
	СП - 8%			--	--	--	--		3229	
1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	1,5	4463,82	68,32	6696	102	4817	1775	9149
	НР - 98%; СП - 8%			1184,75	22,91	1777	34		678	
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	111	1238,35	28,51	137457	3165	83717	47486	199738
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	50575	485		14795	
	Подпорная стена ПС-3, лист 116КЖ									
1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,5	6408,93	1552,68	67294	16303	37263	19280	93500
	НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	13728	7004		6926	
1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,6	7622,39	2700,45	73175	25924	33574	23547	104460
	НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	13677	11642		7738	
1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,5	25199,21	1666,42	314990	20830	268353	27985	370413
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	25807	4946		27438	
1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	59	49497,93	3789,10	2920378	223557	1689763	966450	4197774

Кзтр и Кзм=1,08										
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	1007058	54975		310946	
214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,7238	369145,00	--	2482057	--	2482057	--	2680622
	СП - 8%			--	--	--	--		198565	
214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1946	408502,00	--	79494	--	79494	--	85854
	СП - 8%			--	--	--	--		6360	
1116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	3	4463,82	68,32	13391	205	9632	3551	18297
	НР - 98%; СП - 8%			1184,75	22,91	3554	69		1355	
1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	219	1238,35	28,51	271199	6244	165172	93688	394078
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	99783	957		29191	
				Подпорная стена ПС-4, лист 117КЖ						
1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	10,5	6408,93	1552,68	67294	16303	37263	19280	93500
	НР - 93%; СП - 8%			1307,40	667,02	13728	7004		6926	
1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,6	7622,39	2700,45	73175	25924	33574	23547	104460
	НР - 93%; СП - 8%			1424,74	1212,69	13677	11642		7738	
1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,5	25199,21	1666,42	365389	24163	311290	32463	429680
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	29936	5738		31828	
1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	30	49497,93	3789,10	1484938	113673	859202	491415	2134461
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	512063	27953		158108	
214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,9157	369145,00	--	1445461	--	1445461	--	1561098

	СП - 8%			–	–	–	–		115637	
214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1246	408502,00	–	50899	–	50899	–	54971
	СП - 8%			–	–	–	–		4072	
116-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	1,5	4463,82	68,32	6696	102	4817	1775	9149
	НР - 98%; СП - 8%			1184,75	22,91	1777	34		678	
108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	149,25	1238,35	28,51	184824	4255	112566	63849	268567
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	68003	652		19894	
				Подпорная стена ПС-5, лист 118,119КЖ						
106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	40	25199,21	1666,42	1007968	66657	858730	89553	1185323
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	82581	15829		87802	
106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	98	49497,93	3789,10	4850797	371331	2806726	1605289	6972573
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	1672740	91314		516487	
214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,1751	369145,00	–	4125232	–	4125232	–	4455251
	СП - 8%			–	–	–	–		330019	
214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1772	408502,00	–	72387	–	72387	–	78178
	СП - 8%			–	–	–	–		5791	
108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	500,1	1238,35	28,51	619299	14257	377181	213943	899901
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	227861	2185		66659	
				Подпорная стена ПС-6, лист 123КЖ						
106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13	25199,21	1666,42	327590	21663	279088	29105	385230
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	26839	5144		28536	

06-0401-0102 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	113	49497,93	3789,10	5593266	428168	3236327	1850997	8039804
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	1928771	105291		595541	
214-210-0502 СНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,287	369145,00	--	4535685	--	4535685	--	4898540
	СП - 8%			--	--	--	--		362855	
214-210-0101 СНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2224	408502,00	--	90851	--	90851	--	98119
	СП - 8%			--	--	--	--		7268	
108-0101-0307 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	377,55	1238,35	28,51	467539	10764	284752	161516	679379
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	172023	1650		50324	
				Подпорная стена ПС-7, лист 128КЖ						
106-0101-0101 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11	25199,21	1666,42	277191	18331	236150	24627	325964
	НР - 91%; СП - 8%			2064,53	395,72	22710	4353		24145	
106-0401-0102 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	116	49497,93	3789,10	5741760	439535	3322247	1900138	8253250
	НР - 91%; СП - 8%			17068,77	931,78	1979978	108086		611352	
214-210-0502 СНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,5772	369145,00	--	3166230	--	3166230	--	3419528
	СП - 8%			--	--	--	--		253298	
214-210-0101 СНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2638	408502,00	--	107763	--	107763	--	116384
	СП - 8%			--	--	--	--		8621	
108-0101-0307 СНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	281,344531	1238,35	28,51	348403	8021	212193	120359	506263
	НР - 93%; СП - 8%			455,63	4,37	128189	1229		37501	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56149902	5127325	37342183	11115699	72646853
						11261192	1532782	--	5381248	
тоимость общестроительных работ		Тенге				56109728				

Материалы	Тенге			17686999				
Всего заработная плата	Тенге				12783106			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			19626283				
Транспортные расходы	Тенге			2419200				
Накладные расходы	Тенге			11105047				
Сметная прибыль	Тенге			5377182				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			72591957				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7360
Сметная заработная плата	Тенге				12783106			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			40174				
Материалы	Тенге			28896				
Всего заработная плата	Тенге				10868			
Накладные расходы	Тенге			10652				
Сметная прибыль	Тенге			4066				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			54892				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5
Сметная заработная плата	Тенге				10868			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72646849				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7366
Сметная заработная плата	Тенге				12793974			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							72646849
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			11261192				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5127325			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1532782			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					37342178		
- Перевозка грузов	Тенге			2419200				
- Накладные расходы	Тенге						11115699	
- Сметная прибыль	Тенге						5381248	
Временные здания и сооружения		1,5 %	1089703					
Итого с временными							73 736	
Зимние удорожания		1,35 %	995443				552	
Итого с зимними удорожаниями							74 731	
Непредвиденные работы и затраты		2 %	1494640				995	
Итого с непредвиденными работами и затратами							76 226	
							635	
Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1							38 113	
							318	
НДС		12 %	4573598					

Итого с НДС		**42 686 916**
Итого с тендерной скидкой:	**0,95**	**40 552 570**
в том числе НДС 12%		*4 344 918*

Заказчик: ТОО «Тур-Ахмет и Компания»

М.П.

Подрядчик: ТОО «ПФ Казснабобразавание»

М.П.