Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай,область Абай, район Мақаншы, Маканчинский с.о. Кабанбая,6**	**240540007122**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №230055/00 от 17.07.2023 доп.согл. №01 от 02.04.2024г, доп.согл. №02 от 21.08.2024, доп.согл. №03 от 12.12.2024, доп.согл. №04 от 11.03.2025г	

Номер документа	Дата составления
26	**24.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Завершение строительства объекта по ПСД «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка»			работа	1	194 660 400,00	194 660 400,00	20 856 471,43
				Итого	1	x	194 660 400,00	20 856 471,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Зарипжанов Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай" БИН 240540007122

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI " БИН/ИИН 020540000457

Наименование строительства: Завершение строительства объекта по ПСД «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка»

СПРАВКА № 10
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 230055/00	17.07.2023г.		058-028-431	ТОО "Alyans XXI "	17
		доп согл №1	02.04.2024 г		058-032-431		
		доп согл №2	21.08.2024 г		058-028-431 058-032-431		
		доп согл №3	12.12.2024 г		058-028-431 058-032-431		
		доп согл №4	11.03.2025 г		058-032-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 10	876 169 000,00	173 803 928,57	173 803 928,57	173 803 928,57			63 192 952,00		20 856 471,43	194 660 400,00

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО ДСП «Стройинтеграция»

Эксперт _____ Тсупкалиев К.Д.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай"

Руководитель отдела _____ Зарыпханов Т. М.

SANA-2015 22.3.3 от 23.09.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Восточно-Казахстанская область Урджарский район

Заказ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Мақаншы области Абай" область Абай, район Мақаншы, Маканчинский с.о., Кабанбая, 6, БИН 240540007122, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ58070103KSN7113010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Завершение строительства объекта по ПСД «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кабанбай Урджарского района. Корректировка»

Договор подряда (контракт) № 230055/00 от 17.07.2023 доп согл № 1 от 02.04.2024г,,доп согл № 2 от 21.08.2024 г, доп согл №3 от 12.12.2024 г, доп согл №4 от 13.03.2025 г

Акт приемки выполненных работ № 10 от 24 июня 2025 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 02-01-01 Наружний водопровод НВ2												
Раздел 1 Земляные работы												
1.2 Водоводы												
1	9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72% Коб =-1	м3 грунта	-370	1 395,64	-	-516 387	-	-	-371 799	-959 241
						1 395,64	-	-516 387	-	-	-71 055	
Раздел 2 Водопроводные колодцы												
2.1 Колодцы												

2	12	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99%	м3 железобетонных и бетонных	183	55 988,50	3 882,05	10 245 896	710 415	4 330 459	5 476 549	16 980 241
						28 442,74	1 786,05	5 205 021	326 847	-	1 257 796	
3	13	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	110	51 955,00	-	5 715 050	-	5 715 050	-	6 172 254
						-	-	-	-	-	457 204	
4	15	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	110	41 144,00	-	4 525 840	-	4 525 840	-	4 887 907
						-	-	-	-	-	362 067	
5	21	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	110	45 568,00	-	5 012 480	-	5 012 480	-	5 413 478
						-	-	-	-	-	400 998	
6	23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	110	7 715,00	-	848 650	-	848 650	-	916 542
						-	-	-	-	-	67 892	
7	26	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	220	27 113,00	-	5 964 860	-	5 964 860	-	6 442 049
						-	-	-	-	-	477 189	
8	28	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	110	9 478,00	-	1 042 580	-	1 042 580	-	1 125 986
						-	-	-	-	-	83 406	
9	29	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-	1 комплект	110	12 795,00	-	1 407 450	-	1 407 450	-	1 520 046

			2013 полимерно-песчаный Тип-Т			-	-	-	-	-	112 596	

Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой и противопожарный водопровод

3.1 Основные элементы

10	37	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	16	3 109,07	134,74	49 745	2 156	4 915	43 270	100 456
						2 667,17	64,48	42 675	1 032	-	7 441	
11	38	1122-0901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	21	4 113,35	224,56	86 380	4 716	6 450	76 696	176 122
						3 581,63	107,46	75 214	2 257	-	13 046	
12	39	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные	задвижка или клапан	21	4 550,45	314,38	95 559	6 602	8 883	82 401	192 197
						3 813,06	150,45	80 074	3 159	-	14 237	
13	42	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином	1 шт.	16	25 168,00	-	402 688	-	402 688	-	434 903
						-	-	-	-	-	32 215	
14	43	242-101-1005	Задвижка фланцевая универсальная, с	1 шт.	21	119 270,00	-	2 504 670	-	2 504 670	-	2 705 044
						-	-	-	-	-	200 374	
15	44	242-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином	1 шт.	21	67 774,00	-	1 423 254	-	1 423 254	-	1 537 114
						-	-	-	-	-	113 860	
16	46	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99%	шт.	16	4 052,84	280,41	64 845	4 487	7 980	53 849	128 190
						3 273,67	125,90	52 379	2 014	-	9 496	
17	47	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	1 шт.	16	55 350,00	-	885 600	-	885 600	-	956 448
						-	-	-	-	-	70 848	
18	50	1122-0901-0103	Установка компенсаторов	задвижка или клапан	26	3 109,07	134,74	77 727	3 369	7 679	67 608	156 962

			резиновых фланцевых Ду100мм НР=99%			2 667,17	64,48	66 679	1 612	-	11 627	
19	51	1122-0901-0104	Установка компенсаторов Ду125мм (см п.60) НР=99%	задвижка или клапан	25	4 113,35	224,56	102 834	5 614	7 679	91 306	209 671
						3 581,63	107,46	89 541	2 687	-	15 531	
20	52	1122-0901-0105	Установка компенсаторов Ду150мм НР=99%	задвижка или клапан	25	4 550,45	314,38	113 761	7 860	10 575	98 097	228 807
						3 813,06	150,45	95 327	3 761	-	16 949	
21	55	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	1 шт.	25	25 953,00	-	648 825	-	648 825	-	700 731
						-	-	-	-	-	51 906	
22	56	242-403-0107	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125	1 шт.	25	36 127,00	-	903 175	-	903 175	-	975 429
						-	-	-	-	-	72 254	
23	57	242-403-0108	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150	1 шт.	25	46 122,00	-	1 153 050	-	1 153 050	-	1 245 294
						-	-	-	-	-	92 244	
24	62	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99% Коб =0,3	т фасонных частей	0,264	1 551 557,57	723 415,58	409 611	190 982	6 528	273 063	737 288
						803 413,86	241 363,30	212 101	63 720	-	54 614	
25	65	241-509-0210	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	1 шт.	16	204 015,00	-	3 264 240	-	3 264 240	-	3 525 379
						-	-	-	-	-	261 139	

3.8 Трубопроводы

26	167	1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м НР=99%	м	3854	3 746,23	1 439,73	14 437 970	5 548 719	3 772 103	7 510 810	23 704 682
						1 327,75	640,77	5 117 149	2 469 528	-	1 755 902	
27	168	1122-1401-0801	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м НР=99%	м	697	3 746,23	1 439,73	2 611 122	1 003 492	682 189	1 358 338	4 287 017
						1 327,75	640,77	925 442	446 617	-	317 557	
28	169	241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,4 мм	1 м	497,95	111,00	-	55 272	-	55 272	-	59 694
						-	-	-	-	-	4 422	
29	171	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3.8 мм	1 м	200,95	857,00	-	172 214	-	172 214	-	185 991
						-	-	-	-	-	13 777	
30	173	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	1 м	3000	2 542,00	-	7 626 000	-	7 626 000	-	8 236 080
						-	-	-	-	-	610 080	
31	175	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8.3 мм	1 м	347	4 127,00	-	1 432 069	-	1 432 069	-	1 546 635
						-	-	-	-	-	114 566	
32	176	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9.5 мм	1 м	507,787	5 157,00	-	2 618 658	-	2 618 658	-	2 828 151
						-	-	-	-	-	209 493	

ЛС 02-06-01 Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Покрытие на отм.+4,000,+0.000

1	15	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка карнизных плит НР=118%	шт. сборных конструкций	5	2 504,32	1 311,99	12 522	6 560	2 051	7 386	21 501
						782,05	469,83	3 910	2 349	-	1 593	
2	16	290-000-0000 (ПЛ)	Карнизные плиты (кпл)	1 шт	5	11 019,63	-	55 098	-	55 098	-	59 506
						-	-	-	-	-	4 408	
3	17	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. Соединения монтажных петель с поясом НР=91%	т	0,003	518 416,20	5 612,65	1 555	17	1 172	338	2 044
						122 126,55	1 636,89	366	5	-	151	

4.2 Антисейсмический пояс

4	18	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	2,5	66 577,82	6 745,35	166 445	16 863	109 572	39 962	222 919
						16 003,68	1 561,89	40 009	3 905	-	16 512	
5	19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0837	389 777,00	-	32 624	-	32 624	-	35 234
						-	-	-	-	-	2 610	
6	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03203	405 651,00	-	12 993	-	12 993	-	14 032
						-	-	-	-	-	1 039	
7	21	1106-1601-0611	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг. А1 и А2 НР=91%	т	0,06488	518 416,20	5 612,65	33 635	364	25 347	7 307	44 217
						122 126,55	1 636,89	7 924	106	-	3 275	
8	22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка креплений карнизных плит НР=91%	т	0,02968	1 352 842,29	2 035,65	40 152	60	28 482	10 590	54 801
						391 184,64	912,01	11 610	27	-	4 059	

4.3 Монорельс

9	23	1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР=69%	м рельса в одну нитку	8	5 650,48	3 354,33	45 204	26 835	1 482	20 596	71 064
						2 110,92	1 620,24	16 887	12 962	-	5 264	
10	24	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	1 т	0,2064	569 133,00	-	117 469	-	117 469	-	126 867
						-	-	-	-	-	9 398	
11	25	1109-0701-0132	Крепление балки и упора НР=69%	т конструкций	0,20118	345 276,67	69 135,27	69 463	13 909	1 130	38 154	116 226
						270 524,80	4 329,58	54 424	871	-	8 609	
12	26	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,19736	1 012 800,00	-	199 886	-	199 886	-	215 877
						-	-	-	-	-	15 991	
13	27	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00382	408 199,00	-	1 559	-	1 559	-	1 684
						-	-	-	-	-	125	
14	28	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,006	120 534,00	-	723	-	723	-	781
						-	-	-	-	-	58	
15	20	1106 0701 0201	Пояса в опалубке. Устройство опорных подушек НР=91%	м3	0,064	59 853,36	20,89	3 831	1	2 805	932	5 144
						16 003,68	-	1 024	-	-	381	

16	30	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01	487 717,00	-	4 877	-	4 877	-	5 267
						-	-	-	-	-	390	
17	31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 для опорной подушки НР=91%	т	0,0099	1 352 842,29	2 035,65	13 393	20	9 500	3 533	18 280
						391 184,64	912,01	3 873	9	-	1 354	
18	32	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР=69%	м2	22	8 388,82	140,47	184 554	3 090	157 234	17 555	218 278
						1 101,34	55,12	24 229	1 213	-	16 169	

Раздел 5 Кровля

19	33	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	42	1 179,51	37,45	49 539	1 573	34 419	12 721	67 241
						322,55	6,66	13 547	280	-	4 981	
20	34	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	42	1 464,86	76,39	61 524	3 208	22 487	33 724	102 868
						853,07	19,68	35 829	827	-	7 620	
21	35	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 Коб =1.03	1 м3	6,489	58 760,00	-	381 294	-	381 294	-	411 797
						-	-	-	-	-	30 503	
22	36	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером НР=92%	м2 кровли	42	127,76	1,80	5 366	76	1 789	3 255	9 311
						83,37	0,86	3 502	36	-	690	

23	37	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92%	м2 стяжки	42	1 280,80	155,35	53 794	6 525	31 906	15 745	75 102
						365,78	41,70	15 363	1 751	-	5 563	
24	38	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР=92% Коб =15	м2 стяжки	630	31,71	2,32	19 977	1 462	17 659	1 159	22 827
						1,36	0,64	857	403	-	1 691	
25	39	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,053	512 011,79	2 153,40	27 137	114	25 851	1 112	30 509
						22 099,39	964,21	1 171	51	-	2 260	
26	40	1106-0101-0101	Бортики из цементного раствора. Устройство НР=91%	м3	0,7	33 940,67	1 595,86	23 758	1 117	21 219	1 542	27 324
						2 032,13	389,66	1 422	273	-	2 024	
27	41	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной. Устройство НР=92%	м2 кровли	54	3 494,29	147,22	188 692	7 950	151 188	28 094	234 129
						547,29	18,21	29 554	983	-	17 343	
28	42	235-103-0206	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка Коб =1,15	1 м2	186,3	773,00	-	144 010	-	144 010	-	155 531
						-	-	-	-	-	11 521	

29	43	235-103-0209	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка Коб =1,15	1 м2	62,1	858,00	-	53 282	-	53 282	-	57 545
						-	-	-	-	-	4 263	
30	12	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92%	м примыканий	21	5 419,59	74,61	113 811	1 567	94 513	16 556	140 796
						844,37	12,58	17 732	264	-	10 429	
31	45	1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	14	2 062,13	128,26	28 870	1 796	6 655	17 578	50 164
						1 458,48	110,99	20 419	1 554	-	3 716	
32	46	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	22	5 106,30	20,70	112 339	455	73 419	35 505	159 671
						1 748,36	5,80	38 464	128	-	11 827	

33	47	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Установка кровельных костелей НР=69%	т конструкций	0,0049	528 301,56	110 838,80	2 589	543	67	1 395	4 303
						403 706,24	9 058,00	1 978	44	-	319	
34	48	224-106-0107	Кровельный костыль	1 шт.	10	1 717,00	-	17 170	-	17 170	-	18 544
						-	-	-	-	-	1 374	

Раздел 9 Полы

9.2 Тип 2

35	76	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	10,8	1 124,17	35,65	12 141	385	6 067	5 567	19 125
						526,79	21,62	5 689	233	-	1 417	
36	77	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	10,8	2 294,13	139,56	24 777	1 507	17 500	5 981	33 219
						534,19	55,02	5 769	594	-	2 461	
37	78	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР=94% Коб =-2	м2 покрытия	-21,6	236,12	5,23	-5 100	-113	-4 655	-378	-5 916
						15,38	3,23	-332	-70	-	-438	

Раздел 11 Наружняя отделка

11.1 Фасад

38	88	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	153	7 154,02	4,28	1 094 565	655	1 031 297	50 283	1 236 436
						409,24	1,57	62 614	240	-	91 588	
39	89	261-107-0992	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	1 шт.	726	19,00	-	13 794	-	13 794	-	14 898
						-	-	-	-	-	1 104	

40	90	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР=76%	м2 изолируемой поверхности	153	549,04	25,15	84 003	3 848	3 098	59 963	155 483
						503,64	12,04	77 057	1 842	-	11 517	
41	91	261-102-0249	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82 Коб =1,05	1 м2	160,65	1 218,00	-	195 672	-	195 672	-	211 326
						-	-	-	-	-	15 654	
42	92	1115-0201-0501	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню.Мюнхенская штукатурка.Финишный слой НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	153	3 685,33	48,76	563 855	7 460	94 184	374 770	1 013 715
						3 020,99	40,86	462 211	6 252	-	75 090	
43	93	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	1 кг	765	569,00	-	435 285	-	435 285	-	470 108
						-	-	-	-	-	34 823	
44	94	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=93%	м2 вертикальной проекции	153	1 325,80	66,47	202 847	10 170	70 579	118 078	346 599
						798,03	31,81	122 099	4 867	-	25 674	
11.2 Цоколь												
45	95	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция цоколя НР=93%	м2 поверхности	6,2	1 231,65	28,59	7 636	177	4 677	2 612	11 068
						448,76	4,30	2 782	27	-	820	
11.3 Отмостка												
46	96	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	5,85	18 050,07	1 500,45	105 593	8 778	69 486	29 045	145 409
						4 671,70	610,24	27 329	3 570	-	10 771	

47	97	1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР=91%	м3	4,5	41 455,95	9,68	186 552	44	177 364	8 322	210 464
						2 032,13	-	9 145	-	-	15 590	
Раздел 12 Разные работы												
12.1 Отверстия												
48	98	1146-0302-0406	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР=84%	отверстие	5	4 631,78	1 930,95	23 159	9 655	-	15 045	41 260
						2 700,83	881,42	13 504	4 407	-	3 056	
49	99	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98%	сальник	1	4 357,02	-	4 357	-	991	3 299	8 268
						3 365,71	-	3 366	-	-	612	
50	100	1124-0104-0101	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 100 мм. Установка НР=99%	компенсатор	1	12 212,94	1 713,41	12 213	1 713	3 182	7 712	21 519
						7 317,07	472,84	7 317	473	-	1 594	
ЛС 02-06-06 Насосная станиция 2 подьема. Технологическое оборудование												
Раздел 1 Оборудование и материалы												
1	1	1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	68 880,93	3 796,65	68 881	3 797	2 302	39 072	116 589
						62 781,82	1 270,13	62 782	1 270	-	8 636	

2	2	587-001-0001 (ПЛ)	Насосная установка из двух насосов в комплекте частотным преобразователем, шкафом управления комплектом запорной арматуры, клапанами и датчиком давления COR -2 HELIX V 3602/2/K/CC-01 (кпл)	1 компл	1	8 112 530,72	-	8 112 531	-	-	-	8 112 531
						-	-	-	-	8 112 531	-	
3	3	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=98%	бак	1	7 537,52	904,49	7 538	904	88	6 741	15 421
						6 545,11	334,20	6 545	334	-	1 142	
4	4	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	1 шт.	1	13 587,00	-	13 587	-	13 587	-	14 674
						-	-	-	-	-	1 087	
5	5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75%	шт.	4	1 113,60	-	4 454	-	110	3 259	8 330
						1 086,19	-	4 345	-	-	617	
6	6	245-601-0701	Датчик "сухого хода".Прим.	1 шт.	4	16 951,00	-	67 804	-	67 804	-	73 228
						-	-	-	-	-	5 424	
7	7	1307-0401-0301	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования НР=61%	комплект	1	120 572,15	8 101,35	120 572	8 101	17 278	59 927	194 939
						95 192,97	3 048,30	95 193	3 048	-	14 440	
8	8	587-001-0002 (ПЛ)	Насосная установка в комплекте со шкафом управления CO 2MVI 9502/ 3K-FF3-R (кпл)	1 компл	1	11 837 565,06	-	11 837 565	-	-	-	11 837 565
						-	-	-	-	11 837 565	-	
9	9	1334-0116-0619	Монтаж бактериацидной установки НР=61%	шт.	4	36 246,01	-	144 984	-	5	88 437	252 095

						36 244,68	-	144 979	-	-	18 674	
10	10	587-116-0001 (ПЛ)	Установка обеззараживания воды УУФОВ -50 с лампой (кпл)	1 компл	2	2 801 069,83	-	5 602 140	-	-	-	5 602 140
						-	-	-	-	5 602 140	-	
11	11	587-116-0002 (ПЛ)	Установка обеззараживания воды УУФОВ 150 с лампой (кпл)	1 компл	2	4 066 069,11	-	8 132 138	-	-	-	8 132 138
						-	-	-	-	8 132 138	-	
12	12	1312-1101-0210	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	6	36 843,04	15 435,87	221 058	92 615	10 847	94 837	341 167
						19 599,32	6 312,27	117 596	37 874	-	25 272	
13	13	242-106-0205	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130 °С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100	1 шт.	6	29 661,00	-	177 966	-	177 966	-	192 203
						-	-	-	-	-	14 237	
14	14	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	1 шт.	4	2 900,00	-	11 600	-	11 600	-	12 528
						-	-	-	-	-	928	
15	15	1312-1101-0210	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	36 843,04	15 435,87	147 372	61 743	7 231	63 224	227 444
						19 599,32	6 312,27	78 397	25 249	-	16 848	

16	16	242-304-1105	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	1	107 393,00	-	107 393	-	107 393	-	115 984
						-	-	-	-	-	8 591	
17	17	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3	80 407,00	-	241 221	-	241 221	-	260 519
						-	-	-	-	-	19 298	
18	18	1312-1101-0212	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	4	49 826,78	20 536,09	199 307	82 144	12 577	84 319	306 316
						26 146,38	8 410,38	104 586	33 642	-	22 690	
19	19	242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	4	133 445,00	-	533 780	-	533 780	-	576 482
						-	-	-	-	-	42 702	
20	22	1311-0203-0108	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	2	22 969,00	3 510,35	45 938	7 021	3 907	28 544	80 441
						17 505,40	1 524,14	35 011	3 048	-	5 959	
21	23	245-706-0241	Расходомер-счетчик электромагнитный Magflo Mag DN 200мм. Прим.	1 шт.	2	655 285,00	-	1 310 570	-	1 310 570	-	1 415 416
						-	-	-	-	-	104 846	

22	29	241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	1 шт.	7	23 136,00	-	161 952	-	161 952	-	174 908
						-	-	-	-	-	12 956	
23	30	241-114-0204	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм	1 шт.	4	3 559,00	-	14 236	-	14 236	-	15 375
						-	-	-	-	-	1 139	
24	31	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	1 шт.	3	2 900,00	-	8 700	-	8 700	-	9 396
						-	-	-	-	-	696	
25	32	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	6	4 666,00	-	27 996	-	27 996	-	30 236
						-	-	-	-	-	2 240	
26	33	241-112-0149	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 100х6,0 мм	1 шт.	8	4 027,00	-	32 216	-	32 216	-	34 793
						-	-	-	-	-	2 577	
27	41	1106-0101-0101	Бетонные упоры. Устройство НР=91% Коб =4	м3	0,448	43 956,05	1 595,86	19 692	715	18 067	987	22 333

						2 032,13	389,66	910	175	-	1 654	
28	52	1303-0110-0113	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	1	24 915,51	10 455,57	24 916	10 456	-	11 900	39 761
						14 459,94	5 049,11	14 460	5 049	-	2 945	
29	53	516-301-0203	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	1 шт.	1	31 733,00	-	31 733	-	-	-	31 733
						-	-	-	-	31 733	-	

ЛС 04-05-01 Дизель генераторная утановка

Раздел 2 Дизель генератор

1	13	515-103-0101	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	1 шт.	1	16 414 829,00	-	16 414 829	-	-	-	16 414 829
						-	-	-	-	16 414 829	-	

Итого	**158 753 426**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 252 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 894 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 483 399
- материалы, изделия и конструкции, тенге	63 192 952
- оборудование, тенге	50 130 936
- накладные расходы, тенге	16 236 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 046 112
Всего	**158 753 426**
Временные здания и сооружения (2,9%)	3 105 052
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	2 112 501
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска) (8132,973/163,33*1,25*+8*8132,973*7/1960*(16736062/8132,973+1,25*/163,33))/1000	478 173
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 277 701
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	166 771 853
Итого в прогнозных ценах 2023 г. К=1,079	179 946 830
Итого с учетом понижающего коэффициента 0,9658626878	173 803 928,57

НДС (12%)	20 856 471,43
Итого	194 660 400

Подрядчик

ТОО "Alyans XXI "

Директор Нурпалиев Н.М.

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и

Руководителья отдела Зарыпханов Т. М.

Технический надзор

ТОО ДСП «Строиинтеграция»

Эксперт Тсупкалиев К.Д.

Авторский надзор

ТОО «RB Engineering Group»

Директор Кунафиянова А. Б.