Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір Бұлақ Суы " гРК, г.Шымкент, Абайский район, мкр.Акжайык, ул.Акжунис, д.29 БИН/ИИН 101040003969

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KazEliteStroy" г.Шымкент, ул.Жибек жолы 75 БИН/ИИН 220240014448

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Акт
выполненных работ

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Ынтымак) Абайского района города Шымкент»

за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)**				**2578423**
		Земляные работы				
1	**Е11-010101-0428** **1101-0101-0428** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**258,505**	**377**	**97456**
2	**Е11-010205-0302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**7,995**	**7 000**	**55965**
3	**Е11-230101-0101** **1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**31,75**	**8 786**	**278956**
4	**Е11-010205-0501** **1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**59,3**	**3 326**	**197232**
5	**Е11-010104-0402** **1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**173,76**	**88**	**15291**
6	**Е11-010205-0502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**43,44**	**3 652**	**158613**
		Трубопровод				

1	2	3	4	5	6	7
7	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,29	1 313 136	380809
8	Е11-220801-0213 1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	10 499	10499
9	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 541	9082
		Установка крана диам.90мм (8353.09СБ)				
10	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,035	43 203	1512
11	У6122-701-101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	8 803	8803
12	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 541	4541
13	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,002	3 465 737	6931
14	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 541	9082
15	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	4	8 786	35144
16	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	$м^3$	0,125	28 592	3574
17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство - /бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,02	44 964	899
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ диам.90мм -				
18	У6121-0103-0105 6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм	км	0,001	3 024 480	3024
19	Е11-90601-102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,00857	221 313	1897

1	2	3	4	5	6	7
32	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,29	71 542	20747
33	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	293	2 162	633466
		Футляр для выхода сигнального провода -2 шт				
34	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,012	3 465 737	41589
35	У6124-0201-1201 6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях плит асбестоцементных	$м^2$	0,04	1 620	65
36	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,02286	3 465 737	79227
37	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,08	24 614	1969
38	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,12	8 786	1054
39	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,001	1 313 136	1313
40	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,002	24 614	49
41	У6109-0102-0101 6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	0,3	18 954	5686
42	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3	8 115	24345
		Прокладка труб диам.90х8,2 мм в футляре диам.140х12,7мм -19шт/8353.16СБ/				
43	У6121-0802-0501 6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	10	13 267	132670
44	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр 100 мм	м	10	5 272	52720
45	У6123-0207-0201 6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21 503	21503

1	2	3	4	5	6	7
46	Е11-220801-208 1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	6 624	26496
47	У6121-0801-0401 6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	7 814	7814
48	Е11-60201-101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,014	24 614	345
49	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,002	8 786	18
	Раздел 2.	Сети хозпитьевого водоснабжения В1				9782871
		Земляные работы				
50	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$ грунта	1 818,265	377	685486
51	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	56,235	7 001	393701
52	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ /Уширения на колодцы/	$м^3$ грунта	37,49	377	14134
53	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1 580,5647512	88	139090
54	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	163	3 325	541975
55	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ /Лишний грунт/	$м^3$ грунта	30,6842488	227	6965
56	С3412-102-0304 412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км Лишний грунт	т·км	107,3948707	81	8699
		Укладка трубопровода и фасонных частей				
57	У6121-0105-0411 6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм	км трубопровода	0,8141	3 385 994	2756538
58	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно оптические.Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,8141	71 542	58242

1	2	3	4	5	6	7
		Прямоугольный колодец 2000х4000				
59	У6121-0701-0303 6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,32	88 091	732917
60	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности		3 253	
61	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,38	40 449	15371
62	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10	4 107	41070
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
63	У6121-0105-0415 6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0018	6 348 198	11427
64	Е11-220801-0214 1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	14 970	59880
65	У6121-0403-0107 6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм.Приварка	фланец	4	14 606	58424
66	Е11-220801-0214 1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	14 970	59880
67	У6121-0403-0111 6121-0403-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 500 мм	фланец	8	62 470	499760
68	У6121-0601-0107 6121-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 300 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	81 651	163302
69	У6121-0401-0106 6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка	т фасонных частей	0,046	2 562 847	117891
		Переход под дорогой				
70	У6121-0105-0415 6121-0105-0415 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 450 мм	км	0,02	6 348 198	126964
		Переход под дорогой/ГНБ/				

1	2	3	4	5	6	7
71	У6121-0802-0504 6121-0802-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 400 мм в грунтах 1-3 групп**	м	50	52 837	2641850
		Водомерный узел вид "А"				
72	Е11-220801-0214 1122-0801-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 280 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	14 970	29940
73	У6121-0403-0107 6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм.Приварка**	фланец	6	14 606	87636
74	У6121-0402-0107 6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 250 мм**	задвижка или клапан	2	34 216	68432
75	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,08722	3 915 442	341505
76	У6121-0403-0103 6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	12	4 783	57396
77	У6116-0605-0107 6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 100 мм.Установка**	фильтр	2	10 179	20358
78	У6114-0502-0104 6114-0502-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка**	счетчик (водомер)	2	22 019	44038
	Раздел 3.	**Канализационные сети К-1**				**15970285**
79	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2**	м^3 грунта	7 436,99	377	2803745
80	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	230,01	7 001	1610300
81	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2**	м^3 грунта	160,31	377	60437
82	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	6 566,79944	88	577878
83	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	697	3 325	2317525
84	У6101-0103-0221 6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 /Лишний грунт/**	м^3 грунта	70,03456	227	15898

1	2	3	4	5	6	7
97	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**129,004056**	**88**	**11352**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28656776**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14564479
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7071247*
		машины и механизмы	тенге			11160494
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2646276*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2923110
		перевозки	тенге			8699
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 025		
		Итого по акту				**28 656 776**
		Оборудование				**0**
		Без оборудование				**28 656 776**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%		**6,20%**		**1 776 720**
		Итого с затраты на организацию и управление				**30 433 496**
		Сметная прибыль 5%		**5%**		**1 521 675**
		Непредвиденные работы и затраты 5%		**5%**		**1 521 675**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**33 476 846**
		Итого с оборудованием				**33 476 846**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**35 987 609**
		Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98				**35 267 857**
		НДС		**12 %**		**4 232 143**
		Итого с НДС				**39 500 000**

Подрядчик: Директор ТОО "Мөлдір Бұлақ Суы" _____ Құмарбеков Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Субподрядчик: Директор ТОО "KazEliteStroy" _____ Жакупова Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)