Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области Республика Казахстан
Договор: № 595/6 от 15.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	9 457 368,00	8 444 079,00						1 013 289,00	**9 457 368,00**
Итоге к оплате									**9 457 368,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор _____ **Колдасов К. О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Самрук PRO 2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области Республика Казахстан"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 595/6 от 15.11.2023 года**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ										
1	5	1127-0402-0102 РСНБ РК 2022	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	$м^2$ основания или покрытия	1129	983,60	282,39	1110484,53	318818,47	713256,92	127283,58	1336792,68	
						69,45	87,14	78409,15	98381,05		99024,57		
2	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1129	2093,40	206,91	2363448,47	233601,30	2095186,93	51899,99	2608576,84	
						30,70	33,15	34660,23	37426,38		193228,38		
3	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	$м^2$ покрытия	1129	908,83	0,07	1026068,94	79,02	1013774,31	8794,93	1117653,31	
						10,82	0,00	12215,94	0,00		82789,44		
4	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	1129	2551,68	215,38	2880846,56	243163,79	2603022,53	51245,46	3166664,28	
						30,70	32,34	34660,23	36511,78		234572,26		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					7380848,50	795662,58	6425240,69	239223,96	8229687,11	
								159945,55	172319,21	0,00	609614,65		
			Раздел 5: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ										
5	48	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкойи подставкой для основания**	шт.	14,7155	50127,00	0,00	737643,87	0,00	737643,87		796654,99	
						0,00	0,00	0,00	0,00		59011,12		
			Итого по разделу 5: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ					737643,87	0,00	737643,87	0,00	796654,99	
								0,00	0,00	0,00	59011,12		
			ВСЕГО по акту									**9026342,00**	
			Непредвиденные работы - 2%									**180526,00**	
			ИТОГО:									**9206868,00**	
			Перевод цен К=1,079									**9934211,00**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,85									**8444079,00**	
			НДС - 12%									**1013289,00**	
			ИТОГО к оплате									**9457368,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Самрук PRO 2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Колдасов К. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Жуматаев Б. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.