Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Наименование стройки: Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области Республика Казахстан

Договор: № 595/2 от 15.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	9 457 600,00	8 444 286,00						1 013 314,00	**9 457 600,00**
Итоге к оплате									**9 457 600,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ **Шакуов Б. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : "Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Алмалыбак Карасайского района Алматинской области Республика Казахстан"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 595/2 от 15.11.2023 года

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОКРЫТИЯ										
1	6	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	**1456**	**2093,40**	**206,91**	**3047990,23**	**301260,85**	**2702030,27**	**66932,14**	**3364116,81**	
						30,70	**33,15**	**44699,11**	**48266,44**		**249194,44**		
2	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м² покрытия**	**3386**	**908,83**	**0,07**	**3077298,00**	**237,00**	**3040425,00**	**26377,00**	**3351970,00**	
						10,82	**0,00**	**36637,00**	**0,00**		**248295,00**		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЯ					**6125288,23**	**301497,85**	**5742455,27**	**93309,14**	**6716086,81**	
								81336,11	**48266,44**	**0,00**	**497489,44**		
			Раздел 4: ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
3	40	1147-0106-0101 РСНБ РК 2022	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**	**яма**	**8**	**327,43**	**73,29**	**2619,00**	**587,00**		**1621,00**	**4579,00**	
						254,14	**27,35**	**2033,00**	**219,00**		**339,00**		
4	41	1147-0106-0106 РСНБ РК 2022	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте**	**яма**	**2**	**310,34**	**0,00**	**621,00**	**0,00**		**447,00**	**1153,00**	
						310,34	**0,00**	**621,00**	**0,00**		**85,00**		
5	42	1147-0107-0102 РСНБ РК 2022	**Кустарники-саженцы в группах.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,5 м**	**шт.**	**10**	**429,67**	**81,00**	**4297,00**	**811,00**	**13,00**	**2645,00**	**7497,00**	
						347,37	**20,05**	**3474,00**	**201,00**		**555,00**		
6	43	254-104-0401 РСНБ РК 2022	**Сирень с оголённой корневой системой**	**шт.**	**10**	**995,00**		**9950,00**		**9950,00**		**10746,00**	**Казахстан**
											796,00		
7	44	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м²**	**3275,2**	**368,11**	**12,73**	**1205634,00**	**41693,00**		**846181,00**	**2215968,00**	
						355,38	**3,46**	**1163941,00**	**11332,00**		**164153,00**		
8	45	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м²**	**522,4291**	**72,75**	**0,16**	**38006,75**	**83,58**		**27302,15**	**70533,19**	
						72,59	**0,00**	**37923,17**	**0,00**		**5224,29**		
			Итого по разделу 4: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					**1261127,75**	**43174,58**	**9963,00**	**878196,15**	**2310476,19**	
								1207992,17	**11752,00**	**0,00**	**171152,29**		
			ВСЕГО по акту									**9026563,00**	
			Непредвиденные работы - 2%									**180531,00**	
			ИТОГО:									**9027094,00**	
			Перевод цен К=1,079									**9931545,00**	
			с коэффициентом договорной цены - 0,85									**8444286,00**	
			НДС - 12%									**1013314,00**	
			ИТОГО к оплате									**9457600,00**	

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Шакуов Б. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Жуматаев Б. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.