*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

Генподрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

# Справка №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №2-08 | 11.11.2022 г. | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь ) без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете 2022.1.2. | Из них: в отчетном месяце | Из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022.1.2. | дополнительные: на приобретение материалов | дополнительные: другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 27 480,54005 | 24536,19647 | 24 392,79100 | 24 392,79100 | | | | | 2 944,34358 | 27 480,54005 |
| | | | | | | | | | | |

**Генподрядчик:** **Субподрядчик:**

27 480 540,05

Форма 4

Генподрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Шифр стройки 152/2020-29-12-2020-ТС

Наименование объекта - «Строительство водонапорных сооружений в с. Леденево, Леденевского с/о, Мамлютского р-на, СКО»

Договор подряда (контракт) №2-08 от 11.11.2022 г.

**Акт приемки выполненных работ №1**
**Работы по возведению (строительству) инженерных сетей**
**за декабрь 2022 года**

Составлен(а) 2022.1.2

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна-происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ОТДЕЛ 1.Резервуар чистой воды V=250 м3 (2 шт).Общестроительные работы.** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 30 | 261-101-0378 РСНБ РК 2022 | **Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** | м3 | 7,995 | | 87335,00 | – | 698243 | – | 698243 | – | 754102 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 55859 | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Конструкция резервуара** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Монолитное днище и стены** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 26 | ТСЧЕТ | **Панель стеновая резервуаров ПСР 20-36** | шт | 36 | | 237347,72 | – | 8544518 | – | 8544518 | – | 9228079 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 683561 | | |
| 3 | 27 | ТСЧЕТ | **Панель угловая резервуаров УПСР 20-36** | шт | 8 | | 232813,71 | – | 1862510 | – | 1862510 | – | 2011511 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 149001 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 10407028 | – | 11105271 | – | 11993692 | |
| | | | | | | | | | – | – | – | 888421 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 10407028 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 10407028 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 832562 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 11239590 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 11239590 | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 11105271 | – | 11105271 | – | 11993692 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 888421 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11105271 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11105271 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 888421 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11993692 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 11993692 | | | | | |
| **ОТДЕЛ 2.Наружные инженерные сети.Магистральный водопровод.** | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | **1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | **268,85** | **226,10** | **226,10** | **60787** | **60787** | **--** | **9969** | **76416** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **51,50** | **--** | **13846** | | **5660** | | |
| 5 | 2 | **1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **14,15** | **2507,86** | **--** | **35486** | **--** | **--** | **25550** | **65919** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2507,86** | **--** | **35486** | **--** | | **4883** | | |
| 6 | 3 | **1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые** | **м2 креплений** | **312** | **1727,65** | **39,77** | **539025** | **12408** | **420314** | **80359** | **668935** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **340,72** | **17,01** | **106303** | **5307** | | **49551** | | |
| 7 | 4 | **1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **6,5** | **5554,16** | **227,71** | **36102** | **1480** | **24367** | **10606** | **50445** | **РК** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1577,65** | **70,52** | **10255** | **458** | | **3737** | | |
| 8 | 5 | **1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **49,2** | **1308,54** | **--** | **64380** | **--** | **--** | **46354** | **119592** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1308,54** | **--** | **64380** | **--** | | **8859** | | |
| 9 | 6 | **1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **196,8** | **55,85** | **55,85** | **10991** | **10991** | **--** | **2301** | **14356** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **16,24** | **--** | **3196** | | **1063** | | |
| 10 | 7 | **1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **196,8** | **247,68** | **120,19** | **48743** | **23654** | **--** | **25559** | **80246** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **127,49** | **52,89** | **25090** | **10409** | | **5944** | | |
| 11 | 8 | **1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **8,61** | **103,63** | **103,63** | **892** | **892** | **--** | **167** | **1144** | **РК** |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **27,00** | **--** | **232** | | **85** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **796406** | **110212** | **444681** | **200865** | **1077053** | |
| | | | | | | | | **241514** | **33448** | **--** | **79782** | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **796406** | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **444681** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **274962** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **200865** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **79782** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1077053** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **196** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **274962** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1077053** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **196** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 274962 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| | | | **Трубопровод** | | | | | | | | | | |
| 12 | 9 | 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 708 | 9237,09 | 6209,40 | 6539861 | 4396255 | 1435683 | 1371442 | 8544207 | РК |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 999,89 | 956,74 | 707923 | 677372 | | 632904 | | |
| 13 | 10 | 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | #ЗНАЧ! | 6 | 1915,30 | 11,97 | 11492 | 72 | 1217 | 10122 | 23343 | РК |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1700,56 | 3,43 | 10203 | 21 | | 1729 | | |
| 14 | 11 | 241-201-0613 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 728,28 | 1661,00 | -- | 1209673 | -- | 1209673 | -- | 1306447 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96774 | | |
| 15 | 12 | 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,006 | 3084075,38 | 2354213,40 | 18504 | 14125 | -- | 8641 | 29317 | РК |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 729861,98 | 724861,16 | 4379 | 4349 | | 2172 | | |
| 16 | 13 | 241-201-0623 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм (футляр) | м | 6,06 | 16932,00 | -- | 102608 | -- | 102608 | -- | 110817 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8209 | | |
| 17 | 18 | 241-102-0226 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм (футляр колодцев) | м | 1,8 | 9643,00 | -- | 17357 | -- | 17357 | -- | 18746 | |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1389 | | |
| | | | **Запорная арматура** | | | | | | | | | | |
| 18 | 19 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 5 | 2692,29 | 134,00 | 13461 | 670 | 294 | 12671 | 28223 | РК |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2499,39 | 60,45 | 12497 | 302 | | 2091 | | |
| 19 | 20 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 1645,17 | 44,67 | 3290 | 89 | 59 | 3151 | 6956 | РК |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1571,05 | 20,15 | 3142 | 40 | | 515 | | |
| 20 | 21 | 242-101-0603 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 5 | 37572,00 | -- | 187860 | -- | 187860 | -- | 202889 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15029 | | |
| 21 | 22 | 242-101-0601 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 2 | 18557,00 | -- | 37114 | -- | 37114 | -- | 40083 | РК |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2969 | | |
| | | | **Фасонные элементы** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | т фасонных частей | 0,00747 | 1486215,85<br>752981,60 | 708506,12<br>226213,47 | 11102<br>5625 | 5293<br>1690 | 184 | 7241<br>1467 | 19811 | РК |
| 23 | 24 | 241-113-0221 РСНБ РК 2022 | Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм (Прим. 100х50)<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3206,00<br>-- | -- | 3206<br>-- | -- | 3206 | --<br>256 | 3462 | РК |
| 24 | 25 | 241-102-0137 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (патрубок)<br>*СП - 8%* | м | 0,2 | 1810,00<br>-- | -- | 362<br>-- | -- | 362 | --<br>29 | 391 | РК |
| 25 | 26 | 241-102-0174 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм (патрубок)<br>*СП - 8%* | м | 0,2 | 3387,00<br>-- | -- | 677<br>-- | -- | 677 | --<br>54 | 731 | РК |
| 26 | 27 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | фланец | 3 | 1611,59<br>1444,80 | 85,88<br>-- | 4835<br>4334 | 258<br>-- | 243 | 4291<br>730 | 9856 | РК |
| 27 | 28 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | фланец | 2 | 841,40<br>770,56 | 42,94<br>-- | 1683<br>1541 | 86<br>-- | 56 | 1526<br>257 | 3465 | РК |
| 28 | 29 | 241-116-0207 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1484,00<br>-- | -- | 2968<br>-- | -- | 2968 | --<br>237 | 3205 | РК |
| 29 | 30 | 241-116-0210 РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 9 | 2895,00<br>-- | -- | 26055<br>-- | -- | 26055 | --<br>2084 | 28139 | РК |
| 30 | 31 | 241-214-0306 РСНБ РК 2022 | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 1456,00<br>-- | -- | 8736<br>-- | -- | 8736 | --<br>699 | 9435 | РК |
| 31 | 32 | 241-215-0132 РСНБ РК 2022 | Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1"<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1721,00<br>-- | -- | 1721<br>-- | -- | 1721 | --<br>138 | 1859 | РК |
| 32 | 33 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | шт. | 9 | 2060,33<br>766,46 | 1293,87<br>382,25 | 18543<br>6898 | 11645<br>3440 | -- | 10235<br>2302 | 31080 | РК |
| 33 | 34 | 241-208-0901 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 694,00<br>-- | -- | 2082<br>-- | -- | 2082 | --<br>167 | 2249 | РК |
| 34 | 35 | 241-208-1206 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 891,00<br>-- | -- | 3564<br>-- | -- | 3564 | --<br>285 | 3849 | РК |
| 35 | 36 | 241-208-1506 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 2362,00 | -- | 4724 | -- | 4724 | -- | 5102 | РК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 378 | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 8231478 | 4428493 | 3046443 | 1429320 | 10433662 | |
| | | | | | | | | 756542 | 687214 | – | 772864 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8231478 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1437736 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 1443756 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1608707 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1429320 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 772864 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 10433662 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 718 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1443756 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 10433662 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 718 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1443756 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Колодцы** | | | | | | | | | | |
| **36** | **39** | **1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | **3,79** | **66086,24** | **13794,69** | **250467** | **52282** | **97172** | **121399** | **401615** | **РК** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **26652,42** | **5702,56** | **101013** | **21613** | | **29749** | | |
| **37** | **40** | **225-101-0602 РСНБ РК 2022** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** | **шт.** | **2** | **24857,00** | **–** | **49714** | **–** | **49714** | **–** | **53691** | **РК** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **3977** | | |
| **38** | **41** | **225-101-0108 РСНБ РК 2022** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** | **шт.** | **6** | **17361,00** | **–** | **104166** | **–** | **104166** | **–** | **112499** | **РК** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **8333** | | |
| **39** | **42** | **225-101-0109 РСНБ РК 2022** | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** | **шт.** | **2** | **22161,00** | **–** | **44322** | **–** | **44322** | **–** | **47868** | **РК** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **3546** | | |
| **40** | **43** | **225-101-0605 РСНБ РК 2022** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | **шт.** | **2** | **16029,00** | **–** | **32058** | **–** | **32058** | **–** | **34623** | **РК** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **2565** | | |
| **41** | **44** | **225-101-0610 РСНБ РК 2022** | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 (Прим. 3ПП15-1)** | **шт.** | **2** | **30699,00** | **–** | **61398** | **–** | **61398** | **–** | **66310** | **РК** |
| | | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **4912** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 542125 | 52282 | 388830 | 121399 | 716606 | |
| | | | | | | | | 101013 | 21613 | – | 53082 | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 542125 | | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 97172 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 122626 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 291658 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 121399 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 53082 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 716606 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122626 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 716606 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 68 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 122626 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 9570009 | 4590987 | 3879954 | 1751584 | 12227321 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1099069 | 742275 | – | 905728 | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9570009 | | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1979589 | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1841344 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1900365 | | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1751584 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 905728 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12227321 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 982 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1841344 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 12227321 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 982 | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1841344 | | | | |
| | | | **ОТДЕЛ 3.Благоустройство территории.** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 5.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Водонапорная башня** | | | | | | | | | | |
| **42** | **2** | **1335-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,8** | **Башня водонапорная стальная, тип БР-15У /Демонтаж/. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **108881,84** | **43709,04** | **108882** | **43709** | **–** | **50172** | **171778** | **РК** |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **65172,80** | **17075,58** | **65173** | **17076** | | **12724** | | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **108882** | **43709** | **–** | **50172** | **171778** | |
| | | | | | | | | **65173** | **17076** | **–** | **12724** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **108882** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **82249** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **50172** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12724** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **171778** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **44** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82249** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **171778** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **44** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82249** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **108882** | **43709** | **–** | **50172** | **171778** | |
| | | | | | | | | **65173** | **17076** | **–** | **12724** | | |
| | | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **108882** | | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **82249** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **50172** | | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12724** | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **171778** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **44** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82249** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **171778** | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **44** | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **82249** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **24392791** | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1164242** | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **4634696** | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **759351** | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **14985225** | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1801756** | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **1806873** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7)** | **тенге** | | | | **24 392 791** | | | | | |
| | | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 4,3% | тенге | | | | 1 048 890,00 | | | | | |
| | | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,69% | тенге | | | | 938 798,00 | | | | | |
| | | | Итого по главам 1-9 | тенге | | | | 26 380 479,00 | | | | | |
| | | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты -2% | тенге | | | | 527 610,00 | | | | | |
| | | | Итого сметная стоимость | **тенге** | | | | **26 908 089,00** | | | | | |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. с К=1,0*0,95 (77%)** | **тенге** | | | | **19 683 267,10** | | | | | |
| | | | **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023г. с К=1,0450539*0,95(23%)** | **тенге** | | | | **6 144 308,13** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО в текущих ценах** | **тенге** | | | | **25 827 575,23** | | | | | |
| | | | **За субподрядные услуги -5 %** | **тенге** | | | | **1 291 378,76** | | | | | |
| | | | **Всего с учетом субподрядных услуг** | **тенге** | | | | **24 536 196,47** | | | | | |
| | | | **НДС 12%** | **тенге** | | | | **2 944 343,58** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО по АКТУ** | **тенге** | | | | **27 480 540,05** | | | | | |

**Генподрядчик**
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

и.о. Директора Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

**Субподрядчик**
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839
(наименование организации, БИН)

Руководитель Гуц А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.