Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Жана аульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области"
Договор: № 600/9 от 15.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	821 214,00	733 227,00						87 987,00	**821 214,00**
Итоге к оплате									**821 214,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____Садыкова М. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Барыс Инвест Строй"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Жана аульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области"

Договор: № 600/9 от 15.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перегородка										
		Фундамент под перегородки(АС-34)										
1	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**2,81**	**32109,23**	**10,80**	**90227**	**30**	**76584**	**12796**	**111265**
		НР - 94%; СП - 8%				**4844,56**	--	**13613**	–		**8242**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,8662 (м3)									
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
2	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0681**	**346394,00**	--	**23589**	–	**23589**	--	**25476**
		СП - 8%				–	--	--	–		**1887**	
		Кирпичные перегородки(АС-34)										
3	**1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**22,32**	**3887,98**	**174,59**	**86780**	**3897**	**42938**	**38028**	**134792**
		НР - 93%; СП - 8%				**1789,63**	**42,35**	**39945**	**945**		**9985**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича	0,656208 (1000 шт.)								
4	**261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 =СЕТКА С-1**	**т**	**0,025**	**419679,00**	**--**	**10492**	**--**	**10492**	**--**	**11331**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**839**	
		Перемычка ПР-1									
5	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**732,98**	**315,91**	**2932**	**1264**	**781**	**1399**	**4677**
		НР - 118%; СП - 8%			**221,64**	**74,76**	**887**	**299**		**346**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт,								
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
6	**222-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,081**	**98027,00**	**--**	**7940**	**--**	**7940**	**--**	**8575**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**635**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**221960**	**5191**	**162324**	**52223**	**296116**
							54445	**1244**	**--**	**21934**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**221960**				
		Материалы	Тенге				**120303**				
		Всего заработная плата	Тенге					**55689**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**42021**				
		Накладные расходы	Тенге				**52223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21934**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**296117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**296117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**55689**			
		РАЗДЕЛ 2. Двери и фрамуги									
7	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**19,32**	**3351,93**	**70,33**	**64759**	**1359**	**9175**	**37815**	**110780**
		НР - 69%; СП - 8%			**2806,66**	**30,01**	**54225**	**580**		**8206**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
8	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/=ФРАМУГА/**	**м2 проемов**	**1,51**	**3888,16**	**240,38**	**5871**	**363**	**2378**	**2972**	**9551**
		НР - 90%; СП - 8%			**2072,75**	**114,28**	**3130**	**173**		**707**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**70630**	**1722**	**11553**	**40787**	**120331**
							57355	**753**	**–**	**8913**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5871**				
	Материалы		Тенге				**2378**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3303**			
		Накладные расходы	Тенге				**2972**				
		Сметная прибыль	Тенге				**707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9550**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3303**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**64759**				
	Материалы		Тенге				**9176**				
	Всего заработная плата		Тенге					**54805**			
		Накладные расходы	Тенге				**37815**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8206**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**110780**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**54805**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**120330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**44**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58108**			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		ТД-376									
9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**22,81**	**2124,57**	**105,04**	**48462**	**2396**	**9808**	**35114**	**90262**
		НР - 94%; СП - 8%			**1589,58**	**48,08**	**36258**	**1097**		**6686**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 { на ед.изм. =0,015 }	0,34215 (м3)								
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
10	**231-302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**22,81**	**3092,00**	**--**	**70529**	**--**	**70529**	**--**	**76171**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5642**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**118991**	**2396**	**80337**	**35114**	**166433**
							36258	**1097**	**--**	**12328**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**118991**				
		Материалы	Тенге				**9807**				
		Всего заработная плата	Тенге					**37355**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**70529**				
		Накладные расходы	Тенге				**35114**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12328**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**166433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**166433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37355**			
		РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы на отм.+3,300									
		Пояс-обвязка (АС-49)									
11	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**2,21**	**44160,17**	**6294,54**	**97594**	**13911**	**55314**	**28554**	**136240**
		НР - 91%; СП - 8%			**12836,59**	**1361,66**	**28369**	**3009**		**10092**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,24315 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
12	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,0421**	**349485,00**	**--**	**14713**	**--**	**14713**	**--**	**15890**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1177**	
13	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**	**0,0981**	**346394,00**	**--**	**33981**	**--**	**33981**	**--**	**36700**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2719**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перилы лестницы(АС-42)									
				Кованное ограждение ОГ-1(3,4 п.м.),ОГ-2(17 п.м.)							
14	**1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**12,81**	**5286,18**	**125,04**	**67716**	**1602**	**26204**	**47874**	**124837**
		НР - 118%; СП - 8%			**3115,56**	**51,59**	**39910**	**661**		**9247**	
	С1222-503-0201	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней 2. Изготовление закруглений	т								
15	**222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,231**	**887579,00**	**--**	**205031**	**--**	**205031**	**--**	**221433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16402**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**419035**	**15513**	**335243**	**76428**	**535100**
							68279	**3670**	**--**	**39637**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**214004**				
		Материалы	Тенге				**81518**				
		Всего заработная плата	Тенге					**71949**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**48694**				
		Накладные расходы	Тенге				**76428**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23235**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**313667**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71949**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**205031**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**205031**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16402**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**221433**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**535100**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**71949**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1117980,00**
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**10061,82**
		ИТОГО:	**Тенге**								**1128041,82**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**733227,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**87987,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**821214,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Барыс Инвест Строй"

Директор_____Садыкова М. А.