Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ "Жана аульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области"

Договор: № 600/8 от 15.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	462 284,00	412 753,00						49 530,00	**462 284,00**
Итоге к оплате									**462 284,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор_____Байжан Қ. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "STM Stroy"

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ "Жана аульская общеобразовательная школа отдела образования Амангельдинского района" Управления образования акимата Костанайской области"

Договор: № 600/8 от 15.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Перегородка										
		Фундамент под перегородки(АС-34)										
1	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**		**1,21**	**32109,23**	**10,80**	**38852**	**13**	**32977**	**5510**	**47911**
		НР - 94%; СП - 8%				**4844,56**	--	**5862**	--		**3549**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,2342 (м3)									
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
2	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0376**	**346394,00**	--	**13024**	--	**13024**	--	**14066**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1042**	
		Кирпичные перегородки(АС-34)										
3	**1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**		**17,21**	**3887,98**	**174,59**	**66912**	**3005**	**33107**	**29321**	**103932**
		НР - 93%; СП - 8%				**1789,63**	**42,35**	**30800**	**729**		**7699**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры 2. Кладка конструкций из кирпича	0,505974 (1000 шт.)								
4	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 =СЕТКА С-1**	т	0,0091	419679,00	--	3819	--	3819	--	4125
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
		Перемычка ПР-1									
5	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	1	732,98	315,91	733	316	195	350	1169
		НР - 118%; СП - 8%			221,64	74,76	222	75		87	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт,								
		Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
6	222-102-0101 РСНБ РК 2015	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,021	98027,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				125399	3334	85181	35181	173427
							36884	804	--	12848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125399				
	Материалы		Тенге				66280				
	Всего заработная плата		Тенге					37688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18902				
		Накладные расходы	Тенге				35181				
		Сметная прибыль	Тенге				12848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				173428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					37688			
		РАЗДЕЛ 2. Двери и фрамуги									
7	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	10,21	3351,93	70,33	34223	718	4849	19984	58544
		НР - 69%; СП - 8%			2806,66	30,01	28656	306		4337	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0121	Блоки дверные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
8	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/=ФРАМУГА/**	**м2 проемов**	**0,61**	**3888,16**	**240,38**	**2372**	**147**	**961**	**1201**	**3858**
		НР - 90%; СП - 8%			**2072,75**	**114,28**	**1264**	**70**		**286**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0120	Блоки оконные	м2								
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**36595**	**865**	**5810**	**21185**	**62402**
							29920	**376**	**--**	**4623**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2372**				
	Материалы		Тенге				**961**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1334**			
		Накладные расходы	Тенге				**1201**				
		Сметная прибыль	Тенге				**286**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1334**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34223**				
	Материалы		Тенге				**4849**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28962**			
		Накладные расходы	Тенге				**19984**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4337**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28962**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**62403**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**30296**			
		РАЗДЕЛ 3. Полы									
		ТД-376									
9	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,31**	**2124,57**	**105,04**	**30403**	**1503**	**6153**	**22029**	**56626**
		НР - 94%; СП - 8%			**1589,58**	**48,08**	**22747**	**688**		**4195**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3								
	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 { на ед.изм. =0,015 }	0,21465 (м3)								
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
10	231-302-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**14,31**	**3092,00**	**--**	**44247**	**--**	**44247**	**--**	**47787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3540**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**74650**	**1503**	**50400**	**22029**	**104413**
							22747	**688**	**--**	**7735**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74650**				
	Материалы		Тенге				**6153**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23435**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**44247**				
		Накладные расходы	Тенге				**22029**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7735**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**104414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23435**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**104414**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23435**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23435**			

РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы на отм.+3,300

Пояс-обвязка (АС-49)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,11**	**44160,17**	**6294,54**	**49018**	**6986**	**27783**	**14342**	**68428**
		НР - 91%; СП - 8%			**12836,59**	**1361,66**	**14249**	**1511**		**5069**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,12665 (м3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,0278**	**349485,00**	**--**	**9716**	**--**	**9716**	**--**	**10493**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**777**	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	**т**	**0,0762**	**346394,00**	**--**	**26395**	**--**	**26395**	**--**	**28507**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2112**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перилы лестницы(АС-42)									
				Кованное ограждение ОГ-1(3,4 п.м.),ОГ-2(17 п.м.)							
14	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	м ограждения	8,51	5286,18	125,04	44985	1064	17408	31804	82932
		НР - 118%; СП - 8%			3115,56	51,59	26513	439		6143	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т								
		Состав работ:									
		1. Установка ограждений и поручней									
		2. Изготовление закруглений									
15	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,103	887579,00	--	91421	--	91421	--	98735
		СП - 8%			--	--	--	--		7314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**221535**	**8050**	**172723**	**46146**	**289095**
							40762	**1950**	--	**21415**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130114**				
	Материалы		Тенге				**45190**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42712**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**36111**				
		Накладные расходы	Тенге				**46146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**190361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42712**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**91421**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**91421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7314**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**98735**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**289096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**42712**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**629341,00**
		Временнын здания - 0,9%	**Тенге**								**5664,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**635005,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**412753,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**49530,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**462284,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "STM Stroy"

Директор _____ **Байжан Қ. А.**