Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: сети
деректер базасына енгізілді
№ 1328 24.12.18
Бас маман:

Приложение 4
приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» 12 2018 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы» г. Алматы, пл. Республики, 4, Руководитель Исахов Максут Пернебаевич тел.: (727)-271-66-09,**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/на основании:
Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «14» 12 2018 года

ТОО «Beibarys Building», директор Жунисов Ж.А., лицензия:006658, 12.09.2018, II, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район,Кабдолова, 22Б, +77010598575.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «14» 12 2018 года

ТОО "КазСнабСтрой и СК", Косатый Виктор Витальевич;Козганбаев Усен Рысбекулы; Домалахов Акимбай Утембаевич KZ85VJE00026409;KZ39 VJE00028692;KZ74VJE00037471 от 22.05.2017 0:00:00;01.08.2012 0:00:00;02.05.2018 0:00:00,

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: «14» 12 2018 года

ТОО "Проект Сити", 18018545, 08.10.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, г.Алматы ,Шарипова , 68 , 87054467323, ГИП Садыров Р.К.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода".**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район ПК Проектировщик**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды растайды/проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права постоянного землепользования на земельный участок кадастровый № _____, право землепользования за №_____ от _____ Постановление акимата города Алматы №_____ от _____г.

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, № KZ47REA00113998 от 21.11.2018**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):

ТОО "Проект Сити" №3/004-2014

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 3/373 от 11.08.2016 года, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0563/15 от 26.10.2015 г.,**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **20.11. 2018 год**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **25.12. 2018 год**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц 2 месяца

нақты, ай/фактически месяц: 2 месяца

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
общая длина сетей водопровода	м/п	407,5		407,5	
Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емк. 8,74 м3	м3	8,74		8,74	
Насосная станция повышенного давления хозяйственно-питьевого водопровода	м3	25,2		25,2	

И имеет следующме показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту	Нақты/Фактически
Жалпы алаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	
Қабаттар саны/Число этажей	кабат/этаж	-	
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер/Показатели	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	-	-		-

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына дерек-термен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство следующих сооружений:

– водопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* Ду 57х3,5 мм длиной 267 м;

– водопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* Ду 45х2,5 м длиной 132 м;

– насосная станция повышенного давления;

– бак (контррезервуар) стальной емкостью 8,74 м3;

– резервуар железобетонный для хранения противопожарного запаса воды емкостью 25 м3 – 2 шт.

Насосная станция повышенного давления – здание с габаритами 3,5 х3,0 х 2,4 м из монолитного железобетона, внутри которого расположены насосы с технологической обвязкой; сверху в перекрытии расположен люк-лаз.

Контррезервуар для питьевой воды емкостью 8,74 м3 установлен на деревянные опоры внутри железобетонного здания с габаритами 3,75 х 6,0 х 2,5 м.

Противопожарные резервуары емкостью 25 м3 – 2 шт – сооружения из монолитного железобетона габаритами 3,0 х 3,0 х 3,0 м, сверху расположен люк-лаз; перекрытие засыпано грунтом.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования и в соответствии с действующими нормативами, а так же санитарными нормами;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные и внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **30 530,179** тысяч тенге, оның ішінде:
1) құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажные работ: **19 223, 385** тысяч тенге,
2) медициналық жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге/оборудования, мебель и инвентаря: **2 880, 27** тысяч тенге,
3) прочие расходы (ПИР, услуги технического и авторского надзора и т.д.) **8 426, 524** тысяч тенге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **17 152, 800** тысяч тенге, в том числе/оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **14 987,325** мың теңге/стоимость строительно-монтажных работ: _____ тысяч тенге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **2 165,475** мың теңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тысяч тенге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома), в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода"

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства»**
Исахов М.П.

М.П.

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСнабСтрой и СК»
Калиев А.К.

М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Проект Сити"
Садыров Р.К.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Beibarys Building»
Жунисов Ж.А.

М.П.

Субподрядчики:
Директор ТОО «УниверсалСтройСервис»
Разимбеков Б.К.

М.П.

Директор ТОО «Саги Строй Групп»,
Мусиев М. С.

М.П.

Приложение 3
приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

« 14 » 12 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Beibarys Building», директор Жунисов Ж.А., лицензия:006658, 12.09.2018, II, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, Кабдолова, 22Б, +77010598575.**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Жунисов Ж.А. – Директор ТОО «Beibarys Building»**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода". Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район ПК Проектировщик**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы» г. Алматы, пл. Республики, 4, Руководитель Исахов Максут Пернебаевич тел.: (727)-271-66-09**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   ТОО «Саги Строй Групп», г. Алматы ул. Кабдолова, д. №22Б, ГСЛ №18019986 от 30.10.2018г.

   ТОО «УниверсалСтройСервис», директор Разимбеков Б.К., г. Алматы, ул. Кабдолова, Д22б, Офис 402 ГСЛ №14008963 от 19.06.2014 года.

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация): **ТОО "Проект Сити" №3/004-2014**

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 3/373 от 11.08.2016 года, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0563/15 от 26.10.2015 г.**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
общая длина сетей водопровода	м/п	407,5		407,5	
Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емк. 8,74 м3	м3	8,74		8,74	
Насосная станция повышенного давления хозяйственно-питьевого водопровода	м3	25,2		25,2	

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жобабойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	
Қабаттарсаны/Числоэтажей	кабат/этаж	-	
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$	-	
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/ Попроекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная
	-	-		

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено строительство следующих сооружений:

– водопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* Ду 57х3,5 мм длиной 267 м;

– водопровод из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91* Ду 45х2,5 м длиной 132 м;

– насосная станция повышенного давления;

– бак (контррезервуар) стальной емкостью 8,74 м3;

– резервуар железобетонный для хранения противопожарного запаса воды емкостью 25 м3 – 2 шт.

Насосная станция повышенного давления – здание с габаритами 3,5 х3,0 х 2,4 м из монолитного железобетона, внутри которого расположены насосы с технологической обвязкой; сверху в перекрытии расположен люк-лаз.

Контррезервуар для питьевой воды емкостью 8,74 м3 установлен на деревянные опоры внутри железобетонного здания с габаритами 3,75 х 6,0 х 2,5 м.

Противопожарные резервуары емкостью 25 м3 – 2 шт – сооружения из монолитного железобетона габаритами 3,0 х 3,0 х 3,0 м, сверху расположен люк-лаз; перекрытие засыпано грунтом.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **20.11. 2018 год**
месяц, год

окончание работ: **25.12. 2018 год**
месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: 2

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

Фактически, месяц: 2

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Холдинг Алматы Су»

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **««Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода". Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район ПК Проектировщик »**

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Beibarys Building»

Жунисов Ж.А. _____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя **«__» _____ 2018г.**

подпись, дата , М.П.

Субподрядчики:

Директор ТОО «УниверсалСтройСервис»

Разимбеков Б.К. _____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя **«__» _____ 2018г.**

подпись, дата , М.П.

Директор ТОО «Саги Строй Групп»,

Мусиев М. С. _____

М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя **«__» _____ 2018г.**

подпись, дата , М.П.

Приложение 1
приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» 12 2018 г.

Технический надзор: ТОО "КазСнабСтрой и СК", Директор Калиев А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: ТОО "КазСнабСтрой и СК", Косатый Виктор Витальевич;Козганбаев Усен Рысбекулы; Домалахов Акимбай Утембаевич KZ85VJE00026409;KZ39 VJE00028692;KZ74VJE00037471 от 22.05.2017 0:00:00;01.08.2012 0:00:00;02.05.2018 0:00:00
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 180180 от 17.09.2018г.**
№ договора и дата

по объекту : **«Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода».**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы» г. Алматы, пл. Республики, 4, Руководитель Исахов Максут Пернебаевич тел.: (727)-271-66-09**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **«Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода"**
Наименование организации № лицензии и дата получения

В лице: **директора Жунисова Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями:

ТОО «Саги Строй Групп», г. Алматы ул. Кабдолова, д. №22Б, ГСЛ №18019986 от 30.10.2018г.

В лице **директора Мусиева М. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «УниверсалСтройСервис», директор Разимбеков Б.К., г. Алматы, ул. Кабдолова, Д22б, Офис 402 ГСЛ №14008963 от 19.06.2014 года.

Наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице **Разимбекова Б.К.**

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: : **20.11. 2018 год**

Месяц, год

Окончание работ: **25.12. 2018 год**

Месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяца

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 3,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **30 530,179** тысяч тенге, оның ішінде:

1) в том числе строительно-монтажные работ: **19 223, 385** тысяч тенге,

2) оборудования, мебель и инвентаря: **2 880, 27** тысяч тенге,

3) прочие расходы (ПИР, услуги технического и авторского надзора и т.д.) **8 426, 524** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **17 152, 800** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ: **14 987,325** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **2 165,475** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО "Проект Сити" №3/004-2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 3/373 от 11.08.2016 года, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0563/15 от 26.10.2015 г.,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

10. Подписанные Акты формы II соответствует фактическим объемам выполненных работ;

Технический надзор:

организация: ТОО "КазСнабСтрой и СК", Директор Калиев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по техническому надзору:

Косатый В.В. аттестат эксперта № KZ85VJE00026409 от 22,05.2017

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
приказом Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 12 2018г.

Авторский надзор: **ТОО "Проект Сити", 18018545, 08.10.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, г.Алматы ,Шарипова , 68 , 87054467323, ГИП Садыров Р.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице: **ГИП Садыров Р.К.**

Ф.И.О. (при наличии) экспертов, №аттестатов и дата получения

действующего на основании:
Договора № 180180 от 17.09.2018г.

По объекту: **«Водопровод для ПК "Садоводческого товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома). в г. Алматы Наружные сети водопровода, Сооружения хозпитьевого и противопожарного водопровода".**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы» г.Алматы, пл.Республики, 4 - Исахов М.П.**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1. а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком):

ТОО «Beibarys Building», , г. Алматы, МИКРОРАЙОН 1, 68/4, тел. 8(727) 395-95-22 11 ГСЛ-КР №006658 от 12.12.2011 года.,

Наименование организации № лицензии и дата получения

В лице: **директора Жунисова Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями

ТОО «Саги Строй Групп», г. Алматы ул. Кабдолова, д. №22Б, ГСЛ №18019986 от 30.10.2018г.

В лице **Мусиева М. С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «УниверсалСтройСервис», директор Разимбеков Б.К., г. Алматы, ул. Кабдолова, Д22б, Офис 402 ГСЛ №14008963 от 19.06.2014 года.

Наименование организации, № лицензии и дата получения

В лице **Разимбекова Б.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **20.11. 2018 год**
месяц, год

окончание работ: **25.12. 2018 год**
месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: 2 месяца
По норме или проекту организации строительства: 2 месяца;

Фактически: 2 месяца;

3. **Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;**

4. **Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;**

5. **Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;**

6. **Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией):**

ТОО "Проект Сити" №3/004-2014
Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным(ой): **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации № 3/373 от 11.08.2016 года, КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0563/15 от 26.10.2015 г.,**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект дата утверждения Авторский надзор:
Организация

Авторский надзор:

Организация: **ТОО "Проект Сити" ГИП Садыров Р.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО "Beibarys Building"

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		12	15.09.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудо вания		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 407 349	10 185 133							1 222 216	11 407 349

Заказчик: Директор ТОО "Beibarys Building" Жунисов Ж.А. 30.11.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис" Разимбеков Б.К. 30.11.2018г.
(должность ф.и.о. подпись)

РЕЕСТР №1
актов выполненных работ за ноябрь 2018г.

Наименование строительства и его адрес: Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода

№	ОФ	№ АВР	Наименование	Сумма	Примечание
1	905220	Акт №1	Наружные сети водопровода	2 102 116	
2	905260	Акт №2	Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емкостью 8,74м3. ТХ	383 333	
3	905300	Акт №3	Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емкостью 8,74м3. ОВ	17 852	
4	905310	Акт №4	Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емкостью 8,74м3. ЭС	106 506	
5	905320	Акт №5	Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода. АС	1 074 344	
6	905330	Акт №6	Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода. ТХ	1 749 979	
7	905340	Акт №7	Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода. ОВ	55 266	
8	905360	Акт №8	Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода. ЭС	102 010	
9	905380	Акт №9	Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода. АВТ	1 561 142	
10	905400	Акт №10	Резервуар железобетонный для хранения противопожарного запаса воды емкостью 25 м3 /2 шт./	2 137 317	
11	905420	Акт №11	Благоустройство	2 117 484	
			Итого	**11 407 349**	

Инженер ПТО

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Наружные сети водопровода**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
1	29.11.2018

Отчетный период с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Водопровод хозяйственно-питьевой#								
1	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1940,914	33,67	32,1	65353	62305	26161	0,01	21
				м3	1,57	12,33	3047	23923	97	0,05	97
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	39,906	262,72	0	10484	0	11847	1,85	74
				м3	262,72	0	10484	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-2	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48,791	9,24	9,24	451	451	142	0	0
				м3	0	3	0	146	97	0,01	1
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	105,95	134,1	0	14208	0	16055	0,97	103
				м3	134,1	0	14208	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1786,173	6,48	6,48	11573	11573	3645	0	0
				м3	0	2,1	0	3758	97	0,01	14
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1786,173	21,55	4,52	38485	8066	29506	0,11	193
				м3	17,03	0	30419	0	97	0	0
7	7	Е0101-139-1	Устройство уплотненния грунта основания на 1,0м.	266,042	89	88,73	23678	23607	6415	0	0
				м3	0,25	24,61	67	6547	97	0,08	23
8	8	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,4075	62566,88	6788,5	25496	2766	25555	253	103
				км	45675	2565	18613	1045	130	12,52	5
9	9	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	268,068	279		74791				
				м							
10	10	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	141,062	168		23698				
				м							
11	11	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0,4075	147303,59	29540,14	60026	12038	24602	202,9	83
				км	35280	11160	14377	4548	130	54,5	22
12	12	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 65 мм	0,4075	8097,13	0	3300	0	4255	51,5	21
				км	8032,5	0	3273	0	130	0	0
13	13	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных /Н-1750/	1	19532,87	36,99	19533	37	392	1,82	2
				шт	288	13,5	288	14	130	0,07	0
14	14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /подставка пожарная д.100/	0,0416	247994,13	49389,75	10317	2055	4404	312,7	13
				т	62775	18657	2611	776	130	91,12	4
15	15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм /переходы, заглушки/	0,0022	121294,13	49389,75	267	109	233	312,7	1
				т	62775	18657	138	41	130	91,12	0
16	16	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-57х4 мм	2	338		676				
				шт							
17	17	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
				шт							
18	18	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	2	181		362				
				шт							
19	19	С130810-12	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 45х2,5 мм	2	181		362				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	11	74,06	9,93	815	109	901	0,32	4
				фланец	63	0	693	0	130	0	0
21	21	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
				фланец	126	0	252	0	130	0	0
22	22	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,9	4
				фланец	180	2,25	720	9	130	0,01	0
23	23	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	202		1212				
				шт.							
24	24	C130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	5	189		945				
				шт.							
25	25	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
				шт.							
26	26	C130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671		1342				
				шт.							
27	27	C130809-38 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960		1920				
				шт.							
28	28	E0122-34-1	Установка втулки под фланец	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				шт	69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
29	29	C130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013		2026				
				шт.							
30	30	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				шт	144	2,25	432	7	130	0,01	0
31	31	C130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	7360		7360				
				шт							
32	32	C130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1250		1250				
				шт							
33	33	C130901-69	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1280		1280				
				шт							
34	34	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				врезка	254,25	31,5	254	32	130	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,285	7930,7	1879,87	121221	28734	39223	8,86	135
				м3	1435,5	538,43	21942	8230	130	2,06	32
36	36	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	6984		41904				
				шт.							
37	37	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	11	4598		50578				
				шт.							
38	38	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	9	6415		57735				
				шт.							
39	39	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	3	7085		21255				
				шт.							
40	40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2	0,81	29600		23976				
				м3							
41	41	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	13	1135		14755				
				шт.							
42	42	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	1	1742		1742				
				шт.							
43	43	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	6	17100		102600				
				комплект							
44	44	С12021-267	Стремянки	0,1398	133700		18691				
				т							
45	45	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,4	2999		1200				
				м							
46	46	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0004	438829,54	80944,76	176	32	41	278,5	0
				км	48442,5	30577,5	19	12	130	149,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	E0108-2-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кладки участков колодцев из бутового камня	0,3297	2857,28	84,65	942	28	247	3,94	1
				м3	603	31,5	199	10	118	0,15	0
48	48	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,39	175710,1	1826,1	68527	712	4800	42,7	17
				т	8100	690,75	3159	269	140	3,37	1
49	49	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,226	245,44	3,82	20427	318	3809	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3108	120	118	0,01	1
50	50	E0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток для колодцев	18	267,37	36,82	4813	663	2784	0,62	11
				м2	103,28	13,01	1859	234	133	0,06	1
			Итого по разделу: #Водопровод хозяйственно-питьевой#				955814				
			Раздел: #Каналы железобетонные /3/004-2014-НВ.КЖ/#								
51	51	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	53,075	218,93	0	11620	0	13130	1,54	82
				м3	218,93	0	11620	0	113	0	0
52	52	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,298	134,1	0	6343	0	7167	0,97	46
				м3	134,1	0	6343	0	113	0	0
53	53	E0101-24-2	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5,777	9,24	9,24	53	53	17	0	0
				м3	0	3	0	17	97	0,01	0
54	54	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под каналы	2,147	1395,2	152,52	2996	328	589	1,02	2
				м3	153,68	57,15	330	123	130	0,28	1
55	55	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов	1,216	1986,57	564,43	2416	686	1298	3,33	4
				м3	567	195,49	689	238	140	0,75	1
56	56	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,856	23900		20458				
				м3							
57	57	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,36	22600		8136				
				м3							
58	58	E0107-61-1	Устройство подкладок ПП1	0,12	1986,57	564,43	238	68	128	3,33	0
				м3	567	195,49	68	23	140	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	59	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подкладки ПП1	0,12	20800		2496				
				м3							
60	60	Е0107-61-1	Устройство подушек опорных ОП1	0,024	1986,57	564,43	48	14	26	3,33	0
				м3	567	195,49	14	5	140	0,75	0
61	61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Подушки опорные ОП1	0,024	20800		499				
				м3							
62	62	Е0106-35-2	Устройство монолитного участка из бетона класса В15	0,22	10199,25	1588,34	2244	349	631	13,2	3
				м3	2187	542,77	481	119	105	2	0
63	63	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,001	53000		52				
				т							
			Итого по разделу: #Каналы железобетонные /3/004-2014-НВ.КЖ/#				57599				
			Раздел: #Прочие работы#								
64	64	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3	408,11	169,61	1224	509	968	1,55	5
				м3	238,5	4,07	716	12	133	0,01	0
65	65	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,6	27,1	27,1	98	98	68	0	0
				т	0	18,97	0	68	100	0,4	1
66	66	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,6	68,94	68,94	248	248	50	0	0
				т	0	13,79	0	50	100	0,29	1
67	67	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4	1178,76	68,13	4715	273	182	0,14	1
				м3	21,38	12,76	86	51	133	0,04	0
68	68	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	20	209,98	34,29	4200	686	394	0,04	1
				м2	6,01	8,79	120	176	133	0,03	1
69	69	Е0127-26-3#к=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 (+ до 20 см)	20	122,79	10,94	2456	219	107	0	0
				м2	0,8	3,21	16	64	133	0,01	0
70	70	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	20	397,18	15,35	7944	307	293	0,03	1
				м2	5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
71	71	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	20	186,8	0	3736	0	1	0	0
				м2	0,04	0	1	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	517,18	15,35	10344	307	293	0,03	1
				м2	5,94	5,06	119	101	133	0,02	0
			Итого по разделу: #Прочие работы#				34964				
			ИТОГО:				1048380	158476			954
							151023	50986			207
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				232907				
			Всего накладных расходов:				232907				
			Итого с накладными				1281287				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				76877				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1358164				
			Итого с временными, 2,4 %				1390760				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1419549				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1425112				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1439019				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3680176				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				73604				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3753779				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				450454				
			Итого с НДС				4204233				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				2102116				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емкостью 8,74м3**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
2	29.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0112-2-6	**Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм**	0,0142	59769	2748	851	39	716	316	4
				т	55580	297	791	4	90	1,72	0
2	2	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм**	2	168		336				
				м							
3	3	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм**	2	250		500				
				м							
4	4	С130810-75	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм**	1	208		208				
				шт							
5	5	С130810-76	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм**	1	227		227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
6	6	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
				шт							
7	7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,3	200		60				
				кг							
8	8	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,7	148,4	0,07	104	0	79	0,65	0
				м2	108	0,02	76	0	105	0	0
9	9	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	4	72,96	16,85	292	67	172	0,21	1
				м	38,59	4,33	154	17	100	0,03	0
10	10	С11031-230 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	2,2	136		299				
				м							
11	11	С11031-233 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	2,2	184		405				
				м							
12	12	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	0,6	357		214				
				рулон							
13	13	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм /длина рукава 20м/	1	15493,47	23,09	15493	23	213	0,9	1
				1кран	157,5	9	158	9	128	0,04	0
14	14	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,7	55,8	598	56	495	3	3
				шт	536	13,5	536	14	90	0,08	0
15	15	С130904-139 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	1	6040		6040				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0125	59769	2748	747	34	629	316	4
				т	55580	297	695	4	90	1,72	0
17	17	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,5	250		625				
				м							
18	18	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-8 10705-3/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
				шт							
19	19	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	1	408		408				
				шт							
20	20	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
				кг							
21	21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,5	148,4	0,07	74	0	57	0,65	0
				м2	108	0,02	54	0	105	0	0
22	22	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В5	0,02	5711,27	260,48	114	5	15	3,94	0
				м3	614,25	89,46	12	2	105	0,35	0
23	23	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0257	33857	2296	868	59	708	183	5
				т	30380	270,01	779	7	90	1,57	0
24	24	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,5	629		1573				
				м							
25	25	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,85	100,7	0,07	86	0	54	0,37	0
				м2	60,3	0,02	51	0	105	0	0
26	26	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100мм	1	688,9	55,8	689	56	576	4	4
				шт	626	13,5	626	14	90	0,08	0
27	27	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
				шт							
28	28	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,003	59769	2748	179	8	151	316	1
				т	55580	297	167	1	90	1,72	0
30	30	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОС Т 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	250		125				
				м							
31	31	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-8 3/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 н а Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
				шт							
32	32	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейн ы, планки, хомуты/	0,1	200		20				
				кг							
33	33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. бе лилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,1	148,4	0,07	15	0	11	0,65	0
				м2	108	0,02	11	0	105	0	0
34	34	Е0109-7-1	Монтаж бака металлического	0,993	17314,61	6991,53	17193	6943	4786	19	19
				т	3600	1755,49	3575	1743	90	6,13	6
35	35	С12021-199	Бак для хранения жидкостей /бе з арматуры/, поставляемые целиком, прямоугольного сечения при массе изделий до 1,0 т	0,993	149600		148553				
				т							
36	36	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами в 2 слоя	18	167,6	50,15	3017	903	1993	0,53	10
				м2	92,03	18,68	1657	336	100	0,09	2
37	37	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URSA, мар ка М 25ф-50	2,16	6240		13478				
				м3							
			ИТОГО:				222997	8192			53
							9342	2151			8
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				3273				
			На общестроительные работы				2381				
			На металломонтажные работы				4786				
			На сантехнические работы				213				
			Всего накладных расходов:				10653				
			Итого с накладными				233650				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				14019				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				247669				
			Итого с временными, 2,4%				253613				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				258863				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				259877				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				262413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**671101**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**13422**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**684523**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**82143**				
			Итого с НДС				**766666**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5:				**383333**				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емкостью 8,74м3**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
3	29.11.2018

Отчетный период с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-602-2	Электроконвектор	2	763,4	5,4	1527	11	1194	2	4
				шт	626	2,3	1252	5	95	0,01	0
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "220 Вольт"	Электроконвектор ЭВУБ-2,0	1	3204,26		3204				
				шт							
3	3	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "220 Вольт"	Электроконвектор ЭВУБ-1,5	1	2959,18		2959				
				шт							
4	4	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзий ных стальных регулирующих размером 150х300 мм	2	750,35	16,96	1501	34	496	1,12	2
				шт	186,64	7,09	373	14	128	0,03	0
			ИТОГО:				9191	45			6
							1625	19			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1194				
			На сантехнические работы				496				
			Всего накладных расходов:				1690				
			Итого с накладными				10881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**653**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11534**				
			Итого с временными, 2,4%				**11811**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**12055**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**12103**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12221**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**31253**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**625**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**31878**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3825**				
			Итого с НДС				**35704**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				**17852**				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Регулирующий бак (контррезервуар) для питьевой воды емкостью 8,74м3**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
4	29.11.2018

Отчетный период с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	С151803-601 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177		2177				
				шт.							
2	2	С151801-248 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	244		244				
				шт.							
3	3	С151801-244 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	244		732				
				шт.							
4	4	С151801-212 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4	79		316				
				шт.							
5	5	С151801-192 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	800		800				
				шт.							
6	6	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии, СА4У-Э704-Т1-1-Н-РМ-01, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	8903		8903				
				шт.							
7	7	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
8	8	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспо ртировкой	9	140,9	9,4	1268	85	1094	1	9
				шт	128	0	1152	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом осн овании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
11	11	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
12	12	С151702-155 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип С360 2х18Вт	1	2323		2323				
				шт.							
13	13	С151702-122 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп со с тепенью защиты IP65 LZ 2х18	3	2081		6243				
				шт.							
14	14	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, о тдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	4	444,1	182	1776	728	969	1,27	5
				шт	204	51,1	816	204	95	0,3	1
15	15	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабо чей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
				шт							
16	16	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6 825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	14	82		1148				
				шт							
17	17	С151706-59	Лампы накаливания электрические для мест ного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
				шт							
18	18	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134		268				
				шт							
19	19	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
				шт	49,7	0,2	99	0	95	0	0
20	20	С151801-757 Изм. и доп. вып. 21	Розетка стационарная модели 113, тип 2Р+РЕ, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	172		344				
				шт.							
21	21	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	64	1	128	2	112	0,36	1
				шт	58,5	0,2	117	0	95	0	0
22	22	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509		2036				
				шт							
23	23	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	4	92,4	0	370	0	324	0,5	2
				шт	90	0	360	0	90	0	0
24	24	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0235	32123		754				
				км							
25	25	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	21720		66				
				км							
26	26	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0388	50586		1961				
				км							
27	27	Ц0108-404-2	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4х16 мм2	3	42,9	13,9	129	42	83	0,15	0
				м	25	4	75	12	95	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	61	175,2	75,7	10687	4618	5407	0,44	27
				м	72,7	20,6	4435	1257	95	0,12	7
29	29	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба гофрированная из ПВХ-пластиката 25х4,0	3,06	53		162				
				м							
30	30	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3	34,2	1,2	103	4	67	0,14	0
				м	23,2	0,2	70	1	95	0	0
31	31	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	28	88,9	3,1	2489	87	750	0,16	4
				м	27,9	0,3	781	8	95	0	0
32	32	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: полоса монтажная, уголок перфорированный	0,0314	82583	1343	2595	42	230	38	1
				т	7290	425,01	229	13	95	2,47	0
			ИТОГО:				55124	5695			55
							8814	1513			9
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9794				
			Всего накладных расходов:				9794				
			Итого с накладными				64918				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3895				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				68813				
			Итого с временными, 2,4 %				70465				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				71923				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				72205				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				72910				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				186461				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3729				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				190190				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				22823				
			Итого с НДС				213012				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				106506				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
5	29.11.2018

Отчетный период с	Отчетный период по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	138,086	23,36	22,08	3226	3049	916	0,01	1
				м3	1,28	5,56	177	768	97	0,02	3
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,143	262,72	0	1088	0	1230	1,85	8
				м3	262,72	0	1088	0	113	0	0
3	3	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	81,92	89	88,73	7291	7269	1975	0	0
				м3	0,25	24,61	20	2016	97	0,08	7
4	4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8,102	3,35	3,35	27	27	9	0	0
				м3	0	1,16	0	9	97	0	0
5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,102	21,55	4,52	175	37	134	0,11	1
				м3	17,03	0	138	0	97	0	0
6	6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9002	134,1	0	121	0	136	0,97	1
				м3	134,1	0	121	0	113	0	0
7	7	E0101-166-2	Устройство обвалования насосной вручную в грунтах 2 группы	6,48	134,1	0	869	0	982	0,97	6
				м3	134,1	0	869	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е0101-24-2	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	40,684	9,24	9,24	376	376	118	0	0
				м3	0	3	0	122	97	0,01	0
9	9	Е0106-35-8	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	3,1	6367,06	818,1	19738	2536	2725	3,43	11
				м3	555,75	281,32	1723	872	105	1,06	3
10	10	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций из бетона класса В25	8,748	6979,23	476,15	61054	4165	7399	3,81	33
				м3	641,25	164,32	5610	1437	105	0,72	6
11	11	Е0106-34-4	Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций из бетона класса В25	28,852	9090,83	1188,45	262289	34289	55601	8,65	250
				м3	1431	404,35	41287	11666	105	1,63	47
12	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	38,164	90		3435				
				м3							
13	13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	38,164	128		4885				
				м3							
14	14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0485	69000		3349				
				т							
15	15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0088	66000		581				
				т							
16	16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0303	53000		1604				
				т							
17	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,517	65900		99960				
				т							
18	18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,228	50900		11605				
				т							
19	19	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2378	61200		14555				
				т							
20	20	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0801	56200		4500				
				т							
21	21	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,0111	13711,47	5475,87	152	61	66	28,9	0
				т	5040	1552,87	56	17	90	5,46	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0111	61200		677				
				т							
23	23	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз /стремянка/	0,1792	31,99	0,05	6	0	1	0,02	0
				м2	4,41	0,02	1	0	90	0	0
24	24	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	0,1792	50,98	0,07	9	0	0	0,01	0
				м2	2,79	0,02	0	0	90	0	0
25	25	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-712 за 4 раза	0,7167	70,08	0,12	50	0	2	0,01	0
				м2	2,77	0,05	2	0	90	0	0
26	26	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	770,63	0	2312	0	1158	1,8	5
				1сальник	301,5	0	905	0	128	0	0
27	27	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,5	250		375				
				м							
28	28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0096	70437,87	304,24	676	3	99	58	1
				1т	9675	114,75	93	1	105	0,56	0
29	29	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0096	40200		386				
				т							
30	30	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В25	0,31	6995,93	257,71	2169	80	236	4,05	1
				м3	634,5	91,69	197	28	105	0,4	0
31	31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0116	53000		617				
				т							
32	32	Е0109-53-1	Монтаж конструкций крышки металлической	0,0541	14806,01	1133,15	800	61	647	82,1	4
				т	12892,5	398,25	697	22	90	1,95	0
33	33	С12021-250	Крышки металлические, масса до 0,5 т	0,0541	154200		8335				
				т							
34	34	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	3,229	31,99	0,05	103	0	13	0,02	0
				м2	4,41	0,02	14	0	90	0	0
35	35	Е0113-26-9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	3,229	50,98	0,07	165	0	8	0,01	0
				м2	2,79	0,02	9	0	90	0	0
36	36	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-712 за 4 раза	12,915	70,08	0,12	905	2	33	0,01	0
				м2	2,77	0,05	36	1	90	0	0
37	37	Е0106-22-1	Устройство крышки железобетонной из бетона класса В25	0,25	10369,97	241,1	2592	60	361	8,06	2
				м3	1282,5	91,08	321	23	105	0,44	0
38	38	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,0195	53000		1032				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0506	70437,87	304,24	3566	15	520	58	3
				1т	9675	114,75	490	6	105	0,56	0
40	40	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных издел ий и выпусков арматуры	0,0506	40200		2035				
				т							
41	41	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм покрытий	12,96	139,08	15,94	1802	207	626	0,24	3
				м2	34,65	5,96	449	77	119	0,03	0
42	42	E0112-17-2 K=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	12,96	19,68	0,7	255	9	12	0	0
				м2	0,55	0,25	7	3	119	0	0
43	43	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,фундаментов	12,96	162,06	4,19	2100	54	912	0,38	5
				м2	58,05	1,58	752	20	118	0,01	0
44	44	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	33,8	245,44	3,82	8296	129	1547	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1262	49	118	0,01	0
45	45	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта стен	0,09	14432,68	185,63	1299	17	300	18,17	2
				м3	3264,75	69,75	294	6	100	0,34	0
46	46	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,5	188,46	9,95	1979	104	722	0,36	4
				м2	52,2	3,74	548	39	123	0,02	0
47	47	E0111-11-2 K=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,5	50,14	1,34	526	14	23	0,01	0
				м2	1,26	0,5	13	5	123	0	0
48	48	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	10,5	340,45	18,42	3575	193	1199	0,42	4
				м2	85,95	6,91	902	73	123	0,03	0
49	49	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике последующий слой	10,5	232,19	9,05	2438	95	701	0,25	3
				м2	50,85	3,4	534	36	123	0,02	0
50	50	E0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,5	908,33	15,2	9537	160	2333	1,07	11
				м2	173,3	7,37	1820	77	123	0,04	0
51	51	E0115-69-3	Затирка потолков	10,5	12,74	0,35	134	4	98	0,06	1
				м2	8,78	0,14	92	1	105	0	0
52	52	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	10,5	17,43	0,12	183	1	152	0,09	1
				м2	13,73	0,05	144	1	105	0	0
53	53	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов /без карнизных,плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	2,6	985,35	2,1	2562	5	911	2	5
				м2	333	0,79	866	2	105	0	0
54	54	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	28,6	168,65	2	4823	57	2819	0,57	16
				м2	93,6	0,27	2677	8	105	0,04	1
55	55	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	28,6	17,43	0,12	498	3	414	0,09	3
				м2	13,73	0,05	393	1	105	0	0
			ИТОГО:				567697	53082			392
							64606	17386			70
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				85270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				**712**				
			На сантехнические работы				**1158**				
			Всего накладных расходов:				**87139**				
			Итого с накладными				**654837**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**39290**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**694127**				
			Итого с временными, 2,4 %				**710786**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**725499**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**728342**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**735450**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1880855**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**37617**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1918472**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**230217**				
			Итого с НДС				**2148689**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5:				**1074344**				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
6	29.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0107-218-1	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т**	3	5925	388	17775	1164	12413	27	81
				шт	4568	29,3	13704	88	90	0,17	1
2	2	Прайс-лист#ТОО "SAPA EnginEEring TECHnOlOgiEs"	**Комплектная насосная установка q-6,0м3/час, H-85м, из трех насосов с частотным регулированием, шкафом управления SMArT COnTrOllEr SC, марка SiBOOsT SMArT 3 HEliX VE410**	1	837898,23		837898				
				шт							
			Отпускная цена		837898		837898				
			Сметная стоимость оборудования				***837898***				
3	3	Е0118-10-17	**Установка баков расширительных AFV-50 CE емкостью 50л**	2	40278,56	156,33	80557	313	4859	11,33	23
				1бак	1840,1	57,94	3680	116	128	0,29	1
4	4	Ц0112-790-3	**Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм**	8	684,5	59,6	5476	477	4571	4	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	619	15,8	4952	126	90	0,09	1
5	5	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	3	3347		10041				
				шт.							
6	6	С130904-161 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200°С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	5	2770		13850				
				шт							
7	7	Е0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 50 мм давлением 1,6 МПа	2	3608,02	30,94	7216	62	498	1,07	2
				1вставка	183,08	11,59	366	23	128	0,06	0
8	8	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
9	9	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	19	305		5795				
				шт.							
10	10	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "ЭНКО"	Счетчик холодной воды многоструйный (сухоход) с дистанц. Съемом показаний диаметром 32, PN 16 бар	1	5723,12		5723				
				шт							
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "ЭНКО"	Радиомодуль	1	9320,63		9321				
				шт							
13	13	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331		331				
				шт							
14	14	С130801-19	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 50 мм	1	10500		10500				
				компл							
15	15	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,5	59,6	1369	119	1143	4	8
				шт	619	15,8	1238	32	90	0,09	0
16	16	С130902-153 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	2	3347		6694				
				шт.							
17	17	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1фильтр	159,91	27,81	160	28	128	0,13	0
18	18	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 28-38 мм	0,0047	96902	3153	456	15	390	550	3
				т	91800	225	432	1	90	1,3	0
19	19	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0079	74051	2985	582	23	494	400	3
				т	69530	299,01	547	2	90	1,73	0
20	20	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0522	59769	2748	3120	143	2625	316	16
				т	55580	297	2901	16	90	1,72	0
21	21	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 28 мм, толщина стенки 2,5 мм	3	111		333				
				м							
22	22	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	3	168		504				
				м							
23	23	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	250		3000				
				м							
24	24	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
				шт							
25	25	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше 6 или равно 16 МПа, 57х4 мм	2	495		990				
				шт							
26	26	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
				кг							
27	27	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,5	148,4	0,07	371	0	284	0,65	2
				м2	108	0,02	270	0	105	0	0
28	28	Е0118-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				1насос	2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	0
29	29	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	2	686,9	28,9	1374	58	804	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	421	2,3	842	5	95	0,01	0
30	30	С131004-8	Насосы дренажные TOP MULTI 2	2	25800		51600				
				шт							
31	31	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давлениене более 2,5 МПа,монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 28-38 мм	0,0131	96902	3153	1273	41	1088	550	7
				т	91800	225	1206	3	90	1,3	0
32	32	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные,D 38 мм,толщина стенки 2,5 мм	6	141		846				
				м							
33	33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	6	200		1200				
				кг							
34	34	Ц0112-790-2	Вентили,задвижки,клапаны стальные фланцевые предохранительные,пружинные однорычажные и двухрычажные обратные,подъемные на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 32-40 мм	4	597,7	55,8	2391	223	1978	3	12
				шт	536	13,5	2144	54	90	0,08	0
35	35	С130903-1206 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный шаровый резьбовой,Т до+100°С,PN 16,DN 32,типа POliX ГОСТ 11823-91	2	4377		8754				
				ш т.							
36	36	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz,никелированный,с рычажной рукояткой,Т от-30°С до+150°С,PN 25,DN 32	2	1254		2508				
				чт.							
37	37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	1	148,4	0,07	148	0	113	0,65	1
				м2	108	0,02	108	0	105	0	0
			ИТОГО:				1118858	3171			231
							38734	667			4
			- оборудования				837898				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				25506				
			На общестроительные работы				397				
			На сантехнические работы				13733				
			Всего накладных расходов:				39636				
			Итого с накладными				1158494				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				19236				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1177730				
			Итого с временными, 2,4%				1185886				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1193089				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1194481				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1197961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3063689**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61274**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3124963**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**374996**				
			Итого с НДС				**3499958**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				**1749979**				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
7	29.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц0108-602-2	Электроконвектор	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
				шт	626	2,3	626	2	95	0,01	0
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "220 Вольт"	Электроконвектор ЭВУБ-1,0	1	2709,55		2710				
				шт							
3	3	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
				шт	63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
4	4	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.150 мм	5,5	2029,57	27,87	11163	153	1342	1,04	6
				м	180,23	10,44	991	57	128	0,05	0
5	5	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	2,5	24,27	0,02	61	0	10	0,02	0
				м2	4,39	0	11	0	90	0	0
6	6	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за два раза	5	51,5	0,09	257	0	13	0,01	0
				м2	2,75	0,05	14	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	2	596,48	14,48	1193	29	162	0,45	1
				м	75,6	5,4	151	11	100	0,03	0
8	8	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью	1,63	612,02	1,57	998	3	191	0,67	1
				м2	130,5	0	213	0	90	0	0
9	9	Е0120-10-1	Установка диффузора массой до 20кг,предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	1	326,23	29,9	326	30	299	1,28	1
				шт	222,08	11,81	222	12	128	0,05	0
10	10	С131307-2	Диффузор КП-160	1	1340		1340				
				шт							
11	11	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали,круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
				шт	63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
12	12	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.150 мм	2,5	2029,57	27,87	5074	70	610	1,04	3
				м	180,23	10,44	451	26	128	0,05	0
13	13	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,25	24,27	0,02	30	0	5	0,02	0
				м2	4,39	0	5	0	90	0	0
14	14	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за два раза	2,5	51,5	0,09	129	0	6	0,01	0
				м2	2,75	0,05	7	0	90	0	0
15	15	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	2	596,48	14,48	1193	29	162	0,45	1
				м	75,6	5,4	151	11	100	0,03	0
16	16	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью	1,63	612,02	1,57	998	3	191	0,67	1
				м2	130,5	0	213	0	90	0	0
17	17	Е0120-10-1	Установка диффузора массой до 20кг,предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	1	326,23	29,9	326	30	299	1,28	1
				шт	222,08	11,81	222	12	128	0,05	0
18	18	С131307-2	Диффузор КВ-160	1	1340		1340				
				шт							
			ИТОГО:				29627	362			18
							3405	135			1
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				597				
			На общестроительные работы				741				
			На сантехнические работы				2721				
			Всего накладных расходов:				4058				
			Итого с накладными				33686				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				2021				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35707				
			Итого с временными, 2,4 %				36564				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				37321				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				37467				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				37833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**96754**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1935**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**98689**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**11843**				
			Итого с НДС				**110532**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				**55266**				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
8	29.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	С151803-601 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт.	2177		2177				
2	2	С151801-244 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	244		244				
3	3	С151801-247 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	244		244				
4	4	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	253		253				
5	5	С151801-212 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	4 шт.	79		316				
6	6	С151801-191 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	800		800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии, СА4У-Э704-Т1-1-Н-РМ-01, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	8903		8903				
				шт.							
8	8	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
9	9	Ц0108-575-1	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой	8	140,9	9,4	1127	75	973	1	8
				шт	128	0	1024	0	95	0	0
10	10	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
11	11	С151801-55	Выключатели с тепловым реле и электромагнитным расцепителем, тип АП50-2МТ 10А	1	1250		1250				
				шт							
12	12	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				шт	227	2,3	227	2	95	0,01	0
13	13	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							
14	14	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
15	15	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
				шт							
16	16	С151702-155 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип С360 2х18Вт	4	2323		9292				
				шт.							
17	17	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	4	444,1	182	1776	728	969	1,27	5
				шт	204	51,1	816	204	95	0,3	1
18	18	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	8	82		656				
				шт							
19	19	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16		16				
				шт							
20	20	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	1	134		134				
				шт							
21	21	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	47	0,33	0
				шт	49,7	0,2	50	0	95	0	0
22	22	С151801-757 Изм. и доп. вып. 21	Розетка стационарная модели 113, тип 2Р+РЕ, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	172		172				
				шт.							
23	23	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	58,5	0,2	59	0	95	0	0
24	24	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	4	509		2036				
				шт							
25	25	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	4	92,4	0	370	0	324	0,5	2
				шт	90	0	360	0	90	0	0
26	26	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0428	32123		1376				
				км							
27	27	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0031	21720		66				
				км							
28	28	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0071	92659		662				
				км							
29	29	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0041	50586		206				
				км							
30	30	Ц0108-404-2	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4х16 мм2	6	42,9	13,9	257	83	165	0,15	1
				м	25	4	150	24	95	0,02	0
31	31	Ц0108-404-5	Кабели магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или трубах, количество и сечение до 4х16+2х6 мм2	6	51,4	17,4	308	104	199	0,19	1
				м	29,9	5	179	30	95	0,03	0
32	32	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	44	175,2	75,7	7709	3331	3900	0,44	19
				м	72,7	20,6	3199	906	95	0,12	5
33	33	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	1	313		313				
				шт							
34	34	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1	186,9	0	187	0	86	1	1
				ввод	90	0	90	0	95	0	0
35	35	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25мм, толщина стенки 2,2 мм	1,03	99		102				
				м							
36	36	Ц0108-407-11	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	1	99,2	3,9	99	4	45	0,28	0
				м	46,4	0,7	46	1	95	0	0
37	37	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ-пластиката 20Х3,4	4,08	32		131				
				м							
38	38	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба жесткая гладкая из самозатухающего ПВХ-пластиката 25х4,2	7,14	53		378				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	11	34,2	1,2	376	13	245	0,14	2
				м	23,2	0,2	255	2	95	0	0
40	40	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2	18	88,9	3,1	1600	56	482	0,16	3
				м	27,9	0,3	502	5	95	0	0
41	41	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: полоса монтажная, уголок перфорированный	0,0212	82583	1343	1747	28	155	38	1
				т	7290	425,01	154	9	95	2,47	0
42	42	С12021-250	Метизы	0,005	154200		771				
				т							
			ИТОГО:				53650	4522			49
							7790	1201			7
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				8527				
			Всего накладных расходов:				8527				
			Итого с накладными				62177				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				3731				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				65908				
			Итого с временными, 2,4%				67490				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				68887				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				69157				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				69832				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				178589				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3572				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				182161				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				21859				
			Итого с НДС				204020				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				102010				

Принял: _____

Сдал: _____

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
9	29.11.2018

Отчетный период с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СПРАЙС-ЛИСТ#ЗАО Промприбор	Преобразователь гидростатического давления (погружной датчик уровня) - L-1,5м ЗОНД-10-ГД-1,5м	1	13865,54		13866				
				шт							
2	2	Ц0111-30-2	Монтаж преобразователя	1	311,79	0	312	0	277	2	2
				шт	308,25	0	308	0	90	0	0
3	3	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	1	119,14	11,76	119	12	47	0,5	1
				шт	49,5	2,25	50	2	90	0,01	0
4	4	С151804-3129 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	1	1104		1104				
				шт.							
5	5	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	1	195,7	0	196	0	160	1	1
				шт	178	0	178	0	90	0	0
6	6	С151804-3316 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели МАЯК-24	1	819		819				
				шт.							
7	7	Ц0110-683-13	Свето-звуковой оповещатель	1	3220	0	3220	0	1782	25	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	1980	0	1980	0	90	0	0
8	8	С131206-335 Изм. и доп.вып.19	Датчик-реле РОС-301	2	8488		16976				
				шт.							
9	9	Ц0111-30-2	Монтаж датчика	2	311,79	0	624	0	555	2	4
				шт	308,25	0	617	0	90	0	0
10	10	С151804-3328 Изм. и доп. вып. 22	Сирена сигнальная СС-1	2	321		642				
				шт.							
11	11	Ц0110-683-13	Сирена	2	3220	0	6440	0	3564	25	50
				шт	1980	0	3960	0	90	0	0
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "EnErgУ STAr"	Контроллер ПЛК63, питание 24В ПЛК63-РРРРИИ-М	2	23187,44		46375				
				шт							
13	13	Ц0111-96-1	Контролер	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "EnErgУ STAr"	GSM/GPRS модем ПМ01-24.АВ	2	6771,27		13543				
				шт							
15	15	Ц0111-96-1	Модем	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
16	16	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	1	10499,71	0	10500	0	9450	32	32
				шт	10499,71	0	10500	0	90	0	0
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "EnErgУ STAr"	GSM антенна, тип разъема SMA-M, усиление 2,5дБ, P 30 Вт, Rвх	2	802,99		1606				
				шт							
18	18	Ц0111-96-1	Антенна	1	219,96	3,85	220	4	194	1	1
				шт	213,75	2,25	214	2	90	0,01	0
19	19	Ц0110-949-3 Изм. и доп. вып. 3	Программирование сетевого элемента и отладка его работы	3	6562,32	0	19687	0	17718	20	60
				сет.элем	6562,32	0	19687	0	90	0	0
20	20	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,048	50586		2428				
				км							
21	21	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1836	52860		9705				
				км							
22	22	С151603-22 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0204	63271		1291				
				км							
23	23	С151603-47 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0204	73471		1499				
				км							
24	24	С151603-193 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0204	85663		1748				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	275	175,2	75,7	48180	20818	24375	0,44	121
				м	72,7	20,6	19993	5665	95	0,12	33
26	26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
				м	19,7	0,5	99	3	95	0	0
27	27	С151607-148 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой H07V-K сечением 50 мм2	0,051	332891		16977				
				км							
28	28	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 50 мм2 открыто по строительным основаниям	50	78,3	2,1	3915	105	3083	0,39	20
				м	64,6	0,3	3230	15	95	0	0
29	29	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80,ГОСТ 7386-80/ на провод 50мм2	10	84		840				
				шт							
30	30	Ц0108-158-16	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	10	309,2	0	3092	0	2242	1	10
				шт	236	0	2360	0	95	0	0
31	31	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Металлорукав РЗ-Ц-Х-15	5	81		405				
				м							
32	32	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
				м	48,8	0,5	244	2	95	0	0
33	33	С151801-133	Коробка соединительная, КСП-25-10	1	1080		1080				
				шт							
34	34	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	1	688,6	22,6	689	23	332	2	2
				шт	347	2,3	347	2	95	0,01	0
35	35	С151607-4	Проводник заземляющий П-750 /сечение 6мм2/	0,0004	429500		156				
				т							
36	36	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 50 мм2 открыто построительным основаниям	5,25	78,3	2,1	411	11	324	0,39	2
				м	64,6	0,3	339	2	95	0	0
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Металлический щит ATlAnTiC /1200x800x600/ LEgrAnd	2	60224,98		120450				
				шт							
38	38	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Неперфорированная пластина LEgrAnd	2	10041,86		20084				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Комплект из 4 кронштейнов LEgrAnd	2 шт	5916,26		11833				
40	40	С151702-63 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип2х9Вт	2 шт.	502		1004				
41	41	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Контакт для дверцы LEgrAnd	2 шт	4728,89		9458				
42	42	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Вентиляционные пластины с фильтром, IP54 LEgrAnd	4 шт	12895,25		51581				
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Вентилятор с фильтром и вент. решеткой LEgrAnd	2 шт	11174,42		22349				
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Перфорированная стальная траверса, L 400мм LEgrAnd	10 шт	2335,99		23360				
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Перфорированная стальная траверса, L 800мм LEgrAnd	6 шт	2637,63		15826				
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	"DIN"рейка, L 2000мм LEgrAnd	4 шт	1043,53		4174				
47	47	С11011-1062	Винт саморез 5,5х16,0 LEgrAnd	0 т	1607200		27				
48	48	С11011-1062	Винт HF М6х10 с шайбой LEgrAnd	0 т	1607200		38				
49	49	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Клипсы для перфорированной пластины LEgrAnd	2 шт	38,4		77				
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Пластина для ввода кабеля CABsTOP LEgrAnd	2 шт	8054,3		16109				
51	51	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Набор заглушек LEgrAnd	2 шт	1614,7		3229				
52	52	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Профиль для крепления кабелей LEgrAnd	2 шт	4810,23		9620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Зажимы для кабелей LEgrAnd	2	2086,02		4172				
				шт							
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Заземляющие проводники LEgrAnd	20	320,5		6410				
				шт							
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Кабель-канал LinA25 40X40 LEgrAnd	4	983,83		3935				
				шт							
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Кабель-канал LinA25 60X60 LEgrAnd	6	1289,32		7736				
				шт							
57	57	СПРАЙС-ЛИСТ##ТОО "Легран Казахстан"	Крепление кабель канала LinA25 LEgrAnd	4	24,44		98				
				шт							
58	58	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Хомуты LEgrAnd	40	8,38		335				
				шт							
59	59	Ц0111-168-5	Монтаж щитов автоматизации	2	4892,28	539,65	9785	1079	5099	17	34
				шт	2722,5	110,25	5445	220	90	0,64	1
60	60	Ц0108-571-2	Сборка составляющих элементов шкафов	1,6	6012	1309	9619	2094	5814	20	32
				м	3510	315	5616	504	95	1,83	3
61	61	Ц0108-593-10	Светильник	2	133,2	4,1	266	8	218	0,71	1
				шт	114	0,7	228	1	95	0	0
62	62	Ц0108-605-1	Вентилятор потолочный	2	253,9	38,8	508	78	363	1	2
				шт	182	9	364	18	95	0,05	0
63	63	Ц0108-396-1	Канал кабельный, длина 2 м	20	199,4	120	3988	2400	1617	0,32	6
				м	51,8	33,3	1036	666	95	0,19	4
64	64	Ц0108-397-1	Установка рейки	8	170,1	15,3	1361	122	144	0,09	1
				м	15,8	3,2	126	26	95	0,02	0
65	65	Ц0108-472-11	Шина заземления	20	66,7	4,1	1334	82	923	0,3	6
				шт	48,4	0,2	968	4	95	0	0
66	66	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Клемма Викинг 36мм (0,25-4) LEgrAnd	40	61,45		2458				
				шт							
67	67	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Конечные перегородки стандартные (заглушка) LEgrAnd	20	34,21		684				
				шт							
68	68	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Разделительные (изолирующие) перегородки LEgrAnd	10	55,51		555				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	69	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Крышка защитная разрезная /экран изолирующий/ LEgrAnd	2	2673,94		5348				
				шт							
70	70	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Гребенка для соединения клеммников с шагом 5 мм LEgrAnd	10	453,16		4532				
				шт							
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Шина соединительная для нейтрали - 5мм /гребенка соединительная/ LEgrAnd	4	453,16		1813				
				шт							
72	72	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Концевые упоры блокировки /фиксатор концевой/ LEgrAnd	20	160,6		3212				
				шт							
73	73	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ на провод 50мм2	4	84		336				
				шт							
74	74	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Наконечники с двойным изолирующим фланцем: сечением 2,5мм2 LEgrAnd	40	9,78		391				
				шт							
75	75	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Наконечники с изолирующим фланцем: сечением 0,75мм2 LEgrAnd	20	6,63		133				
				шт							
76	76	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Этикетка /рамка + вставка/ LEgrAnd	22	433,26		9532				
				шт							
77	77	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Медная шина для PE заземления LEgrAnd	2	2845,71		5691				
				шт							
78	78	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Медная шина с нарезанными отверстиями 12х4мм /37389/ LEgrAnd	2	2845,71		5691				
				шт							
79	79	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Суппорт для медных шин /фиксатор/ LEgrAnd	4	139,65		559				
				шт							
80	80	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "Легран Казахстан"	Соединители для шин 12х4мм с нарезан. отверст.37365/ LEgrAnd	40	46,43		1857				
				шт							
81	81	Ц0111-106-1	Клеммы	40	389,76	0	15590	0	12798	2	80
				шт	355,5	0	14220	0	90	0	0
82	82	Ц0108-158-5	Наконечники	60	110,9	0	6654	0	2822	0	0
				шт	49,5	0	2970	0	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	83	Ц0108-472-11	Шина заземления	4	66,7	4,1	267	16	185	0,3	1
				шт	48,4	0,2	194	1	95	0	0
84	84	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "LEXnET"	Источник бесперебойного питания (UPS) EATOn EXUном. 700ВА(630Вт) "EATON"	2	53121,7		106243				
				шт							
			Отпускная цена		53122		106243				
			Сметная стоимость оборудования				*106243*				
85	85	Ц0111-92-1	Источник бесперебойного питания	1	2520,35	842,69	2520	843	1648	10	10
				шт	1624,5	207	1625	207	90	1,2	1
86	86	Прайс-лист#ТОО "SIMARKET"	Блок питания SITOP , Uвх.-AC120/ 230В, Uвых.-22,8...26,4DC/ 5А /6EP1333-3BA00/ SiEMEns	2	12895,95		25792				
				шт							
			Отпускная цена		12896		25792				
			Сметная стоимость оборудования				*25792*				
87	87	Ц0111-92-1	Блок питания	2	2520,35	842,69	5041	1685	3297	10	20
				шт	1624,5	207	3249	414	90	1,2	2
88	88	Прайс-лист#ТОО "Легран Казахстан"	Блок индикации зеленый 230В, кат. № 247 30, в комплекте: /24730/ LEgrAnd	2	879,44		1759				
				шт							
			Отпускная цена		879		1759				
			Сметная стоимость оборудования				*1759*				
89	89	Прайс-лист#ТОО "Легран Казахстан"	Диффузор зеленый /24162/ LEgrAnd	2	304,79		610				
				шт							
			Отпускная цена		305		610				
			Сметная стоимость оборудования				*610*				
90	90	Прайс-лист#ТОО "Легран Казахстан"	Адаптер монтажный /22960/ LEgrAnd	2	31,07		62				
				шт							
			Отпускная цена		31		62				
			Сметная стоимость оборудования				*62*				
91	91	Прайс-лист#ТОО "Легран Казахстан"	Блок со встроенным светодиодом /22942/ LEgrAnd	2	879,44		1759				
				шт							
			Отпускная цена		879		1759				
			Сметная стоимость оборудования				*1759*				
92	92	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т / PCI-CArd /	8	219,96	3,85	1760	31	1555	1	8
				шт	213,75	2,25	1710	18	90	0,01	0
93	93	Прайс-лист#ТОО "Легран Казахстан"	Розетка 2к+3 для установки на DIN рейку /04285/ LEgrAnd	4	1340,99		5364				
				шт							
			Отпускная цена		1341		5364				
			Сметная стоимость оборудования				*5364*				
94	94	Ц0108-591-10	Розетки	4	133,4	3,6	534	14	438	0,68	3
				шт	115	0,3	460	1	95	0	0
95	95	Прайс-лист#ТОО "SIMARKET"	Реле промежуточное, 230 V AC, 2 перекл. контакта LZX:PT4 B4T30 SiEMEns	4	1113,71		4455				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отпускная цена		1114		4455				
			Сметная стоимость оборудования				*4455*				
96	96	Прайс-лист#ТОО "SIMARKET"	Реле промежуточное Uкат 24В, Uконт	7	1227,87		8595				
				шт							
			Отпускная цена		1228		8595				
			Сметная стоимость оборудования				*8595*				
97	97	Ц0108-80-2	Реле	11	194,6	3,1	2141	34	1902	1	11
				шт	182	0	2002	0	95	0	0
98	98	Прайс-лист#ТОО "EITECH LTD"	Выключатель автоматический (однополюсный)- 5SX2, ~220В: In 6 A, I/Iнр	4	314,21		1257				
				шт							
			Отпускная цена		314		1257				
			Сметная стоимость оборудования				*1257*				
99	99	Прайс-лист#ТОО "EITECH LTD"	Выключатель автоматический (однополюсный)- 5SX2, ~220 В: In 1,0 A, I/Iнр	4	352,62		1410				
				шт							
			Отпускная цена		353		1410				
			Сметная стоимость оборудования				*1410*				
100	100	Прайс-лист#ТОО "EITECH LTD"	Выкл ючатель автоматический (однополюсный) - 5SX2, ~220 В: In 0,5 A, I/Iнр	2	352,62		705				
				шт							
			Отпускная цена		353		705				
			Сметная стоимость оборудования				*705*				
101	101	Прайс-лист#ТОО "EITECH LTD"	Выкл ючатель автоматический (двухполюсный)-5SX2, 24 В: In	2	1207,97		2416				
				шт							
			Отпускная цена		1208		2416				
			Сметная стоимость оборудования				*2416*				
102	102	Прайс-лист#ТОО "EITECH LTD"	Выкл ючатель автоматический (двухполюсный) - 5SX2, 24 В: In	6	1207,97		7248				
				шт							
			Отпускная цена		1208		7248				
			Сметная стоимость оборудования				*7248*				
103	103	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюс ный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
				шт	227	2,3	4086	41	95	0,01	0
104	104	С151607-114 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электри ческих установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0206	4816		99				
				км							
105	105	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электри ческих установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0206	9081		187				
				км							
106	106	С151606-9	Кабель интерфейсный витая пара UTP5	0,0204	69800		1424				
				1000м							
107	107	СПРАЙС-ЛИСТ#ТОО "SIMARKET"	Экранированный электрический кабель PROFIBUS 6XV 1830-OEH10 SiEMEns	20,4	146,63		2991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
108	108	Ц0108-405-1	Провода по конструкциям и панел ям сечение до 16 мм2	40	60,5	2,8	2420	112	2113	0,32	13
				м	55,1	0,5	2204	20	95	0	0
109	109	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	40	175,2	75,7	7008	3028	3545	0,44	18
				м	72,7	20,6	2908	824	95	0,12	5
			ИТОГО:				856706	32894			598
							113941	8662			50
			- оборудования				167675				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				113224				
			Всего накладных расходов:				113224				
			Итого с накладными				969930				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				48135				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1018065				
			Итого с временными, 2,4 %				1038474				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1056500				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1059983				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1068691				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2733091				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				54662				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2787753				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				334530				
			Итого с НДС				3122283				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				1561142				

Принял:

Сдал:

Заказчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Резервуар железобетонный для хранения противопожарного запаса воды емкостью 25 м3 /2 шт./**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
10	29.11.2018

Отчетный период с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	729,871	23,36	22,08	17049	16115	4841	0,01	6
				м3	1,28	5,56	934	4057	97	0,02	14
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,896	262,72	0	5752	0	6500	1,85	40
				м3	262,72	0	5752	0	113	0	0
3	3	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки	145,92	89	88,73	12987	12948	3519	0	0
				м3	0,25	24,61	36	3591	97	0,08	12
4	4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	306,398	3,35	3,35	1027	1027	346	0	0
				м3	0	1,16	0	356	97	0	1
5	5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	306,398	21,55	4,52	6602	1384	5061	0,11	33
				м3	17,03	0	5218	0	97	0	0
6	6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,044	134,1	0	4565	0	5159	0,97	33
				м3	134,1	0	4565	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0101-166-2	Устройство обвалования резервуара вручную в грунтах 2 группы	39,312	134,1	0	5272	0	5957	0,97	38
				м3	134,1	0	5272	0	113	0	0
8	8	Е0101-24-2	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	204,196	9,24	9,24	1888	1888	595	0	0
				м3	0	3	0	613	97	0,01	2
9	9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания по д фундаменты	4,04	1679,27	100,89	6784	408	772	0,85	3
				м3	123,75	38,25	500	155	118	0,18	1
10	10	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	4,04	5652,57	462,96	22836	1870	7666	11	44
				м3	1935	173,25	7817	700	90	0,85	3
11	11	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа из бетона класса В25	42,3	12722,18	1945,51	538148	82295	221230	24,04	1017
				м3	4313,25	667,73	182450	28245	105	2,5	106
12	12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бет она за сульфатостойкий цемент	42,934	90		3864				
				м3							
13	13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,934	128		5496				
				м3							
14	14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0743	69000		5124				
				т							
15	15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	4,001	52400		209651				
				т							
16	16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2499	65900		16470				
				т							
17	17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0369	61200		2258				
				т							
18	18	С11011-4489 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0138	56226		776				
				т							
19	19	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,07	1859,92	1247,36	1990	1335	1382	3	3
				м3	503,55	418,91	539	448	140	1,76	2
20	20	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦ15.6	2	4598		9196				
				шт.							
21	21	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КЦП1-15-1	2	7085		14170				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0152	93997,62	304,24	1429	5	530	198	3
				1т	33075	114,75	503	2	105	0,56	0
23	23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0152	40200		611				
				т							
24	24	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люка-лаза	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	4258	82,1	29
				т	12892,5	398,25	4590	142	90	1,95	1
25	25	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,356	247800		88217				
				т							
26	26	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 4 мм	100,8	282,83	48,92	28509	4931	17126	0,89	90
				м2	144,9	18,47	14606	1862	104	0,09	9
27	27	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	35	628	0,08	4
				м3	11,7	0,27	585	13	105	0	0
			ИТОГО:				1017172	124643			1345
							233367	40184			152
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				281312				
			На металломонтажные работы				4258				
			Всего накладных расходов:				285571				
			Итого с накладными				1302742				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				78165				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1380907				
			Итого с временными, 2,4 %				1414049				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1443320				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1448976				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1463116				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				3741802				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74836				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3816638				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				457997				
			Итого с НДС				4274634				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5:				2137317				

Принял:

Сдал:

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Водопровод для ПК "Садоводческое товарищество "Проектировщик-1" (32 жилых дома) в г. Алматы. Наружные сети водопровода. Сооружения хоз-питьевого и противопожарного водопровода**
наименование, адрес

Объект **Благоустройство**

Договор подряда номер **12** дата **15.09.2018**

Номер документа	Дата составления
11	29.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	30.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода#								
1	1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20	4,85	4,85	97	97	33	0	0
				м3	0	1,68	0	34	97	0,01	0
2	2	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	10	33,43	29,06	334	291	150	0,01	0
				м2	1,03	10,26	10	103	133	0,05	1
3	3	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	100	0,2	0,2	20	20	7	0	0
				м2	0	0,07	0	7	97	0	0
4	4	Е0101-33-5	Устройство откосов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	65	28,3	27,83	1839	1809	540	0	0
				м3	0,47	8,1	31	526	97	0,03	2
5	5	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей и з грунтов 1 группы механизированным способом	80	7,29	3,96	584	317	310	0,02	2
				м2	3,33	0,67	266	53	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	80	223,65	0,23	17892	18	4402	0,33	27
				м2	48,6	0,09	3888	7	113	0	0
7	7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2	1178,76	68,13	2358	136	91	0,14	0
				м3	21,38	12,76	43	26	133	0,04	0
8	8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10	209,98	34,29	2100	343	197	0,04	0
				м2	6,01	8,79	60	88	133	0,03	0
9	9	Е0127-26-3#к=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 (+ до 20 см)	10	122,79	10,94	1228	109	53	0	0
				м2	0,8	3,21	8	32	133	0,01	0
10	10	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	10	397,18	15,35	3972	154	146	0,03	0
				м2	5,94	5,06	59	51	133	0,02	0
11	11	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10	186,8	0	1868	0	1	0	0
				м2	0,04	0	0	0	133	0	0
12	12	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	517,18	15,35	5172	154	146	0,03	0
				м2	5,94	5,06	59	51	133	0,02	0
13	13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 на бетонном основании	15	1049,61	6,63	15744	99	2203	0,7	10
				м	108,68	1,76	1630	26	133	0,01	0
14	14	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	20	244,28	0	4886	0	1504	0,4	8
				м2	58,28	0	1166	0	129	0	0
15	15	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять / + до 20 см./	20	69,97	0	1399	0	206	0,05	1
				м2	7,97	0	159	0	129	0	0
16	16	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	20	19,01	0	380	0	212	0,05	1
				м2	8,21	0	164	0	129	0	0
			Итого по разделу: #Насосная станция повышения давления хозяйственно-питьевого водопровода#				59873				
			Раздел: #Бак /контррезервуар/ хозяйственно-питьевого водопровода, емк.7,86м3#								
17	17	Е0107-24-1#к=0,8	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной 4 м	28	450,63	301,23	12618	8434	8261	0,92	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	149,4	84,76	4183	2373	113,4	0,32	9
18	18	Е0107-24-13#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж оград металлических из колючей проволоки	20	191,74	96,02	3835	1920	3077	0,59	12
				м	95,72	26,4	1914	528	113,4	0,1	2
19	19	Е0107-25-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ворот	1	2799,62	1934,27	2800	1934	1782	5,12	5
				шт	865,35	548,72	865	549	113,4	2,08	2
20	20	У1-31-16	Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-2, строительные работы	88	9699,87	395,76	853589	34827	96142	4	352
				м	661,65	118,72	58225	10447	140	0,58	51
21	21	У1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	88	31,27	0	2752	0	1494	0,07	7
				м ограды	12,13	0	1067	0	140	0	0
22	22	У1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	88	56,9	0,09	5007	8	523	0,04	3
				м ограды	6,56	0,04	577	4	90	0	0
23	23	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой пожелезобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
				ворота	3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
24	24	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
				ворота	3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	0
			Итого по разделу: #Бак /контррезервуар/ хозяйственно-питьевого водопровода, емк.7,86м3#				956859				
			Раздел: #Резервуар противопожарный емк.25м3#								
25	25	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта бульдозерам и мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20	4,85	4,85	97	97	33	0	0
				м3	0	1,68	0	34	97	0,01	0
26	26	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	50	33,43	29,06	1672	1453	751	0,01	0
				м2	1,03	10,26	52	513	133	0,05	3
27	27	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	100	0,2	0,2	20	20	7	0	0
				м2	0	0,07	0	7	97	0	0
28	28	Е0101-33-5	Устройство откосов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 1 группы	2	28,3	27,83	57	56	17	0	0
				м3	0,47	8,1	1	16	97	0,03	0
29	29	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	2	7,29	3,96	15	8	8	0,02	0
				м2	3,33	0,67	7	1	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	2	223,65	0,23	447	0	110	0,33	1
				м2	48,6	0,09	97	0	113	0	0
31	31	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10	1178,76	68,13	11788	681	454	0,14	1
				м3	21,38	12,76	214	128	133	0,04	0
32	32	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	50	209,98	34,29	10499	1715	985	0,04	2
				м2	6,01	8,79	301	440	133	0,03	2
33	33	Е0127-26-3#к=8	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 (+ до 20 см)	50	122,79	10,94	6140	547	267	0	0
				м2	0,8	3,21	40	160	133	0,01	1
34	34	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	50	397,18	15,35	19859	768	732	0,03	2
				м2	5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
35	35	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	50	186,8	0	9340	0	3	0	0
				м2	0,04	0	2	0	133	0	0
36	36	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	50	517,18	15,35	25859	768	732	0,03	2
				м2	5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
37	37	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней марки БР 100.30.15 на бетонном основании	30	1049,61	6,63	31488	199	4406	0,7	21
				м	108,68	1,76	3260	53	133	0,01	0
38	38	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	40	244,28	0	9771	0	3007	0,4	16
				м2	58,28	0	2331	0	129	0	0
39	39	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять / + до 20 см./	40	69,97	0	2799	0	411	0,05	2
				м2	7,97	0	319	0	129	0	0
40	40	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	40	19,01	0	760	0	424	0,05	2
				м2	8,21	0	328	0	129	0	0
			Итого по разделу: #Резервуар противопожарный емк.25м3#				130611				
			ИТОГО:				1147345	59564			548
							89116	17556			78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**139726**				
			На металломонтажные работы				**3583**				
			Всего накладных расходов:				**143309**				
			Итого с накладными				**1290654**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**77439**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1368093**				
			Итого с временными, 2,4 %				**1400927**				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**1429926**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1435530**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1449539**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**3707080**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**74142**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3781222**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**453747**				
			Итого с НДС				**4234968**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,5				**2117484**				

Принял:

Сдал: