Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкр.Мынбулак 57"**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройства территории и дворового пространства по адресу г.Тараз, мкр.Мынбулак 57"**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №242 от 05.06.2025г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Демонтажные работы**				
1	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	75	380	28500
2	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	322	3 068	987896
3	8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0 К=0,5*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий/Демонтаж	комплект	1	105 851	105851
4	8601-0202-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0 К=0,5*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник одинарный/Демонтаж	комплект	1	75 701	75701
5	8601-0202-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0 К=0,5*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Двухсекционный турник с лестницей/Демонтаж	комплект	2	122 636	245272
	Раздел 2.	**Асфальтное покрытие**				
6	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	22,5	5 155	115988
7	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	75	401	30075

		3	2			
9	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	4 т	5 7,32	6 18 200	7 133224
10	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	75	18	1350
11	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,815	18 200	33033
12	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	322	4 328	1393616
13	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	14,49	44 340	642487
14	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	410	4 328	1774480
	Раздел 4.	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,56	76 169	499669
		Детские площадки и инветари				
18	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	101,706	5 155	524294
19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	33,902	24 313	824259
	Раздел 5.	Воркаут площадки				
33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	18,419	24 313	447821
	Раздел 6.	Освещение				
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1104	348 644	38490
51	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	12	2 543	30516
53	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	18	797	14346
54	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0672	319 368	21462
		Заземление опор				
57	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,07044	319 368	22496
		ИТОГО:				7990826,00
		Оборудование				
		ИТОГО:				7990826,00
		Налог на добавленную стоимость 12%				958899,12
		Всего:				8949725
		Понижающий коэффициент				0,93
		Всего:				8323244,01

4	5	6	7
			891776,14

80100

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Зам.Руководителя

м.п. Шогалов Ж.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"

Директор

м.п. Жаманқұлов Т.М.