ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і

МЕРДІГЕР: "Real Stroy Invest" ЖШС

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУШЫ: "Диспетчерлік қызмет орталығы" КММ

НЫСАН 3

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2025 жылғы 16 сәуір №42 келісім шарт

Нысан атауы және мекен жайы:Шымкент қаласы Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы Тоғансай, Бесбулақ, Ақмая, Алқап, Бесбулақ, Нұрлыкент, Ордакент көшелерін орташа жөндеу

## Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2025 жылғы 28 шілде айындағы №3 анықтама

| Код | Код | Шарт | | | Қаржыландыру көзі | | Ұйымдастыру-құқықтық нысаны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тапсырыс беруші | мердігер | Нөмірі | күні | | атауы | коды | атауы |
| 3489851 | | №42 | 16.04.2025ж | | Қалалық бюджет | | ЖШС |

| Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы | Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге | "Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім | 1-бағаннан | | | | | | Төленетін соммасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны | соның ішінде | | 2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны | қосымша шығындар | | |
| | | | | есепті айда | жабдықты монтаждау бойынша | | материалдар сатып алуға | өзгеде қосымша шығындар | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нысан атауы және мекен жайы:Шымкент қаласы Абай ауданы Қызылжар шағын ауданындағы Тоғансай, Бесбулақ, Ақмая, Алқап, Бесбулақ, Нұрлыкент, Ордакент көшелерін орташа жөндеу | 323 072 453,54 | 10 395 571,12 | | | | | | | 97 025 330,45 |
| Удержание аванса 30% | 96 921 736,06 | 3 118 671,34 | | | | | | | 29 107 599,13 |
| Төленетін сомасы | 226 150 717,48 | 7 276 899,78 | | | | | | | 67 917 731,31 |

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і

басқарма басшысының орынбасары

Қалыбаев У.

Техникалық қадағалаушы

«Диспетчерлік қызмет орталығы» КММ-нің басшысының орынбасары

Нұрышев Б.К.

Мердігер:

"Real Stroy Invest" ЖШС-нің

Сарымсаков С.А.

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент"**
**Технический надзор: КГУ "Центр диспетчерской службы"**
**Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"**
**Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Тогансай, Бесбулак, Акмая, Алкап, ул. Бесбулак, Нурлыкент, Ордакент в мкр Кызылжар Абайского района г. Шымкент**
**Договор: №42 от 2025-04-16**

# АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2025 г.

Составлен(а) октябрь 2024

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **82 040 403** |
| | | **Раздел 1. улица Тогансай** | | | | **4 838 951** |
| 8 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/** | **т** | **0,5985** | **6 035** | **3 612** |
| 9 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | **Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** | **т** | **0,616455** | **197 735** | **121 895** |
| 10 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **1 710** | **409** | **699 390** |
| 11 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II** | **т** | **166,896** | **23 017** | **3 841 445** |
| 12 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | **Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см** | **м$^2$ покрытия обочин** | **142,5** | **877** | **124 972** |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 13 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | **Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм** | **шт.** | **3** | **15 879** | **47 637** |
| | | **Раздел 2. улица Бесбулак** | | | | **9 808 468** |
| 33 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/** | **т** | **1,1844** | **6 035** | **7 148** |
| 34 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | **Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** | **т** | **1,219932** | **197 735** | **241 223** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 3 384 | 409 | 1 384 056 |
| 36 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 330,2784 | 23 017 | 7 602 018 |
| 37 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 564 | 877 | 494 628 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 38 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 5 | 15 879 | 79 395 |
| | **Раздел 3.** | **улица Акмая** | | | | 5 259 242 |
| 51 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 0,651 | 6 035 | 3 929 |
| 52 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 0,67053 | 197 735 | 132 587 |
| 53 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 1 860 | 409 | 760 740 |
| 54 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 181,536 | 23 017 | 4 178 414 |
| 55 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 155 | 877 | 135 935 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 56 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 3 | 15 879 | 47 637 |
| | **Раздел 4.** | **улица Алкап** | | | | 17 325 683 |
| 76 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 2,1154 | 6 035 | 12 766 |
| 77 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 2,178862 | 197 735 | 430 837 |
| 78 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 6 044 | 409 | 2 471 996 |
| 79 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 589,8944 | 23 017 | 13 577 599 |
| 80 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 822,5 | 877 | 721 332 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 81 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 7 | 15 879 | 111 153 |
| | **Раздел 5.** | **улица Бесбулак тупик** | | | | 11 963 258 |
| 101 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 1,43815 | 6 035 | 8 679 |
| 102 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,4812945 | 197 735 | 292 904 |
| 103 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 4 109 | 409 | 1 680 581 |
| 104 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 401,0384 | 23 017 | 9 230 701 |
| 105 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 747 | 877 | 655 119 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 106 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 6 | 15 879 | 95 274 |
| | **Раздел 6.** | **улица Нурлыкент** | | | | 14 697 697 |
| 119 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 1,821575 | 6 035 | 10 993 |
| 120 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная | т | 1,8762223 | 197 735 | 370 995 |
| 121 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | м$^2$ покрытия | 5 204,5 | 409 | 2 128 640 |
| 122 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 507,9592 | 23 017 | 11 691 697 |
| 123 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см | м$^2$ покрытия обочин | 420 | 877 | 368 340 |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 124 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм | шт. | 8 | 15 879 | 127 032 |
| | **Раздел 7.** | **улица Ордакент** | | | | 18 147 287 |
| 145 | 1127-0602-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | Основания. Розлив вяжущих материалов/Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная/ | т | 2,2344 | 6 035 | 13 485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 216-201-0801<br>*РСНБ РК 2022* | **Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная** | **т** | **2,301432** | **197 735** | **455 074** |
| 147 | 1127-0602-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **6 384** | **409** | **2 611 056** |
| 148 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II** | **т** | **623,0784** | **23 017** | **14 341 396** |
| 149 | 1127-0801-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25* | **Обочины. Укрепление из ПГС с фракцией 0-40 мм толщиной 10 см** | **м$^2$ покрытия обочин** | **719,5** | **877** | **631 002** |
| | | Нарашивание колодцев | | | | |
| 150 | 1220-0202-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | **Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 180 мм** | **шт.** | **6** | **15 879** | **95 274** |
| | | Общая стоимость | | 82 040 403 | | |
| | | Оборудование | | | | |
| | | СМР | | 82 040 403 | | |
| | | Сметная прибыль 5% | 5% | 4 102 020 | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | 1 640 808 | | |
| | | Итого сметная стоимость | | 87 783 231 | | |
| | | в том числе в текущих ценах 2025 год - 100 %, К=1,0388 | 1,0388 | 91 189 220 | | |
| | | Стоимость с понижающим коэффицентом К=0,95 % | 0,95 | 86 629 759,33 | | |
| | | НДС | 12% | 10 395 571,12 | | |
| | | Всего стоимость с НДС | | 97 025 330,45 | | |

**Подрядчик:**
**ТОО "Real Stroy Invest"**
**Директор _____ Сарымсаков С.А.**

**Начальник отдела технический надзора:**
**КГУ "Центр диспетчерской службы"**
**Инженер-эксперт: _____Калменов Е.Б.**
**Технический надзор:**
**КГУ "Центр диспетчерской службы"**
**Инженер-эксперт:_____Бекболов Е.**