Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании КГУ "Городская классическая гимназия им. Сафуана Шаймерденова" в г.Петропавловске"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/11	28.05.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании КГУ "Городская классическая гимназия им. Сафуана Шаймерденова" в г.Петропавловске"	15940502	14232591	-	-	-	-	-	1707911	15940502
Итого:	15940502	14232591	-	-	-	-	-	1707911	15940502

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта "Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании КГУ "Городская классическая гимназия им. Сафуана Шаймерденова" в г.Петропавловске"
Согласно договора №2/11 от 28.05.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Сети освещения и розеточная сеть									
1	1121-0502-0102	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	6	5332,88	112,27	31997	674	12561	14994	50751
		НР - 72%; СП - 8%			3426,17	44,73	20557	268		3759	
2	2307-0201-1006	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12**	шт.	6	2638,00	--	15828	--	15828	--	17094
		СП - 8%			--	--	--	--		1266	
9	1121-0401-0502	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	200	2840,58	23,38	568116	4676	586323	214554	845284
		НР - 72%; СП - 8%			1480,09	9,87	296018	1974		62614	
10	2307-0102-1336	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4х18-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82**	шт.	200	6891,00	--	1378200	--	1378200	--	1488456
		СП - 8%			--	--	--	--		110256	
11	2307-0104-0406	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	шт.	2631	1374,00	--	3614994	--	3614994	--	3904194
		СП - 8%			--	--	--	--		289200	
12	1121-0401-0101	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	37	561,77	3,90	20785	144	1711	13083	36579
		НР - 72%; СП - 8%			489,44	1,65	18109	61		2710	
13	2307-0106-0508	**Светильники светодиодные для спортивных залов с защитной сеткой 72 W4000K IP54 OLIMPIC LED 80 /прим/**	шт.	37	72840,00	--	2695080	--	2695080	--	2910686
		СП - 8%			--	--	--	--		215606	

16	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	158	756,09	8,38	119462	1324	3993	81128	216637
		НР - 72%; СП - 8%			709,86	3,29	112158	520		16047	
17	2307-0101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	67	2750,00	--	184250	--	184250	--	198990
		СП - 8%			--	--	--	--		14740	
18	2307-0101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	92	2194,00	--	201848	--	201848	--	217996
		СП - 8%			--	--	--	--		16148	
19	2307-0104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	158	478,00	--	75524	--	75524	--	81566
		СП - 8%			--	--	--	--		6042	
22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	69	2696,74	21,67	186075	1495	57666	66273	272536
		НР - 72%; СП - 8%			1334,00	--	92046	--		20188	
23	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	58	519,00	--	30102	--	30102	--	32510
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
25	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	288	184,85	0,20	53237	58	1731	36300	96700
		НР - 72%; СП - 8%			174,98	0,08	50394	23		7163	
26	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	231	827,00	--	191037	--	191037	--	206320
		СП - 8%			--	--	--	--		15283	
27	2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	58	964,00	--	55912	--	55912	--	60385
		СП - 8%			--	--	--	--		4473	
28	2307-0202-1115	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.	240	21,00	--	5040	--	5040	--	5443
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
29	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	535	121,00	--	64735	--	64735	--	69914
		СП - 8%			--	--	--	--		5179	
30	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	247	228,83	0,19	56521	47	5209	34663	98479
		НР - 72%; СП - 8%			194,82	0,09	48121	22		7295	

31	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	247	525,00	--	129675	--	129675	--	140049
					--	--	--	--		10374	
39	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	7420,8	105,85	1,17	785492	8682	49488	502453	1390981
					94,01	0,03	697629	223		103036	
40	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	2452	127,91	1,24	313635	3040	24612	195364	549719
					110,61	0,05	271216	123		40720	
41	1308-0206-3204	Провод три сечением до 4 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус *НР - 72%; СП - 8%*	м трехпроводной линии	36	164,45	6,53	5920	235	604	3466	10137
					131,10	2,63	4720	95		751	
42	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	211,5	212,63	11,43	44971	2417	4339	26655	77356
					170,43	4,61	36046	975		5730	
43	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	13,5	280,42	20,41	3786	276	453	2119	6377
					209,76	8,23	2832	111		472	
44	1308-0206-2207	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	399,06	24,48	29930	1836	2997	17524	51249
					314,64	9,87	23598	740		3796	
45	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,02408	153811,00	--	157515	--	157515	--	170116
					--	--	--	--		12601	
46	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	6,545136	206745,00	--	1353174	--	1353174	--	1461428
					--	--	--	--		108254	
47	2306-0144-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	2,15832	332871,00	--	718442	--	718442	--	775918
					--	--	--	--		57475	

48	2306-0144-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,20808	509768,00 --	--	106073 --	--	106073 --	-- 8486	114558
49	2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,09384	365154,00 --	--	34266 --	--	34266 --	-- 2741	37007
50	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0408	516959,00 --	--	21092 --	--	21092 --	-- 1687	22779
51	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,03672	1155269,00 --	--	42421 --	--	42421 --	-- 3394	45815
52	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,245313199	1902712,00 --	--	466760 --	--	466760 --	-- 37341	504101
53	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,01836	2993654,00 --	--	54963 --	--	54963 --	-- 4397	59361
54	2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,102	4690933,00 --	--	478475 --	--	478475 --	-- 38278	516753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								16744225
		Итого по акту	Тенге				16744225				
		Итого с пониж коэф.	Тенге				14232591				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1707911				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				15940502				

Генподрядчик: ТОО "ТЕМАКАСЕС"

Директор _____ Тажылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Курылыс»

Директор _____ Калыбаева Б.