Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО АГС-ПЛАСТ,Республика Казахстан, Алматы, пр.Суюнбая, 463 В** ИИН/БИН **990440000642**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Спецвент",Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Абая, дом № 151/115, к.1502, тел.: (727) 250-93-86** **051240005613**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор подряда №158 от 20.05.2019г. (Думан)

Номер документа	Дата составления
135	31.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172 мкр."Думан-1", ул.Каркаралы, д.№15, Медеуский район.Наружные сети электроснабжения.			тенге	1	14 033 781,00	14 033 781,00
				Итого	1	x	14 033 781,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2019

М.П.

Заказчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
Подрядчик: **ТОО "Спецвент"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии № 172. Мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 1 от 29 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 158	20.05.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
		В отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	14 033 781								1 503 619	14 033 781
в том числе за июль 2019 г.		12 530 162								

М.П. **Заказчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" Устенов Н.Т. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "Спецвент" Искандаров О.Ф. "29" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство пристройки учебного корпуса к школе-гимназии №172, мкр. "Думан-1", улица Каркаралы дом №15, Медеуский район

Наименование объекта: Школа-гимназия №172

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ

Основание: КЖ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ					
		КРОВЛЯ					
1	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или	м2 утепляемого	82,0000	1123,167281	92100	
2	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на	м3	10,9798	49364,42589	542012	
3	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	98,4000	1327,82626	130658	
4	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	56,5400	29446,04167	1664879	
5	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	530,0000	1236,100621	655133	
6	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на	м2 стяжки	530,0000	483,3113442	256155	
7	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование. На высоте (глубине) от	т	0,7261	546520,0634	396828	
8	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных	м2 кровли	530,0000	726,2002394	384886	
9	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных	м2 кровли	530,0000	248,326288	131613	
10	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-	м2	609,5000	1268,724978	773288	
11	2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-	м2	1219,0000	1636,823388	1995288	
12	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-	м примыканий	228,0000	3308,905745	754431	
13	2110-0403-1205	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-	м2	148,2000	1268,724978	188025	
14	2110-0403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-	м2	193,8000	1636,823388	317216	
15	1112-0101-2102	Примыкания кровли к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	8,0000	1606,515996	12852	
16	1112-0101-2103	Примыкания кровли к трубам. Устройство	1 примыкание	15,0000	1112,068273	16681	
17	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /костыль/	т стальных	0,3479	1450962,017	504790	
18	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	99,6000	6068,821674	604455	
19	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	102,0000	2535,56275	258627	
20	2110-0105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с	м2	117,3000	4432,129082	519889	
21	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /брус/	м3 древесины в	0,3000	166875,6392	50063	
22	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.	м3 древесины в	0,3000	16879,70382	5064	

		ВЕНТШАХТЫ				0
23	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,6800	6068,821674	143710
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,8400	42151,60294	119711
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			10518352

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				10 518 352
Накладные расходы	Тенге		0,235387571		2 475 889
ИТОГО:	Тенге				12 994 241
Сметная прибыль	Тенге		0,080000014		1 039 540
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				14 033 781

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"