Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Договор: №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/1 от 08.04.2025г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2025 года.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз	**459 740 194,54**	459 740 194,54	459 740 194,54			**303 214 641,58**	303 214 641,58		
2	в том числе НДС 12%	49 257 877,99					32 487 283,03			-
3	Удержание аванса 30%	137 922 058,36					90 964 392,47			-
4	**Итого к оплате**	**321 818 136,18**					**212 250 249,11**			

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Шогалов Ж.А.
М.П.
"____" _____ 2025 год

Технический надзор:
Директор
ТОО "Premier Expert"

_____ Токтамысов А.А.
М.П.
"____" _____ 2025 год

Подрядчик:
Заместитель руководителя проекта
ТОО "Казахдорстрой"

_____ Альмухамбетов К.А.
М.П.
"____" _____ 2025 год

Форма № 2в

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Наименование строительства и его адрес: "Строительство участка проспекта Абая с путепроводом и пешеходным переходом через железную дорогу в городе Тараз"

Договор подряда (контракт) №17 от 12.02.2025г., доп.соглашение №17/1 от 08.04.2025г.

АКТ №3
приемки выполненных работ за Июль месяц 2025 года

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Объект 2.	**Подпорные стенки**				
		Смета 2.1-01	**Подготовительные работы**				
1	356	6101-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	4 709,809	522,83	2 462 406,23
2	357	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	4 709,809	234,50	1 104 461,62
3	358	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202. #При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85	м3	4 709,809	1 173,79	5 528 343,40
		Смета 2.2-01	**Подпорные стенки**				
			Подпорные стенки правая сторона				
4	494	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	387,20	13 321,79	5 158 196,26
5	495	212-101-0718 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	394,944	23 109,38	9 126 911,27
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.2				
6	504	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	97,6258	209 021,11	20 405 852,78
7	505	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	101,530832	27 618,75	2 804 154,36
8	506	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34524	434 313,85	149 942,51
9	507	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,22064	446 764,28	98 574,07
10	508	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	14,81529	438 144,07	6 491 231,45
11	511	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	75,420	164,02	12 370,66
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.3				
12	512	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	174,8000	209 021,11	36 536 889,49
13	513	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	181,792000	27 618,75	5 020 867,25
14	514	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55238	434 313,87	239 906,29
15	515	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35987	446 764,28	160 777,06
16	516	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	24,17152	438 144,07	10 590 608,13
17	519	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	121,790	164,02	19 976,43
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.4				
18	520	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	174,8000	209 021,11	36 536 889,49
19	521	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	181,792000	27 618,75	5 020 867,26
20	522	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31680	434 313,87	137 590,63
21	523	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35987	446 764,27	160 777,06
22	524	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	24,01012	438 144,07	10 519 891,67
23	527	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	121,210	164,02	19 881,29
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.5				
24	528	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	174,8000	209 021,11	36 536 889,49
25	529	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	181,792000	27 618,75	5 020 867,25
26	530	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31680	434 313,87	137 590,63
27	531	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35987	446 764,27	160 777,06
28	532	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	23,85312	438 144,07	10 451 103,06

29	535	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	120,730	164,02	19 802,56
			Бетонирование монолитной подпорной стенки ПС-1.6				
30	536	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	174,8000	209 021,11	36 536 889,49
31	537	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	181,792000	27 618,75	5 020 867,25
32	538	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31680	434 313,87	137 590,63
33	539	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35987	446 764,28	160 777,06
34	540	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	21,56632	438 144,07	9 449 155,20
35	543	261-102-0221 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	118,470	164,02	19 431,87
		Объект 5.	**Инженерные сети**				
		Смета 5.4-02	**Наружные электрические сети**				
			Заземление				
36	1626	1133-0204-С302 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 120 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска	км линии	0,396	1 506 001,46	596 376,58
37	1627	1133-0204-С104 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,394	542 706,52	213 826,37
38	1628	243-701-0604 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х95-20	км	1,23552	1 226 747,52	1 515 671,10
39	1630	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	0,40976	2 313 782,86	948 095,66
		Смета 5.6-01	**Переустройство сетей газофикации**				
			Крепление горизонтального газопровода D57х3,0 на стойке из труб D76х4,0 ОП 11-2-2900 Н=3.5м /НГ-01-90/				
40	2642	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	1,092	1 950 724,42	2 130 191,07
41	2643	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0035	1 935 111,79	6 772,89
42	2644	ТССЦ РК 8.04-08-2018 т.ч. таб.7 п.7	Окрашивание (за каждый слой)/ Эмаль: ПФ-115	т	1,092	23 621,96	25 795,18
			Фундаменты под опоры /НГ-03-90/				
43	2648	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,30	721,45	1 659,33
44	2649	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,30	547,17	1 258,50
45	2650	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,383	3 174 014,64	1 215 647,61
46	2651	1125-0126-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,383	1 428 290,18	547 035,14
47	2652	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,383	4 088 566,38	1 565 920,92
			Итого				**270 727 358,56**
			НДС, 12%				32 487 283,03
			Итого, с НДС				**303 214 641,58**

Генеральный подрядчик: Консорциум в лице ТОО "Казахдорстрой", ТОО "АБК-Автодор НС", ТОО "KAZPACO" (КАЗПАКО)

Заместитель руководителя проекта ТОО "Казахдорстрой"

Альмухамбетов К.А.

Начальник участка ТОО "Казахдорстрой"

Макулбеков А.Н.

Принял:

Технический надзор

ТОО "PremierExpert"

Реалиев Д.М.

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Шогилов Ж.А.

Авторский надзор

ТОО "DAN and Partners"

Анисимов В.В.