Наименование объекта: Реконструкция водозаборных сооружений гидроузлов Караспанский и Шаульдерский Бугуньского водохранилища Южно казахстанской области с внедрением системы автоматизации водоучета по реке Арысь до сброса р.Сырдарья. I очередь

Форма КС-3

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Санур Строй-А"
Адрес: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул.Капал Батыра д.121 А
ИИК: KZ2384906KZ000384502
БИК: NURSKZKX
БИН: 050840010480
АО "Нур Банк" в г.Шымкент

Полная сметная стоимость работ 75 164 264,00 тенге

Лимит финансирования на 2016 г. 7 943 799,00 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 7 943 799,00 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 7 943 799,00 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежесесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-прововая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 64	11.07.2014 г.	№64-Д/3	08.04.2016г.				

Специфика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция водозаборных сооружений гидроузлов Караспанский и Шаульдерский Бугуньского водохранилища Южно_казахстанской области с внедрением системы автоматизации водоучета по реке Арысь до сброса р.Сырдарья. I очередь (в том числе НДС)	тенге	7 943 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 799,00		7 943 799,00	7 943 799,00
	Итого:	тенге	7 943 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 799,00		7 943 799,00	7 943 799,00

Заказчик:
Председателя Комитета
по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

И.о Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С. Идрисов**

Руководитель Управления эксплуатации
и развитие водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО "Санур Строй-А" _____ **Жумабаев Н.**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Санур Строй-А"

Договор: № 64 от 11.07.2014 г., доп.соглашение №64-д/3 от 08.04.2016г.

Объект: "Реконструкция водозаборных сооружений гидроузлов Караспанский и Шаульдерский, Бугуньского водохранилища Южно-Казахстанской области с внедрением системы автоматизации водоучета по реке Арысь до сброса р.Сырдарья. I очередь"

Полная сметная стоимость - 75 164 264 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 67 220 465 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2 Гидроузел Караспанский р. Арысь. Здание операторской.								
		ОТМОСТКА								
50	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	24	396,03	--	9505	--	790	0,14	3
		м2		24,75	--	594	--	133	--	--
		Исключить								
51	Е0111-2-9	**Устройство бетонной отмостки**	0,9587	-10040,78	--	-9626	--	-669	-3,66	-4
		м3		-567,00	--	-544	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-121	--			--
			Тенге			50	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-121				

		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				69,00			
		ИТОГО:	Тенге			0				

Локальная смета 2-1-2 Г/У Шаульдерский р. Арысь. Здание операторской.

		ОТМОСТКА								
50	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**24**	**396,03**	**--**	**9505**	**--**	**790**	**0,14**	**3**
		м2		**24,75**	**--**	**594**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Исключить								
51	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**0,9587**	**-10040,78**	**--**	**-9626**	**--**	**-669**	**-3,66**	**-4**
		м3		**-567,00**	**--**	**-544**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-121**	**--**			**--**
			Тенге			**50**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-121**				
		Материалы -	Тенге			**-55**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**50,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**-117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18,00**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69,00**			
		ИТОГО:	Тенге			**0**				

Локальная смета 2-1-2 Головной гидропост на М.К. Алтынбекова. Здание операторской.

		ОТМОСТКА								
50	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**24**	**396,03**	**--**	**9505**	**--**	**790**	**0,14**	**3**
		м2		**24,75**	**--**	**594**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Исключить								
51	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**0,9587**	**-10040,78**	**--**	**-9626**	**--**	**-669**	**-3,66**	**-4**
		м3		**-567,00**	**--**	**-544**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-121**	**--**			**--**
			Тенге			**50**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-121**				
		Материалы -	Тенге			**-55**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**50,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**-117**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18,00**			
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69,00**			

		ИТОГО:	Тенге			0					

Локальная смета 2-1-2 НС-1_Дуйсенбай. Здание операторской.

		ОТМОСТКА									
50	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**24**	**396,03**	**--**	**9505**	**--**	**790**	**0,14**	**3**
		м2		**24,75**	**--**	**594**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Исключить									
51	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**0,9587**	**-10040,78**	**--**	**-9626**	**--**	**-669**	**-3,66**	**-4**
		м3		**-567,00**	**--**	**-544**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-121**	**--**			**--**
			Тенге			**50**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-121				
	Материалы -		Тенге			-55				
	Всего заработная плата -		Тенге				50,00			
	Местные материалы -		Тенге			-117				
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				69,00			
		ИТОГО:	Тенге			0				

Локальная смета 2-1-2 НС-2_р.Арысь. Здание операторской.

		ОТМОСТКА									
50	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**24**	**396,03**	**--**	**9505**	**--**	**790**	**0,14**	**3**
		м2		**24,75**	**--**	**594**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Исключить									
51	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**0,9587**	**-10040,78**	**--**	**-9626**	**--**	**-669**	**-3,66**	**-4**
		м3		**-567,00**	**--**	**-544**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-121**	**--**			**--**
			Тенге			**50**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-121				
	Материалы -		Тенге			-55				
	Всего заработная плата -		Тенге				50,00			
	Местные материалы -		Тенге			-117				
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				69,00			
		ИТОГО:	Тенге			0				

Локальная смета 2-1-2 НС-3 р.Арысь. Здание операторской.

		ОТМОСТКА								
50	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**24**	**396,03**	**--**	**9505**	**--**	**790**	**0,14**	**3**
		м2		**24,75**	**--**	**594**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Исключить								
51	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**0,9587**	**-10040,78**	**--**	**-9626**	**--**	**-669**	**-3,66**	**-4**
		м3		**-567,00**	**--**	**-544**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-121**	**--**			**--**
			Тенге			**50**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-121				
Материалы -			Тенге			-55				
Всего заработная плата -			Тенге				50,00			
Местные материалы -			Тенге			-117				
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				69,00			
		ИТОГО:	Тенге			0				

Локальная смета 2-1-2 М.К. Кокмардан головной. Здание операторской.

		ОТМОСТКА								
50	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**24**	**396,03**	**--**	**9505**	**--**	**790**	**0,14**	**3**
		м2		**24,75**	**--**	**594**	**--**	**133**	**--**	**--**
		Исключить								
51	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки**	**0,9587**	**-10040,78**	**--**	**-9626**	**--**	**-669**	**-3,66**	**-4**
		м3		**-567,00**	**--**	**-544**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-121**	**--**			**--**
			Тенге			**50**	**--**			**--**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-121				
Материалы -			Тенге			-55				
Всего заработная плата -			Тенге				50,00			
Местные материалы -			Тенге			-117				
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге				69,00			
		ИТОГО:	Тенге			0				

Локальная смета 2-1-1 Строительство гидропоста. Гидроузел Караспанский р.Арысь

		ОБОРУДОВАНИЕ								
28	Прайс-лист ТОО "КААД-20"с тр13	Установка гидрометрическая ГР-70	1	1149982,68	--	1149983	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	ЦПрайс-лист ТОО "КААД-20"с тр13	Монтажные работы	1	79109,66	--	79110	--	--	--	--
		компл		79109,66	--	79110	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1229092	--			--
			Тенге			79110	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1149983				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1149983				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			79110				
		Всего заработная плата -	Тенге				79110,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4747				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			83856				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79110,00			
		ИТОГО:	Тенге			1233839				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. Арысский МК головной

1	Е0134-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
		т		1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3932	34			1
			Тенге			160	13			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276					
Материалы -	Тенге			75					
Всего заработная плата -	Тенге				173,00				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7					
Накладные расходы -	Тенге			180					
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
Сметная заработная плата -	Тенге				200,00				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3656					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3656					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3876					
ИТОГО:	Тенге			4359					

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. М.К. Караспан головной

1	Е0134-48-1	**Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м**	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	**Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб**	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
		т		1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			3932	34			1
			Тенге			160	13			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276				
		Материалы -	Тенге			75				
		Всего заработная плата -	Тенге				173,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			180				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			483				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата -	Тенге				200,00				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3656					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3656					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3876					
		ИТОГО:	Тенге			4359					

Локальная смета 2-4-1 Строительство гидропоста. Гидроузел Шаулдерский р.Арысь

		ОБОРУДОВАНИЕ									
29	Прайс-лист ТОО "КААД-20"С ТР13	Установка гидрометрическая ГР-70	1	1149982,68	--	1149983	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
30	ЦПрайс-лист ТОО "КААД-20"С ТР13	Монтажные работы	1	79111,18	--	79111	--	--	--	--
		компл		79111,18	--	79111	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			1229094	--			--
			Тенге			79111	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			1149983				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1149983				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			79111				
Всего заработная плата -			Тенге				79111,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4747				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			83858				
		Сметная заработная плата -	Тенге				79111,00			
		ИТОГО:	Тенге			1233841				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. Гидроузел Шаулдерский р.Арысь

1	Е0134-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--

					--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из тр.	т	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
					1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	т								
				Тенге			3932	34			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160	13			--
		Материалы -		Тенге			276				
		Всего заработная плата -		Тенге			75				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				173,00			
		Накладные расходы -		Тенге			7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				27,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			483				
		Сметная заработная плата -		Тенге							1
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				200,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3656				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			219				
		ИТОГО:		Тенге			3876				
							4359				

Локальная смета 2-1-6 Опора для антенны спутниковой связи. Г/У Шаульдерский р. Арысь

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
					218,93	--	175	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,3	134,10	--	40	--	45	0,97	--
					134,10	--	40	--	113	--	--
3	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3м3 под стойки	м3	0,5	10998,02	98,32	5499	49	385	4,41	2
					695,25	37,15	348	19	105	0,18	--
4	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,0025	18837,97	11119,34	47	28	31	42,50	--
					7560,00	4200,75	19	11	105	20,52	--
5	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм		0,0025	45300,00	--	114	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

6	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	т	0,0417	7491,39	4858,89	312	203	172	15,00	1
			1т		2632,50	1287,36	110	54	105	4,47	--
7	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	т	0,0417	172800,00	--	7208	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	т	0,0413	4438,05	1618,74	183	67	85	10,43	--
					1667,25	616,50	69	25	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			13580	347			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			761	108			--
		Материалы -		Тенге			6059				
		Всего заработная плата -		Тенге			517				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				706,00			
		Местные материалы -		Тенге			114				
		Накладные расходы -		Тенге			4633				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				112,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			7211				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							5
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				817,00			
		Всего заработная плата -		Тенге			7520				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				164,00			
		Накладные расходы -		Тенге			7208				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				26,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			462				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			8154				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							1
		ИТОГО:		Тенге			15365	189,00			

Локальная смета 2-1-2 Здание операторской. М.К. Алтынбекова

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

45	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	21,12	-17,55	-0,12	-371	-3	-306	-0,09	-2
					-13,73	-0,05	-290	-1	105	--	--
46	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		21,7	-254,12	-1,96	-5516	-43	-2492	-0,61	-13
					-108,90	-0,45	-2364	-10	105	-0,03	-1

			м2								
48	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	23,32	-13,95	-0,90	-325	-21	-245	-0,06	-1
			м2	-9,68	-0,34	-226	-8	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-6212	-66			-17
			Тенге			-2879	-19			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6212				
		Материалы -	Тенге			-157				
		Всего заработная плата -	Тенге				-2898,00			
		Местные материалы -	Тенге			-3110				
		Накладные расходы -	Тенге			-3043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-456,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-9810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3355,00			
		ИТОГО:	Тенге			-9810				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. М.К. Алтынбекова

1	Е0134-48-1	Устройсве опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
		т		1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3932	34			1
			Тенге			160	13			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276				
		Материалы -	Тенге			75				
		Всего заработная плата -	Тенге				173,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7				

		Накладные расходы -	Тенге			180				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				200,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3656				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3876				
		ИТОГО:	Тенге			4359				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. НС-1 Дуйсенбай

1	Е0134-48-1	**Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м**	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	**Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия**	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	**Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб**	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
		т		1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			3932	34			1
			Тенге			160	13			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			276				
Материалы -			Тенге			75				
Всего заработная плата -			Тенге				173,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			180				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				200,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3656				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3656				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3876				
ИТОГО:			Тенге			4359				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. Установка опоры под антенну радиосвяз. НС-2_р.Арысь

1	Е0134-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
		т		1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге			3932	34			1
			Тенге			160	13			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			276				
Материалы -			Тенге			75				
Всего заработная плата -			Тенге				173,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			180				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				200,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3656				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3876				
ИТОГО:			Тенге			4359				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. НС-3_р.Арысь

1	Е0134-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
				5782,50	--	122	--	110	--	--

		опора								
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0004	18000,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
		т		1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			3932	34			1
			Тенге			160	13			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			276				
Материалы -			Тенге			75				
Всего заработная плата -			Тенге				173,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			7				
		Накладные расходы -	Тенге			180				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				200,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3656				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3876				
		ИТОГО:	Тенге			4359				

Локальная смета 2-1-5 Установка опоры под антенну радиосвязи. М.К. Кокмардан головной

1	Е0134-48-1	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м	0,0212	5903,34	--	125	--	135	35,40	1
		опора		5782,50	--	122	--	110	--	--
2	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0212	172800,00	--	3656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0004	126994,77	680,89	51	--	2	33,10	--

4	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические пок[illegible]ытия	1т	0,0004	5535,00	256,50	2	--	105	1,26	--
					18000,00	--	7	--	--	--	--
5	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	т	0,021	4438,05	1618,74	93	34	43	10,43	--
					1667,25	616,50	35	13	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	т								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3932	34			1
		Материалы -	Тенге				160	13			--
		Всего заработная плата -	Тенге				276				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				75				
		Накладные расходы -	Тенге					173,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					27,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				27				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				483				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					200,00			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3656				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3656				
		ИТОГО:	Тенге				219				
			Тенге				3876				
							4359				

Локальная смета 2-1-6 Опора для антенны спутниковой связи. ЦДП г.Шымкент

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,8	218,93	--	175	--	198	1,54	1
					218,93	--	175	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,3	134,10	--	40	--	45	0,97	--
					134,10	--	40	--	113	--	--
3	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3м3 под стойки	м3	0,5	10998,02	98,32	5499	49	385	4,41	2
					695,25	37,15	348	19	105	0,18	--
4	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,0025	18837,97	11119,34	47	28	31	42,50	--
					7560,00	4200,75	19	11	105	20,52	--

5	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0025	45300,00	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,0417	7491,39	4858,89	312	203	172	15,00	1
		1т		2632,50	1287,36	110	54	105	4,47	--
7	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1т	0,0417	172800,00	--	7208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-27-1	Окраска эмалью и лаком стальных опор из труб	0,0413	4438,05	1618,74	183	67	85	10,43	--
		т		1667,25	616,50	69	25	90	3,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			13580	347			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			761	108			--
		Материалы -	Тенге			6059				
		Всего заработная плата -	Тенге			517				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				706,00			
		Местные материалы -	Тенге			114				
		Накладные расходы -	Тенге			4633				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				112,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7211				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				817,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			7520				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				164,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7208				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8154				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1
		ИТОГО:	Тенге			15365	189,00			

Исключить согласно сравнительной ведомости исключаемых и включаемых видов работ:

Локальная смета 2-1-8 КИП и Автоматизация. Гидроузел Караспанский р.Арысь

		СИСТЕМА РСУ									
		КОНТРОЛЛЕР PLS1, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ И РАДИОСВЯЗИ (ВП									
15	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Контроллер 6ES7212-1HD30-0XB0	1	23627,23	--	23627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0111-96-3	Монтаж контроллеров	1	458,17	12,44	458	12	401	3,00	3
		шт		441,00	4,50	441	4	90	0,03	--
17	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HA30-0XB0 (1-резерв)	2	6058,10	--	12116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
		КОНТРОЛЛЕР PLS2, УСТАНОВЛЕННЫЙ В МДП								
40	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Контроллер 6ES7212-1HD30-0XB0 (1-резерв)	2	23627,23	--	47254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0111-96-3	Монтаж контроллеров	1	458,17	12,44	458	12	401	3,00	3
		шт		441,00	4,50	441	4	90	0,03	--
42	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HF30-0XB0 (2-резерва)	4	34533,09	--	138132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
44	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Дискретные входа 6ES7221-1BF30 (1-резерв)	2	10299,32	--	20599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--

46	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Дискретные выхода 6ES7222-1HF30-0XB0 (1-резерв)	3	10299,32	--	30898	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			274863	48			12
			Тенге			2165	23			--
Стоимость оборудования -			Тенге			272627				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			-272627				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2236				
Материалы -			Тенге			24				
Всего заработная плата -			Тенге				2187,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			252				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			4457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2482,00			
		ИТОГО:	Тенге			-277084				

Локальная смета 2-4-8 КИП и Автоматизация. Гидроузел Шаулдерский р.Арысь

СИСТЕМА РСУ
КОНТРОЛЛЕР PLS1, УСТАНОВЛЕННЫЙ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ И РАДИОСВЯЗИ (ВП1,2,3,6)

13	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Контроллер 6ES7212-1HD30-0XB0	4	23627,23	--	94509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0111-96-3	Монтаж контроллеров	4	458,17	12,44	1833	50	1604	3,00	12
		шт		441,00	4,50	1764	18	90	0,03	--
15	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HD30-0XB0 (2-резерв)	7	21203,81	--	148427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	5	219,96	3,85	1100	19	972	1,00	5
		шт		213,75	2,25	1069	11	90	0,01	--

КОНТРОЛЛЕР plc, УСТАНОВЛЕННЫЙ В МДП

40	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Контроллер 6ES7212-1HD30-0XB0	1	23627,23	--	23627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0111-96-3	Монтаж контроллеров	1	458,17	12,44	458	12	401	3,00	3
		шт		441,00	4,50	441	4	90	0,03	--
42	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HD30-0XB0	1	21203,81	--	21204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HF30-0XB0	1	34533,09	--	34533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
45	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Дискретные входа 6ES7221-1BF30	1	10299,32	--	10299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
47	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Дискретные выхода 6ES7222-1HH30-0XB0 (1-резерв)	3	16356,96	--	49071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			386160	101			25
			Тенге			4343	45			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			381670				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-381670				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4490				
	Материалы -		Тенге			47				
	Всего заработная плата -		Тенге				4387,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3949				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				592,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8946				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4980,00			
		ИТОГО:	Тенге			-390616				

Локальная смета 2-11-3 КИП и Автоматизация. ЦДП г.Шымкент

СИСТЕМА РСУ

3	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Контроллер 6ES7212-1HD30-0XB0	1	23627,23	--	23627	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-96-3	Монтаж контроллеров	1	458,17	12,44	458	12	401	3,00	3
		шт		441,00	4,50	441	4	90	0,03	--
5	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HD30-0XB0	1	21203,81	--	21204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Аналоговые входа 6ES7231-4HF30-0XB0	1	34533,09	--	34533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2
		шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
8	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Дискретные входа 6ES7221-1BF30	1	10299,32	--	10299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		шт		213,75	2,25	214	2	90	0,01	--
10	Прайс-лист "SIEMENS" стр.73	Дискретные выхода 6ES7222-1HH30-0XB0 (1-резерв)	3	16356,96	--	49071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	2	219,96	3,85	440	8	389	1,00	2

			шт		213,75	2,25	428	5	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			140292	32			8
				Тенге			1510	16			--
Стоимость оборудования -				Тенге			138734				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге			-138734				
Стоимость монтажных работ -				Тенге			1558				
Материалы -				Тенге			17				
Всего заработная плата -				Тенге				1526,00			
		Накладные расходы -		Тенге			1373				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				206,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			176				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			3107				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -		Тенге				1731,00			
		ИТОГО:		Тенге			-141841				

Добавить согласно сравнительной ведомости исключаемых и включаемых видов работ:

Локальная смета 2-1-1 Установка ГР-70 на г/п на р Арысь/ВКЛЮЧЕНИЕ/. Гидроузел Караспанский р.Арысь.

1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/СРЕЗКА растительного слоя/	1,7	7,91	7,91	13	13	4	--	--
		м3		--	2,57	--	4	97	0,01	--
2	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах при объеме котлована до 300 м3	20,86	33,66	32,41	702	676	224	0,01	--
		м3		1,25	9,82	26	205	97	0,04	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,645	262,72	--	169	--	191	1,85	1
		м3		262,72	--	169	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,76	122,18	--	1926	--	2176	0,89	14
		м3		122,18	--	1926	--	113	--	--
5	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравиной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	1,27	1340,19	324,14	1709	413	386	0,91	1
				127,58	124,46	163	159	120	0,58	1

		м3								
6	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона в объеме по сооружению в целом до 10000 м3/фундамент под береговые опоры,бетонные якори/ В7,5	15,04	9701,16	133,67	145905	2010	6710	1,93	29
		м3		324,00	47,78	4873	719	120	0,20	3
7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,119	8049,49	3554,81	958	423	535	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	295	151	120	5,35	1
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,119	65900,00	--	7842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,136	172357,31	536,06	23441	73	6808	289,00	39
		1т		47475,00	202,50	6457	28	105	0,99	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ЭД-22	5	227,85	--	1139	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	140,58	69,75	1125	558	859	0,35	3
		отверст.		66,38	40,98	531	328	100	0,06	1
		Установка кабинки под ГР-70 размером 2,0х2,0 высотой 2,0 м /металлическая/								
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	10020,36	196,62	12024	236	437	1,79	2
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,071	65900,00	--	4682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

14	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж кабинки металлического	1,14	11675,53	4259,75	13346	4869	5116	22,20	25
		т		4029,30	943,79	4606	1079	90	3,23	4
15	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,17	70000,00	--	11903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т УГОЛОК 63	0,325	154400,00	--	50180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,5875	54900,00	--	32254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0366	119700,00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,024	45300,00	--	1086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-172-2	Масляная окраска кабинки /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,2	84,59	1,84	778	17	185	0,11	1
		м2		18,45	0,70	170	6	105	--	--
21	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,0772	14806,01	1133,15	1142	87	923	82,10	6
		т		12892,50	398,25	995	31	90	1,95	--
22	С12022-1	Дверь металлическая 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-53-1	Монтаж конструкций смотрового окошка	0,053	14806,01	1133,15	784	60	634	82,10	4

		т		12892,50	398,25	683	21	90	1,95	--
24	С12022-1 прим	Смотровое окошка металлическая 0,8х1,0 огрунтованные и окрашенные шт	1	9563,10 --	-- --	9563 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	0,8	427,50 185,83	19,32 6,39	342 149	15 5	185 120	1,11 0,03	1 --
26	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	0,8	21500,00 --	-- --	17200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			369692	9452			129
			Тенге			21367	2825			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			269576				
	Материалы -		Тенге			23534				
	Всего заработная плата -		Тенге				16778,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80483				
	Местные материалы -		Тенге			146039				
		Накладные расходы -	Тенге			18699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2805,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19583,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100116				
	Материалы -		Тенге			3973				
	Всего заработная плата -		Тенге				7414,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84843				
		Накладные расходы -	Тенге			6673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1001,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8415,00			
		ИТОГО:	Тенге			418768				

Локальная смета 2-1-2 Установка радиоантенны,молниеотвода. Гидроузел Караспанский р.Арысь.

1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве в котловане при объеме котлована до 300 м3	9,3	33,66	32,41	313	301	100	0,01	--
		м3		1,25	9,82	12	91	97	0,04	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	10620,35	95,97	4248	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	67700,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	30,30	2,80	909	84	792	0,16	5
		м		27,50	0,30	825	9	95	--	--
6	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0267	45300,00	--	1210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-17-4	Монтаж стоек, массой до 3 т	0,137	6155,44	3229,46	844	443	371	12,50	2
		т		2115,00	892,56	290	122	90	3,37	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	44300,00	--	142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	4,5	230,00	--	1035	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

10	С130806-36 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2 мм	2,5	476,00	--	1190	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	10	875,00	--	8750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметромболее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,97	118,13	0,07	469	--	252	0,37	1
		м2		60,30	0,02	240	--	105	--	--
13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ОТТЯЖКА/	0,08	13010,10	1826,10	1041	146	985	42,70	3
		т		8100,00	690,75	648	55	140	3,37	--
14	С11011-205 прим	ТРОС СТАЛЬНОЙ d-6,5 мм	4	665,00	--	2660	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			24029	1013			21
			Тенге			3396	292			1
Стоимость монтажных работ -			Тенге			909				
Всего заработная плата -			Тенге				834,00			
		Накладные расходы -	Тенге			792				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				119,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				953,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11302				
Материалы -			Тенге			856				
Всего заработная плата -			Тенге				2442,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4158				
Местные материалы -			Тенге			3521				
		Накладные расходы -	Тенге			2888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				433,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875,00			

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			844				
	Материалы -		Тенге			111				
	Всего заработная плата -		Тенге				412,00			
		Накладные расходы -	Тенге			371				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				468,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10975				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11634				
		ИТОГО:	Тенге			29765				

Локальная смета 2-1-3 КИП и Автоматизацию. Гидроузел Караспанский р.Арысь.

1	СПРАЙС-ЛИСТ	Контроллер SIMATIC S7-1200.CPU 1214C	3	2150,91	--	6453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0111-96-3	Монтаж контролеров	3	458,17	12,44	1375	37	1203	3,00	9
		шт		441,00	4,50	1323	13	90	0,03	--
3	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,ANALOG INPUT SM 1231. 8 AL	3	2150,91	--	6453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,ANALOG INPUT SM 1231. 4 AL	3	1695,64	--	5087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,ANALOG INPUT SM 1231. 1 AL	3	713,63	--	2141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	9	219,96	3,85	1980	35	1750	1,00	9
		шт		213,75	2,25	1924	20	90	0,01	--
		КОНТРОЛЕР PLSI установленный в МДП								
7	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,DIGITAL INPUT SM 1221.8DI,24V DC	3	739,60	--	2219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	3	219,96	3,85	660	12	583	1,00	3
		шт		213,75	2,25	641	7	90	0,01	--
		КОНТРОЛЕР PLSI установленный в МДП								
9	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,DIGITAL OUTPUT SM 1222.8DO,RELAY 2A	3	558,69	--	1676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
10	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,DIGITAL OUTPUT SM 1222.16DO,RELAY 2A	3	546,84	--	1641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
11	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	6	219,96	3,85	1320	23	1166	1,00	6
				213,75	2,25	1283	14	90	0,01	--
			шт							
12	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7,MEMORY CARD FOR S7-1x00 CPU	3	660,77	--	1982	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
13	СПРАЙС-ЛИСТ	COMMUNCATION PROCESSOR CP 1242-7 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200,TO GSM/GPRS NET	3	1184,82	--	3554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
14	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	6	219,96	3,85	1320	23	1166	1,00	6
				213,75	2,25	1283	14	90	0,01	--
			шт							
15	СПРАЙС-ЛИСТ	OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS-(3G) NETWORKS, OMNIDIRECTIONAL	3	658,49	--	1975	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
16	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	3	219,96	3,85	660	12	583	1,00	3
				213,75	2,25	641	7	90	0,01	--
			шт							
17	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	10	514,00	105,00	5140	1050	2606	2,00	20
				254,00	20,30	2540	203	95	0,12	1
			шт							
18	СПРАЙС-ЛИСТ	ШКАФ 385x310x220	10	236,96	--	2370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель ПМЛ 4160М63А220	20	56,05	--	1121	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
20	СПРАЙС-ЛИСТ	ДИН РЕЙКА	11	2,23	--	25	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
21	СПРАЙС-ЛИСТ	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	20	1,87	--	37	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
22	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛЕМЫ	40	22,49	--	900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							

23	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ ВА63/3Р/25А	10	66,08	--	661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ ВА63/1Р/6А	10	44,66	--	447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ РТН3353	10	164,96	--	1650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	ГИЛЬЗЫ	556	3,37	--	1874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	10	12,99	--	130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА ПУСК зеленая	20	19,14	--	383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА ПУСК красная	20	19,14	--	383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС-ЛИСТ	ИНДИКАТОР AL-22TE (зел.неон)	20	19,14	--	383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ	ИНДИКАТОР AL-22TE (красн.неон)	20	19,14	--	383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС-ЛИСТ	Реле с колодкой 24В	20	49,67	--	993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Реле с колодкой 220В	20	66,53	--	1331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод коммутационный	334	48,30	--	16132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ	ДИН РЕЙКА	22	2,23	--	49	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель канал рассеченный	30	7,50	--	225	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор 220 В	5	1030,34	--	5152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр воздушный в пластмас.раме	5	108,91	--	545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
39	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЭН нагревательный 220 В	5	533,17	--	2666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
40	СПРАЙС-ЛИСТ	Термостат	5	442,03	--	2210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
41	СПРАЙС-ЛИСТ	Розетка на дин рейку	5	18,23	--	91	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
42	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник шкафной	5	202,79	--	1014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
43	СПРАЙС-ЛИСТ	Клемники	334	18,23	--	6089	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
44	СПРАЙС-ЛИСТ	Клемы для шины заземления	5	18,23	--	91	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
45	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ 2-х полюсный 13 А	5	26,43	--	132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
46	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ 2-х полюсный 6 А	15	19,14	--	287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
47	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ 2-х полюсный 2 А	5	15,95	--	80	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
48	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод красный	278	54,68	--	15201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
49	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод черный	278	54,68	--	15201	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
50	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод сеч 4 мм2	17	56,05	--	953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод сеч 1,5 мм2	17	56,05	--	953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Гильзы	10	3,19	--	32	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Гильзы 0,75	556	3,19	--	1774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Гермоввод кабельный	15	6,84	--	103	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**127681**	**1191**			**56**
			Тенге			**9634**	**277**			**2**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**54596**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**54596**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**22512**				
		Материалы -	Тенге			**1628**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9911,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10058**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9057**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1359,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1894**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**33463**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11270,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**50573**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**50573**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3034**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**53608**				
		ИТОГО:	Тенге			**141667**				
		Локальная смета 2-1-4 Электромонтажные работы. Гидроузел Караспанский р.Арысь.								
1	**Ц0108-396-5**	**Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м**	**56**	**177,70**	**116,00**	**9951**	**6496**	**4682**	**0,32**	**18**
		м		**54,90**	**33,10**	**3074**	**1854**	**95**	**0,19**	**11**
2	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С КРЫШКОЙ 300Х600**	**56**	**1847,78**	**--**	**103475**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**113427**	**6496**			**18**
			Тенге			**3074**	**1854**			**11**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**9951**				
		Материалы -	Тенге			**381**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4928,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4682**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**702,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**878**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**15511**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5630,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**103475**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**103475**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6209**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**109684**				

		ИТОГО:	Тенге			125195					

Локальная смета 2-1-5 Установка КАРКАСА шкафа управления. Гидроузел Караспанский р.Арысь.

1	Е0109-35-1	Монтаж защ ных ограждений оборудования	0,0831	17937,36	627,68	1490	52	1069	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1179	8	90	0,49	--
2	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0831	542,84	144,52	45	12	22	1,34	--
		т		292,50	--	24	--	90	--	--
3	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т/УГОЛОК 50Х50Х4 ММ/	0,0823	154400,00	--	12715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8/	0,0007	172357,31	536,06	121	--	35	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	33	--	105	0,99	--
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,41	118,13	0,07	285	--	153	0,37	1
		м2		60,30	0,02	145	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**14655**	**65**			**8**
			Тенге			**1382**	**9**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405				
		Материалы -	Тенге			226				
		Всего заработная плата -	Тенге				179,00			
		Накладные расходы -	Тенге			188				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				207,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14250				
		Материалы -	Тенге			267				
		Всего заработная плата -	Тенге				1212,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12715				
		Накладные расходы -	Тенге			1091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			920				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1375,00			
		ИТОГО:	Тенге			16889				

Локальная смета 2-1-6 Установка ГР-70 на г/п на р Арысь/ВКЛЮЧЕНИЕ/. Гидроузел Шаульдерский р. Арысь

1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/СРЕЗКА растительного слоя/	1,7	7,91	7,91	13	13	4	--	--
		м3		--	2,57	--	4	97	0,01	--
2	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах при объеме котлована до 300 м3	20,86	33,66	32,41	702	676	224	0,01	--
		м3		1,25	9,82	26	205	97	0,04	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,645	262,72	--	169	--	191	1,85	1
		м3		262,72	--	169	--	113	--	--
4	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,76	122,18	--	1926	--	2176	0,89	14
		м3		122,18	--	1926	--	113	--	--
5	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравиной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	1,27	1340,19	324,14	1709	413	386	0,91	1
		м3		127,58	124,46	163	159	120	0,58	1
6	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3/фундамент под береговые опоры,бетонные якори/ В7,5	15,04	9701,16	133,67	145905	2010	6710	1,93	29
		м3		324,00	47,78	4873	719	120	0,20	3
7	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,119	8049,49	3554,81	958	423	535	14,00	2
		т		2475,00	1272,60	295	151	120	5,35	1
8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,119	65900,00	--	7842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

9	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,136	172357,31	536,06	23441	73	6808	289,00	39
		1т		47475,00	202,50	6457	28	105	0,99	--
10	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ ЭД-22	5	227,85	--	1139	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	140,58	69,75	1125	558	859	0,35	3
		отверст.		66,38	40,98	531	328	100	0,06	1
		Установка кабинки под ГР-70 размером 2,0х2,0 высотой 2,0 м /металлическая/								
12	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	10020,36	196,62	12024	236	437	1,79	2
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,071	65900,00	--	4682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж кабинки металлического	1,14	11675,53	4259,75	13346	4869	5116	22,20	25
		т		4029,30	943,79	4606	1079	90	3,23	4
15	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,17	70000,00	--	11903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т УГОЛОК 63	0,325	154400,00	--	50180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

17	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой ст[illegible] обыкновенн[illegible] качества	0,5875	54900,00	--	32254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0366	119700,00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,024	45300,00	--	1086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-172-2	Масляная окраска кабинки /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,2	84,59	1,84	778	17	185	0,11	1
		м2		18,45	0,70	170	6	105	--	--
21	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,0772	14806,01	1133,15	1142	87	923	82,10	6
		т		12892,50	398,25	995	31	90	1,95	--
22	С12022-1	Дверь металлическая 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-53-1	Монтаж конструкций смотрового окошка	0,053	14806,01	1133,15	784	60	634	82,10	4
		т		12892,50	398,25	683	21	90	1,95	--
24	С12022-1 прим	Смотровое окошка металлическая 0,8х1,0 огрунтованные и окрашенные	1	9563,10	--	9563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	0,8	427,50	19,32	342	15	185	1,11	1
		м2		185,83	6,39	149	5	120	0,03	--
26	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	0,8	21500,00	--	17200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			369692	9452			129
	Тенге			21367	2825			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269576				
Материалы -	Тенге			23534				
Всего заработная плата -	Тенге				16778,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80483				
Местные материалы -	Тенге			146039				
Накладные расходы -	Тенге			18699				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2805,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17296				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305571				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
Сметная заработная плата -	Тенге				19583,00			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			100116				
Материалы -	Тенге			3973				
Всего заработная плата -	Тенге				7414,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			84843				
Накладные расходы -	Тенге			6673				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1001,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6407				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			113196				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
Сметная заработная плата -	Тенге				8415,00			
ИТОГО:	Тенге			418768				

Локальная смета 2-1-7 Установка радиоантены,молниеотвода. Гидроузел Шаульдерский р. Арысь

1	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6 п-3.24 к=0,97 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 на водохозяйственном строительстве в котлованах при объеме котлована до 300 м3	9,3	33,66	32,41	313	301	100	0,01	--
		м3		1,25	9,82	12	91	97	0,04	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
3	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	10620,35	95,97	4248	38	339	4,90	2
		м3		771,75	36,25	309	14	105	0,18	--
4	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0022	67700,00	--	146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								
5	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	30	30,30	2,80	909	84	792	0,16	5
			м	27,50	0,30	825	9	95	--	--
6	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0267	45300,00	--	1210	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
7	Е0109-17-4	Монтаж стоек, массой до 3 т	0,137	6155,44	3229,46	844	443	371	12,50	2
			т	2115,00	892,56	290	122	90	3,37	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	44300,00	--	142	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
9	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	4,5	230,00	--	1035	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
10	С130806-36 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2 мм	2,5	476,00	--	1190	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	10	875,00	--	8750	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметромболее 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,97	118,13	0,07	469	--	252	0,37	1
			м2	60,30	0,02	240	--	105	--	--

13	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/ОТТЯЖКА/	0,08	13010,10	1826,10	1041	146	985	42,70	3
		т		8100,00	690,75	648	55	140	3,37	--
14	С11011-205 прим	ТРОС СТАЛЬНОЙ d-6,5 мм	4	665,00	--	2660	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			24029	1013			21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3396	292			1
		Всего заработная плата -	Тенге			909				
		Накладные расходы -	Тенге				834,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			792				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				119,00			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1803				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				953,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11302				
		Материалы -	Тенге			856				
		Всего заработная плата -	Тенге				2442,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4158				
		Местные материалы -	Тенге			3521				
		Накладные расходы -	Тенге			2888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				433,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2875,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			844				
		Материалы -	Тенге			111				
		Всего заработная плата -	Тенге				412,00			
		Накладные расходы -	Тенге			371				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				468,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10975				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10975				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			659				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11634				
		ИТОГО:	Тенге			29765				

Локальная смета 2-1-8 КИП и Автоматизацию. Гидроузел Шаульдерский р. Арысь

1	СПРАЙС-ЛИСТ	Контроллер SIMATIC S7-1200.CPU 1214C	6	2150,83	--	12905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
2	Ц0111-96-3	Монтаж контролеров	6	458,17	12,44	2749	75	2406	3,00	18
				441,00	4,50	2646	27	90	0,03	--
			шт							
3	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,ANALOG INPUT SM 1231. 8 AL	6	2150,83	--	12905	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
4	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,ANALOG INPUT SM 1231. 4 AL	6	1695,64	--	10174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
5	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,ANALOG INPUT SM 1231. 1 AL	6	713,63	--	4282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
6	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	18	219,96	3,85	3959	69	3499	1,00	18
				213,75	2,25	3848	41	90	0,01	--
			шт							
		КОНТРОЛЕР PLSI установленный в МДП								
7	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,DIGITAL INPUT SM 1221.8DI,24V DC	6	739,60	--	4438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
8	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	6	219,96	3,85	1320	23	1166	1,00	6
				213,75	2,25	1283	14	90	0,01	--
			шт							
		КОНТРОЛЕР PLSI установленный в МДП								
9	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,DIGITAL OUTPUT SM 1222.8 DO,RELAY 2A	6	558,69	--	3352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
10	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7-1200,DIGITAL OUTPUT SM 1222.16 DO,RELAY 2A	6	546,84	--	3281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
11	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	12	219,96	3,85	2640	46	2333	1,00	12
				213,75	2,25	2565	27	90	0,01	--
			шт							
12	СПРАЙС-ЛИСТ	SIMATIC S7,MEMORY CARD FOR S7-1x00 CPU	6	660,77	--	3965	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
13	СПРАЙС-ЛИСТ	COMMUNCATION PROCESSOR CP 1242-7 FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200,TO GSM/GPRS NET	6	2096,23	--	12577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							

14	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	12	219,96	3,85	2640	46	2333	1,00	12
		шт		213,75	2,25	2565	27	90	0,01	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ	OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS-(3G) NETWORKS, OMNIDIRECTIONAL	6	658,49	--	3951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	6	219,96	3,85	1320	23	1166	1,00	6
		шт		213,75	2,25	1283	14	90	0,01	--
17	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	8	514,00	105,00	4112	840	2085	2,00	16
		шт		254,00	20,30	2032	162	95	0,12	1
18	СПРАЙС-ЛИСТ	ШКАФ 385x310x220	8	236,96	--	1896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель ПМЛ 4160М63А220	16	56,05	--	897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС-ЛИСТ	ДИН РЕЙКА	9	2,23	--	20	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	16	1,87	--	30	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛЕМЫ	32	22,49	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ ВА63/3Р/25А	8	66,08	--	529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ ВА63/1Р/6А	8	44,66	--	357	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС-ЛИСТ	ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ РТН3353	8	164,96	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	ГИЛЬЗЫ	434	3,37	--	1463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8	12,99	--	104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА ПУСК зеленая	16	19,14	--	306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ 2-х полюсный 13 А	4	26,43	--	106	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ 2-х полюсный 6 А	12	19,14	--	230	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТ 2-х полюсный 2 А	4	15,95	--	64	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод красный	222	54,68	--	12139	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод черный	222	54,68	--	12139	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод сеч 4 мм2	12	56,05	--	673	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод сеч 1,5 мм2	16	56,05	--	897	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	Гильзы	8	3,19	--	26	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Гильзы 0,75	444	3,19	--	1416	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
54	СПРАЙС-ЛИСТ	Гермоввод кабельный	12	6,84	--	82	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			165179	1123			88
			Тенге			16221	311			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			90774				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			90774				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26727				
		Материалы -	Тенге			1396				
		Всего заработная плата -	Тенге				16531,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7988				
		Накладные расходы -	Тенге			14988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2248,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2503				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			44218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18780,00			

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47677					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47677					
		Ненормируе[illegible]е и непредвиденные затраты -	Тенге			2861					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50537					
		ИТОГО:	Тенге			185530					

Локальная смета 2-1-9 Электромонтажные работы. Гидроузел Шаульдерский р. Арысь

1	Ц0108-396-5	**Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м**	56	177,70	116,00	9951	6496	4682	0,32	18
		м		54,90	33,10	3074	1854	95	0,19	11
2	СПРАЙС-ЛИСТ	**ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ С КРЫШКОЙ 300Х600**	56	1847,78	--	103475	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			113427	6496			18
			Тенге			3074	1854			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9951				
		Материалы -	Тенге			381				
		Всего заработная плата -	Тенге				4928,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				702,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5630,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			103475				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109684				
		ИТОГО:	Тенге			125195				

Локальная смета 2-1-10 Установка КАРКАСА шкафа управления. Гидроузел Шаульдерский р. Арысь

1	Е0109-35-1	**Монтаж защитных ограждений оборудования**	0,0664	17937,36	627,68	1192	42	855	86,50	6
		т		14197,50	101,25	943	7	90	0,49	--
2	Е0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,0664	542,84	144,52	36	10	17	1,34	--
		т		292,50	--	19	--	90	--	--
3	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т/УГОЛОК 50Х50Х4 ММ/**	0,0659	154400,00	--	10172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой /АНКЕРНЫЙ БОЛТ М8/**	0,0006	172357,31	536,06	97	--	28	289,00	--

			1т		47475,00	202,50	27	--	105	0,99	--
5	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметр более50 мм и .п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,93	118,13	0,07	228	--	122	0,37	1
			м2		60,30	0,02	116	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге				11724	52			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1105	7			--
		Материалы -	Тенге				324				
		Всего заработная плата -	Тенге				181				
		Накладные расходы -	Тенге					143,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					23,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				28				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				503				
		Сметная заработная плата -	Тенге								1
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					165,00			
		Материалы -	Тенге				11400				
		Всего заработная плата -	Тенге				214				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					969,00			
		Накладные расходы -	Тенге				10172				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					131,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13009				
		Сметная заработная плата -	Тенге								6
		ИТОГО:	Тенге				13511	1100,00			

Итого прямые затраты: **3 218 984**

оборудование: 1 652 305

						Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
		Наименование затрат:	Тенге						
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 566 679	1 652 305	0	3 218 984
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			62 667			62 667
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 629 346	1 652 305	0	3 281 651
			Тенге			26 232			26 232

Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					16 293	16 293
Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					6 517	6 517
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			1 655 579	1 652 305	22 811	3 330 694
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г, с к=2,08774	Тенге			3 456 408	3 449 574	47 623	6 953 605
ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			3 456 408	3 449 574	47 623	6 953 605
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					139 072	139 072
Итого:	тенге			3 456 408	3 449 574	186 695	7 092 678
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге					0	0
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге					0	0
Итого:	тенге			3 456 408	3 449 574	186 695	7 092 678
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					851 121	851 121
Всего по акту:	тенге			3 456 408	3 449 574	1 037 816	**7 943 799**

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФ от 23.08.16г. N 18-17-31/01-1381

Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз"

_____ М. Егенов

На осн. письма ЮКФ N18-17-31/01-1977 от 21.11.16г.

Генеральный подрядчик

Директор ТОО "Санур Строй-А"

_____ Н.Жумабаев

Технадзор:

Главный эксперт ТОО "Ғимарат-Құрылыс-1"

_____ Столяров В.Н.