Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района ВосточноКазахстанской области"

форма КС-3

Подрядчик: ТОО «ДАНЕКЕР»
Договор №59 от 20.12.2019г Доп. Соглашение №3 06.11.2020г
Наименование: Водопроводные сети с.Бирлик Бескарагайского района, ВКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.11.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	59	20.12.2019 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водопроводные сети с.Бирлик Бескарагайского	32477796,90	11927916,88							1431350,02	13359266,90
Всего по стройке	32477796,90	11927916,88							1431350,02	13359266,90

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района ВосточноКазахстанской области"

Руководитель _____ Назаров С.Б

ПОДРЯДЧИК :
ТОО «ДАНЕКЕР»
Директор _____ Искаков Б.А.

технический надзор:

ТОО "VK ETNA"

Директор _____ Каребаева Ж.А.

Эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Семей-ОтделСтрой"

Эксперт _____ Жунусов Н.Б.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района ВосточноКазахстанской области"** Форма 2В

ПОДРЯДЧИК : ТОО "ДАНЕКЕР"

Наименование стройки: Водопроводные сети с.Бирлик Бескарагайского района, ВКО

Основание : Договор №59 от 20.12.2019г Доп. Соглашение №3 06.11.2020г

А К Т № 3

Приемки выполненных работ от 18 ноября 2020 г.

Водопроводные сети с.Бирлик Бескарагайского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Наружные сети В1										
17	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 63 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	40	751,65	38,87	30066	1555	1868	26377	60959
					666,09	–	26644		–	4515	
18	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	40	1924		76960		76960	–	83117
					–		–		–	6156,8	
30	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка ВМТ-50 НР = 99 %	шт.	1	61305	52	61305	52	59450	1809	68163
					1803	24	1803	24	–	5049	
32	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	84	1283,32	822,54	107799	69093	–	57429	178446
					460,79	229,8	38706	19303	–	13218	
33	2302-0201-6102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	84	6111		513324		513324	–	554390
					–		–		–	41066	

34	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,654	282938,96	75101,73	750920	199320	3849	599096	1458017
					206386,96	21626,22	547751	57396	–	108001	
35	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2680,54	645		1728948		1728948	–	1867264
					–		–		–	138316	
36	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,857	266784,13	66403,73	228634	56908	781	185494	447258
					199469,08	19163,36	170945	16423	–	33130	
37	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	865,57	186		160996		160996	–	173876
					–		–		–	12880	
38	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,857	54492,42	–	46700	–	1947	44305	98285
					52220,54	–	44753	–	–	7280	
39	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	2,654	54493,22	–	144625	–	6030	137209	304381
					52221,18	–	138595	–	–	22547	
40	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя пожарного гидранта НР = 76 %	шт.	5	597,2	–	2986	–	–	2269	5675
					597,2	–	2986	–	–	420	
41	2900-2102-0001 (пл)ТОО "КазПожМонтаж"	Указатель пожарных гидрантов	шт	5	2098		10490		10490	–	11329
					–		–		–	839	
42	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	33	528,3	25,85	17434	853	710	15946	36050
					480,94	12,12	15871	400	–	2670	
43	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 (прим.СХВ)	шт.	33	2694		88902		88902	–	96014

					–		–		–	7112	
45	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	33	2012,97	76,24	66428	2516	9920	53304	129311
					1636,12	12,12	53992	400	–	9579	
46	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	33	623		20559		20559	–	22204
					–		–		–	1645	
47	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	9	1283,22	822,44	11549	7402	–	6153	19118
					460,78	229,78	4147	2068	–	1416	
48	2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 прим.	шт.	1	585		585		585	–	632
					–		–		–	47	
49	2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	585		2925		2925	–	3159
					–		–		–	234	
50	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	739		2217		2217	–	2394
					–		–		–	177	
51	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пож.подставка диам.219*6 мм= 5 шт) НР = 99 %	т фасонных частей	0,228	1278583,33	463539,47	291517	105687	82594	132908	458379
					452789,47	136030,7	103236	31015	–	33954	
52	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0115	746782,61	218956,52	8588	2518	572	6286	16063
					478086,96	74000	5498	851	–	1190	

53	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки) К=1,004;	м	11,546	4405		50860		50860	–	54929
					–		–		–	4069	
54	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0075	474666,67	100933,33	3560	757	114	2941	7021
					358533,33	37600	2689	282	–	520	
55	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки)	м	7,5	2612		19590		19590	–	21157
					–		–		–	1567	
56	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 63 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,025	427200	77880	10680	1947	300	9062	21321
					337320	28840	8433	721	–	1579	
57	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки) К=1,004;	м	25,1	1252		31425		31425	–	33939
					–		–		–	2514	
58	1106-0201-0101	Бетонный упор на углы поворота из бетона В7,5. Устройство (прим.) НР = 91 %	м3	1,2	22396,67	934,17	26876	1121	21051	4641	34038
					3920	330	4704	396	–	2521	
59	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,17914	935145,7	463542,48	167522	83039	3370	104426	293704
					452791,11	136027,69	81113	24368	–	21756	
60	2302-0101-0171	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30-45°, наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	1768		60112		60112	–	64921
					–		–		–	4809	

61	2302-0101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 30-45°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	263		8942		8942	–	9657
					–		–		–	715	
83	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ходовых скоб НР = 118 %	т стальных элементов	0,00920317	684837	5723,37	6303	53	5737	619	7475
					55723,37	1251,99	513	12	–	554	
		Итого по разделу					**6642646**				
		ВКЛЮЧИТЬ									
	Раздел 1 Земляные работы коректировка трассы d=32										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	1059,564	191,15	181,4	202536	192205	–	40433	262406
					9,75	43,25	10331	45826	–	19437	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	36,461864	1507,66	–	54972	–	–	39580	102116
					1507,66	–	54972	–	–	7564	
3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2193,6232	151,39	143,67	332093	315158	–	66304	430268
					7,73	34,25	16957	75132	–	31872	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	68,751235	1155,22	–	79423	–	–	57184	147536
					1155,22	–	79423	–	–	10929	
5	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3227,3736	34,03	34,03	109828	109828	–	24515	145090
					–	10,55	–	34049	–	10747	

6	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3227,3736	16,4	16,4	52929	52929	–	11828	69937
					–	5,09	–	16427	–	5181	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99,722244	715,97	–	71398	–	–	51407	132629
					715,97	–	71398	–	–	9824	
8	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3227,3736	16,64	16,64	53703	53703	–	14895	74086
					–	6,41	–	20687	–	5488	
9	1101-0201-0112	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	9682,1207	2,54	2,54	24593	24593	–	5368	32357
					–	0,77	–	7455	–	2397	
10	1101-0107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (вытесненный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	16,340146	28,96	28,96	473	473	–	87	605
					–	7,37	–	120	–	45	
11	1101-0107-1316	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	16,340146	18,29	18,29	299	299	–	55	382
					–	4,65	–	76	–	28	
		Итого по разделу 1					**1 397 412**				
	Раздел 2 Наружные сети В1										
44	Прайс-лист	Насос глубинный для скважин ЭЦВ 6-6,5-140	фильтр	2	531294		1062588		1062588	–	1147595

					–		–		–	85007	
36	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,191	266784	66403,73	50836	12653	174	41244	99446
					199469,08	19163,36	38009	3652	–	7366	
37	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	192,4555	186		35797		35797	–	38660
					–		–		–	2864	
1	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	68,000	1293,06	827,72	87928	56285	--	46949	145667
					465,34	232,06	31643	15780		10790	
2	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	33,000	1300	--	42900	--	42900	--	46332
					--	--	--	--		3432	
3	С123-020301-0104 2302-0301-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	35,000	376	--	13160	--	13160	--	14213
					--	--	--	--		1053	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	1913,53	91,49	65060	3111	10220	51070	125420
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	51729	383		9290	
3	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	5733	--	194922	--	194922	--	210516
		СП - 8%			--	--	--	--		15594	

5	1312-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	34	2724,4	72,87	92630	2478	13584	47274	151095
		НР - 61%; СП - 8%			2252	27,34	76568	930		11192	
2	2304-0904-1505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	34	33186	--	1128324	--	1128324	--	1218590
		СП - 8%			--	--	--	--		90266	
1	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	102,000	1293,06	827,72	131892	84427	--	70423	218501
					———		———		———	———	
					465,34	232,06	47465	23670,12		16185	
4	2302-1201-0604 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	102	1749	--	178398	--	178398	--	192670
		СП - 8%			--	--	--	--		14272	
1	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	34	1817,87	1185,48	61808	40306	--	31871	101173
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	21501	10692		7494	
4	2302-1203-0403 РСНБ РК 2015	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной DN 25 для РВ, PE-RT, PPR, PE-X, медных труб и труб из нержавеющей стали СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	2578	--	87652	--	87652	--	94664
		СП - 8%			--	--	--	--		7012	
		Итого по разделу 2					**3 804 542**				
		Итого по смете					**5 201 955**				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			11 844 601			
		в том числе оборудование			Тенге			-			
		в том числе СМР			Тенге			**11 844 601**			

		Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге		2,6%	307 960			
		Итого с временными	Тенге			**12 152 560**			
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	Тенге		3,3%	401 034			
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения	Тенге			268 991			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	Тенге			179 352			
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР	Тенге			**12 553 595**			
		Итого в базовых ценах 2018г.прочие	Тенге			**448 342**			
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР+прочие	Тенге			**13 001 937**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			251 072			
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			13 253 009			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			13 253 009			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге			**11 927 916,88**			
		НДС 12%	Тенге		12%	1 431 350,02			
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**13 359 266,90**			

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района ВосточноКазахстанской области"

Руководитель _____ **Назаров С.Б**

ПОДРЯДЧИК :

ТОО «ДАНЕКЕР»
Директор _____ **Искаков Б. А.**

Технадзор

Директор ТОО "VK ETNA" _____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт _____ **Никалин Г.А**
Гл. специалист _____ **Зиновьева Л.В.**

Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Семей-ОтделСтрой"
Эксперт _____ **Жунусов Н.Б.**