Технадзор

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050240008131 Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 33

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI". БИН 020240007493, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Абилхайырхана, 107Б

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция понтонного моста через р.Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

ЗА ИЮЛЬ 2025 ГОДА

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
050240008131	020240007493			46	16.03.2022		
		дополнительное соглашение		39	06.03.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция понтонного моста через р.Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской области	126 834 680,44	113 245 250,39	19 783 223,34	19 783 223,34	0,00	0,00	2 373 986,80	22 157 210,14
Удержание аванса (30%)	38 050 404,13	33 973 575,12	5 934 967,00	5 934 967,0	0,00	0,00	712 196,04	6 647 163,04
Итого к оплате	**88 784 276,31**	**79 271 675,28**	**13 848 256,34**	**13 848 256,34**	**0,00**	**0,00**	**1 661 790,76**	**15 510 047,10**

Заказчик КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 050240008131

М.П. _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Жылу - XXI", БИН 020240007493

М.П. _____

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 030340004739

Эксперт(ы) технического _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года
№ 169

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050240008131 Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу - XXI". БИН 020240007493, Кызылординская область, Казалинский район, п.Айтеке би, Абилхайырхана, 107Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция понтонного моста через р.Сырдарья возле населенного пункта Хан Аральского района Кызылординской области**

Договор подряда (контракт): **Основной договор № 46 от 16.03.2022, Доп сог. № 39 от 06.03.2025 г.**

Акт № 5
Выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2025 г

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения,	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**8965134**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			1691538
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*126102*
	оборудование			тенге			0
	Раздел 5. Аппарель						**5090269**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			421270
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*36435*
1	21	1130-0109-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трапы и плавающий лист. Установка на опоры на плаву (сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов)	т неинвентарных элементов	6,7748	76 899	520972
			из них:				
	21.1		затраты на труд рабочих			48 973	331780
			в том числе оплата труда машинистов			5 342	36191
2	22	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,005	352 680	354373

3	23	214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б Формула объема = 2,64+3,81	т	3,876	528 355	2047883
4	24	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,368	385 964	142035
5	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,192	387 658	74291
6	26	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм Формула объема = (57,04+0,5).0,001	т	0,628	352 680	221483
7	27	222-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Элементы плавающих лист	т	0,663	1 059 842	702845
8	28	ССЦ *РК 8.04.-08-2023 ч.1 тб.7 п.2*	Доплата за изменеие марки стали С-245	тн	6,7748	7 791	52782
9	29	1130-0801-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м Формула объема = 5.4	м	20	2 039	40780
			из них:				
	29.1		затраты на труд рабочих			1 996	39920
			в том числе оплата труда машинистов			12	240
10	30	214-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 40Б-70Б	т	1,32	528 355	697429
11	31	ССЦ *РК 8.04.-08-2023 ч.1 тб.7 п.2*	Доплата за изменеие марки стали С-245	тн	1,32	7 791	10284
12	32	1130-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Перила сварные стальные. Установка	т перил	0,151	344 046	51951
			из них:				
	32.1		затраты на труд рабочих			328 280	49570
			в том числе оплата труда машинистов			27	4
13	33	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,151	1 146 761	173161
	Раздел 6. СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ						**3874865**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			1270268
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*89667*

	оборудование			тенге			0
	Устройство Фундамента под пилон Ф-1(8шт						
14	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Формула объема = 1091,44.0,001	т	0,54572	326 596	178230
15	41	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Формула объема = 201.0,001	т	0,101	1 421 709	142882
			из них:				
			затраты на труд рабочих			286 641	28807
			в том числе оплата труда машинистов			1 135	114
16	42	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Формула объема = 248.0,001	т	0,248	2 981 017	739292
			из них:				
	42.1		затраты на труд рабочих			1 376 761	341437
			в том числе оплата труда машинистов			1 946	483
	Устройство Фундамента под кнехты (6шт						
17	47	1303-0803-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Система подъема и опускания разводного пролета понтонного моста. Монтаж оборудования	шт.	4	138 731	554924
			из них:				
	47.1		затраты на труд рабочих			118 542	474168
			в том числе оплата труда машинистов			5 894	23576
	Устройство переходной плиты						
18	53	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство под кнехты	$м^3$ бетона в деле	19,44	61 977	1204833
			из них:				
	53.1		затраты на труд рабочих			13 269	257949
			в том числе оплата труда машинистов			1 661	32290
19	54	6106-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж одного профиля, масса: более 1 т Формула объема = 3,97+(85,76+59,12+9,76+28,48).0,001	т	4,15312	78 626	326543
			из них:				
	54.1		затраты на труд рабочих			40 429	167906
			в том числе оплата труда машинистов			7 995	33204
20	55	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,99	561 652	553227
21	56	222-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Шарнирный и соединительный элемент Формула объема = (85,76+59,12+9,76).0,001	т	0,15464	1 059 842	163894

22	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Формула объема = 28,48.0,001	т	0,02848	387 658	11040
	Наружные сети электроосвещения						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**1362197**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			413596
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*64128*
	оборудование			тенге			0
	Раздел 1. Осветительное и щитовое оборудование						**659171**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			306202
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*61309*
	оборудование			тенге			0
23	1	6124-0202-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой \мощностью 400 Вт	шт	4	35 531	142124
			из них:				
	1.1		затраты на труд рабочих			17 930	71720
			в том числе оплата труда машинистов			5 109	20436
24	2	247-103-0927 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	4	25 061	100244
25	3	1133-0109-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка	т	1,75	238 173	416803
			из них:				
	3.1		затраты на труд рабочих			133 990	234482
			в том числе оплата труда машинистов			23 356	40873
	Раздел 2. Наружные электрические сети 0,4 кВ						**703026**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			107394
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*2819*
	Фундамент под опоры с мобильной короно						
26	90	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,4	39 914	15966
			из них:				
	90.1		затраты на труд рабочих			5 084	2034
			в том числе оплата труда машинистов			485	194
27	91	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$	$м^3$	3,28	63 747	209090
			из них:				
	91.1		затраты на труд рабочих			21 372	70100

			в том числе оплата труда машинистов			723	2371
28	92	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Формула объема = (11,33+11,55).0,011	т	0,25168	326 596	82198
29	93	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Формула объема = (31,26+91,52+115,36).0,001	т	0,23814	436 020	103834
30	94	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции Формула объема = 139.0,001	т	0,139	1 771 329	246215
			из них:				
	94.1		затраты на труд рабочих			163 583	22738
			в том числе оплата труда машинистов			1 421	198
31	95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон	$м^2$	11,16	4 097	45723
			из них:				
	95.1		затраты на труд рабочих			1 122	12522
			в том числе оплата труда машинистов			5	56
	Генплан						
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						**9661491**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			494249
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*1285228*
	Раздел 1.		Объем земляных масс				**7018585**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			357700
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*1231510*
32	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	5 110	427	2181970
			из них:				
	1.1		затраты на труд рабочих			30	153300
			в том числе оплата труда машинистов			84	429240
33	2	412-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км Формула объема = 5110.1,75.1	т·км	8 942,5	134	1198295

34	3	7101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	$м^3$	5 110	198	1011780
			из них:				
			в том числе оплата труда машинистов			47	240170
35	4	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 110	247	1262170
			из них:				
			в том числе оплата труда машинистов			59	301490
36	5	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	5 110	68	347480
			из них:				
			в том числе оплата труда машинистов			18	91980
37	6	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	5 110	199	1016890
			из них:				
	6.1		затраты на труд рабочих			40	204400
			в том числе оплата труда машинистов			33	168630
	Раздел 2. Устройство дорожной одежды по дороге и обочины						**2642906**
	из них:						
	затраты на труд рабочих			тенге			136549
	в том числе оплата труда машинистов			*тенге*			*53718*
	Покрытие тип-1						
39	8	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси. Устройство толщ.20 см Формула объема = 212.0,2	$м^3$ материала основания в плотном теле	42,4	14 415	611196
			из них:				
	8.1		затраты на труд рабочих			583	24719
			в том числе оплата труда машинистов			481	20394
40	9	7101-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,33*	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$, толщ.8 см	$м^2$	212	4 298	911176
			из них:				
	9.1		затраты на труд рабочих			309	65508
			в том числе оплата труда машинистов			93	19716
41	10	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство толщ.6 см	$м^2$ покрытия	212	2 871	608652
			из них:				

	10.1		затраты на труд рабочих			92	19504
			в том числе оплата труда машинистов			47	9964
42	11	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602- 0301	$м^2$ покрытия	212	1 240	262880
			из них:				
	11.1		затраты на труд рабочих			32	6784
	Укрепление обочин						
43	12	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8*	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8см см	$м^2$ покрытия обочин	189	424	80136
			из них:				
	12.1		затраты на труд рабочих			106	20034
			в том числе оплата труда машинистов			72	13608
44	13	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 Формула объема = 189.0,08.1,2	$м^3$	18,144	9 307	168866
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**19988822**	**0**		**19988822**
			в том числе зарплата				4074841
			Глвва 8. Зататы для организация и управление строительством				
	6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	1 499 162	--	--	1 499 162
	7	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2 672 745	2 672 745
			Итого по главе 8	**1 499 162**	**0**	**2 672 745**	**4 171 907**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**21 487 984**	**0**	**2 672 745**	**24 160 729**
	8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 074 399	0	0	1 074 399
	9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3,5%	752 079	0	93 546	845 626
			Итого в сметных ценах:	**23 314 462**	**0**	**2 766 291**	**26 080 754**
			Распределение итога в сметных ценах по кварталам:				
	10		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %	6 994 339	0	829 887	7 824 226
	11		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %	12 822 954	0	1 521 460	14 344 414
	12		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 15 %	3 497 169	0	414 944	3 912 113
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
	13	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0557	7 383 923	0	876 112	8 260 035
	14	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	13 784 676	0	1 635 570	15 420 246
	15	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 15 %, к - 1,0944	3 827 302	0	454 114	4 281 417

			Итого в прогнозных ценах:	**24 995 901**	**0**	**2 965 796**	**27 961 698**
	16		- в том числе на 2024 г.	21 168 599	0	2 511 682	23 680 281
	17		- в том числе на 2025 г.	3 827 302	0	454 114	4 281 417
			Итого с понижающим коэфициентом К=0,707511527:	**17 684 888,26**	**0,00**	**2 098 335,08**	**19 783 223,34**
			НДС 12%	0,00		2 373 986,80	2 373 986,80
			Итого по сметному расчету:	**17 684 888,26**	**0,00**	**4 472 321,88**	**22 157 210,14**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ ПТ и АД"
БИН 050240008131

Подрядчик:
ТОО "Жылу - XXI"
БИН 020240007493

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и К"
БИН 910240000086

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739