Приложение 3
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 г.№121
Форма

Декларация о соответствии

«15» августа 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Тараз Сәулеті» РК, Актюбинской обл., г.Актюбинск, ул.Казангапа-57-В, офис1

Наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Достанов Нурлана Токтыбаевича**

Фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя организаций

По объекту:

Капитальный ремонт здания СШ №26 им.С.Датова в с.Акжар г.Атырау

Наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является

СШ №26 им.С.Датова в с.Акжар Атырауской области.

Наименование организаций, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы по объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: **нет**

Наименование организаций

3.Проект (проектно-сметная документация)

ИП Кораласбаев Н.А. директор Кораласбаев Н.А.

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а)

СШ №26 им.С.Датова в с.Акжар Атырауской области.

Наименование организаций утвердившей(переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Общая сметная стоимость	тенге	142 648 341	142 648 341	135 515 924	135 515 924

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характерезуется следующими данными:

Облицовка стен фасада зданий металлосайдингом без утепление – 2668,16 м2.;
Наружная облицовка цоколя керамогранитными плитками – 327,65 м2;
Облицовка стен фасада котельной профиллированным стальным листом – 75,6 м2;
Демонтаж и монтаж кровля металлочерепицой – 2762,15 м2;
Утепление кровля минплитой IZOTERM – 2764,38 м2;
Устройство отмостки – 31,63 м3;
Устройство водосточных труб – 34,5 м;
Ремонт полов (демонтаж и монтаж) линолеум, ламинат, кафель, керамогранит, плитка и спорт-лайн классик) – 2938,16 м2;
Демонтаж и монтаж проемов (дверей деревянных и металлических) – 10 шт.
Устройство перегородок из каркасно-феленчатых (в медпункт, холл, сан узел) – 69,5 м2;
Ремонт штукатурки стен (витонит, финиш, водоэмульсионка) – 9032,9 м2;
Ремонт штукатурки потолков (витонит, финиш, водоэмульсионка) – 8900,66 м2;
Облицовка стен кафелем – 93,29 м2;
Облицовка потолков плиткой Армстронг – 106,48 м2;
Демонтаж и монтаж электромонтажных работ;
Демонтаж и монтаж отопительных систем;
Демонтаж и монтаж сантехнических работ;
Устройство тротуарных плиток – 202,2 м2;
Устройство беговых дорожек – 955,4 м2;
Демонтаж и монтаж ограждение – 550,68 м2;
Устройство пандусов для выезда автомашин – 72,6 м2;
Устройство бордюров;
Устройство площадка для мусоросборника – 1 шт;
Монтаж контейнеров мусоросборник – 2шт;
Монтаж септиков – 2 шт.

краткая технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию

6.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены.

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **24 май 2016 г.**

Окончание работ **15 август 2016 г.**

При продолжительности строительства, месяц:

По норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три) месяца**

Фактические, месяц: **3 (три) месяца**

8.Примененые строительные материалы, конструкций, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания СШ №26 им.С.Датова в с.Акжар г.Атырау»**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Достанов Нурлан Токтыбаевич

Фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, подпись.

М.П.