Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительс города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"
Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	208 486 273,86								22 337 815,06	
За отчетный период	**78 579 683,77**	**70 160 431,93**							**8 419 251,83**	**78 579 683,77**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С**

Технический надзор:

ТОО "Орда Техинжиниринг"

_____ **Костыров Е.**

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ **Шуиншалин Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"

Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 18.Стены										
156	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	45,4817		45153,58	3192,69	2053662	145209	1359775	538552	2799591
						12063,72	668,61	548678	30410		207377	
157	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	102,6311		44959,69	3192,69	4614262	327669	3048480	1215262	6295886
						12063,72	668,61	1238113	68620		466362	
158	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	106,4569		44774,89	3192,69	4766596	339884	3142446	1260564	6509333
						12063,72	668,61	1284266	71178		482173	
159	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	32,934		44448,41	3192,69	1463864	105148	961409	389974	2002145
						12063,72	668,61	397307	22020		148307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	73,96884	44127,33	3192,69	3264047	236159	2135549	875870	4471110
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	892339	49456		331193	
161	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	26,576	31059,00	--	825424	--	825424	--	891458
		СП - 8%			--	--	--	--		66034	
162	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек".Устройство	м2 поверхности облицовки	265,76	209,73	0,29	55738	78	42946	10200	71213
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	12714	35		5275	
163	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,2737328	107893,00	--	29534	--	29534	--	31897
		СП - 8%			--	--	--	--		2363	
164	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	4,939	46747,04	3375,13	230884	16670	161607	52171	305699
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	52607	3491		22644	
165	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	14,091	45883,47	3375,13	646544	47559	448898	148844	859019
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	150087	9960		63631	
166	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	12,7941	42537,72	3010,25	544232	38513	388154	116837	713954
		НР - 93%; СП - 8%			9189,04	630,40	117565	8065		52885	
167	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из лицевого силикатного окрашенного кирпича М125 на растворе М100	м3 кладки	26,7476	52890,46	4402,41	1414693	117754	1037798	266471	1815657
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	259141	27388		134493	
168	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,837	47529,93	2105,50	87312	3867	59055	23498	119675
		НР - 93%; СП - 8%			13276,87	477,61	24390	877		8865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек" .Устройство	м2 поверхности облицовки	5,742	209,73	0,29	1204	2	927	220	1538
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	275	1		114	
170	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,0059143	107893,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
171	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	м3 кладки	32,6513	41271,22	4402,41	1347559	143745	918332	296591	1775682
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	285482	33433		131532	
172	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3 кладки	90,0108	41068,90	4402,41	3696645	396265	2513382	817621	4875408
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	786998	92165		361141	
173	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	90,0108	40840,90	4402,41	3676122	396265	2492859	817621	4853243
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	786998	92165		359500	
174	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М100	м3 кладки	12,694	40640,42	4402,41	515889	55884	349017	115307	681692
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	110988	12998		50496	
175	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	м3 кладки	30,0036	40438,10	4402,41	1213289	132089	818867	272540	1604696
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	262333	30722		118866	
176	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	49,5154	40103,06	4402,41	1985719	217987	1334801	449778	2630336
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	432931	50700		194840	
177	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	420,64	937,32	363,97	394274	153100	137865	159738	598335
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	103309	32061		44323	
178	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	20,57	3379,70	1970,35	69520	40530	1201	42806	121313
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	27789	8488		8986	
179	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,34069	107388,00	--	251362	--	251362	--	271471
		СП - 8%			--	--	--	--		20109	
180	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,95704	88828,00	--	440324	--	440324	--	475550
		СП - 8%			--	--	--	--		35226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,32693	86617,00	--	114935	--	114935	--	124130
		СП - 8%			--	--	--	--		9195	
182	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,54978	82863,00	--	45556	--	45556	--	49201
		СП - 8%			--	--	--	--		3645	
183	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,22492	100338,00	--	825272	--	825272	--	891294
		СП - 8%			--	--	--	--		66022	
184	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	1,4008885	42730,56	13657,83	59861	19133	7906	26758	93549
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	32822	5958		6930	
185	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	1,4008885	18778,27	2354,21	26306	3298	3244	13643	43145
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	19764	8		3196	
186	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0411026	490575,00	--	20164	--	20164	--	21777
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
187	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,2621235	521841,00	--	658628	--	658628	--	711318
		СП - 8%			--	--	--	--		52690	
188	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0858704	394960,00	--	33915	--	33915	--	36628
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	
189	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011792	434300,00	--	5121	--	5121	--	5531
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	93,1656	93,51	2,19	8712	204	5211	2298	11891
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	3297	34		880	
191	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянный брус.Укладка	м3	0,242	89371,85	1940,78	21628	470	2772	16718	41413
		НР - 90%; СП - 8%			75973,95	783,29	18386	190		3068	
192	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Стоимость деревянного бруса	м3	0,242	93036,00	--	22515	--	22515	--	24316
		СП - 8%			--	--	--	--		1801	
193	1110-0116-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептирование деревянного бруса	м2 покрытия	21,78	58,49	0,43	1274	9	1043	203	1596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			10,19	0,19	222	4		118	
194	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с электронишами сеткой	т металлических изделий	0,024882	666023,77	3430,07	16572	86	14109	2235	20311
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	2377	26		1505	
195	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с вентканалами	т металлических изделий	0,01056	98963,77	3430,07	1045	36	--	948	2153
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	1009	11		159	
196	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01056	474042,00	--	5006	--	5006	--	5406
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
197	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Арматурные сетки.Укладка	т металлических изделий	0,8242832	666023,77	3430,07	548992	2827	467418	74025	672859
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	78747	850		49841	
198	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование простенков сеткой диаметром 4мм ВрI	т металлических изделий	0,58146	666023,77	3430,07	387266	1995	329722	52218	474643
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	55549	600		35159	
199	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гибкие связи.Укладка	т металлических изделий	0,492558	98963,77	3430,07	48745	1689	--	44235	100418
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	47056	508		7438	
200	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,312653	434300,00	--	135785	--	135785	--	146648
		СП - 8%			--	--	--	--		10863	
201	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,179905	474042,00	--	85283	--	85283	--	92106
		СП - 8%			--	--	--	--		6823	
202	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва	м шва	6,1226	125,38	4,30	768	27	60	817	1712
		НР - 118%; СП - 8%			111,16	1,91	681	12		127	
203	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой	м шва	6,1226	1201,73	298,62	7358	1828	3788	2576	10728
		НР - 118%; СП - 8%			284,47	72,02	1742	441		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				36670044	2945979	25688103	8107139	48359363
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8035962	652875	--	3582177	
		Материалы	Тенге				36583877				
		Всего заработная плата	Тенге				22177496				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8630285			
		Накладные расходы	Тенге				3499462				
		Сметная прибыль	Тенге				8066738				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3572051				
			Тенге				48222666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8630285			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86167				
	Материалы		Тенге				11149				
	Всего заработная плата		Тенге					58552			
		Накладные расходы	Тенге				40401				
		Сметная прибыль	Тенге				10126				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					58552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				48359360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5702
		Сметная заработная плата	Тенге					8688837			
		РАЗДЕЛ 23.Вентканалы									
223	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Вентканалы из керамического кирпича М100 на растворе М75.Кладка**	м3 кладки	8,7879	45397,54	4402,41	398949	38688	275121	87549	525418
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	85140	8998		38920	
224	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты покрытии вентканалов.Монтаж**	шт. сборных конструкций	6,6	4403,46	1149,52	29063	7587	14828	9658	41818
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	6648	1537		3098	
225	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость плит покрытия вентканалов**	м3	0,2508	144346,00	--	36202	--	36202	--	39098
		СП - 8%			--	--	--	--		2896	
226	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,168	1106,58	145,78	3506	461	2014	1056	4927
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	1031	117		365	
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3,3	5204,33	21,25	17174	70	11973	4736	23663
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	5131	17		1753	
228	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01452	640496,45	9685,73	9300	141	7882	1540	11707
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	1277	29		867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				494194	46947	348020	104539	646631
							99227	10698	--	47899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494194				
	Материалы		Тенге				311819				
	Всего заработная плата		Тенге					109925			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36202				
		Накладные расходы	Тенге				104539				
		Сметная прибыль	Тенге				47899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				646632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					109925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				646632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					109925			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 24.Перегородки									
229	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	387,7456	6190,17	405,38	2400211	157184	1272678	935696	3602781
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	970349	35777		266874	
230	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,3012	6647,60	405,38	819657	49984	461107	297547	1206580
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	308566	11377		89376	
231	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки из газоблоков.Кладка	м3 кладки	25,047	13444,14	4013,67	336735	100530	84275	160874	537418
		НР - 93%; СП - 8%			6065,79	840,54	151930	21053		39809	
232	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Стоимость газоблоков	м3	25,047	24649,00	--	617384	--	617384	--	666775
		СП - 8%			--	--	--	--		49391	
233	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование перегородок.	т металлических изделий	0,1804	573005,77	3430,07	103370	619	85517	16201	129137
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	17234	186		9566	
234	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление перегородок к потолку.Устройство	т стальных элементов	0,0733105	108597,45	9685,73	7961	710	805	7776	16996
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	6446	144		1259	
235	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0708523	531899,00	--	37686	--	37686	--	40701
		СП - 8%			--	--	--	--		3015	
236	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0024582	2200599,00	--	5410	--	5410	--	5843
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				4328414	309027	2564862	1418094	6206231
							1454525	68537	--	459723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4328414				
	Материалы		Тенге				1904383				
	Всего заработная плата		Тенге					1523062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				660480				
		Накладные расходы	Тенге				1418094				
		Сметная прибыль	Тенге				459723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6206231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	Тенге					1523062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				6206231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								981
		Сметная заработная плата	Тенге					1523062			
		РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	100,54	4403,46	1149,52	442724	115573	225886	147119	637031
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	101265	23413		47187	
238	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	124,08	5935,21	1356,72	736441	168342	416605	218228	1031043
		НР - 118%; СП - 8%			1220,94	269,54	151494	33445		76374	
239	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1324,2735	6695,00	--	8866011	--	8866011	--	9575292
		СП - 8%			--	--	--	--		709281	
240	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	5,72	3367,14	1404,78	19260	8036	2696	12048	33813
		НР - 118%; СП - 8%			1490,86	294,19	8528	1683		2505	
241	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Стоимость плит лоджий	м3	3,3044	85755,00	--	283369	--	283369	--	306039
		СП - 8%			--	--	--	--		22670	
242	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,1436248	825097,82	17167,16	118505	2466	65765	59670	192429
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	50274	294		14254	
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003432	1138227,45	9685,73	3906	33	3571	364	4612
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	302	7		342	
244	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1470568	144002,00	--	21176	--	21176	--	22870
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
245	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25	м3	2,2803	50763,38	3970,60	115756	9054	76175	29453	156826
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	30527	1839		11617	
246	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0968241	434300,00	--	42051	--	42051	--	45415
		СП - 8%			--	--	--	--		3364	
247	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1190329	431408,00	--	51352	--	51352	--	55460
		СП - 8%			--	--	--	--		4108	
248	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2267724	409726,00	--	92915	--	92915	--	100348
		СП - 8%			--	--	--	--		7433	
249	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны.Монтаж	шт. сборных конструкций	1,32	3379,70	1970,35	4461	2601	77	2747	7785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			1350,94	412,63	1783	545		577	
250	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,198	143317,00	--	28377	--	28377	--	30647
		СП - 8%			--	--	--	--		2270	
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	3,74	937,32	363,97	3506	1361	1226	1420	5320
		НР - 118%, СП - 8%			245,60	76,22	919	285		394	
252	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	2,86	3807,00	--	10888	--	10888	--	11759
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
523	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	0,88	3226,00	--	2839	--	2839	--	3066
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
254	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1,32	3379,70	1970,35	4461	2601	77	2747	7785
		НР - 118%, СП - 8%			1350,94	412,63	1783	545		577	
255	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,17028	100338,00	--	17086	--	17086	--	18453
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
256	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,4660247	42730,56	13657,83	19913	6365	2629	8901	31120
		НР - 69%, СП - 8%			23429,55	4252,87	10919	1982		2305	
257	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,4660247	18778,27	2354,21	8751	1097	1079	4538	14353
		НР - 69%, СП - 8%			14108,38	5,73	6575	3		1063	
258	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,2239776	574520,00	--	128680	--	128680	--	138974
		СП - 8%			--	--	--	--		10294	
259	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1401928	490575,00	--	68775	--	68775	--	74277
		СП - 8%			--	--	--	--		5502	
260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1018543	521841,00	--	53152	--	53152	--	57404
		СП - 8%			--	--	--	--		4252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				11144355	317529	10462457	487235	12562121
							364369	64041	--	930528	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11115691				
		Материалы	Тенге				792079				
		Всего заработная плата	Тенге					408931			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9666671				
		Накладные расходы	Тенге				473796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				927160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12516647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					408931			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28664				
	Материалы		Тенге				3709				
	Всего заработная плата		Тенге					19479			
		Накладные расходы	Тенге				13439				
		Сметная прибыль	Тенге				3368				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					19479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				12562118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					428410			
		РАЗДЕЛ 26.Перекрытие в осях 5с-7с									
268	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	14,19	4403,46	1149,52	62485	16311	31882	20764	89909
		НР - 118%, СП - 8%			1007,21	232,87	14292	3304		6660	
269	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1,98	5935,21	1356,72	11752	2687	6648	3482	16453
		НР - 118%, СП - 8%			1220,94	269,54	2417	534		1219	
270	222-203-0403 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	20,79	8742,00	--	181746	--	181746	--	196286
		СП - 8%			--	--	--	--		14540	
271	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	37,2438	6695,00	--	249347	--	249347	--	269295
		СП - 8%			--	--	--	--		19948	
272	222-203-0407 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	1,9008	10933,00	--	20781	--	20781	--	22444
		СП - 8%			--	--	--	--		1663	
273	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкций	1,98	937,32	363,97	1856	721	649	752	2817
		НР - 118%, СП - 8%			245,60	76,22	486	151		209	
274	222-203-0105 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4**	шт.	0,99	4915,00	--	4866	--	4866	--	5255
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
275	222-203-0104 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.2**	шт.	0,99	4277,00	--	4234	--	4234	--	4573
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
276	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогонов.Монтаж**	шт. сборных конструкций	0,66	4841,28	2809,57	3195	1854	89	1936	5541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1897,12	588,38	1252	388		410	
277	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,396	143317,00	--	56754	--	56754	--	61294
		СП - 8%			--	--	--	--		4540	
278	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0164472	825097,82	17167,16	13571	283	7531	6833	22036
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	5757	34		1632	
279	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0164472	144002,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
280	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлический швеллер и уголок.Монтаж	т конструкций	0,0674157	42730,56	13657,83	2881	921	380	1288	4502
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	1580	287		333	
281	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,0674157	18778,27	2354,21	1266	158	157	657	2076
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	951	--		154	
282	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,0283371	574520,00	--	16280	--	16280	--	17582
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
283	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0390786	521841,00	--	20393	--	20393	--	22024
		СП - 8%			--	--	--	--		1631	
284	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25	м3	0,13266	50763,38	3970,60	6734	527	4431	1713	9123
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	1776	107		676	
285	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007656	331233,00	--	2536	--	2536	--	2739
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
286	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы усиления отверстий.Монтаж	т конструкций	0,0457202	42730,56	13657,83	1954	624	259	873	3053
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	1071	194		226	
287	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,0457202	18778,27	2354,21	859	107	107	445	1409
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	645	--		104	
288	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,033462	550014,00	--	18405	--	18405	--	19877
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0122582	521841,00	--	6397	--	6397	--	6909
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
290	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитная плита МП2 из бетона В25.Устройство	м3	0,2013	50763,38	3970,60	10219	799	6725	2600	13845
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	2695	162		1025	
291	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0222321	331233,00	--	7364	--	7364	--	7953
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
292	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитная плита МП1 из бетона В25.Устройство	м3	0,42471	47785,99	3919,30	20295	1665	14177	4359	26626
		НР - 91%; СП - 8%			10484,69	793,03	4453	337		1972	
293	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395142	331233,00	--	13088	--	13088	--	14135
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				741626	26657	677594	45702	850313
							37375	5498	--	62984	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				734666				
	Материалы		Тенге				72133				
	Всего заработная плата		Тенге					38145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				604559				
		Накладные расходы	Тенге				42439				
		Сметная прибыль	Тенге				62167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				839272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					38145			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6960				
	Материалы		Тенге				900				
	Всего заработная плата		Тенге					4728			
		Накладные расходы	Тенге				3263				
		Сметная прибыль	Тенге				817				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				850312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					42873			
		РАЗДЕЛ 31.Лестница №1 (3шт)									
353	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	8,91	937,32	363,97	8352	3243	2921	3384	12674
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	2188	679		939	
354	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	8,91	4915,00	--	43793	--	43793	--	47296
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2,64	3379,70	1970,35	8922	5201	155	5494	15569
		НР - 118%, СП - 8%			1350,94	412,63	3566	1089		1153	
356	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,13112	161391,00	--	21162	--	21162	--	22855
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
357	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,6759258	42730,56	13657,83	28883	9232	3814	12911	45137
		НР - 69%, СП - 8%			23429,55	4252,87	15837	2875		3343	
358	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,6759258	18778,27	2354,21	12693	1591	1566	6583	20818
		НР - 69%, СП - 8%			14108,38	5,73	9536	4		1542	
359	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,6161034	574520,00	--	353964	--	353964	--	382281
		СП - 8%			--	--	--	--		28317	
360	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0598224	490575,00	--	29347	--	29347	--	31695
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
361	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	0,3820146	105142,50	35815,29	40166	13682	6056	17265	62026
		НР - 69%, СП - 8%			53475,69	12025,26	20428	4594		4595	
362	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,3673428	550014,00	--	202044	--	202044	--	218207
		СП - 8%			--	--	--	--		16163	
363	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0146718	521841,00	--	7656	--	7656	--	8269
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
364	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0042722	82311,91	9415,03	352	40	36	336	743
		НР - 118%, СП - 8%			64654,17	1948,52	276	8		55	
365	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0041448	490575,00	--	2033	--	2033	--	2196
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
366	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	0,66	91,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	73,821	2038,53	78,55	150486	5798	4686	168068	344039
		НР - 118%; СП - 8%			1896,50	32,91	140002	2429		25484	
368	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	73,821	3293,00	--	243093	--	243093	--	262540
		СП - 8%			--	--	--	--		19447	
369	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические ограждения лестниц.Монтаж	т конструкций	0,2829618	105142,50	35815,29	29751	10135	4484	12789	45943
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	15132	3403		3403	
370	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлических ограждении лестниц	т	0,2829618	1004968,00	--	284368	--	284368	--	307117
		СП - 8%			--	--	--	--		22749	
371	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические стремянки МС-1.Монтаж	т конструкций	0,0077022	105142,50	35815,29	810	276	122	348	1251
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	412	93		93	
372	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлических стремянок МС-1	т	0,0077022	1004968,00	--	7740	--	7740	--	8359
		СП - 8%			--	--	--	--		619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1475675	49198	1219100	227178	1839080
							207377	15174	--	136227	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1363372				
		Материалы	Тенге				7795				
		Всего заработная плата	Тенге					150237			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1195260				
		Накладные расходы	Тенге				177282				
		Сметная прибыль	Тенге				123251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1663905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					150237			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				112303				
		Материалы	Тенге				16042				
		Всего заработная плата	Тенге					72314			
		Накладные расходы	Тенге				49896				
		Сметная прибыль	Тенге				12976				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				175175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					72314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1839080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					222551			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70463733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10198835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3695337			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					816823			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40960139		
		- Накладные расходы	Тенге							10389887	
		- Сметная прибыль	Тенге							5219538	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								70 463 733,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								634 173,60
		Итого	Тенге								71 097 906,60
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%	Тенге								1 087 797,97
		Итого	Тенге								72 185 704,57
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 443 714,09
		Итого	Тенге								73 629 418,66
		в том числе на 2022 год - 54 %	Тенге								39 759 886,08
		в том числе на 2023 год - 46 %	Тенге								33 869 532,58
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 46 %, К=1,0066038	Тенге								34 093 200,20
		Итого	Тенге								73 853 086,28
		Итого со скидкой к=0,0,949999999594	Тенге								70 160 431,93
		НДС 12%	Тенге								8 419 251,83
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**78 579 683,77**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____ **Даулетбаев С.**

Технический надзор:
ТОО "Орда Техинжиниринг"

_____ **Костыров Е.**

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ **Шуиншалин Е.**