Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"
Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	699 770 667,51								74 975 428,66	
За отчетный период	**461 197 673,95**	**411 783 637,45**							**49 414 036,49**	**461 197 673,95**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

Кусмухамбетов Ж.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор **Даулетбаев С**

Технический надзор:
ТОО " Atlas Engineering "

Саркулов С.Х.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"

Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подкрановые пути										
1	1146-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	звено длиной 12,5 м	8		825216,47	84548,68	6601732	676389	5687107	386474	7547263
		НР - 84%; СП - 8%				29779,52	27731,56	238236	221852		559056	
2	1146-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пути подкрановые для башенных кранов. Устройство выключающей линейки весом до 5 кг**	путь	2		12272,72	483,05	24545	967	873	19228	47275
		НР - 84%; СП - 8%				11352,37	92,80	22705	186		3502	
3	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Стоимость выключающей линейки**	т	0,01		973588,00	--	9736	--	9736	--	10515
		СП - 8%				--	--	--	--		779	
4	1146-0801-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	путь	2		3585,39	687,49	7171	1375	--	5382	13557
		НР - 84%; СП - 8%				2897,90	305,65	5796	611		1004	
5	222-512-1101 РСНБ РК 2022	**Упоры тупиков**	т	0,216		970909,00	--	209716	--	209716	--	226493
		СП - 8%				--	--	--	--		16777	
6	1146-0801-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кран башенный грузоподъемностью до 8 т. Испытание перед сдачей в эксплуатацию**	кран	2		158403,33	72063,64	316807	144127	1593	169067	524743
		НР - 84%; СП - 8%				85543,37	15091,45	171087	30183		38870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7169707	822858	5909025	580151	8369846
								437824	252832	--	619988	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7169707				
	Материалы		Тенге					5689574				
	Всего заработная плата		Тенге						690656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					219452				
		Накладные расходы	Тенге					580151				
		Сметная прибыль	Тенге					619988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8369846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					690656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8369846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					690656			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
7	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	248,77432	45153,58	3192,69	11233051	794259	7437648	2945754	15313109
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	3001144	166333		1134304	
8	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	554,67	44959,69	3192,69	24937791	1770889	16475518	6567886	34026131
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	6691384	370858		2520454	
9	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	571,13	44774,89	3192,69	25572283	1823441	16858890	6762790	34921881
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	6889952	381863		2586808	
10	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	175,07	44448,41	3192,69	7781583	558945	5110643	2073016	10642967
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	2111995	117054		788368	
11	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	395,86	44127,33	3192,69	17468245	1263858	11428843	4687406	23928102
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	4775544	264676		1772451	
12	234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	142,38	31059,00	--	4422180	--	4422180	--	4775954
		СП - 8%			--	--	--	--		353774	
13	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Пароизоляция пленкой "Тайвек".Устройство**	м2 поверхности облицовки	1338,78	209,73	0,29	280782	388	216347	51382	358739
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	64047	174		26575	
14	261-107-0508 РСНБ РК 2022	**Стоимость пленки "Тайвек"**	1000 м2	1,106	107893,00	--	119330	--	119330	--	128876
		СП - 8%			--	--	--	--		9546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	26,53	46747,04	3375,13	1240199	89543	868077	280237	1642071
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	282579	18752		121635	
16	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	75,62	45883,47	3375,13	3469708	255227	2409030	798777	4609964
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	805451	53449		341479	
17	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	67,95	42537,72	3010,25	2890438	204547	2061496	620525	3791840
		НР - 93%; СП - 8%			9189,04	630,40	624395	42836		280877	
18	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из лицевого силикатного окрашенного кирпича М125 на растворе М100	м3 кладки	142,98	52890,46	4402,41	7562278	629457	5547578	1424430	9705644
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	1385243	146402		718936	
19	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,82	47529,93	2105,50	466744	20676	315689	125614	639747
		НР - 93%; СП - 8%			13276,87	477,61	130379	4690		47389	
20	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек" .Устройство	м2 поверхности облицовки	28,94	209,73	0,29	6070	9	4677	1111	7755
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	1384	4		574	
21	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,023	107893,00	--	2482	--	2482	--	2681
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
22	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	м3 кладки	173,92	41271,22	4402,41	7177891	765667	4891577	1579818	9458325
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	1520647	178082		700616	
23	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3 кладки	483,68	41068,90	4402,41	19864206	2129357	13505856	4393551	26198378
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	4228993	495254		1940621	
24	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	483,68	40840,90	4402,41	19753927	2129357	13395577	4393551	26079276
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	4228993	495254		1931799	
25	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М100	м3 кладки	67,29	40640,42	4402,41	2734694	296238	1850115	611235	3613603
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	588341	68900		267674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	м3 кладки	161,23	40438,10	4402,41	6519835	709800	4400341	1464547	8623134
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	1409694	165088		638751	
27	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	265,06	40103,06	4402,41	10629717	1166903	7145296	2407696	14080406
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	2317518	271403		1042993	
28	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2120	937,32	363,97	1987118	771616	694830	805070	3015572
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	520672	161586		223384	
29	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	103	3379,70	1970,35	348109	202946	6016	214344	607450
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	139147	42501		44997	
30	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	14,24831	107388,00	--	1530098	--	1530098	--	1652506
		СП - 8%			--	--	--	--		122408	
31	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	30,18696	88828,00	--	2681447	--	2681447	--	2895963
		СП - 8%			--	--	--	--		214516	
32	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	8,07607	86617,00	--	699525	--	699525	--	755487
		СП - 8%			--	--	--	--		55962	
33	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,34822	82863,00	--	277444	--	277444	--	299639
		СП - 8%			--	--	--	--		22195	
34	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	50,09708	100338,00	--	5026641	--	5026641	--	5428772
		СП - 8%			--	--	--	--		402131	
35	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	7,06	42730,56	13657,83	301678	96424	39841	134852	471453
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	165413	30025		34922	
36	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	7,06	18778,27	2354,21	132575	16620	16350	68756	217437
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	99605	40		16106	
37	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3325574	490575,00	--	163144	--	163144	--	176196
		СП - 8%			--	--	--	--		13052	
38	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	10,2117265	521841,00	--	5328898	--	5328898	--	5755210
		СП - 8%			--	--	--	--		426312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,6947696	394960,00	--	274406	--	274406	--	296358
		СП - 8%			--	--	--	--		21952	
40	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095408	434300,00	--	41436	--	41436	--	44751
		СП - 8%			--	--	--	--		3315	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	469,43	93,51	2,19	43896	1028	26255	11581	59913
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	16613	169		4436	
42	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянный брус.Укладка	м3	1,18	89371,85	1940,78	105459	2290	13520	81516	201933
		НР - 90%; СП - 8%			75973,95	783,29	89649	924		14958	
43	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Стоимость деревянного бруса	м3	1,18	93036,00	--	109782	--	109782	--	118565
		СП - 8%			--	--	--	--		8783	
44	1110-0116-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептирование деревянного бруса	м2 покрытия	108,99	58,49	0,43	6375	47	5217	1018	7985
		НР - 90%; СП - 8%			10,19	0,19	1111	21		592	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с электронишами сеткой	т металлических изделий	0,12	666023,77	3430,07	79923	412	68047	10777	97956
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	11464	124		7256	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с вентканалами	т металлических изделий	0,05	98963,77	3430,07	4948	172	--	4490	10193
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	4777	52		755	
47	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05	474042,00	--	23702	--	23702	--	25598
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Арматурные сетки.Укладка	т металлических изделий	4,15	666023,77	3430,07	2763999	14235	2353299	372694	3387628
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	396465	4281		250935	
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование простенков сеткой диаметром 4мм ВрI	т металлических изделий	2,93	666023,77	3430,07	1951450	10051	1661485	263131	2391747
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	279914	3023		177166	
50	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гибкие связи.Укладка	т металлических изделий	2,48	98963,77	3430,07	245430	8506	--	222718	505600
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	236924	2558		37452	
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,529647	434300,00	--	1098626	--	1098626	--	1186516
		СП - 8%			--	--	--	--		87890	
52	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,455595	474042,00	--	690013	--	690013	--	745214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		55201	
53	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва	м шва	30,74	125,38	4,30	3854	132	305	4101	8592
		НР - 118%; СП - 8%			111,16	1,91	3417	59		636	
54	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой	м шва	30,74	1201,73	298,62	36941	9180	19016	12931	53862
		НР - 118%; СП - 8%			284,47	72,02	8745	2214		3990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				200090351	15742220	141316533	43397305	262966679
							43031599	3488649	--	19479021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				199656098				
	Материалы		Тенге				118771185				
	Всего заработная плата		Тенге					46225165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22489154				
		Накладные расходы	Тенге				43193697				
		Сметная прибыль	Тенге				19427993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262277788				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30363
		Сметная заработная плата	Тенге					46225165			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				434253				
	Материалы		Тенге				56190				
	Всего заработная плата		Тенге					295083			
		Накладные расходы	Тенге				203608				
		Сметная прибыль	Тенге				51028				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				688889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					295083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				262966677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30527
		Сметная заработная плата	Тенге					46520248			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные пояса на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1м наружные стены									
55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянные доски.Укладка	м3 древесины в конструкции	0,44	64462,35	1611,49	28363	709	12368	14029	45784
		НР - 90%; СП - 8%			34740,23	687,71	15286	303		3391	
56	215-203-0103 РСНБ РК 2022	Стоимость деревянных досок	м3	0,44	80126,00	--	35255	--	35255	--	38075
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
57	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15	м3	61,84	25779,12	7051,39	1594181	436058	278093	878949	2670981
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	880030	85848		197850	
58	212-402-0109 РСНБ РК 2022	Стоимость керамзитобетона	м3	36,21695	37081,00	--	1342961	--	1342961	--	1450398
		СП - 8%			--	--	--	--		107437	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,643287	434300,00	--	2885180	--	2885180	--	3115994
		СП - 8%			--	--	--	--		230814	
60	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,918234	474042,00	--	435281	--	435281	--	470104
		СП - 8%			--	--	--	--		34823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,68	28734,69	1350,96	48274	2270	644	41987	97481
		НР - 91%; СП - 8%			26999,73	464,01	45360	780		7221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6369495**	**439037**	**4989782**	**934965**	**7888817**
							940676	**86931**	**--**	**584356**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6369495**				
	Материалы		Тенге				**291107**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1027607**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4698677**				
		Накладные расходы	Тенге				**934965**				
		Сметная прибыль	Тенге				**584356**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7888816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1027607**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7888816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**658**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1027607**			
		РАЗДЕЛ 4.Арматурный пояс(5шт)									
62	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	3,13	98963,77	3430,07	309757	10736	--	281092	638117
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	299020	3229		47268	
63	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,875	431408,00	--	2965930	--	2965930	--	3203204
		СП - 8%			--	--	--	--		237274	
64	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1597	474042,00	--	75705	--	75705	--	81761
		СП - 8%			--	--	--	--		6056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3351392**	**10736**	**3041635**	**281092**	**3923082**
							299020	**3229**	**--**	**290598**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3351392**				
	Всего заработная плата		Тенге					**302249**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3041635**				
		Накладные расходы	Тенге				**281092**				
		Сметная прибыль	Тенге				**290598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3923082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**302249**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**3923082**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**198**
		Сметная заработная плата	Тенге					**302249**			
		РАЗДЕЛ 5.Вентканалы									
65	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Вентканалы из керамического кирпича М100 на растворе М75.Кладка**	м3 кладки	44,29	45397,54	4402,41	2010657	194983	1386576	441236	2648045
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	429098	45350		196152	
66	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты покрытии вентканалов.Монтаж**	шт. сборных конструкций	34	4403,46	1149,52	149718	39084	76389	49752	215427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	34245	7918		15958	
67	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость плит покрытия вентканалов**	м3	1,26	144346,00	--	181876	--	181876	--	196426
		СП - 8%			--	--	--	--		14550	
68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,9	1106,58	145,78	17595	2318	10105	5301	24727
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	5172	589		1832	
69	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16,63	5204,33	21,25	86548	354	60339	23866	119247
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	25855	86		8833	
70	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07	640496,45	9685,73	44835	678	38002	7425	56441
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	6155	138		4181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2491229	237417	1753287	527580	3260313
							500525	54081	--	241506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2491229				
	Материалы		Тенге				1571411				
	Всего заработная плата		Тенге					554606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181876				
		Накладные расходы	Тенге				527580				
		Сметная прибыль	Тенге				241506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3260315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					554606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3260315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					554606			
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки									
71	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1953,65	6190,17	405,38	12093426	791970	6412369	4714490	18152554
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	4889087	180263		1344639	
72	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	621,19	6647,60	405,38	4129423	251818	2323052	1499037	6078736
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	1554553	57317		450276	
73	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки из газоблоков.Кладка**	м3 кладки	126,2	13444,14	4013,67	1696650	506525	424622	810569	2707796
		НР - 93%; СП - 8%			6065,79	840,54	765503	106076		200577	
74	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Стоимость газоблоков**	м3	202,653	24649,00	--	4995194	--	4995194	--	5394810
		СП - 8%			--	--	--	--		399616	
75	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Армирование перегородок.**	т металлических изделий	0,83	573005,77	3430,07	475595	2847	393455	74539	594144
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	79293	856		44011	
76	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Крепление перегородок к потолку.Устройство**	т стальных элементов	0,37	108597,45	9685,73	40181	3584	4066	39246	85781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	32531	728		6354	
77	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,5732597	531899,00	--	304916	--	304916	--	329309
		СП - 8%			--	--	--	--		24393	
78	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,0198888	2200599,00	--	43767	--	43767	--	47268
		СП - 8%			--	--	--	--		3501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23779152	1556744	14901441	7137881	33390398
					7320967	345240	--	2473367			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23779152				
	Материалы		Тенге				9557564				
	Всего заработная плата		Тенге					7666207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5343877				
		Накладные расходы	Тенге				7137881				
		Сметная прибыль	Тенге				2473367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33390400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4939
		Сметная заработная плата	Тенге					7666207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33390400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4939
		Сметная заработная плата	Тенге					7666207			
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие и покрытие									
79	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	506	4403,46	1149,52	2228151	581657	1136846	740425	3206062
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	509648	117832		237486	
80	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	625	5935,21	1356,72	3709506	847951	2098467	1099231	5193437
		НР - 118%; СП - 8%			1220,94	269,54	763088	168463		384700	
81	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	8066,2765	6695,00	--	54003721	--	54003721	--	58324019
		СП - 8%			--	--	--	--		4320298	
82	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	29	3367,14	1404,78	97647	40739	13673	61084	171430
		НР - 118%; СП - 8%			1490,86	294,19	43235	8532		12699	
83	261-101-0378 РСНБ РК 2022	Стоимость плит лоджий	м3	26,7356	85755,00	--	2292711	--	2292711	--	2476128
		СП - 8%			--	--	--	--		183417	
84	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,72	825097,82	17167,16	594070	12361	329681	299129	964655
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	252028	1472		71456	
85	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,016	1138227,45	9685,73	18212	154	16651	1697	21502
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	1407	31		1593	
86	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,73	144002,00	--	105121	--	105121	--	113531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8410	
87	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25	м3	11,41	50763,38	3970,60	579210	45304	381159	147374	784711
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	152747	9202		58127	
88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48	434300,00	--	208464	--	208464	--	225141
		СП - 8%			--	--	--	--		16677	
89	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,59	431408,00	--	254531	--	254531	--	274893
		СП - 8%			--	--	--	--		20362	
90	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14	409726,00	--	467088	--	467088	--	504455
		СП - 8%			--	--	--	--		37367	
91	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны.Монтаж	шт. сборных конструкций	7	3379,70	1970,35	23658	13792	409	14567	41283
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	9457	2888		3058	
92	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,99	143317,00	--	141884	--	141884	--	153235
		СП - 8%			--	--	--	--		11351	
93	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	19	937,32	363,97	17809	6915	6228	7215	27026
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	4666	1448		2002	
94	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	14	3807,00	--	53298	--	53298	--	57562
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
95	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	5	3226,00	--	16130	--	16130	--	17420
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
96	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	3379,70	1970,35	20278	11822	350	12486	35385
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	8106	2476		2621	
97	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,86	100338,00	--	86291	--	86291	--	93194
		СП - 8%			--	--	--	--		6903	
98	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	2,34	42730,56	13657,83	99990	31960	13205	44696	156261
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	54825	9952		11575	
99	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	2,34	18778,27	2354,21	43941	5508	5419	22789	72068
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	33014	13		5338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	1,8121824	574520,00	--	1041135	--	1041135	--	1124426
		СП - 8%			--	--	--	--		83291	
101	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,1342872	490575,00	--	556453	--	556453	--	600969
		СП - 8%			--	--	--	--		44516	
102	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,8240937	521841,00	--	430046	--	430046	--	464450
		СП - 8%			--	--	--	--		34404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				67089345	1598163	63658961	2450693	75103243
							1832221	322309	--	5563205	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66945414				
	Материалы		Тенге				3983464				
	Всего заработная плата		Тенге					2056726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59656873				
		Накладные расходы	Тенге				2383208				
		Сметная прибыль	Тенге				5546292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74874914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1256
		Сметная заработная плата	Тенге					2056726			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				143931				
	Материалы		Тенге				18624				
	Всего заработная плата		Тенге					97804			
		Накладные расходы	Тенге				67485				
		Сметная прибыль	Тенге				16913				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					97804			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				75103243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1311
		Сметная заработная плата	Тенге					2154530			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытие в осях 5с-7с									
103	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	71	4403,46	1149,52	312646	81616	159518	103894	449863
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	71512	16534		33323	
104	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	5935,21	1356,72	59352	13567	33576	17588	83095
		НР - 118%; СП - 8%			1220,94	269,54	12209	2695		6155	
105	222-203-0403 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	168,21	8742,00	--	1470492	--	1470492	--	1588131
		СП - 8%			--	--	--	--		117639	
106	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	301,3362	6695,00	--	2017446	--	2017446	--	2178842
		СП - 8%			--	--	--	--		161396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	222-203-0407 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	15,3792	10933,00	--	168141	--	168141	--	181592
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
108	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	10	937,32	363,97	9373	3640	3277	3798	14224
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	2456	762		1054	
109	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	5	4915,00	--	24575	--	24575	--	26541
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
110	222-203-0104 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.2	шт.	5	4277,00	--	21385	--	21385	--	23096
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
111	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогонов.Монтаж	шт. сборных конструкций	4	4841,28	2809,57	19365	11239	538	11732	33584
		НР - 118%; СП - 8%			1897,12	588,38	7588	2354		2488	
112	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	2	143317,00	--	286634	--	286634	--	309565
		СП - 8%			--	--	--	--		22931	
113	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,08	825097,82	17167,16	66008	1374	36631	33237	107184
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	28003	164		7940	
114	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	144002,00	--	11520	--	11520	--	12442
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
115	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлический швеллер и уголок.Монтаж	т конструкций	0,33	42730,56	13657,83	14101	4507	1862	6303	22037
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	7732	1403		1632	
116	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,33	18778,27	2354,21	6197	777	764	3214	10164
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	4656	2		753	
117	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,14	574520,00	--	80433	--	80433	--	86868
		СП - 8%			--	--	--	--		6435	
118	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,19	521841,00	--	99150	--	99150	--	107082
		СП - 8%			--	--	--	--		7932	
119	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25	м3	0,66	50763,38	3970,60	33504	2620	22048	8525	45391
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	8836	532		3362	
120	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037	331233,00	--	12256	--	12256	--	13236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
121	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы усиления отверстий.Монтаж	т конструкций	0,22	42730,56	13657,83	9401	3005	1241	4202	14691
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	5155	936		1088	
122	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,22	18778,27	2354,21	4131	518	509	2143	6775
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	3104	1		502	
123	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,16	550014,00	--	88002	--	88002	--	95042
		СП - 8%			--	--	--	--		7040	
124	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05	521841,00	--	26092	--	26092	--	28179
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
125	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитная плита МП2 из бетона В25.Устройство	м3	1,01	50763,38	3970,60	51271	4011	33739	13045	69462
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	13521	815		5145	
126	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	331233,00	--	33123	--	33123	--	35773
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
127	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитная плита МП1 из бетона В25.Устройство	м3	2,14	47785,99	3919,30	102262	8387	71438	21962	134162
		НР - 91%; СП - 8%			10484,69	793,03	22437	1697		9938	
128	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19	331233,00	--	62934	--	62934	--	67969
		СП - 8%			--	--	--	--		5035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5089794	135261	4767324	229643	5744990
							187209	27895	--	425555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5055964				
	Материалы		Тенге				360766				
	Всего заработная плата		Тенге					192115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4402183				
		Накладные расходы	Тенге				213781				
		Сметная прибыль	Тенге				421580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5691325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					192115			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33830				
	Материалы		Тенге				4376				
	Всего заработная плата		Тенге					22989			
		Накладные расходы	Тенге				15862				
		Сметная прибыль	Тенге				3975				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					22989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5744992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					215104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Лестница №1 (3шт)									
129	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	45	937,32	363,97	42179	16379	14748	17089	64009
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	11052	3430		4742	
130	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	45	4915,00	--	221175	--	221175	--	238869
		СП - 8%			--	--	--	--		17694	
131	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	14	3379,70	1970,35	47316	27585	818	29134	82566
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	18913	5777		6116	
132	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,66	161391,00	--	106518	--	106518	--	115039
		СП - 8%			--	--	--	--		8521	
133	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические лобовые балки.Монтаж	т конструкций	3,4	42730,56	13657,83	145284	46437	19187	64943	227045
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	79660	14460		16818	
134	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	3,4	18778,27	2354,21	63846	8004	7874	33112	104714
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	47968	19		7757	
135	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	4,984837	574520,00	--	2863889	--	2863889	--	3093000
		СП - 8%			--	--	--	--		229111	
136	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4840176	490575,00	--	237447	--	237447	--	256443
		СП - 8%			--	--	--	--		18996	
137	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	1,92	105142,50	35815,29	201874	68765	30436	86776	311742
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	102673	23088		23092	
138	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	2,9721372	550014,00	--	1634717	--	1634717	--	1765494
		СП - 8%			--	--	--	--		130777	
139	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1187082	521841,00	--	61947	--	61947	--	66903
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
140	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,024	82311,91	9415,03	1975	226	197	1886	4170
		НР - 118%; СП - 8%			64654,17	1948,52	1552	47		309	
141	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,024	490575,00	--	11774	--	11774	--	12716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
142	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	4	91,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
143	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	372	2038,53	78,55	758333	29221	23614	846932	1733687
		НР - 118%; СП - 8%			1896,50	32,91	705498	12243		128422	
144	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	597,279	3293,00	--	1966840	--	1966840	--	2124187
		СП - 8%			--	--	--	--		157347	
145	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические ограждения лестниц.Монтаж	т конструкций	1,42	105142,50	35815,29	149302	50858	22509	64178	230558
		НР - 69%; СП - 8%			53475,69	12025,26	75935	17076		17078	
146	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлических ограждении лестниц	т	2,2894182	1004968,00	--	2300792	--	2300792	--	2484855
		СП - 8%			--	--	--	--		184063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10815572	247475	9524846	1144050	12916390
							1043251	76140	--	956770	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10255266				
	Материалы		Тенге				39380				
	Всего заработная плата		Тенге					758512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9405463				
		Накладные расходы	Тенге				895041				
		Сметная прибыль	Тенге				892025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12042332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					758512			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				560306				
	Материалы		Тенге				80004				
	Всего заработная плата		Тенге					360879			
		Накладные расходы	Тенге				249009				
		Сметная прибыль	Тенге				64745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				874060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					360879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12916392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								685
		Сметная заработная плата	Тенге					1119391			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								413563764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55593292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20789911			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4657306			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						249862835		
		- Накладные расходы	Тенге							56683360	
		- Сметная прибыль	Тенге							30634366	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								413 563 763,55
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								3 722 073,87
		Итого	Тенге								417 285 837,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%									6 384 473,31
		Итого	Тенге								423 670 310,73
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								8 473 406,21
		Итого	Тенге								432 143 716,95
		в том числе на 2022 год - 54 %	Тенге								233 357 607,15
		в том числе на 2023 год - 46 %	Тенге								198 786 109,80
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 46 %, К=1,0066038	Тенге								200 098 853,51
		Итого	Тенге								433 456 460,66
		Итого со скидкой к=0,0,949999999594	Тенге								411 783 637,45
		НДС 12%	Тенге								49 414 036,49
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**461 197 673,95**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Кусмухамбетов Ж.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.**

Технический надзор:
ТОО " Atlas Engineering "

_____ **Саркулов С.Х.**

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ **Шуиншалин Е.**