Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"
Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код		Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика		подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование		код	
			№060140005361/23070/01	15.04.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 089 219 906,47								116 702 132,84	
За отчетный период	**109 802 834,55**	**98 038 245,13**							**11 764 589,42**	**109 802 834,55**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____Жантурин Б.К.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____Даулетбаев С

Технический надзор:

ТОО " Партнеры и КО; "

_____Хайрушев И.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"

Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за июль месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 18.Стены										
156	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	41,724893		45153,58	3192,69	1884028	133215	1247456	494067	2568343
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	503357	27898		190248	
157	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	96,498115		44959,69	3192,69	4338525	308089	2866310	1142641	5919659
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	1164126	64520		438493	
158	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	101,571085		44774,89	3192,69	4547834	324285	2998224	1202710	6210588
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	1225325	67911		460044	
159	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**	м3 кладки	31,9886		44448,41	3192,69	1421842	102130	933810	378779	1944671
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	385902	21388		144050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	70,915306	44127,33	3192,69	3129303	226411	2047390	839713	4286537
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	855502	47415		317521	
161	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	25,4254	31059,00	--	789687	--	789687	--	852862
		СП - 8%			--	--	--	--		63175	
162	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек".Устройство	м2 поверхности облицовки	284,011	209,73	0,29	59566	82	45897	10900	76104
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	13587	37		5638	
163	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,3880615	107893,00	--	41869	--	41869	--	45219
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
164	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	4,70085	46747,04	3375,13	219751	15866	153815	49655	290959
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	50070	3323		21553	
165	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	13,43615	45883,47	3375,13	616497	45349	428036	141927	819097
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	143112	9497		60674	
166	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	12,448065	42537,72	3010,25	529512	37472	377654	113677	694644
		НР - 93%; СП - 8%			9189,04	630,40	114386	7847		51455	
167	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из лицевого силикатного окрашенного кирпича М125 на растворе М100	м3 кладки	25,70134	52890,46	4402,41	1359356	113147	997205	256048	1744636
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	249004	26316		129232	
168	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,76505	47529,93	2105,50	83893	3716	56743	22578	114989
		НР - 93%; СП - 8%			13276,87	477,61	23434	843		8518	
169	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек" .Устройство	м2 поверхности облицовки	6,131	209,73	0,29	1286	2	991	235	1643
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	293	1		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,008698	107893,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
171	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	м3 кладки	31,590545	41271,22	4402,41	1303780	139075	888497	286956	1717994
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	276208	32347		127259	
172	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3 кладки	85,60622	41068,90	4402,41	3515753	376874	2390392	777612	4636834
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	748487	87655		343469	
173	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	85,60622	40840,90	4402,41	3496235	376874	2370874	777612	4615755
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	748487	87655		341908	
174	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М100	м3 кладки	12,3956	40640,42	4402,41	503762	54570	340813	112597	665667
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	108379	12692		49309	
175	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	м3 кладки	28,53424	40438,10	4402,41	1153870	125619	778766	259193	1526109
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	249485	29217		113045	
176	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	47,44761	40103,06	4402,41	1902794	208884	1279058	430995	2520492
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	414852	48583		186703	
177	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	449	937,32	363,97	420857	163423	147160	170508	638676
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	110274	34223		47311	
178	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22	3379,70	1970,35	74353	43348	1284	45782	129746
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	29721	9078		9611	
184	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	1,4960615	42730,56	13657,83	63928	20433	8443	28576	99904
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	35052	6363		7400	
185	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	1,4960615	18778,27	2354,21	28093	3522	3464	14570	46076
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	21107	9		3413	
190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	99,52754	93,51	2,19	9307	218	5567	2455	12703
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	3522	36		941	
191	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянный брус.Укладка	м3	0,2723	89371,85	1940,78	24336	528	3120	18811	46599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			75973,95	783,29	20688	213		3452	
192	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Стоимость деревянного бруса	м3	0,2723	93036,00	--	25334	--	25334	--	27361
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
193	1110-0116-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептирование деревянного бруса	м2 покрытия	23,5305	58,49	0,43	1376	10	1126	220	1724
		НР - 90%; СП - 8%			10,19	0,19	240	4		128	
194	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с электронишами сеткой	т металлических изделий	0,0284615	666023,77	3430,07	18956	97	16140	2556	23233
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	2719	29		1721	
195	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с вентканалами	т металлических изделий	0,012404	98963,77	3430,07	1228	43	--	1114	2529
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	1185	13		187	
196	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012404	474042,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
197	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Арматурные сетки.Укладка	т металлических изделий	0,8817205	666023,77	3430,07	587247	3025	499988	79184	719745
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	84234	910		53314	
198	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование простенков сеткой диаметром 4мм ВрI	т металлических изделий	0,621089	666023,77	3430,07	413660	2131	352194	55777	506992
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	59335	641		37555	
199	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гибкие связи.Укладка	т металлических изделий	0,5268345	98963,77	3430,07	52138	1807	--	47313	107407
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	50330	543		7956	
202	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва	м шва	6,57909	125,38	4,30	825	29	65	878	1839
		НР - 118%; СП - 8%			111,16	1,91	731	13		136	
203	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой	м шва	6,57909	1201,73	298,62	7906	1965	4069	2768	11527
		НР - 118%; СП - 8%			284,47	72,02	1872	474		854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				32635505	2832239	22108259	7768407	43636226
							7695006	627694	--	3232317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32543484				
	Материалы		Тенге				21232650				
	Всего заработная плата		Тенге					8260169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				863708				
		Накладные расходы	Тенге				7725261				
		Сметная прибыль	Тенге				3221504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43490249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5423
		Сметная заработная плата	Тенге					8260169			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92021				
	Материалы		Тенге				11907				
	Всего заработная плата		Тенге					62531			
		Накладные расходы	Тенге				43146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					62531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				43636229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5458
		Сметная заработная плата	Тенге					8322700			
		РАЗДЕЛ 19.Простенки ПРС									
204	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Простенки из бетона В25.Устройство**	м3	1,95525	50342,15	5481,83	98431	10718	64450	23088	131241
		НР - 91%, СП - 8%			11897,56	1078,65	23263	2109		9722	
205	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,029766	431408,00	--	12841	--	12841	--	13868
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
206	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1584	409726,00	--	64901	--	64901	--	70093
		СП - 8%			--	--	--	--		5192	
207	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Армирование кирпичных простенков сеткой диаметром 4мм ВрI**	т металлических изделий	0,10494	666023,77	3430,07	69893	360	59508	9424	85663
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	10025	108		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				246066	11078	201700	32512	300865
							33288	2217	--	22286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246066				
	Материалы		Тенге				123957				
	Всего заработная плата		Тенге					35505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77742				
		Накладные расходы	Тенге				32512				
		Сметная прибыль	Тенге				22286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				300864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
	-	Сметная заработная плата -	Тенге			-		35505			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				300864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35505			
		РАЗДЕЛ 20.Монолитные пояса на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1м наружные стены									
208	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревянные доски.Укладка**	м3 древесины в конструкции	0,1108	64462,35	1611,49	7142	178	3115	3533	11529
		НР - 96%; СП - 8%			34740,23	687,71	3849	76		854	
209	215-203-0103 РСНБ РК 2022	**Стоимость деревянных досок**	м3	0,1108	80126,00	--	8878	--	8878	--	9588
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
210	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	15,458	25779,12	7051,39	398494	109000	69515	219709	667659
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	219979	21459		49456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,4194565	28734,69	1350,96	12053	567	161	10483	24339
		НР - 91%, СП - 8%			26999,73	464,01	11325	195		1803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				426567	109745	81669	233725	713115
							235153	21730	--	52823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426567				
	Материалы		Тенге				72790				
	Всего заработная плата		Тенге					256883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8878				
		Накладные расходы	Тенге				233725				
		Сметная прибыль	Тенге				52823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					256883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				713115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					256883			
		РАЗДЕЛ 21.Арматурный пояс(5шт)									
215	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,78094	98963,77	3430,07	77285	2679	--	70133	159211
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	74606	806		11793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				77285	2679	--	70133	159211
							74606	806	--	11793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77285				
	Всего заработная плата		Тенге					75412			
		Накладные расходы	Тенге				70133				
		Сметная прибыль	Тенге				11793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					75412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				159211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
	-	Сметная заработная плата	Тенге				-	75412			-
		РАЗДЕЛ 23.Вентканалы									
223	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Вентканалы из керамического кирпича М100 на растворе М75.Кладка**	м3 кладки	5,36242	45397,54	4402,41	243441	23608	167880	53423	320613
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	51953	5491		23749	
224	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты покрытии вентканалов.Монтаж**	шт. сборных конструкций	4	4403,46	1149,52	17614	4598	8987	5853	25345
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	4029	931		1877	
225	222-302-0201 РСНБ РК 2022	**Стоимость плит покрытия вентканалов**	м3	0,15384	144346,00	--	22206	--	22206	--	23982
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
226	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1,9464	1106,58	145,78	2154	284	1237	649	3027
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	633	72		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,014	5204,33	21,25	10482	42	7309	2890	14442
		НР - 93%, СП - 8%			1554,72	5,16	3131	10		1070	
228	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009496	640496,45	9685,73	6082	92	5155	1007	7656
		НР - 118%, СП - 8%			87921,44	1967,62	835	19		567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				301979	28624	212774	63822	395065
							60581	6523	–	29263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				301979				
	Материалы		Тенге				190567				
	Всего заработная плата		Тенге					67104			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22206				
		Накладные расходы	Тенге				63822				
		Сметная прибыль	Тенге				29263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				395064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				395064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					67104			
		РАЗДЕЛ 24.Перегородки									
229	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	236,71288	6190,17	405,38	1465293	95958	776952	571228	2199444
		НР - 93%, СП - 8%			2502,54	92,27	592383	21841		162922	
230	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,28576	6647,60	405,38	500470	30520	281544	181677	736719
		НР - 93%, СП - 8%			2502,54	92,27	188406	6947		54572	
231	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки из газоблоков.Кладка	м3 кладки	15,2906	13444,14	4013,67	205569	61371	51448	98210	328081
		НР - 93%, СП - 8%			6065,79	840,54	92750	12852		24302	
233	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование перегородок.	т металлических изделий	0,12592	573005,77	3430,07	72153	432	59691	11308	90138
		НР - 93%, СП - 5%			95533,70	1031,57	12030	130		6677	
234	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление перегородок к потолку.Устройство	т стальных элементов	0,0446295	108597,45	9685,73	4847	432	491	4734	10347
		НР - 118%, СП - 8%			87921,44	1967,62	3924	88		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2248332	188713	1170126	867157	3364729
							889493	41858	–	249239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2248332				
	Материалы		Тенге				1170125				
	Всего заработная плата		Тенге					931351			
		Накладные расходы	Тенге				867157				
		Сметная прибыль	Тенге				249239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3364728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					931351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3364728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					931351			
		РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие									
237	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	108	4403,46	1149,52	475574	124148	242647	158035	684298
		НР - 118%, СП - 8%			1007,21	232,87	108779	25150		50689	
238	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	133	5935,21	1356,72	789383	180444	446554	233916	1105164
		НР - 118%, СП - 8%			1220,94	269,54	162385	35849		81864	
240	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6	3367,14	1404,78	20203	8429	2829	12638	35468
		НР - 118%, СП - 8%			1490,86	294,19	8945	1765		2627	
242	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Анкера.Установка**	т стальных элементов	0,1547195	825097,82	17167,16	127659	2656	70845	64279	207293
		НР - 118%, СП - 8%			350038,50	2044,03	54158	316		15355	
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,004119	1138227,45	9685,73	4688	40	4286	437	5535
		НР - 118%, СП - 8%			87921,44	1967,62	362	8		410	
244	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,160938	144002,00	--	23175	--	23175	--	25029
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
245	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25**	м3	2,463895	50763,38	3970,60	125076	9783	82308	31824	169452
		НР - 91%, СП - 8%			13387,14	806,51	32985	1987		12552	
246	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,106188	434300,00	--	46117	--	46117	--	49806
		СП - 8%			--	--	--	--		3689	
247	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1305795	431408,00	--	56333	--	56333	--	60840
		СП - 8%			--	--	--	--		4507	
248	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,243178	409726,00	--	99636	--	99636	--	107607
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	
249	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны.Монтаж**	шт. сборных конструкций	1	3379,70	1970,35	3380	1971	58	2081	5898
		НР - 118%, СП - 8%			1350,94	412,63	1351	413		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,2142	143317,00	--	30699	--	30699	--	33155
		СП - 8%			--	--	--	--		2456	
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	4	937,32	363,97	3749	1456	1311	1519	5689
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	982	305		421	
252	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	3	3807,00	--	11421	--	11421	--	12335
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
253	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	1	3226,00	--	3226	--	3226	--	3484
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
254	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3379,70	1970,35	6759	3940	117	4162	11795
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	2702	825		874	
255	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,181202	100338,00	--	18181	--	18181	--	19636
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
256	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,500697	42730,56	13657,83	21395	6838	2826	9564	33435
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	11731	2129		2477	
257	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,500697	18778,27	2354,21	9402	1179	1159	4876	15420
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	7064	3		1142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1876056	340884	1143728	523331	2591339
							391444	68750	--	191952	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1845259				
		Материалы	Тенге				850955				
		Всего заработная плата	Тенге					439267			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				288788				
		Накладные расходы	Тенге				508891				
		Сметная прибыль	Тенге				188333				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2542483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					439267			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30797				
		Материалы	Тенге				3985				
		Всего заработная плата	Тенге					20927			
		Накладные расходы	Тенге				14440				
		Сметная прибыль	Тенге				3619				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				2591339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					460194			

РАЗДЕЛ 34.Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1145,7	356,42	43,03	408350	49300	245087	124251	575210
		НР - 94%; СП - 8%			99,47	15,90	113963	18217		42609	
409	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	91,656	36892,81	11,09	3381447	1016	2914777	437714	4124694
		НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	465654	--		305533	
410	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1145,7	956,17	32,80	1095484	37579	526907	519838	1744546
		НР - 94%; СП - 8%			463,47	19,22	530998	22020		129224	
411	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 40мм	м2 стяжки	4582,8	125,63	5,78	575737	26488	523677	37716	662535
		НР - 94%; СП - 8%			5,58	3,18	25572	14573		49082	
412	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1145,7	1484,85	125,68	1701193	143992	1013486	563730	2446116
		НР - 94%; СП - 8%			474,57	48,88	543715	56002		181192	
413	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до толщины 20мм	м2 покрытия	2291,4	-132,87	-4,93	-304458	-11296	-261839	-35631	-367288
		НР - 94%; СП - 8%			-13,67	-2,87	-31323	-6576		-27199	
414	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина	м2 изолируемой поверхности	924,66	2037,46	113,63	1883958	105069	931521	810918	2910469
		НР - 94%; СП - 8%			916,41	16,56	847368	15312		215594	
415	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	263,8328	7244,20	2039,31	1911258	538037	--	1479371	3661878
		НР - 94%; СП - 8%			5204,89	760,25	1373221	200579		271249	
416	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	527,6656	8428,57	--	4447466	--	--	--	4803266
		СП - 8%			--	--	--	--		355800	
417	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Проливка керамзита цементным раствором	м2 стяжки	4577,65	1140,11	33,81	5219025	154770	2921915	2096518	7900795
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	2142340	87982		585253	
418	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	24470,16	170,43	5,78	4170449	141437	3887330	206283	4726900
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	141682	77815		350168	
419	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 120мм	м2 стяжки	9985,8	170,43	5,78	1701880	57718	1586344	84180	1928957
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	57818	31755		142897	
420	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5398,195	1140,11	33,81	6154536	182513	3445668	2472319	9317015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	2526355	103753		690159	
421	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	9155,3	170,43	5,78	1560338	52918	1454411	77179	1768530
		НР - 94%, СП - 8%			5,79	3,18	53009	29114		131012	
422	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	4923,27	170,43	5,78	839073	28457	782110	41503	951028
		НР - 94%, СП - 8%			5,79	3,18	28506	15656		70452	
423	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т	0,26433	495782,75	2049,97	131050	542	125314	4932	146861
		НР - 91%, СП - 8%			19648,78	856,99	5194	227		10879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				34876786	1508540	20096708	8920821	47301512
							8824072	666429	--	3503904	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34876786				
		Материалы	Тенге				20096711				
		Всего заработная плата	Тенге					9490501			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4447466				
		Накладные расходы	Тенге				8920821				
		Сметная прибыль	Тенге				3503904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47301511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7068
		Сметная заработная плата	Тенге					9490501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				47301511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7068
		Сметная заработная плата	Тенге					9490501			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				72688576	5022502	45014964	18479908	98462062
							18203643	1436007	--	7293577	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72565758				
		Материалы	Тенге				43737755				
		Всего заработная плата	Тенге					19556192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5708788				
		Накладные расходы	Тенге				18422322				
		Сметная прибыль	Тенге				7279145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				98267225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13639
		Сметная заработная плата	Тенге					19556192			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				122818				
		Материалы	Тенге				15892				
		Всего заработная плата	Тенге					83458			
		Накладные расходы	Тенге				57586				
		Сметная прибыль	Тенге				14432				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				194836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					83458			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				98462061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13686
		Сметная заработная плата	Тенге					19639650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98462061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18203643				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5022502			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1436007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49462435		
		- Накладные расходы	Тенге							18479908	
		- Сметная прибыль	Тенге							7293577	

Итого по акту без оборудование	Тенге	98 462 061,00
Оборудование	Тенге	
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	886 158,55
Итого	Тенге	99 348 219,55
	Тенге	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%		1 520 027,76
Итого	Тенге	100 868 247,31
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 017 364,95
Итого	Тенге	102 885 612,25
в том числе на 2022 год - 54 %	Тенге	55 558 230,62
в том числе на 2023 год - 46 %	Тенге	47 327 381,64
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 46 %, К=1,0066038	Тенге	47 639 922,20
Итого	Тенге	103 198 152,82
Итого со скидкой к=0,0,949999999594	Тенге	98 038 245,13
НДС 12%	Тенге	11 764 589,42
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**109 802 834,55**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Даулетбаев С.**

Технический надзор:
ТОО " Партнеры и КО "

_____ **Хайрушев И.Е.**

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ **Шуиншалин Е.**