Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"
Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№060140005361/23070/01	15.04.2024						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 232 136 217,53								132 014 594,73	
За отчетный период	**142 916 311,06**	**127 603 849,16**							**15 312 461,90**	**142 916 311,06**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ Жантурин Б.К.

Технический надзор:
ТОО " Партнеры и КО"

_____ Хайрушев И.Е.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____. **Даулетбаев С**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"

Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-01 - Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 18.Стены										
156	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
			м3 кладки	41,724893		45153,58	3192,69	1884028	133215	1247456	494067	2568343
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	503357	27898		190248	
157	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
			м3 кладки	96,498115		44959,69	3192,69	4338525	308089	2866310	1142641	5919659
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	1164126	64520		438493	
158	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
			м3 кладки	101,571085		44774,89	3192,69	4547834	324285	2998224	1202710	6210588
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	1225325	67911		460044	
159	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125**										
			м3 кладки	31,9886		44448,41	3192,69	1421842	102130	933810	378779	1944671
		НР - 93%; СП - 8%				12063,72	668,61	385902	21388		144050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	70,915306	44127,33	3192,69	3129303	226411	2047390	839713	4286537
		НР - 93%; СП - 8%			12063,72	668,61	855502	47415		317521	
161	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	25,4254	31059,00	--	789687	--	789687	--	852862
		СП - 8%			--	--	--	--		63175	
162	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек".Устройство	м2 поверхности облицовки	284,011	209,73	0,29	59566	82	45897	10900	76104
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	13587	37		5638	
163	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,3880615	107893,00	--	41869	--	41869	--	45219
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
164	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	4,70085	46747,04	3375,13	219751	15866	153815	49655	290959
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	50070	3323		21553	
165	1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	13,43615	45883,47	3375,13	616497	45349	428036	141927	819097
		НР - 93%; СП - 8%			10651,30	706,81	143112	9497		60674	
166	1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой лицевым окрашенным силикатным кирпичом М125	м3 кладки	12,448065	42537,72	3010,25	529512	37472	377654	113677	694644
		НР - 93%; СП - 8%			9189,04	630,40	114386	7847		51455	
167	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из лицевого силикатного окрашенного кирпича М125 на растворе М100	м3 кладки	25,70134	52890,46	4402,41	1359356	113147	997205	256048	1744636
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	249004	26316		129232	
168	1108-0301-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,76505	47529,93	2105,50	83893	3716	56743	22578	114989
		НР - 93%; СП - 8%			13276,87	477,61	23434	843		8518	
169	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Пароизоляция пленкой "Тайвек" .Устройство	м2 поверхности облицовки	6,1316	209,73	0,29	1286	2	991	235	1643
		НР - 80%; СП - 8%			47,84	0,13	293	1		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Стоимость пленки "Тайвек"	1000 м2	0,0086982	107893,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
171	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М100	м3 кладки	31,590545	41271,22	4402,41	1303780	139075	888497	286956	1717994
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	276208	32347		127259	
172	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М75	м3 кладки	85,60622	41068,90	4402,41	3515753	376874	2390392	777612	4636834
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	748487	87655		343469	
173	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М75	м3 кладки	85,60622	40840,90	4402,41	3496235	376874	2370874	777612	4615755
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	748487	87655		341908	
174	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М100	м3 кладки	12,3956	40640,42	4402,41	503762	54570	340813	112597	665667
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	108379	12692		49309	
175	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М75	м3 кладки	28,53424	40438,10	4402,41	1153870	125619	778766	259193	1526109
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	249485	29217		113045	
176	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	47,44761	40103,06	4402,41	1902794	208884	1279058	430995	2520492
		НР - 93%; СП - 8%			8743,37	1023,93	414852	48583		186703	
177	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	449,36	937,32	363,97	421194	163553	147278	170644	639188
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	110363	34250		47349	
178	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	22,43	3379,70	1970,35	75807	44195	1310	46677	132283
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	30302	9255		9799	
184	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические перемычки.Монтаж	т конструкций	1,4960616	42730,56	13657,83	63928	20433	8443	28576	99904
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	35052	6363		7400	
185	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	1,4960616	18778,27	2354,21	28093	3522	3464	14570	46076
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	21107	9		3413	
190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	99,52754	93,51	2,19	9307	218	5567	2455	12703
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	3522	36		941	
191	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянный брус.Укладка	м3	0,2723	89371,85	1940,78	24336	528	3120	18811	46599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			75973,95	783,29	20688	213		3452	
192	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Стоимость деревянного бруса	м3	0,2723	93036,00	--	25334	--	25334	--	27361
		СП - 8%			--	--	--	--		2027	
193	1110-0116-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептирование деревянного бруса	м2 покрытия	23,5305	58,49	0,43	1376	10	1126	220	1724
		НР - 90%; СП - 8%			10,19	0,19	240	4		128	
194	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с электронишами сеткой	т металлических изделий	0,0284611	666023,77	3430,07	18956	97	16140	2556	23233
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	2719	29		1721	
195	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стен с вентканалами	т металлических изделий	0,012404	98963,77	3430,07	1228	43	--	1114	2529
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	1185	13		187	
196	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,012404	474042,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
197	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Арматурные сетки.Укладка	т металлических изделий	0,8817201	666023,77	3430,07	587247	3025	499988	79183	719745
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	84234	910		53314	
198	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование простенков сеткой диаметром 4мм Вр1	т металлических изделий	0,621089	666023,77	3430,07	413660	2131	352194	55777	506992
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	59335	641		37555	
199	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гибкие связи.Укладка	т металлических изделий	0,5268349	98963,77	3430,07	52138	1807	--	47313	107407
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	50330	543		7956	
202	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва	м шва	6,57909	125,38	4,30	825	29	65	878	1839
		НР - 118%; СП - 8%			111,16	1,91	731	13		136	
203	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой	м шва	6,57909	1201,73	298,62	7906	1965	4069	2768	11527
		НР - 118%; СП - 8%			284,47	72,02	1872	474		854	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				32637296	2833216	22108403	7769437	43639275
							7695676	627898	--	3232543	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32545275				
	Материалы		Тенге				21232793				
	Всего заработная плата		Тенге					8261043			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				863708				
		Накладные расходы	Тенге				7726291				
		Сметная прибыль	Тенге				3221730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43493296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5423
		Сметная заработная плата	Тенге					8261043			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				92021				
	Материалы		Тенге				11907				
	Всего заработная плата		Тенге					62531			
		Накладные расходы	Тенге				43146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				10813				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					62531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				43639276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5458
		Сметная заработная плата	Тенге					8323574			
		РАЗДЕЛ 19.Простенки ПРС									
204	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Простенки из бетона В25.Устройство**	м3	1,95525	50342,15	5481,83	98431	10718	64450	23088	131241
		НР - 91%; СП - 8%			11897,56	1078,65	23263	2109		9722	
205	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,029766	431408,00	--	12841	--	12841	--	13868
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
206	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1584	409726,00	--	64901	--	64901	--	70093
		СП - 8%			--	--	--	--		5192	
207	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Армирование кирпичных простенков сеткой диаметром 4мм ВрI**	т металлических изделий	0,10494	666023,77	3430,07	69893	360	59508	9424	85663
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	10025	108		6345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				246066	11078	201700	32512	300865
					33288		2217		--	22286	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246066				
	Материалы		Тенге				123957				
	Всего заработная плата		Тенге					35505			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77742				
		Накладные расходы	Тенге				32512				
		Сметная прибыль	Тенге				22286				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				300864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				300864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35505			
		РАЗДЕЛ 20.Монолитные пояса на отметках 5,3;10,9;16,5;22,1м наружные стены									
208	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревянные доски.Укладка**	м3 древесины в конструкции	0,1108	64462,35	1611,49	7142	178	3115	3533	11529
		НР - 90%; СП - 8%			34740,23	687,71	3849	76		854	
209	215-203-0103 РСНБ РК 2022	**Стоимость деревянных досок**	м3	0,1108	80126,00	--	8878	--	8878	--	9588
		СП - 8%			--	--	--	--		710	
210	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство из керамзитобетона В15**	м3	15,458	25779,12	7051,39	398494	109000	69515	219709	667659
		НР - 91%; СП - 8%			14230,76	1388,23	219979	21459		49456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4194563	28734,69	1350,96	12053	567	161	10483	24339
		НР - 91%; СП - 8%			26999,73	464,01	11325	195		1803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				426567	109745	81669	233725	713115
							235153	21730	--	52823	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				426567				
	Материалы		Тенге				72790				
	Всего заработная плата		Тенге					256883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8878				
		Накладные расходы	Тенге				233725				
		Сметная прибыль	Тенге				52823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				713115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					256883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				713115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					256883			
		РАЗДЕЛ 21.Арматурный пояс(5шт)									
215	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,78094	98963,77	3430,07	77285	2679	--	70133	159211
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	74606	806		11793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				77285	2679	--	70133	159211
							74606	806	--	11793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77285				
	Всего заработная плата		Тенге					75412			
		Накладные расходы	Тенге				70133				
		Сметная прибыль	Тенге				11793				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					75412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				159211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					75412			
		РАЗДЕЛ 23.Вентканалы									
223	1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вентканалы из керамического кирпича М100 на растворе М75.Кладка	м3 кладки	5,36242	45397,54	4402,41	243441	23608	167880	53423	320613
		НР - 93%; СП - 8%			9688,37	1023,93	51953	5491		23749	
224	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты покрытии вентканалов.Монтаж	шт. сборных конструкций	4,4	4403,46	1149,52	19375	5058	9885	6438	27879
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	4432	1025		2065	
225	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит покрытия вентканалов	м3	0,15384	144346,00	--	22206	--	22206	--	23982
		СП - 8%			--	--	--	--		1776	
226	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1,9464	1106,58	145,78	2154	284	1237	649	3027
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	633	72		224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,014	5204,33	21,25	10482	42	7309	2890	14442
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	3131	10		1070	
228	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,009496	640496,45	9685,73	6082	92	5155	1007	7656
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	835	19		567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				303740	29084	213672	64407	397599
							60984	6617	--	29451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303740				
	Материалы		Тенге				191466				
	Всего заработная плата		Тенге					67601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22206				
		Накладные расходы	Тенге				64407				
		Сметная прибыль	Тенге				29451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				397598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				397598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					67601			

РАЗДЕЛ 24.Перегородки

229	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	236,71288	6190,17	405,38	1465293	95958	776952	571228	2199444
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	592383	21841		162922	
230	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25	м2 перегородок (за вычетом проемов)	75,28576	6647,60	405,38	500470	30520	281544	181677	736719
		НР - 93%; СП - 8%			2502,54	92,27	188406	6947		54572	
231	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перегородки из газоблоков.Кладка	м3 кладки	15,2906	13444,14	4013,67	205569	61371	51448	98210	328081
		НР - 93%; СП - 8%			6065,79	840,54	92750	12852		24302	
233	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование перегородок.	т металлических изделий	0,12592	573005,77	3430,07	72153	432	59691	11308	90138
		НР - 93%; СП - 8%			95533,70	1031,57	12030	130		6677	
234	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление перегородок к потолку.Устройство	т стальных элементов	0,0446299	108597,45	9685,73	4847	432	491	4734	10347
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	3924	88		766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2248332	188713	1170126	867157	3364729
							889493	41858	--	249239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2248332				
	Материалы		Тенге				1170125				
	Всего заработная плата		Тенге					931351			
		Накладные расходы	Тенге				867157				
		Сметная прибыль	Тенге				249239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3364728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					931351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				3364728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								599
		Сметная заработная плата	Тенге					931351			

РАЗДЕЛ 25.Перекрытие и покрытие

237	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	107,46	4403,46	1149,52	473196	123527	241434	157245	680876
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	108235	25024		50435	
238	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	132,92	5935,21	1356,72	788908	180335	446286	233776	1104499
		НР - 118%; СП - 8%			1220,94	269,54	162287	35827		81815	
240	1107-0512-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций	6,28	3367,14	1404,78	21146	8823	2960	13228	37124
		НР - 118%; СП - 8%			1490,86	294,19	9363	1848		2750	
242	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Анкера.Установка**	т стальных элементов	0,1547191	825097,82	17167,16	127658	2656	70844	64279	207292
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	54158	316		15355	
243	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0041186	1138227,45	9685,73	4688	40	4286	437	5535
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	362	8		410	
244	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1609382	144002,00	--	23175	--	23175	--	25029
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
245	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25**	м3	2,463895	50763,38	3970,60	125076	9783	82308	31824	169452
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	32985	1987		12552	
246	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1061884	434300,00	--	46118	--	46118	--	49807
		СП - 8%			--	--	--	--		3689	
247	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1305794	431408,00	--	56333	--	56333	--	60840
		СП - 8%			--	--	--	--		4507	
248	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2431782	409726,00	--	99636	--	99636	--	107607
		СП - 8%			--	--	--	--		7971	
249	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Прогоны.Монтаж**	шт. сборных конструкций	1,68	3379,70	1970,35	5678	3310	98	3496	9908
		НР - 118%; СП - 8%			1350,94	412,63	2270	693		734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,2142	143317,00	--	30699	--	30699	--	33155
					--	--	--	--		2456	
		СП - 8%									
251	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	4,26	937,32	363,97	3993	1551	1396	1618	6060
					245,60	76,22	1046	325		449	
		НР - 118%; СП - 8%									
252	222-203-0103 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.4	шт.	3,14	3807,00	--	11954	--	11954	--	12910
					--	--	--	--		956	
		СП - 8%									
253	222-203-0101 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	0,12	3226,00	--	387	--	387	--	418
					--	--	--	--		31	
		СП - 8%									
254	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1,68	3379,70	1970,35	5678	3310	98	3496	9908
					1350,94	412,63	2270	693		734	
		НР - 118%; СП - 8%									
255	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,181202	100338,00	--	18181	--	18181	--	19636
					--	--	--	--		1455	
		СП - 8%									
256	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,5006973	42730,56	13657,83	21395	6838	2826	9564	33435
					23429,55	4252,87	11731	2129		2477	
		НР - 69%; СП - 8%									
257	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,5006973	18778,27	2354,21	9402	1179	1159	4876	15420
					14108,38	5,73	7064	3		1142	
		НР - 69%; СП - 8%									
261	1126-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление балок минплитой	м3 изоляции	2,67	53336,97	2408,70	142410	6431	84587	41190	198288
					19248,09	1050,67	51392	2805		14688	
		НР - 76%; СП - 8%									
262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	115,38	93,51	2,19	10789	253	6453	2846	14726
					35,39	0,36	4083	42		1090	
		НР - 69%; СП - 8%									
263	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пожарные люки.Монтаж	т конструкций	0,8554	140695,71	6934,67	120351	5932	2088	79121	215430
					131319,77	2731,98	112331	2337		15958	
		НР - 69%; СП - 8%									
264	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Стоимость пожарных люков	т	0,8554	965674,00	--	826038	--	826038	--	892121
					--	--	--	--		66083	
		СП - 8%									
265	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пожарные лестницы.Монтаж	т конструкций	2,07584	105142,50	35815,29	218259	74347	32905	93819	337044
					53475,69	12025,26	111007	24963		24966	
		НР - 69%; СП - 8%									
266	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,07584	1004968,00	--	2086153	--	2086153	--	2253045
					--	--	--	--		166892	
		СП - 8%									
267	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	159,9	93,51	2,19	14952	351	8942	3945	20408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	5659	58		1511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				5292253	428666	4187344	744760	6519973
							676243	99058	--	482960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4922846				
	Материалы		Тенге				949694				
	Всего заработная плата		Тенге					503736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3198674				
		Накладные расходы	Тенге				557380				
		Сметная прибыль	Тенге				438417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5918643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
		Сметная заработная плата	Тенге					503736			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				369407				
	Материалы		Тенге				38978				
	Всего заработная плата		Тенге					271565			
		Накладные расходы	Тенге				187380				
		Сметная прибыль	Тенге				44543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				601330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					271565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				6519973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								476
		Сметная заработная плата	Тенге					775301			
		РАЗДЕЛ 26.Перекрытие в осях 5с-7с									
268	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	30,81	4403,46	1149,52	135671	35417	69222	45084	195215
		НР - 118%; СП - 8%			1007,21	232,87	31032	7175		14460	
269	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,02	5935,21	1356,72	23860	5454	13498	7070	33405
		НР - 118%; СП - 8%			1220,94	269,54	4908	1084		2474	
273	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	4,02	937,32	363,97	3768	1463	1318	1527	5718
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	987	306		424	
274	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	2,01	4915,00	--	9879	--	9879	--	10669
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
275	222-203-0104 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.2	шт.	2,01	4277,00	--	8597	--	8597	--	9285
		СП - 8%			--	--	--	--		688	
276	1107-0104-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогонов.Монтаж	шт. сборных конструкций	0,34	4841,28	2809,57	1646	955	46	997	2855
		НР - 118%; СП - 8%			1897,12	588,38	645	200		211	
277	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,8428	143317,00	--	120788	--	120788	--	130451
		СП - 8%			--	--	--	--		9663	
278	1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,037151	825097,82	17167,16	30653	638	17011	15435	49775
		НР - 118%; СП - 8%			350038,50	2044,03	13004	76		3687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,037151	144002,00	--	5350	--	5350	--	5778
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
280	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлический швеллер и уголок.Монтаж	т конструкций	0,150818	42730,56	13657,83	6445	2059	852	2881	10072
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	3534	641		746	
281	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,150818	18778,27	2354,21	2832	355	349	1469	4645
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	2128	1		344	
282	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,062491	574520,00	--	35902	--	35902	--	38774
		СП - 8%			--	--	--	--		2872	
283	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,088327	521841,00	--	46093	--	46093	--	49780
		СП - 8%			--	--	--	--		3687	
284	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона В25	м3	0,289338	50763,38	3970,60	14688	1148	9667	3737	19899
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	3873	233		1474	
285	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0174608	331233,00	--	5784	--	5784	--	6247
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
286	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы усиления отверстий.Монтаж	т конструкций	0,1049426	42730,56	13657,83	4484	1433	592	2004	7008
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	2459	446		519	
287	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,1049424	18778,27	2354,21	1971	247	243	1022	3232
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	1481	1		239	
288	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0775166	550014,00	--	42635	--	42635	--	46046
		СП - 8%			--	--	--	--		3411	
289	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0344259	521841,00	--	17965	--	17965	--	19402
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	
290	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитная плита МП2 из бетона В25.Устройство	м3	0,43309	50763,38	3970,60	21985	1719	14468	5594	29785
		НР - 91%; СП - 8%			13387,14	806,51	5798	349		2206	
291	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0559145	331233,00	--	18521	--	18521	--	20003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
292	1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Монолитная плита МП1 из бетона В25.Устройство**	м3	0,907403	47785,99	3919,30	43361	3557	30290	9312	56887
		НР - 91%; СП - 8%			10484,69	793,03	9514	720		4214	
293	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0907941	331233,00	--	30074	--	30074	--	32480
		СП - 8%			--	--	--	--		2406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				632952	54445	499144	96132	787411
							79363	11232	--	58325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617220				
	Материалы		Тенге				155519				
	Всего заработная плата		Тенге					79904			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				341588				
		Накладные расходы	Тенге				88756				
		Сметная прибыль	Тенге				56477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				762453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					79904			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15732				
	Материалы		Тенге				2035				
	Всего заработная плата		Тенге					10691			
		Накладные расходы	Тенге				7376				
		Сметная прибыль	Тенге				1848				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				787409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					90595			
		РАЗДЕЛ 28.Кровля жилая часть									
299	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	342,0252	244,22	18,40	83529	6294	37793	37677	130903
		НР - 92%; СП - 8%			115,32	4,42	39442	1512		9696	
300	261-107-0508 РСНБ РК 2022	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,3762277	107893,00	--	40592	--	40592	--	43839
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
301	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	342,0252	1372,31	76,68	469365	26226	183809	244086	770528
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	259330	5982		57077	
302	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	52,8428934	41869,00	--	2212479	--	2212479	--	2389477
		СП - 8%			--	--	--	--		176998	
303	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	68,40504	6091,88	2464,11	416715	168558	--	269181	740767
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	248158	44430		54872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	70,4571912	8428,57	--	593853	--	--	--	641362
		СП - 8%			--	--	--	--		47509	
305	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	342,0252	1122,00	145,78	383752	49860	222631	114021	537595
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	111261	12675		39822	
306	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	5130,378	32,69	2,16	167712	11081	150423	8414	190234
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	6208	2924		14109	
307	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т	0,6156454	588800,75	2049,97	362492	1262	349133	11488	403899
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	12097	528		29918	
308	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	387,321	1017,39	37,77	394057	14629	268344	104306	538233
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	111084	2293		39871	
309	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	106,513275	6091,88	2464,11	648866	262460	--	419140	1153447
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	386406	69181		85441	
310	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	109,7086733	8428,57	--	924687	--	--	--	998662
		СП - 8%			--	--	--	--		73975	
311	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	387,321	1122,00	145,78	434574	56464	252114	129121	608791
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	125996	14354		45096	
312	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	5809,815	32,69	2,16	189923	12550	170343	9528	215428
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	7030	3312		15977	
313	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	387,321	489,89	21,30	189745	8250	101881	75849	286843
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	79614	2831		21248	
314	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	890,8383	676,00	--	602207	--	602207	--	650384
		СП - 8%			--	--	--	--		48177	
315	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	387,321	164,60	10,11	63753	3916	23797	34402	106006
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	36040	1352		7851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	445,41915	661,00	--	294422	--	294422	--	317976
		СП - 8%			--	--	--	--		23554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8472723	621550	4909968	1457213	10724374
							1422666	161374	--	794438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8472723				
	Материалы		Тенге				1760271				
	Всего заработная плата		Тенге					1584040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4668240				
		Накладные расходы	Тенге				1457213				
		Сметная прибыль	Тенге				794438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10724374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161
		Сметная заработная плата	Тенге					1584040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10724374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161
		Сметная заработная плата	Тенге					1584040			

РАЗДЕЛ 29.Кровля над машинным отделением

317	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,6461	1017,39	37,77	7779	289	5297	2059	10625
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	2193	45		787	
318	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,6461	1372,31	76,68	10493	587	4109	5457	17226
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	5797	134		1276	
319	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,472529	49780,00	--	23522	--	23522	--	25404
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
320	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6461	1122,00	145,78	8579	1114	4978	2549	12018
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	2487	283		890	
321	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	191,1525	32,69	2,16	6249	413	5605	313	7088
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	231	109		526	
322	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т	0,013763	588800,75	2049,97	8104	28	7806	257	9030
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	270	12		669	
323	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,5914	1017,39	37,77	27054	1004	18424	7161	36952
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	7626	157		2737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	26,5914	1372,31	76,68	36492	2039	14291	18977	59907
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	20162	465		4438	
325	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,7389142	41869,00	--	114676	--	114676	--	123850
		СП - 8%			--	--	--	--		9174	
326	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,31828	6091,88	2464,11	32398	13105	--	20928	57592
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	19293	3454		4266	
327	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	5,4778284	8428,57	--	46170	--	--	--	49864
		СП - 8%			--	--	--	--		3694	
328	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30,9177	1122,00	145,78	34690	4507	20125	10307	48597
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	10058	1146		3600	
329	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	463,7655	32,69	2,16	15160	1001	13598	761	17196
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	561	264		1275	
330	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	30,9177	489,89	21,30	15146	659	8132	6055	22897
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	6355	226		1696	
331	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	71,11071	676,00	--	48071	--	48071	--	51917
		СП - 8%			--	--	--	--		3846	
332	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	30,9177	164,60	10,11	5089	313	1899	2746	8462
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	2877	108		627	
333	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	35,555355	661,00	--	23502	--	23502	--	25382
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				463174	25059	314035	77570	584007
							77910	6403	--	43263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463174				
	Материалы		Тенге				104262				
	Всего заработная плата		Тенге					84313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				77570				
		Сметная прибыль	Тенге				43263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				584007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					84313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				584007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					84313			
		РАЗДЕЛ 30.Кровля над лестничной клеткой									
334	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	16,236	1017,39	37,77	16518	613	11249	4372	22562
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	4656	96		1671	
335	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	16,236	1372,31	76,68	22281	1245	8726	11587	36577
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	12310	284		2709	
336	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	1,672308	41869,00	--	70018	--	70018	--	75619
		СП - 8%			--	--	--	--		5601	
337	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,2472	6091,88	2464,11	19782	8001	--	12778	35165
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	11780	2109		2605	
338	ТПРАЙСЛИСТ	**Стоимость гравия керамзитового**	М3	3,344616	8428,57	--	28190	--	--	--	30445
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
339	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,7407	1122,00	145,78	21027	2732	12199	6248	29457
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	6096	695		2182	
340	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	281,1105	32,69	2,16	9190	607	8243	461	10424
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	340	160		773	
341	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	18,7407	489,89	21,30	9181	399	4930	3670	13879
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	3852	137		1028	
342	235-103-0110 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста**	м2	43,10361	676,00	--	29138	--	29138	--	31469
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	18,7407	164,60	10,11	3085	189	1152	1665	5129
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	1744	65		380	
344	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	21,551805	661,00	--	14246	--	14246	--	15386
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
		Плиты парапета									
345	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41,25	2374,00	1310,82	97928	54072	15180	54164	164260
		НР - 118%; СП - 8%			695,18	417,59	28676	17226		12168	
346	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит парапета	м3	3,96	144346,00	--	571610	--	571610	--	617339
		СП - 8%			--	--	--	--		45729	
		Примыкание кровли к стене									
347	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	94,875	2709,77	35,96	257089	3411	183937	65022	347880
		НР - 92%; СП - 8%			735,08	9,86	69741	935		25769	
348	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	61,66875	676,00	--	41688	--	41688	--	45023
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
349	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	80,64375	661,00	--	53306	--	53306	--	57570
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	
		Деформационные швы и слив									
350	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,5293	5204,33	21,25	106841	436	74488	29461	147207
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	31917	106		10904	
351	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0678084	614210,91	9415,03	41649	638	36627	5329	50736
		НР - 118%; СП - 8%			64654,17	1948,52	4384	132		3758	
352	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели	шт.	147,84	19,00	--	2809	--	2809	--	3034
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1415576	72343	1139546	194757	1739161
							175496	21945	--	128827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1415576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	225,279	2038,53	78,55	459238	17696	14300	512893	1049902
		НР - 118%; СП - 8%			1896,50	32,91	427242	7414		77771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				963379	117219	261367	651908	1744513
							584793	35428	--	129224	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				713020				
	Материалы		Тенге				23697				
	Всего заработная плата		Тенге					457058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202645				
		Накладные расходы	Тенге				539326				
		Сметная прибыль	Тенге				100188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1352534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
		Сметная заработная плата	Тенге					457058			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				250359				
	Материалы		Тенге				35026				
	Всего заработная плата		Тенге					163163			
		Накладные расходы	Тенге				112582				
		Сметная прибыль	Тенге				29036				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				391977				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					163163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				1744511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					620221			
		РАЗДЕЛ 32.Окна									
376	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,6534	4675,80	237,92	3055	155	1399	1419	4832
		НР - 90%; СП - 8%			2296,76	116,50	1501	76		358	
377	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,5345	5036,73	244,34	7729	375	4032	3151	11750
		НР - 90%; СП - 8%			2165,15	116,50	3322	179		870	
378	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	15,51825	3197,62	241,87	49621	3754	24813	20598	75837
		НР - 90%; СП - 8%			1356,75	118,10	21054	1833		5618	
379	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	5,46975	5028,85	247,56	27507	1354	12851	12560	43272
		НР - 90%; СП - 8%			2431,85	119,54	13302	654		3205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	46,8765	3593,83	244,61	168466	11467	77283	76787	264874
		НР - 90%; СП - 8%			1700,55	119,54	79716	5604		19620	
381	223-102-0401 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,6534	23077,00	--	15079	--	15079	--	16285
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
382	223-102-0403 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,1485	41828,00	--	6211	--	6211	--	6708
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
383	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,386	47657,00	--	66053	--	66053	--	71337
		СП - 8%			--	--	--	--		5284	
384	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	15,51825	40167,00	--	623322	--	623322	--	673188
		СП - 8%			--	--	--	--		49866	
385	223-102-0605 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	5,46975	32590,00	--	178259	--	178259	--	192520
		СП - 8%			--	--	--	--		14261	
386	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	46,8765	37406,00	--	1753462	--	1753462	--	1893739
		СП - 8%			--	--	--	--		140277	
389	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	51,48	5145,50	252,34	264890	12990	141755	104780	399244
		НР - 90%; СП - 8%			2139,57	121,94	110145	6277		29574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	223-204-0405 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	м2	51,48	56027,00	--	2884270	--	2884270	--	3115012
		СП - 8%			--	--	--	--		230742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				6047924	30095	5788789	219295	6768598
							229040	14623	--	501378	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6047924				
	Материалы		Тенге				262134				
	Всего заработная плата		Тенге					243663			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5526656				
		Накладные расходы	Тенге				219295				
		Сметная прибыль	Тенге				501378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6768597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					243663			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				6768597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					243663			

РАЗДЕЛ 34.Полы

414	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина	м2 изолируемой поверхности	189,135	2037,46	113,63	385355	21491	190539	165870	595323
		НР - 94%; СП - 8%			916,41	16,56	173325	3132		44099	
415	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	53,9658	7244,20	2039,31	390939	110052	--	302599	749020
		НР - 94%; СП - 8%			5204,89	760,25	280886	41027		55483	
417	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Проливка керамзита цементным раствором	м2 стяжки	936,3375	1140,11	33,81	1067528	31657	597665	428833	1616072
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	438206	17996		119711	
418	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	5005,26	170,43	5,78	853046	28931	795135	42194	966866
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	28980	15917		71625	
419	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 120мм	м2 стяжки	2042,55	170,43	5,78	348112	11806	324480	17219	394560
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	11826	6495		29229	
420	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1104,17625	1140,11	33,81	1258882	37332	704796	505702	1905753
		НР - 94%; СП - 8%			468,00	19,22	516754	21222		141169	
421	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	м2 стяжки	1872,675	170,43	5,78	319160	10824	297493	15787	361745
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	10843	5955		26798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм**	м2 стяжки	1007,0325	170,43	5,78	171629	5820	159978	8489	194529
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	5831	3202		14411	
423	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Армирование стяжки сеткой**	т	0,0540675	495782,75	2049,97	26806	111	25633	1009	30040
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	1062	46		2225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				4821457	258024	3095719	1487702	6813908
							1467713	114992	--	504750	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4821457				
	Материалы		Тенге				3095716				
	Всего заработная плата		Тенге					1582705			
		Накладные расходы	Тенге				1487702				
		Сметная прибыль	Тенге				504750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6813909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
		Сметная заработная плата	Тенге					1582705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				6813909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1164
		Сметная заработная плата	Тенге					1582705			

РАЗДЕЛ 35.Внутренняя отделка

433	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1560	1548,75	97,30	2416050	151788	579899	1447945	4173109
		НР - 80%; СП - 8%			1079,72	80,49	1684363	125564		309114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				2416050	151788	579899	1447945	4173109
							1684363	125564	--	309114	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2416050				
	Материалы		Тенге				579899				
	Всего заработная плата		Тенге					1809927			
		Накладные расходы	Тенге				1447945				
		Сметная прибыль	Тенге				309114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4173109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1809927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				4173109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1148
		Сметная заработная плата	Тенге					1809927			

ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-16 - лифты и подъемники

РАЗДЕЛ 2..Лифт(3шт)

Подраздел.Оборудование

4	516-101-0301 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины **стандартная ГОСТ 22011-95**	комплект	3	11914844,00	--	35744532	--		--	35744532
					--	--	--	--	35744532	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ									
		Оборудование, инвентарь	Тенге						35744532		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								35744532
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				35744532	--	--	--	35744532
							--	--	35744532	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				35744532				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				35744532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35744532				
		РАЗДЕЛ 4.Подъемник(3шт)									
		Подраздел .Оборудование									
7	**516-201-0101 РСНБ РК 2022**	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	**комплект**	**3**	**1921945,00**	**--**	**5765835**	**--**		**--**	**5765835**
					--	--	--	--	5765835	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ									
		Оборудование, инвентарь	Тенге						5765835		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								5765835
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				5765835	--	--	--	5765835
							--	--	5765835	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				5765835				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5765835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5765835				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				41510367	--	44551381	15414653	129940215
							--	--	41510367	6550414	
		Стоимость оборудования	Тенге				41510367				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				41510367				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				41510367				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								129940208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15386787				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4933704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1291745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46144279		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						41510367		
		- Накладные расходы	Тенге							15414653	
		- Сметная прибыль	Тенге							6550414	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								88 429 841,00
		Оборудование	Тенге								41 510 367,00
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								795 868,57
		Итого	Тенге								89 225 709,57
			Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%									1 365 153,36
		Итого	Тенге								90 590 862,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 811 817,26
		Итого	Тенге								92 402 680,18
		в том числе на 2022 год - 54 %	Тенге								72 313 045,48
		в том числе на 2023 год - 46 %	Тенге								61 600 001,70
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 46 %, К=1,0066038	Тенге								62 006 795,80
		Итого	Тенге								134 319 841,28
		Итого со скидкой к=0,0,949999999594	Тенге								127 603 849,16
		НДС 12%	Тенге								15 312 461,90
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**142 916 311,06**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С.**

Технический надзор:
ТОО " Партнеры и КО "

_____ **Хайрушев И.Е.**

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ **Шуиншалин Е.**