Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"
Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№060140005361/23070/01	15.04.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 332 421 187,87								142 759 412,99	
За отчетный период	**100 284 970,34**	**89 540 152,09**							**10 744 818,25**	**100 284 970,34**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жантурин Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Партнеры и КО"

_____ **Хайрушев И.Е.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ , улица И.Алтынсарина, дом 2, тел.: 417-808** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственности МСФ Мунайкурылыс,030000, Республика Казахстан, город Актобе, район Алматы, улица Д.А.Кунаева, дом 56** — **040240006304**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение№060140005361/230070/01 от15.04.2024 к дог№230070/00 от 29.06.2023

Номер документа	Дата составления
47	**25.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сог-но акта вып.раб.по ф.2,3 СМР на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж.д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж 3-х сек-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе»г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей) акт №8 за сентябрь месяц 2024г			Раб	1	100 284 970,34	100 284 970,34	10 744 818,25
				Итого	1	x	100 284 970,34	10 744 818,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Даулетбаев С.Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					60967			
		РАЗДЕЛ 10.Шахта лифта									
87	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Песчано-гравийная подсыпка.Устройство**	м3 основания	24,52	10417,78	1496,14	255444	36686	190693	39414	318447
		НР - 93%; СП - 8%			1144,59	583,83	28065	14316		23589	
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15**	м3 подстилающего слоя	1,419	32288,53	11,09	45817	16	38592	6777	56801
		НР - 94%; СП - 8%			5080,45	--	7209	--		4208	
89	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	14,19	1322,83	116,45	18771	1653	12100	5324	26022
		НР - 94%; СП - 8%			353,63	45,50	5018	646		1928	
90	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до толщины 50мм**	м2 покрытия	85,14	181,57	4,93	15459	419	13909	1292	18092
		НР - 94%; СП - 8%			13,28	2,87	1131	244		1340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				335491	38774	255294	52807	419362
							41423	15206	--	31065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335491				
	Материалы		Тенге				255295				
	Всего заработная плата		Тенге					56629			
		Накладные расходы	Тенге				52807				
		Сметная прибыль	Тенге				31065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				419363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					56629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				419363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					56629			
		РАЗДЕЛ 28.Кровля жилая часть									
299	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	342,0252	244,22	18,40	83529	6294	37793	37677	130903
		НР - 92%; СП - 8%			115,32	4,42	39442	1512		9696	
300	261-107-0508 РСНБ РК 2022	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,3762277	107893,00	--	40592	--	40592	--	43839
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
301	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	342,0252	1372,31	76,68	469365	26226	183809	244086	770528
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	259330	5982		57077	
302	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	52,8428934	41869,00	--	2212479	--	2212479	--	2389477
		СП - 8%			--	--	--	--		176998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	68,40504	6091,88	2464,11	416715	168558	--	269181	740767
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	248158	44430		54872	
304	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	70,4571912	8428,57	--	593853	--	--	--	641362
		СП - 8%			--	--	--	--		47509	
305	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	342,0252	1122,00	145,78	383752	49860	222631	114021	537595
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	111261	12675		39822	
306	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	5130,378	32,69	2,16	167712	11081	150423	8414	190234
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	6208	2924		14109	
307	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т	0,6156454	588800,75	2049,97	362492	1262	349133	11488	403899
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	12097	528		29918	
308	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	387,321	1017,39	37,77	394057	14629	268344	104306	538233
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	111084	2293		39871	
309	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	106,513275	6091,88	2464,11	648866	262460	--	419140	1153447
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	386406	69181		85441	
310	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	109,7086733	8428,57	--	924687	--	--	--	998662
		СП - 8%			--	--	--	--		73975	
311	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	387,321	1122,00	145,78	434574	56464	252114	129121	608791
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	125996	14354		45096	
312	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	5809,815	32,69	2,16	189923	12550	170343	9528	215428
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	7030	3312		15977	
313	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	387,321	489,89	21,30	189745	8250	101881	75849	286843
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	79614	2831		21248	
314	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	890,8383	676,00	--	602207	--	602207	--	650384
		СП - 8%			--	--	--	--		48177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	387,321	164,60	10,11	63753	3916	23797	34402	106006
		НР - 92%, СП - 8%			93,05	3,49	36040	1352		7851	
316	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	445,41915	661,00	--	294422	--	294422	--	317976
		СП - 8%			--	--	--	--		23554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8472723	621550	4909968	1457213	10724374
							1422666	161374	--	794438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8472723				
	Материалы		Тенге				1760271				
	Всего заработная плата		Тенге					1584040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4668240				
		Накладные расходы	Тенге				1457213				
		Сметная прибыль	Тенге				794438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10724374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161
		Сметная заработная плата	Тенге					1584040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				10724374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161
		Сметная заработная плата	Тенге					1584040			
		РАЗДЕЛ 29.Кровля над машинным отделением									
317	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,6461	1017,39	37,77	7779	289	5297	2059	10625
		НР - 92%, СП - 8%			286,80	5,92	2193	45		787	
318	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,6461	1372,31	76,68	10493	587	4109	5457	17226
		НР - 92%, СП - 8%			758,22	17,49	5797	134		1276	
319	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,472529	49780,00	--	23522	--	23522	--	25404
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	
320	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,6461	1122,00	145,78	8579	1114	4978	2549	12018
		НР - 92%, СП - 8%			325,30	37,06	2487	283		890	
321	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	191,1525	32,69	2,16	6249	413	5605	313	7088
		НР - 92%, СП - 8%			1,21	0,57	231	109		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т	0,013763	588800,75	2049,97	8104	28	7806	257	9030
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	270	12		669	
323	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	26,5914	1017,39	37,77	27054	1004	18424	7161	36952
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	7626	157		2737	
324	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	26,5914	1372,31	76,68	36492	2039	14291	18977	59907
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	20162	465		4438	
325	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,7389142	41869,00	--	114676	--	114676	--	123850
		СП - 8%			--	--	--	--		9174	
326	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,31828	6091,88	2464,11	32398	13105	--	20928	57592
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	19293	3454		4266	
327	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	5,4778284	8428,57	--	46170	--	--	--	49864
		СП - 8%			--	--	--	--		3694	
328	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	30,9177	1122,00	145,78	34690	4507	20125	10307	48597
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	10058	1146		3600	
329	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	463,7655	32,69	2,16	15160	1001	13598	761	17196
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	561	264		1275	
330	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	30,9177	489,89	21,30	15146	659	8132	6055	22897
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	6355	226		1696	
331	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	71,11071	676,00	--	48071	--	48071	--	51917
		СП - 8%			--	--	--	--		3846	
332	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	30,9177	164,60	10,11	5089	313	1899	2746	8462
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	2877	108		627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	235-103-0114 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста**	м2	35,555355	661,00	--	23502	--	23502	--	25382
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				463174	25059	314035	77570	584007
							77910	6403	--	43263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463174				
	Материалы		Тенге				104262				
	Всего заработная плата		Тенге					84313			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255941				
		Накладные расходы	Тенге				77570				
		Сметная прибыль	Тенге				43263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				584007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					84313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				584007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					84313			
		РАЗДЕЛ 30.Кровля над лестничной клеткой									
334	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	16,236	1017,39	37,77	16518	613	11249	4372	22562
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	4656	96		1671	
335	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	16,236	1372,31	76,68	22281	1245	8726	11587	36577
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	12310	284		2709	
336	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	1,672308	41869,00	--	70018	--	70018	--	75619
		СП - 8%			--	--	--	--		5601	
337	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,2472	6091,88	2464,11	19782	8001	--	12778	35165
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	11780	2109		2605	
338	ТПРАЙСЛИСТ	**Стоимость гравия керамзитового**	М3	3,344616	8428,57	--	28190	--	--	--	30445
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
339	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	18,7407	1122,00	145,78	21027	2732	12199	6248	29457
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	6096	695		2182	
340	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	281,1105	32,69	2,16	9190	607	8243	461	10424
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	340	160		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	18,7407	489,89	21,30	9181	399	4930	3670	13879
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	3852	137		1028	
342	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	43,10361	676,00	--	29138	--	29138	--	31469
		СП - 8%			--	--	--	--		2331	
343	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	18,7407	164,60	10,11	3085	189	1152	1665	5129
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	1744	65		380	
344	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	21,551805	661,00	--	14246	--	14246	--	15386
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
345	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41,25	2374,00	1310,82	97928	54072	15180	54164	164260
		НР - 118%; СП - 8%			695,18	417,59	28676	17226		12168	
346	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит парапета	м3	3,96	144346,00	--	571610	--	571610	--	617339
		СП - 8%			--	--	--	--		45729	
347	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	94,875	2709,77	35,96	257089	3411	183937	65022	347880
		НР - 92%; СП - 8%			735,08	9,86	69741	935		25769	
348	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	61,66875	676,00	--	41688	--	41688	--	45023
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
349	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	80,64375	661,00	--	53306	--	53306	--	57570
		СП - 8%			--	--	--	--		4264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	20,5293	5204,33	21,25	106841	436	74488	29461	147207
		НР - 92%, СП - 8%			1554,72	5,16	31917	106		10904	
351	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0678084	614210,91	9415,03	41649	638	36627	5329	50736
		НР - 118%, СП - 8%			64654,17	1948,52	4384	132		3758	
352	261-107-0992 РСНБ РК 2022	**Дюбели**	шт.	147,84	19,00	--	2809	--	2809	--	3034
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1415576	72343	1139546	194757	1739161
							175496	21945	--	128827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1415576				
	Материалы		Тенге				356727				
	Всего заработная плата		Тенге					197441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				811005				
		Накладные расходы	Тенге				194757				
		Сметная прибыль	Тенге				128827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1739160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					197441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1739160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
		Сметная заработная плата	Тенге					197441			
		РАЗДЕЛ 32.Окна									
376	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,56816	4675,80	237,92	7332	373	3357	3406	11597
		НР - 90%, СП - 8%			2296,76	116,50	3602	183		859	
377	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,6828	5036,73	244,34	18549	900	9675	7563	28201
		НР - 90%, СП - 8%			2165,15	116,50	7974	429		2089	
378	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	37,2438	3197,62	241,87	119092	9008	59553	49436	182011
		НР - 90%, СП - 8%			1356,75	118,10	50531	4398		13482	
379	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	13,1274	5028,85	247,56	66016	3250	30842	30144	103853
		НР - 90%, СП - 8%			2431,85	119,54	31924	1569		7693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	112,5036	3593,83	244,61	404319	27520	185481	184290	635697
		НР - 90%; СП - 8%			1700,55	119,54	191318	13449		47088	
381	223-102-0401 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,56816	23077,00	--	36188	--	36188	--	39083
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
382	223-102-0403 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	0,3564	41828,00	--	14907	--	14907	--	16100
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
383	223-102-0406 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	3,3264	47657,00	--	158526	--	158526	--	171208
		СП - 8%			--	--	--	--		12682	
384	223-102-0507 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	37,2438	40167,00	--	1495972	--	1495972	--	1615650
		СП - 8%			--	--	--	--		119678	
385	223-102-0605 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	13,1274	32590,00	--	427822	--	427822	--	462048
		СП - 8%			--	--	--	--		34226	
386	223-102-0610 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	112,5036	37406,00	--	4208310	--	4208310	--	4544975
		СП - 8%			--	--	--	--		336665	
389	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	123,552	5145,50	252,34	635737	31177	340212	251473	958187
		НР - 90%; СП - 8%			2139,57	121,94	264348	15066		70977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	223-204-0405 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9	м2	123,552	56027,00	--	6922248	--	6922248	--	7476028
		СП - 8%			--	--	--	--		553780	
392	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	729,36	2187,72	14,74	1595635	10751	1335457	228983	1970584
		НР - 90%; СП - 8%			341,98	6,85	249427	4996		145967	
393	223-501-0109 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм	м	729,36	2973,00	--	2168387	--	2168387	--	2341858
		СП - 8%			--	--	--	--		173471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				18279040	82979	17396937	755295	20557080
							799124	40090	--	1522745	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18279040				
	Материалы		Тенге				1964580				
	Всего заработная плата		Тенге					839214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15432360				
		Накладные расходы	Тенге				755295				
		Сметная прибыль	Тенге				1522745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20557080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					839214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				20557080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					839214			

РАЗДЕЛ 34.Полы

414	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина	м2 изолируемой поверхности	397,1835	2037,46	113,63	809245	45132	400130	348326	1250178
		НР - 94%, СП - 8%			916,41	16,56	363983	6577		92607	
415	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	113,32818	7244,20	2039,31	820972	231112	--	635457	1572943
		НР - 94%, СП - 8%			5204,89	760,25	589861	86158		116514	
417	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Проливка керамзита цементным раствором	м2 стяжки	1966,30875	1140,11	33,81	2241808	66480	1255096	900550	3393750
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	920232	37792		251393	
418	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм	м2 стяжки	10511,046	170,43	5,78	1791398	60754	1669785	88608	2030419
		НР - 94%; СП - 8%			5,79	3,18	60859	33425		150413	
419	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 120мм	м2 стяжки	4289,355	170,43	5,78	731035	24792	681408	36159	828575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			5,79	3,18	24835	13640		61381	
420	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	2318,770125	1140,11	33,81	2643653	78398	1480071	1061974	4002081
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	1085184	44567		296455	
421	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм**	м2 стяжки	3932,6175	170,43	5,78	670236	22731	624735	33152	759664
		НР - 94%, СП - 8%			5,79	3,18	22770	12506		56276	
422	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50мм**	м2 стяжки	2114,76825	170,43	5,78	360420	12223	335952	17827	408510
		НР - 94%, СП - 8%			5,79	3,18	12245	6725		30262	
423	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Армирование стяжки сеткой**	т	0,1135418	495782,75	2049,97	56292	232	53829	2119	63084
		НР - 91%, СП - 8%			19648,78	856,99	2231	97		4673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				10125059	541854	6501006	3124172	14309204
							3082200	241487	--	1059974	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10125059				
	Материалы		Тенге				6501005				
	Всего заработная плата		Тенге					3323687			
		Накладные расходы	Тенге				3124172				
		Сметная прибыль	Тенге				1059974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14309205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2446
		Сметная заработная плата	Тенге					3323687			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				14309205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2446
		Сметная заработная плата	Тенге					3323687			

РАЗДЕЛ 35.Внутренняя отделка

433	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2306	1548,75	97,30	3571418	224374	857210	2140360	6168712
		НР - 80%, СП - 8%			1079,72	80,49	2489834	185610		456934	
434	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	7566	960,61	5,94	7267975	44942	3304375	3147456	11248675
		НР - 80%, СП - 8%			517,93	2,07	3918658	15662		833244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				10839393	269316	4161585	5287816	17417387
							6408492	201272	--	1290178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10839393				
	Материалы		Тенге				4161584				
	Всего заработная плата		Тенге					6609764			
		Накладные расходы	Тенге				5287816				
		Сметная прибыль	Тенге				1290178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17417387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4216
		Сметная заработная плата	Тенге					6609764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				17417387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4216
		Сметная заработная плата	Тенге					6609764			
		РАЗДЕЛ 37.Ограждение лоджий									
444	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кирпичное ограждение лоджий.Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447,98	7985,76	405,38	3577461	181602	2112110	1232330	5194575
		НР - 95%, СП - 8%			2865,64	92,27	1283749	41335		384783	
445	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,766232	521841,00	--	921692	--	921692	--	995427
		СП - 8%			--	--	--	--		73735	
446	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,023	431408,00	--	9922	--	9922	--	10716
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
447	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,68912	567060,00	--	957832	--	957832	--	1034459
		СП - 8%			--	--	--	--		76627	
448	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	447,98	1877,60	102,80	841127	46053	214823	494238	1442195
		НР - 80%, СП - 8%			1295,26	83,82	580251	37550		106830	
449	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	44,1	1140,11	33,81	50279	1491	28149	20197	76115
		НР - 94%, СП - 8%			468,00	19,22	20639	848		5638	
450	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	44,1	199,44	4,53	8795	200	746	7448	17543
		НР - 94%, СП - 8%			177,98	1,69	7849	75		1300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				6367108	229346	4245274	1754213	8771030
							1892488	79808	--	649707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6367108				
	Материалы		Тенге				2355829				
	Всего заработная плата		Тенге					1972296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1889446				
		Накладные расходы	Тенге				1754213				
		Сметная прибыль	Тенге				649707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8771028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата	Тенге					1972296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				8771028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1247
		Сметная заработная плата	Тенге					1972296			
		РАЗДЕЛ 38.Строительная часть лифта									
451	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Закладные детали.Установка**	т стальных элементов	1,400118	1138227,45	9685,73	1593653	13561	1456992	148509	1881535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			87921,44	1967,62	123100	2755		139373	
452	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	114	937,32	363,97	106854	41493	37363	43292	162158
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	27998	8689		12012	
453	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	4,404	100338,00	--	441889	--	441889	--	477240
		СП - 8%			--	--	--	--		35351	
454	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подущки.Монтаж	шт. сборных конструкций	3	937,32	363,97	2812	1092	983	1139	4267
		НР - 118%; СП - 8%			245,60	76,22	737	229		316	
455	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	3	4915,00	--	14745	--	14745	--	15925
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
456	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Деревянный брус.Установка	м3	1,767	235469,90	1940,78	416075	3429	278400	122067	581193
		НР - 90%; СП - 8%			75973,95	783,29	134246	1384		43051	
457	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	1,767	9995,99	61,99	17663	109	12034	5010	24486
		НР - 90%; СП - 8%			3123,94	26,20	5520	46		1814	
458	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление монорельса.Установка	т стальных элементов	0,100998	82311,91	9415,03	8313	951	832	7938	17551
		НР - 118%; СП - 8%			64654,17	1948,52	6530	197		1300	
459	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0882	521841,00	--	46026	--	46026	--	49708
		СП - 8%			--	--	--	--		3682	
460	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,012798	425786,00	--	5449	--	5449	--	5885
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
461	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлический монорельс.Монтаж	т конструкций	0,32016	42730,56	13657,83	13681	4373	1807	6115	21380
		НР - 69%; СП - 8%			23429,55	4252,87	7501	1362		1584	
462	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,32016	18778,27	2354,21	6012	754	741	3118	9860
		НР - 69%; СП - 8%			14108,38	5,73	4517	2		730	
463	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,32016	515639,00	--	165087	--	165087	--	178294
		СП - 8%			--	--	--	--		13207	
464	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	3,9	4571,45	800,96	17829	3123	7172	7453	27304
		НР - 90%; СП - 8%			1931,90	191,36	7534	746		2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,9	43654,00	--	170251	--	170251	--	183871
		СП - 8%			--	--	--	--		13620	
466	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
467	223-502-0306 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	3	2059,00	--	6177	--	6177	--	6671
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
468	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	10,89	457,00	--	4977	--	4977	--	5375
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
469	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	52,92	1255,88	116,45	66461	6163	41584	19855	93221
		НР - 94%, СП - 8%			353,63	45,50	18714	2408		6905	
470	1111-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до толщины 50мм	м2 покрытия	317,52	164,83	4,93	52337	1565	46555	4820	61729
		НР - 94%; СП - 8%			13,28	2,87	4217	911		4572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				3159453	76613	2742226	369316	3811068
							340614	18729	--	282301	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3139760				
	Материалы		Тенге				1881914				
	Всего заработная плата		Тенге					345961			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				857763				
		Накладные расходы	Тенге				360083				
		Сметная прибыль	Тенге				279987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3779830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					345961			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19693				
	Материалы		Тенге				2548				
	Всего заработная плата		Тенге					13382			
		Накладные расходы	Тенге				9233				
		Сметная прибыль	Тенге				2314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				3811070				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					359343			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				59685539	1976148	41769732	13130438	78641337
							14294080	793614	--	5825360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59665846				
	Материалы		Тенге				19445328				
	Всего заработная плата		Тенге					15074312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23967435				
		Накладные расходы	Тенге				13121205				
		Сметная прибыль	Тенге				5823046				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78610097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10105
		Сметная заработная плата	Тенге					15074312			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19693				
	Материалы		Тенге				2548				
	Всего заработная плата		Тенге					13382			
		Накладные расходы	Тенге				9233				
		Сметная прибыль	Тенге				2314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13382			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				78641337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10113
		Сметная заработная плата	Тенге					15087694			
		ОТДЕЛ 2.Отопление жилого дома									
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы									
17	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**1205**	**1989,71**	**18,07**	**2397601**	**21774**	**388649**	**1947690**	**4692909**
		НР - 98%, СП - 8%			**1649,11**	**0,22**	**1987178**	**265**		**347618**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2397601**	**21774**	**388649**	**1947690**	**4692909**
							1987178	**265**	**--**	**347618**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2397601**				
	Материалы		Тенге				**388649**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1987443**			
		Накладные расходы	Тенге				**1947690**				
		Сметная прибыль	Тенге				**347618**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4692909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987443**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4692909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987443**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**2397601**	**21774**	**388649**	**1947690**	**4692909**
							1987178	**265**	**--**	**347618**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2397601**				
	Материалы		Тенге				**388649**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1987443**			
		Накладные расходы	Тенге				**1947690**				
		Сметная прибыль	Тенге				**347618**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4692909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987443**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**4692909**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1160**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1987443**			
		ОТДЕЛ 3.Холодное водоснабжение выше отметки 0.000									
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	218	2133,82	18,00	465173	3924	49190	403845	938540
		НР - 98%, СП - 8%			1890,18	0,13	412059	28		69522	
64	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	124	2389,62	21,80	296313	2703	40608	247969	587825
		НР - 98%, СП - 8%			2040,34	0,22	253002	27		43543	
65	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	4990,20	730,48	19961	2922	8354	9337	31642
		НР - 98%, СП - 8%			2171,30	210,54	8685	842		2344	
68	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	46	37,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
69	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	12	65,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
70	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	7	254,00	--	1778	--	1778	--	1920
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
71	241-209-2017 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.	6	812,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
72	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	150	23,00	--	3450	--	3450	--	3726
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
73	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	50	42,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
74	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	12	28,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
75	241-210-1008 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х25 мм	шт.	1	101,00	--	101	--	101	--	109
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
76	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	238,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
77	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	72	566,34	5,74	40776	413	595	39010	86169
		НР - 98%, СП - 8%			552,33	0,54	39768	39		6383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	242-207-2101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	72	1171,00	--	84312	--	84312	--	91057
		СП - 8%			--	--	--	--		6745	
79	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	72	374,00	--	26928	--	26928	--	29082
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
80	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	72	18,00	--	1296	--	1296	--	1400
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
81	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	41	28,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
82	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм,длина 0,4м,27шт.Прокладка	м трубопровода	1,5	3758,38	79,91	5638	120	3705	1811	8045
		НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	1813	35		596	
83	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708,00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				971062	10082	245653	701972	1806878
							715327	971	--	133844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143201				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143201				
		Сметная прибыль	Тенге				11456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				827861				
	Материалы		Тенге				102451				
	Всего заработная плата		Тенге					716298			
		Накладные расходы	Тенге				701972				
		Сметная прибыль	Тенге				122388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1652221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					716298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1806878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					716298			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				971062	10082	245653	701972	1806878
							715327	971	--	133844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143201				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143201				
		Сметная прибыль	Тенге				11456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154657				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				827861				
	Материалы		Тенге				102451				
	Всего заработная плата		Тенге					716298			
		Накладные расходы	Тенге				701972				
		Сметная прибыль	Тенге				122388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1652221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					716298			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1806878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					716298			
		ОТДЕЛ 4.Горячее водоснабжение выше отметки 0.000									
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы									
67	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	184	2189,26	18,00	402824	3312	51719	340860	803179
		НР - 98%; СП - 8%			1890,18	0,13	347793	24		59495	
68	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	149	2384,67	21,80	355316	3248	48057	297963	705541
		НР - 98%; СП - 8%			2040,34	0,22	304011	33		52262	
69	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	57	2796,75	25,88	159415	1475	31042	124380	306498
		НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	126898	20		22704	
70	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	3270,19	30,73	6540	61	1558	4823	12272
		НР - 98%; СП - 8%			2460,30	0,53	4921	1		909	
71	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17	3937,01	35,53	66929	604	21013	44419	120256
		НР - 98%; СП - 8%			2665,40	0,79	45312	13		8908	
73	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	4999,66	730,48	19999	2922	8392	9337	31683
		НР - 98%; СП - 8%			2171,30	210,54	8685	842		2347	
74	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20	37,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
75	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	88,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
76	241-209-1905 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	416,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
77	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	12	65,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	27	111,00	--	2997	--	2997	--	3237
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
79	241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	1	162,00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
80	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм	шт.	12	254,00	--	3048	--	3048	--	3292
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
81	241-209-2014 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	1	512,00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
82	241-209-2015 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	1	282,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
83	241-209-2017 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм	шт.	6	812,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
84	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	139	23,00	--	3197	--	3197	--	3453
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
85	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	50	42,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
86	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	65,00	--	195	--	195	--	211
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
87	241-208-2505 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	1	261,00	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
88	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	12	28,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
89	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	69,00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
90	241-210-1007 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х20 мм	шт.	1	97,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
91	241-210-1009 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х32 мм	шт.	1	208,00	--	208	--	208	--	225
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	241-210-1015 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63х50 мм	шт.	1	238,00	--	238	--	238	--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
93	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	76	566,34	5,74	43042	436	629	41178	90957
		НР - 98%; СП - 8%			552,33	0,54	41977	41		6737	
94	242-207-2101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	1171,00	--	55037	--	55037	--	59440
		СП - 8%			--	--	--	--		4403	
95	242-207-2902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	5911,00	--	159597	--	159597	--	172365
		СП - 8%			--	--	--	--		12768	
96	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5675,00	--	11350	--	11350	--	12258
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
97	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	663,39	7,96	663	8	16	627	1394
		НР - 98%; СП - 8%			639,14	1,08	639	1		103	
98	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	16416,00	--	16416	--	16416	--	17729
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
99	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	47	374,00	--	17578	--	17578	--	18984
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
100	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	27	595,00	--	16065	--	16065	--	17350
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
101	241-211-1808 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	1075,00	--	2150	--	2150	--	2322
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
102	241-211-2008 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	2	1075,00	--	2150	--	2150	--	2322
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
103	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	62	18,00	--	1116	--	1116	--	1205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
104	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	46	28,00	--	1288	--	1288	--	1391
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
105	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	5	55,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
106	241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм, приварная	шт.	1	83,00	--	83	--	83	--	90
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
107	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	3	180,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
108	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм,длина 0,4м,130шт.Прокладка	м трубопровода	6	2915,05	65,58	17490	393	10983	6108	25486
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	6114	118		1888	
109	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм,длина 0,4м,60шт.Прокладка	м трубопровода	3	3758,38	79,91	11275	240	7408	3622	16088
		НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	3627	69		1192	
110	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52	708,00	--	36816	--	36816	--	39761
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	
111	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	13	12884,68	41,28	167501	537	108705	57324	242811
		НР - 98%; СП - 8%			4481,48	18,07	58259	235		17986	
112	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3202,79	415,14	3203	415	83	2826	6511
		НР - 98%; СП - 8%			2705,22	178,13	2705	178		482	
113	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3744,00	--	3744	--	3744	--	4044
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1599000	13651	634408	933467	2735065
							950941	1575	--	202599	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				344803				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344803				
		Сметная прибыль	Тенге				27586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				372389				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1254197				
	Материалы		Тенге				289605				
	Всего заработная плата		Тенге					952516			
		Накладные расходы	Тенге				933467				
		Сметная прибыль	Тенге				175013				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2362677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					952516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2735066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								556
		Сметная заработная плата	Тенге					952516			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**1599000**	**13651**	**634408**	**933467**	**2735065**
							950941	**1575**	**--**	**202599**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**344803**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**344803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27586**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**372389**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1254197**				
	Материалы		Тенге				**289605**				
	Всего заработная плата		Тенге					**952516**			
		Накладные расходы	Тенге				**933467**				
		Сметная прибыль	Тенге				**175013**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2362677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**952516**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**2735066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**556**
		Сметная заработная плата	Тенге					**952516**			
		ОТДЕЛ 5.Канализация бытовая выше отметки 0.000									
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы									
21	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**1623,26**	**1,92**	**243489**	**288**	**78741**	**161262**	**437132**
		НР - 98%, СП - 8%			**1096,40**	**0,62**	**164460**	**93**		**32381**	
22	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**66**	**1820,93**	**4,71**	**120181**	**311**	**50482**	**68092**	**203335**
		НР - 98%, СП - 8%			**1051,34**	**1,42**	**69388**	**94**		**15062**	
23	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**211**	**2144,28**	**4,71**	**452443**	**994**	**229616**	**217689**	**723743**
		НР - 98%, СП - 8%			**1051,34**	**1,42**	**221833**	**300**		**53611**	
24	**241-209-1905 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	**шт.**	**84**	**416,00**	**--**	**34944**	**--**	**34944**	**--**	**37740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2796**	
25	**241-209-1907 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм**	**шт.**	**1**	**988,00**	**--**	**988**	**--**	**988**	**--**	**1067**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79**	
26	**241-209-1909 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм**	**шт.**	**71**	**3904,00**	**--**	**277184**	**--**	**277184**	**--**	**299359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22175**	
27	**241-209-2024 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75x50x75 мм**	**шт.**	**19**	**2179,00**	**--**	**41401**	**--**	**41401**	**--**	**44713**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3312**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	241-209-2031 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110х50х110 мм	шт.	14	4988,00	--	69832	--	69832	--	75419
		СП - 8%			--	--	--	--		5587	
29	241-212-0902 РСНБ РК 2022	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	3	1001,00	--	3003	--	3003	--	3243
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
30	241-208-4501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	96	119,00	--	11424	--	11424	--	12338
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
31	241-208-4502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	шт.	2	276,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
32	241-208-4503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	435,00	--	3480	--	3480	--	3758
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
33	241-208-4402 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	шт.	1	235,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
34	241-208-4403 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	354,00	--	1770	--	1770	--	1912
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
35	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	36	319,00	--	11484	--	11484	--	12403
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
36	241-230-0104 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х75 мм	шт.	1	879,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
37	241-220-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм	шт.	9	1246,00	--	11214	--	11214	--	12111
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
38	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	22	797,00	--	17534	--	17534	--	18937
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
39	241-213-0409 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	1	1350,00	--	1350	--	1350	--	1458
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
40	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210	708,00	--	148680	--	148680	--	160574
		СП - 8%			--	--	--	--		11894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1452067	1593	994793	447043	2051041
							455681	487	--	151931	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635954				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**50877**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**686831**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**816113**				
	Материалы		Тенге				**358840**				
	Всего заработная плата		Тенге					**456168**			
		Накладные расходы	Тенге				**447043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101054**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1364210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**255**
		Сметная заработная плата	Тенге					**456168**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2051041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**255**
		Сметная заработная плата	Тенге					**456168**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				**1452067**	**1593**	**994793**	**447043**	**2051041**
							455681	**487**	**--**	**151931**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**635954**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**635954**				
		Сметная прибыль	Тенге				**50877**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**686831**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**816113**				
	Материалы		Тенге				**358840**				
	Всего заработная плата		Тенге					**456168**			
		Накладные расходы	Тенге				**447043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**101054**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1364210**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**255**
		Сметная заработная плата	Тенге					**456168**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				**2051041**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**255**
		Сметная заработная плата	Тенге					**456168**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**89927231**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18403207**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2023248**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**796912**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**45678814**		
		- Накладные расходы	Тенге							**17160610**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**6661352**	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								89 927 231,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								809 345,08
		Итого	Тенге								90 736 576,08
			Тенге								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%									1 388 269,61
		Итого	Тенге								92 124 845,69
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 842 496,91
		Итого	Тенге								93 967 342,61
		в том числе на 2022 год - 54 %	Тенге								50 742 365,01
		в том числе на 2023 год - 46 %	Тенге								43 224 977,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 46 %, К=1,0066038	Тенге								43 510 426,71
		Итого	Тенге								94 252 791,71
		Итого со скидкой к=0,0,949999999594	Тенге								89 540 152,09
		НДС 12%	Тенге								10 744 818,25
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**100 284 970,34**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____Жантурин Б.К.

Технический надзор:
ТОО " Партнеры и КО "

_____ Хайрушев И.Е.

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____Даулетбаев С.

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ Шуиншалин Е.