Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"
Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "4" мая 2022г. №252

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код		
		№060140005361/23070/01	15.04.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 435 351 310,67								153 787 640,43	
За отчетный период	**102 930 122,80**	**91 901 895,36**							**11 028 227,44**	**102 930 122,80**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор_____**Даулетбаев С**

Технический надзор:

ТОО " Партнеры и КО; "

_____ **Алтынбаев С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта:Строительно-монтажные работы на Стр-во десяти 9-эт-х 3-х секц-х кирпичных ж. д. в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе. 9-этаж. 3-х секц-й кирпичный ж.д. №25 в мкр №4 ж/м «Нур-Актобе» г.Актобе Блоки А,Б,В» (без наружных инж-х сетей)"

Договор №230070/00 от 29.06.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-01 - Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 28.Кровля жилая часть										
299	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство	м2 изолируемой поверхности		352,3896	244,22	18,40	86061	6484	38939	38819	134870
		НР - 92%; СП - 8%				115,32	4,42	40638	1558		9990	
300	261-107-0508 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		0,38764	107893,00	–	41824	–	41824	–	45170
		СП - 8%				–	–	–	–		3346	
301	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		352,3896	1372,31	76,68	483588	27021	189378	251483	793878
		НР - 92%; СП - 8%				758,22	17,49	267189	6163		58807	
302	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м3		54,44421	41869,00	–	2279525	–	2279525	–	2461887
		СП - 8%				–	–	–	–		182362	
303	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		70,478	6091,88	2464,11	429344	173665	–	277338	763217
		НР - 92%; СП - 8%				3627,77	649,51	255678	45776		56535	
304	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3		72,5923	8428,57	–	611849	–	–	–	660797
		СП - 8%				–	–	–	–		48948	
305	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		352,39	1122,00	145,78	395382	51372	229378	117476	553887
		НР - 92%; СП - 8%				325,30	37,06	114632	13060		41029	
306	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки		5285,86	32,69	2,16	172795	11418	154981	8669	196000
		НР - 92%; СП - 8%				1,21	0,57	6396	3013		14536	
307	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т		0,634301	588800,75	2049,97	373477	1301	359713	11836	416138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	12463	544		30825	
308	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	399,058	1017,39	37,77	405998	15072	276476	107466	554543
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	114450	2362		41079	
309	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	109,741	6091,88	2464,11	668529	270414	–	431842	1188401
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	398115	71278		88030	
310	ТПРАЙСЛИСТ	**Стоимость гравия керамзитового**	М3	113,0334	8428,57	–	952710	–	–	–	1028927
		СП - 8%			–	–	–	–		76217	
311	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	399,058	1122,00	145,78	447743	58175	259754	133034	627239
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	129814	14789		46462	
312	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	5985,87	32,69	2,16	195678	12930	175505	9817	221956
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	7243	3412		16461	
313	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	399,056	489,89	21,30	195494	8500	104968	78147	295533
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	82026	2917		21892	
314	235-103-0110 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста**	м2	917,8334	676,00	–	620455	–	620455	–	670091
		СП - 8%			–	–	–	–		49636	
315	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев**	м2 кровли	399,058	164,60	10,11	65685	4035	24518	35444	109218
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	37132	1393		8089	
316	235-103-0114 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста**	м2	458,9163	661,00	–	303344	–	303344	–	327611
		СП - 8%			–	–	–	–		24267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				8729481	640387	5058758	1501371	11049363
							1465776	166265	–	818511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8729481				
	Материалы		Тенге				1813611				
	Всего заработная плата		Тенге					1632041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4809707				
		Накладные расходы	Тенге				1501371				
		Сметная прибыль	Тенге				818511				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				11049363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1193
		Сметная заработная плата	Тенге					1632041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				11049363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1193
		Сметная заработная плата	Тенге					1632041			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 29.Кровля над машинным отделением									
317	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,878	1017,39	37,77	8015	298	5458	2122	10948
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	2259	47		811	
318	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	7,877	1372,31	76,68	10810	604	4234	5621	17746
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	5972	138		1315	
319	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 140-150	м3	0,48685	49780,00	–	24235	–	24235	–	26174
		СП - 8%			–	–	–	–		1939	
320	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,878	1122,00	145,78	8839	1148	5128	2626	12383
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	2563	292		917	
321	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм	м2 стяжки	196,945	32,69	2,16	6438	425	5775	323	7303
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	238	112		542	
322	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Армирование стяжки сеткой	т	0,014178	588800,75	2049,97	8348	29	8040	265	9302
		НР - 91%; СП - 8%			19648,78	856,99	279	12		689	
323	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	27,3972	1017,39	37,77	27874	1035	18981	7378	38072
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	7858	162		2820	
324	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	27,39655	1372,31	76,68	37597	2101	14723	19552	61720
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	20773	479		4572	
325	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 100-110	м3	2,8219	41869,00	–	118150	–	118150	–	127602
		СП - 8%			–	–	–	–		9452	
326	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,4796	6091,88	2464,11	33381	13502	–	21563	59339
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	19879	3559		4396	
327	ТПРАЙСЛИСТ	Стоимость гравия керамзитового	М3	5,6438	8428,57	–	47569	–	–	–	51375
		СП - 8%			–	–	–	–		3806	
328	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	31,8535	1122,00	145,78	35740	4643	20735	10619	50068
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	10362	1180		3709	
329	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	477,819	32,69	2,16	15620	1032	14010	784	17718
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	578	272		1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	31,8546	489,89	21,30	15605	679	8378	6238	23591
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	6548	233		1748	
331	235-103-0110 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста**	м2	73,2655	676,00	–	49527	–	49527	–	53489
		СП - 8%			–	–	–	–		3962	
332	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев**	м2 кровли	31,8546	164,60	10,11	5243	322	1957	2829	8718
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	2964	111		646	
333	235-103-0114 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста**	м2	36,6328	661,00	–	24214	–	24214	–	26151
		СП - 8%			–	–	–	–		1937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				477205	25818	323545	79920	601699
							80273	6597	–	44575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				477205				
	Материалы		Тенге				107417				
	Всего заработная плата		Тенге					86870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263695				
		Накладные расходы	Тенге				79920				
		Сметная прибыль	Тенге				44575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				601700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					86870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				601700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					86870			
		РАЗДЕЛ 30.Кровля над лестничной клеткой									
334	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	16,728	1017,39	37,77	17019	632	11589	4505	23246
		НР - 92%; СП - 8%			286,80	5,92	4798	99		1722	
335	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	16,728	1372,31	76,68	22956	1283	8989	11938	37686
		НР - 92%; СП - 8%			758,22	17,49	12684	293		2792	
336	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	1,722984	41869,00	–	72140	–	72140	–	77911
		СП - 8%			–	–	–	–		5771	
337	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	3,3455	6091,88	2464,11	20380	8244	–	13165	36229
		НР - 92%; СП - 8%			3627,77	649,51	12137	2173		2684	
338	ТПРАЙСЛИСТ	**Стоимость гравия керамзитового**	М3	3,445968	8428,57	–	29045	–	–	–	31369
		СП - 8%			–	–	–	–		2324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,3078	1122,00	145,78	21663	2815	12567	6437	30348
		НР - 92%; СП - 8%			325,30	37,06	6281	716		2248	
340	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	289,629	32,69	2,16	9468	626	8492	475	10739
		НР - 92%; СП - 8%			1,21	0,57	350	165		796	
341	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	19,3088	489,89	21,30	9459	411	5079	3781	14300
		НР - 92%; СП - 8%			205,55	7,31	3969	141		1059	
342	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	44,40978	676,00	–	30021	–	30021	–	32423
		СП - 8%			–	–	–	–		2402	
343	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 до трех слоев	м2 кровли	19,31	164,60	10,11	3178	195	1186	1715	5285
		НР - 92%; СП - 8%			93,05	3,49	1797	67		391	
344	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	22,20489	661,00	–	14677	–	14677	–	15851
		СП - 8%			–	–	–	–		1174	
345	1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	42,4994	2374,00	1310,82	100894	55709	15640	55805	169235
		НР - 118%; СП - 8%			695,18	417,59	29545	17747		12536	
346	222-302-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость плит парапета	м3	4,079998	144346,00	–	588931	–	588931	–	636046
		СП - 8%			–	–	–	–		47115	
347	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	97,75	2709,77	35,96	264880	3515	189511	66992	358422
		НР - 92%; СП - 8%			735,08	9,86	71854	964		26550	
348	235-103-0110 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	м2	63,5378	676,00	–	42952	–	42952	–	46388
		СП - 8%			–	–	–	–		3436	
349	235-103-0114 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	м2	83,0875	661,00	–	54921	–	54921	–	59315
		СП - 8%			–	–	–	–		4394	
350	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,1513	5204,33	21,25	110078	449	76745	30354	151667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1554,72	5,16	32884	109		11235	
351	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,069862	614210,91	9415,03	42910	658	37735	5491	52273
		НР - 118%; СП - 8%			64654,17	1948,52	4517	136		3872	
352	261-107-0992 РСНБ РК 2022	**Дюбели**	шт.	152,3	19,00	–	2894	–	2894	–	3125
		СП - 8%			–	–	–	–		231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				1458466	74537	1174069	200658	1791858
							180816	22610	–	132732	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1458466				
	Материалы		Тенге				367535				
	Всего заработная плата		Тенге					203426			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				835581				
		Накладные расходы	Тенге				200658				
		Сметная прибыль	Тенге				132732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1791856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					203426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1791856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					203426			
		РАЗДЕЛ 32.Окна									
376	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,3922	4675,80	237,92	1834	94	839	852	2901
		НР - 90%; СП - 8%			2296,76	116,50	901	46		215	
377	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,9208	5036,73	244,34	4638	225	2419	1891	7051
		НР - 90%; СП - 8%			2165,15	116,50	1994	107		522	
378	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	9,31085	3197,62	241,87	29773	2252	14889	12359	45502
		НР - 90%; СП - 8%			1356,75	118,10	12632	1100		3371	
379	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	3,2817	5028,85	247,56	16503	812	7710	7536	25962
		НР - 90%; СП - 8%			2431,85	119,54	7981	392		1923	
380	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	28,12585	3593,83	244,61	101080	6880	46371	46072	158924
		НР - 90%; СП - 8%			1700,55	119,54	47829	3362		11772	
381	223-102-0401 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	0,39204	23077,00	–	9047	–	9047	–	9771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		724	
382	223-102-0403 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	0,08912	41828,00	–	3728	–	3728	–	4026
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
383	223-102-0406 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	0,831595	47657,00	–	39631	–	39631	–	42802
		СП - 8%			–	–	–	–		3171	
384	223-102-0507 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	9,31092	40167,00	–	373992	–	373992	–	403911
		СП - 8%			–	–	–	–		29919	
385	223-102-0605 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	3,281852	32590,00	–	106956	–	106956	–	115512
		СП - 8%			–	–	–	–		8556	
386	223-102-0610 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м2	28,12592	37406,00	–	1052078	–	1052078	–	1136244
		СП - 8%			–	–	–	–		84166	
389	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	30,888	5145,50	252,34	158934	7794	85053	62868	239546
		НР - 90%; СП - 8%			2139,57	121,94	66087	3766		17744	
390	223-204-0405 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-9**	м2	30,88798	56027,00	–	1730561	–	1730561	–	1869006
		СП - 8%			–	–	–	–		138445	
392	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	182,340295	2187,72	14,74	398910	2688	333865	57246	492647
		НР - 90%; СП - 8%			341,98	6,85	62357	1249		36492	
393	223-501-0109 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм**	м	182,34	2973,00	–	542097	–	542097	–	585465
		СП - 8%			–	–	–	–		43368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				4569762	20745	4349236	188824	5139270
							199781	10022	–	380686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4569762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				491145				
	Всего заработная плата		Тенге					209803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3858090				
		Накладные расходы	Тенге				188824				
		Сметная прибыль	Тенге				380686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5139272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					209803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				5139272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					209803			
		РАЗДЕЛ 33.Двери									
395	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м2	273	4049,11	66,91	1105407	18266	174518	635121	1879769
		НР - 69%; СП - 8%			3342,94	28,73	912623	7843		139241	
397	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	82	27378,00	–	2244996	–	2244996	–	2424596
		СП - 8%			–	–	–	–		179600	
398	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	191	55181,00	–	10539571	–	10539571	–	11382737
		СП - 8%			–	–	–	–		843166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				13889974	18266	12959085	635121	15687102
							912623	7843	–	1162007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12784567				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12784567				
		Сметная прибыль	Тенге				1022766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13807333				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1105407				
	Материалы		Тенге				174518				
	Всего заработная плата		Тенге					920466			
		Накладные расходы	Тенге				635121				
		Сметная прибыль	Тенге				139241				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1879769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					920466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				15687102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					920466			
		РАЗДЕЛ 35.Внутренняя отделка									
433	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1700,9682	1548,75	97,30	2634374	165504	632301	1578788	4550209
		НР - 80%; СП - 8%			1079,72	80,49	1836569	136911		337047	
434	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	7566	960,61	5,94	7267975	44942	3304375	3147456	11248675
		НР - 80%; СП - 8%			517,93	2,07	3918658	15662		833244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	1550	5666,47	23,17	8783029	35914	3506565	4208762	14031128
		НР - 80%; СП - 8%			3381,00	13,16	5240550	20398		1039337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				18685378	246360	7443241	8935006	29830012
							10995777	172971	–	2209628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18685378				
	Материалы		Тенге				7443241				
	Всего заработная плата		Тенге					11168748			
		Накладные расходы	Тенге				8935006				
		Сметная прибыль	Тенге				2209628				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				29830012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7040
		Сметная заработная плата	Тенге					11168748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				29830012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7040
		Сметная заработная плата	Тенге					11168748			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				47810266	1026113	31307934	11540900	64099304
							13835046	386308	–	4748139	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46704859				
	Материалы		Тенге				10222949				
	Всего заработная плата		Тенге					13300888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22551640				
		Накладные расходы	Тенге				10905779				
		Сметная прибыль	Тенге				4608898				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				62219536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8562
		Сметная заработная плата	Тенге					13300888			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1105407				
	Материалы		Тенге				174518				
	Всего заработная плата		Тенге					920466			
		Накладные расходы	Тенге				635121				
		Сметная прибыль	Тенге				139241				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1879769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					920466			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				64099305				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9175
		Сметная заработная плата	Тенге					14221354			
		ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-02 - Отопление									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление жилого дома									
		Подраздел 1.Сантехнические работы									
16	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	м трубопровода	20,7	2341,12	21,11	48461	437	11273	36023	91243
		НР - 98%; СП - 8%			1775,42	0,35	36751	7		6759	
17	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы из полипропиленновых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	600	1989,71	18,07	1193826	10842	193518	969804	2336718
		НР - 98%; СП - 8%			1649,11	0,22	989466	132		173088	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1026217				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					139			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						204791		
	Накладные расходы		Тенге							1005827	
	Сметная прибыль		Тенге							179847	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2427961
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1242287**	**11279**	**204791**	**1005827**	**2427961**
							1026217	**139**	**–**	**179847**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1242287**				
	Материалы		Тенге				**204791**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1026356**			
		Накладные расходы	Тенге				**1005827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**179847**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2427961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**599**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1026356**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2427961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**599**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1026356**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**1242287**	**11279**	**204791**	**1005827**	**2427961**
							1026217	**139**	**–**	**179847**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1242287**				
	Материалы		Тенге				**204791**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1026356**			
		Накладные расходы	Тенге				**1005827**				
		Сметная прибыль	Тенге				**179847**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2427961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**599**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1026356**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**2427961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**599**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1026356**			
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-04 - Холодное водоснабжение									
		РАЗДЕЛ 5.Холодное водоснабжение выше отметки 0.000									
		Подраздел 1.Сантехнические работы									
63	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**219**	**2133,82**	**18,00**	**467307**	**3942**	**49416**	**405698**	**942846**
		НР - 98%; СП - 8%			**1890,18**	**0,13**	**413949**	**28**		**69841**	
64	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**124,4**	**2389,62**	**21,80**	**297269**	**2712**	**40739**	**248769**	**589721**
		НР - 98%; СП - 8%			**2040,34**	**0,22**	**253818**	**27**		**43683**	
65	**1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**9,66**	**4282,52**	**35,53**	**41369**	**344**	**15277**	**25240**	**71938**
		НР - 98%; СП - 8%			**2665,40**	**0,79**	**25748**	**8**		**5329**	
67	**1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**2,9**	**4990,20**	**730,48**	**14472**	**2119**	**6056**	**6769**	**22940**
		НР - 98%; СП - 8%			**2171,30**	**210,54**	**6297**	**611**		**1699**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	46	37,00	–	1702	–	1702	–	1838
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
69	241-209-2002 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	13	65,00	–	845	–	845	–	913
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
70	241-209-2013 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х25х50 мм**	шт.	8	254,00	–	2032	–	2032	–	2195
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
71	241-209-2017 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х25х63 мм**	шт.	6	812,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
72	241-208-2501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	151	23,00	–	3473	–	3473	–	3751
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
73	241-208-2502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	50	42,00	–	2100	–	2100	–	2268
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
74	241-210-1001 РСНБ РК 2022	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	шт.	13	28,00	–	364	–	364	–	393
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
77	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	72	566,34	5,74	40776	413	595	39010	86169
		НР - 98%; СП - 8%			552,33	0,54	39768	39		6383	
78	242-207-2101 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	72	1171,00	–	84312	–	84312	–	91057
		СП - 8%			–	–	–	–		6745	
79	241-211-1802 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"**	шт.	72	374,00	–	26928	–	26928	–	29082
		СП - 8%			–	–	–	–		2154	
80	241-211-1101 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная**	шт.	73	18,00	–	1314	–	1314	–	1419
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
81	241-211-1102 РСНБ РК 2022	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	42	28,00	–	1176	–	1176	–	1270
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
82	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм,длина 0,4м,27шт.Прокладка**	м трубопровода	0,984	3758,38	79,91	3698	79	2430	1188	5277
		НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	1189	23		391	
83	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	21,7312	708,00	–	15386	–	15386	–	16617
		СП - 8%			–	–	–	–		1231	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				740769				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					736			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						259017		
	Накладные расходы		Тенге							726674	
	Сметная прибыль		Тенге							138887	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1874956
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1009395**	**9609**	**259017**	**726674**	**1874956**
							740769	**736**	**--**	**138887**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144504**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**144504**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**156065**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**864891**				
	Материалы		Тенге				**114513**				
	Всего заработная плата		Тенге					**741505**			
		Накладные расходы	Тенге				**726674**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127326**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1718891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**434**
		Сметная заработная плата	Тенге					**741505**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1874956**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**434**
		Сметная заработная плата	Тенге					**741505**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1009395**	**9609**	**259017**	**726674**	**1874956**
							740769	**736**	**--**	**138887**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**144504**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**144504**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11561**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**156065**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**864891**				
	Материалы		Тенге				**114513**				
	Всего заработная плата		Тенге					**741505**			
		Накладные расходы	Тенге				**726674**				
		Сметная прибыль	Тенге				**127326**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1718891**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**434**
		Сметная заработная плата	Тенге					**741505**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**1874956**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**434**
		Сметная заработная плата	Тенге					**741505**			
		ОТДЕЛ 4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-05 - Горячее водоснабжение									
		РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение выше отметки 0.000									
		Подраздел 1.Сантехнические работы									
67	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**184**	**2189,26**	**18,00**	**402824**	**3312**	**51719**	**340860**	**803179**
		НР - 98%; СП - 8%			**1890,18**	**0,13**	**347793**	**24**		**59495**	
68	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**150**	**2384,67**	**21,80**	**357701**	**3270**	**48380**	**299963**	**710276**
		НР - 98%; СП - 8%			**2040,34**	**0,22**	**306051**	**33**		**52613**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	58	2796,75	25,88	162212	1501	31587	126562	311876
		НР - 98%; СП - 8%			2226,28	0,35	129124	20		23102	
70	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,6	3270,19	30,73	8502	80	2025	6270	15954
		НР - 98%; СП - 8%			2460,30	0,53	6397	1		1182	
71	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	17,5	3937,01	35,53	68898	622	21631	45725	123793
		НР - 98%; СП - 8%			2665,40	0,79	46645	14		9170	
73	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5,2	4999,66	730,48	25998	3799	10908	12138	41187
		НР - 98%; СП - 8%			2171,30	210,54	11291	1095		3051	
74	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	21	37,00	–	777	–	777	–	839
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
77	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	13	65,00	–	845	–	845	–	913
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
78	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	27	111,00	–	2997	–	2997	–	3237
		СП - 8%			–	–	–	–		240	
80	241-209-2013 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	шт.	13	254,00	–	3302	–	3302	–	3566
		СП - 8%			–	–	–	–		264	
83	241-209-2017 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63x25x63 мм	шт.	6	812,00	–	4872	–	4872	–	5262
		СП - 8%			–	–	–	–		390	
84	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	139	23,00	–	3197	–	3197	–	3453
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
85	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	50	42,00	–	2100	–	2100	–	2268
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
86	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	65,00	–	195	–	195	–	211
		СП - 8%			–	–	–	–		16	
88	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	13	28,00	–	364	–	364	–	393
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
93	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	76	566,34	5,74	43042	436	629	41178	90957
		НР - 98%; СП - 8%			552,33	0,54	41977	41		6737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	242-207-2101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	1171,00	–	55037	–	55037	–	59440
		СП - 8%			–	–	–	–		4403	
95	242-207-2902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	27	5911,00	–	159597	–	159597	–	172365
		СП - 8%			–	–	–	–		12768	
96	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5675,00	–	11350	–	11350	–	12258
		СП - 8%			–	–	–	–		908	
99	241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	47	374,00	–	17578	–	17578	–	18984
		СП - 8%			–	–	–	–		1406	
100	241-211-1805 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	27	595,00	–	16065	–	16065	–	17350
		СП - 8%			–	–	–	–		1285	
101	241-211-1808 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	2	1075,00	–	2150	–	2150	–	2322
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
102	241-211-2008 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	2	1075,00	–	2150	–	2150	–	2322
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
103	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	62	18,00	–	1116	–	1116	–	1205
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
104	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	46	28,00	–	1288	–	1288	–	1391
		СП - 8%			–	–	–	–		103	
105	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	5	55,00	–	275	–	275	–	297
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
107	241-211-1105 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 50 мм, приварная	шт.	4	180,00	–	720	–	720	–	778
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
108	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм,длина 0,4м,130шт.Прокладка	м трубопровода	6	2915,05	65,58	17490	393	10983	6108	25486
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	6114	118		1888	
109	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм,длина 0,4м,60шт.Прокладка	м трубопровода	3	3758,38	79,91	11275	240	7408	3622	16088
		НР - 98%; СП - 8%			1208,84	23,03	3627	69		1192	
110	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52	708,00	–	36816	–	36816	–	39761
		СП - 8%			–	–	–	–		2945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	14	12884,68	41,28	180386	578	117067	61734	261489
		НР - 98%; СП - 8%			4481,48	18,07	62741	253		19370	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				961760				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14231			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1668			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						625129		
	Накладные расходы		Тенге							944160	
	Сметная прибыль		Тенге							203624	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2748903
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1601119	14231	625128	944160	2748900
							961760	1668	--	203624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322791				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322791				
		Сметная прибыль	Тенге				25824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				348615				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1278328				
	Материалы		Тенге				302338				
	Всего заработная плата		Тенге					963428			
		Накладные расходы	Тенге				944160				
		Сметная прибыль	Тенге				177800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2400288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					963428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2748903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					963428			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				1601119	14231	625128	944160	2748900
							961760	1668	--	203624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322791				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				322791				
		Сметная прибыль	Тенге				25824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				348615				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1278328				
	Материалы		Тенге				302338				
	Всего заработная плата		Тенге					963428			
		Накладные расходы	Тенге				944160				
		Сметная прибыль	Тенге				177800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2400288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					963428			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				2748903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					963428			
		ОТДЕЛ 5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-06 - Канализация									
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая выше отметки 0.000									
		Подраздел 1.Сантехнические работы									
21	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	150	1623,26	1,92	243489	288	78741	161262	437132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1096,40	0,62	164460	93		32381	
22	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	66	1820,93	4,71	120181	311	50482	68092	203335
		НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	69388	94		15062	
23	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	211	2144,28	4,71	452443	994	229616	217689	723743
		НР - 98%; СП - 8%			1051,34	1,42	221833	300		53611	
24	241-209-1905 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм**	шт.	84	416,00	–	34944	–	34944	–	37740
		СП - 8%			–	–	–	–		2796	
25	241-209-1907 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 75 мм**	шт.	1	988,00	–	988	–	988	–	1067
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
26	241-209-1909 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм**	шт.	71	3904,00	–	277184	–	277184	–	299359
		СП - 8%			–	–	–	–		22175	
27	241-209-2024 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75x50x75 мм**	шт.	19	2179,00	–	41401	–	41401	–	44713
		СП - 8%			–	–	–	–		3312	
28	241-209-2031 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110x50x110 мм**	шт.	13	4988,00	–	64844	–	64844	–	70032
		СП - 8%			–	–	–	–		5188	
29	241-212-0902 РСНБ РК 2022	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	2	1001,00	–	2002	–	2002	–	2162
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
30	241-208-4501 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	шт.	96	119,00	–	11424	–	11424	–	12338
		СП - 8%			–	–	–	–		914	
31	241-208-4502 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм**	шт.	1	276,00	–	276	–	276	–	298
		СП - 8%			–	–	–	–		22	
32	241-208-4503 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	8	435,00	–	3480	–	3480	–	3758
		СП - 8%			–	–	–	–		278	
33	241-208-4402 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм**	шт.	1	235,00	–	235	–	235	–	254
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
34	241-208-4403 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	5	354,00	–	1770	–	1770	–	1912
		СП - 8%			–	–	–	–		142	
35	241-230-0103 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм**	шт.	36	319,00	–	11484	–	11484	–	12403
		СП - 8%			–	–	–	–		919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	241-230-0104 РСНБ РК 2022	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х75 мм**	шт.	1	879,00	–	879	–	879	–	949
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
37	241-220-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 75 мм**	шт.	8	1246,00	–	9968	–	9968	–	10765
		СП - 8%			–	–	–	–		797	
38	241-220-0103 РСНБ РК 2022	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	шт.	21	797,00	–	16737	–	16737	–	18076
		СП - 8%			–	–	–	–		1339	
39	241-213-0409 РСНБ РК 2022	**Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм**	шт.	1	1350,00	–	1350	–	1350	–	1458
		СП - 8%			–	–	–	–		108	
40	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	210	708,00	–	148680	–	148680	–	160574
		СП - 8%			–	–	–	–		11894	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				455681				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1593			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					487			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						986486		
	Накладные расходы		Тенге							447043	
	Сметная прибыль		Тенге							151266	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2042068
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1443759	1593	986485	447043	2042068
							455681	487	–	151266	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				627646				
		Сметная прибыль	Тенге				50212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677858				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				816113				
	Материалы		Тенге				358840				
	Всего заработная плата		Тенге					456168			
		Накладные расходы	Тенге				447043				
		Сметная прибыль	Тенге				101054				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1364210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					456168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2042068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					456168			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				1443759	1593	986485	447043	2042068
							455681	487	–	151266	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627646				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				627646				
		Сметная прибыль	Тенге				50212				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677858				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				816113				
	Материалы		Тенге				358840				
	Всего заработная плата		Тенге					456168			
		Накладные расходы	Тенге				447043				
		Сметная прибыль	Тенге				101054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1364210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					456168			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2042068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					456168			

ОТДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-08 - Внутреннее газоснабжение

РАЗДЕЛ 3.Внутреннее газоснабжение блока В

Подраздел 1.Сантехнические работы

30	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2915,05	65,58	17490	393	10983	6108	25486
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	6114	118		1888	
31	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром до 40мм. Прокладка**	м трубопровода	106	1114,05	65,58	118089	6951	3119	107906	244074
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	108019	2088		18079	
32	241-102-0123 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	8	1155,00	–	9240	–	9240	–	9979
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
33	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	33	926,00	–	30558	–	30558	–	33003
		СП - 8%			–	–	–	–		2445	
34	241-102-0107 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	65	585,00	–	38025	–	38025	–	41067
		СП - 8%			–	–	–	–		3042	
35	1116-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	73	1154,77	32,83	84298	2397	44833	37128	131140
		НР - 98%; СП - 8%			507,78	11,20	37068	818		9714	
37	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5мм,L=750мм 1шт,L=400мм 2шт. Прокладка**	м трубопровода	1	5616,60	115,70	5617	116	4165	1341	7515
		НР - 98%; СП - 8%			1336,00	32,76	1336	33		557	
38	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Футляры газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5мм,L=650мм 1шт,L=550мм 2шт,L=400мм 4шт,L=150мм 2шт. Прокладка**	м трубопровода	2	3815,05	65,58	7630	131	5461	2036	10439
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	2038	39		773	
39	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Гильзы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5мм,L=350мм 32шт. Прокладка**	м трубопровода	8	2467,05	65,58	19736	525	11059	8144	30110
		НР - 98%; СП - 8%			1019,05	19,70	8152	158		2230	
40	242-207-4103 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	3338,00	–	10014	–	10014	–	10815
		СП - 8%			–	–	–	–		801	
41	242-207-4101 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	27	1100,00	–	29700	–	29700	–	32076
		СП - 8%			–	–	–	–		2376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	241-112-0124 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	2	600,00	–	1200	–	1200	–	1296
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
46	241-112-0112 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	шт.	14	415,00	–	5810	–	5810	–	6275
		СП - 8%			–	–	–	–		465	
47	241-112-0106 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм**	шт.	81	203,00	–	16443	–	16443	–	17758
		СП - 8%			–	–	–	–		1315	
48	241-114-0106 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	шт.	1	591,00	–	591	–	591	–	638
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
49	241-114-0102 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	3	360,00	–	1080	–	1080	–	1166
		СП - 8%			–	–	–	–		86	
50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (переход с д=57х3мм на д=38х3мм,переход с д=38х3мм на д=32х3мм,переход с д=25х2,5мм на д=21,3х3,2мм)**	т фасонных частей	0,001	1880798,90	692387,24	1881	692	475	919	3024
		НР - 99%; СП - 8%			713978,53	214495,58	714	214		224	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				163441				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11205			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3468			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						222756		
	Накладные расходы		Тенге							163582	
	Сметная прибыль		Тенге							44877	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								605861
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				397402	11205	222756	163582	605861
							163441	3468	–	44877	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144542				
	Материалы		Тенге				474				
	Всего заработная плата		Тенге					928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142661				
		Накладные расходы	Тенге				919				
		Сметная прибыль	Тенге				11636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157097				
		Сметная заработная плата	Тенге					928			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				252860				
	Материалы		Тенге				79621				
	Всего заработная плата		Тенге					165981			
		Накладные расходы	Тенге				162663				
		Сметная прибыль	Тенге				33241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				448764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					165981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				605861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					166909			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**397402**	**11205**	**222756**	**163582**	**605861**
							163441	**3468**	**--**	**44877**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				144542				
	Материалы		Тенге				474				
	Всего заработная плата		Тенге					928			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142661				
		Накладные расходы	Тенге				919				
		Сметная прибыль	Тенге				11636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				157097				
		Сметная заработная плата	Тенге					928			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				252860				
	Материалы		Тенге				79621				
	Всего заработная плата		Тенге					165981			
		Накладные расходы	Тенге				162663				
		Сметная прибыль	Тенге				33241				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				448764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					165981			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				605861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					166909			
		ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-09 - Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение блока А жилая часть									
		Подраздел 1.Монтаж									
25	**1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**794**	**459,66**	**4,23**	**364970**	**3358**	**11267**	**252317**	**666674**
		НР - 72%; СП - 8%			**441,24**	**0,12**	**350345**	**95**		**49387**	
26	**1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**27**	**644,60**	**6,27**	**17404**	**170**	**2941**	**10309**	**29930**
		НР - 72%; СП - 8%			**529,38**	**0,91**	**14293**	**25**		**2217**	
27	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сталь листовая размером 700х600х3мм.Монтаж**	**т**	**0.08901**	**149449,33**	**23016,87**	**13302**	**2049**	**2650**	**6698**	**21600**
		НР - 72%; СП - 8%			**96651,36**	**7855,06**	**8603**	**699**		**1600**	
28	**1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**45**	**517,17**	**5,25**	**23273**	**237**	**4064**	**13716**	**39949**
		НР - 72%; СП - 8%			**421,60**	**1,75**	**18972**	**79**		**2959**	
29	**1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**35**	**656,90**	**7,97**	**22992**	**279**	**3244**	**14092**	**40051**
		НР - 72%; СП - 8%			**556,27**	**2,95**	**19469**	**103**		**2967**	
30	**1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**640,53**	**302,03**	**2,35**	**193459**	**1505**	**32007**	**115199**	**333351**
		НР - 72%; СП - 8%			**249,71**	**0,08**	**159947**	**51**		**24692**	
31	**1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий**	**м**	**427,02**	**226,82**	**0,83**	**96857**	**354**	**15894**	**58062**	**167311**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			188,77	0,08	80609	34		12392	
32	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	156	511,39	3,22	79777	503	7255	51903	142214
		НР - 72%; СП - 8%			461,66	0,44	72019	69		10535	
33	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	215	130,47	1,46	28051	314	2877	17910	49637
		НР - 72%; СП - 8%			115,63	0,07	24860	15		3677	
34	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	480	149,05	1,57	71544	754	7142	45869	126806
		НР - 72%; СП - 8%			132,60	0,12	63648	58		9394	
35	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	62	183,22	2,27	11360	140	1524	6999	19828
		НР - 72%; СП - 8%			156,38	0,41	9696	25		1469	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				822461				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9663			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1253			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						90866		
	Накладные расходы		Тенге							593074	
	Сметная прибыль		Тенге							121289	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1637352
		Подраздел 2.Материалы									
47	243-142-0111 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	0,18	346158,00	–	62308	–	62308	–	67293
		СП - 8%			–	–	–	–		4985	
60	ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная на три контакта**	шт	81	507,14	–	41078	–	41078	–	44364
		СП - 8%			–	–	–	–		3286	
61	ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная на четыре контакта**	шт	99	671,43	–	66472	–	66472	–	71789
		СП - 8%			–	–	–	–		5317	
65	247-202-0102 РСНБ РК 2022	**Коробка для скрытой установки розеток и выключателей С3**	шт.	855	668,00	–	571140	–	571140	–	616831
		СП - 8%			–	–	–	–		45691	
66	247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	250	117,00	–	29250	–	29250	–	31590
		СП - 8%			–	–	–	–		2340	
67	247-202-0601 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	5	170,00	–	850	–	850	–	918
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
68	247-202-0417 РСНБ РК 2022	**Коробка протяжная для открытой проводки КМ41234**	шт.	5	438,00	–	2190	–	2190	–	2365
		СП - 8%			–	–	–	–		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 10мм	м	145,44	65,00	–	9454	–	9454	–	10210
		СП - 8%			–	–	–	–		756	
72	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	656,5	88,00	–	57772	–	57772	–	62394
		СП - 8%			–	–	–	–		4622	
73	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	27,27	431,00	–	11753	–	11753	–	12693
		СП - 8%			–	–	–	–		940	
74	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,08901	555187,00	–	49417	–	49417	–	53370
		СП - 8%			–	–	–	–		3953	
75	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	40,8	519,00	–	21175	–	21175	–	22869
		СП - 8%			–	–	–	–		1694	
76	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	5,1	702,00	–	3580	–	3580	–	3866
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
77	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	35,7	848,00	–	30274	–	30274	–	32696
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	
78	243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0102	796448,00	–	8124	–	8124	–	8774
		СП - 8%			–	–	–	–		650	
79	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05665	219420,00	–	12430	–	12430	–	13424
		СП - 8%			–	–	–	–		994	
80	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,24926	334265,00	–	83319	–	83319	–	89985
		СП - 8%			–	–	–	–		6666	
81	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	334265,00	–	34095	–	34095	–	36823
		СП - 8%			–	–	–	–		2728	
82	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,515	480895,00	–	247661	–	247661	–	267474
		СП - 8%			–	–	–	–		19813	
83	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,75911	520002,00	–	394739	–	394739	–	426318
		СП - 8%			–	–	–	–		31579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	243-107-1902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,00306	868927,00	–	2659	–	2659	–	2872
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
85	243-107-1903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,00102	1354738,00	–	1382	–	1382	–	1493
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
86	243-112-1006 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66**	км	0,03605	1459758,00	–	52624	–	52624	–	56834
		СП - 8%			–	–	–	–		4210	
87	243-112-1006 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66**	км	0,02142	1459758,00	–	31268	–	31268	–	33769
		СП - 8%			–	–	–	–		2501	
88	243-112-1007 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66**	км	0,02781	1864910,00	–	51863	–	51863	–	56012
		СП - 8%			–	–	–	–		4149	
89	243-112-1007 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66**	км	0,02142	1864910,00	–	39946	–	39946	–	43142
		СП - 8%			–	–	–	–		3196	
90	243-142-0209 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 4 мм2**	км	0,515	213302,00	–	109851	–	109851	–	118639
		СП - 8%			–	–	–	–		8788	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2026674		
	Сметная прибыль		Тенге							162133	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2188807
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2949663	9663	2117539	593074	3826158
							822461	1253	–	283422	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				120852				
	Материалы		Тенге				2651				
	Всего заработная плата		Тенге					9302			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107550				
		Накладные расходы	Тенге				6698				
		Сметная прибыль	Тенге				10203				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				137753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9302			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2828811				
	Материалы		Тенге				88215				
	Всего заработная плата		Тенге					814412			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1919124				
		Накладные расходы	Тенге				586376				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				273219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3688406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					814412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3826159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					823714			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение блока Б жилая часть									
		Подраздел 1.Монтаж									
143	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	180	511,39	3,22	92050	579	8372	59888	164093
		НР - 72%; СП - 8%			461,66	0,44	83099	79		12155	
151	1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	180	1818,20	–	327276	–	70279	156767	522767
		НР - 61%; СП - 8%			1427,76	–	256997	–		38723	
157	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	794	459,66	4,23	364970	3358	11267	252317	666674
		НР - 72%; СП - 8%			441,24	0,12	350345	95		49387	
158	1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	27	644,60	6,27	17404	170	2941	10309	29930
		НР - 72%; СП - 8%			529,38	0,91	14293	25		2217	
159	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сталь листовая размером 700х600х3мм.Монтаж**	т	0,08901	149449,33	23016,87	13302	2049	2650	6698	21600
		НР - 72%; СП - 8%			96651,36	7855,06	8603	699		1600	
160	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	45	517,17	5,25	23273	237	4064	13716	39949
		НР - 72%; СП - 8%			421,60	1,75	18972	79		2959	
161	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	35	656,90	7,97	22992	279	3244	14092	40051
		НР - 72%; СП - 8%			556,27	2,95	19469	103		2967	
162	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	640,53	302,03	2,35	193459	1505	32007	115199	333351
		НР - 72%; СП - 8%			249,71	0,08	159947	51		24692	
163	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий**	м	427,02	226,82	0,83	96857	354	15894	58062	167311
		НР - 72%; СП - 8%			188,77	0,08	80609	34		12392	
164	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	178	511,39	3,22	91027	573	8279	59222	162270
		НР - 72%; СП - 8%			461,66	0,44	82175	78		12020	
165	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	215	130,47	1,46	28051	314	2877	17910	49637
		НР - 72%; СП - 8%			115,63	0,07	24860	15		3677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	480	149,05	1,57	71544	754	7142	45869	126806
		НР - 72%; СП - 8%			132,60	0,12	63648	58		9394	
167	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	62	183,22	2,27	11360	140	1524	6999	19828
		НР - 72%; СП - 8%			156,38	0,41	9696	25		1469	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1172713				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10312			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1341			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						170540		
	Накладные расходы		Тенге							817048	
	Сметная прибыль		Тенге							173652	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2344265
		Подраздел 2.Материалы									
179	243-142-0111 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2**	км	0,18	346158,00	–	62308	–	62308	–	67293
		СП - 8%			–	–	–	–		4985	
193	ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная на три контакта**	шт	81	507,14	–	41078	–	41078	–	44364
		СП - 8%			–	–	–	–		3286	
194	ТПРАЙСЛИСТ	**Колодка клеммная на четыре контакта**	шт	99	671,43	–	66472	–	66472	–	71789
		СП - 8%			–	–	–	–		5317	
198	247-202-0102 РСНБ РК 2022	**Коробка для скрытой установки розеток и выключателей С3**	шт.	855	668,00	–	571140	–	571140	–	616831
		СП - 8%			–	–	–	–		45691	
199	247-202-0603 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	шт.	250	117,00	–	29250	–	29250	–	31590
		СП - 8%			–	–	–	–		2340	
200	247-202-0601 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм**	шт.	5	170,00	–	850	–	850	–	918
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
201	247-202-0417 РСНБ РК 2022	**Коробка протяжная для открытой проводки КМ41234**	шт.	4	438,00	–	1752	–	1752	–	1892
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
204	241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 10мм**	м	145,44	65,00	–	9454	–	9454	–	10210
		СП - 8%			–	–	–	–		756	
205	241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	656,5	88,00	–	57772	–	57772	–	62394
		СП - 8%			–	–	–	–		4622	
206	241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм**	м	27,27	431,00	–	11753	–	11753	–	12693
		СП - 8%			–	–	–	–		940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0.08901	555187,00	–	49417	–	49417	–	53370
		СП - 8%			–	–	–	–		3953	
208	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	40,8	519,00	–	21175	–	21175	–	22869
		СП - 8%			–	–	–	–		1694	
209	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	5,1	702,00	–	3580	–	3580	–	3866
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
210	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	35,7	848,00	–	30274	–	30274	–	32696
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	
211	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05665	219420,00	–	12430	–	12430	–	13424
		СП - 8%			–	–	–	–		994	
212	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,24926	334265,00	–	83319	–	83319	–	89985
		СП - 8%			–	–	–	–		6666	
213	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	334265,00	–	34095	–	34095	–	36823
		СП - 8%			–	–	–	–		2728	
214	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,515	480895,00	–	247661	–	247661	–	267474
		СП - 8%			–	–	–	–		19813	
215	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,75911	520002,00	–	394739	–	394739	–	426318
		СП - 8%			–	–	–	–		31579	
216	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00306	868927,00	–	2659	–	2659	–	2872
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
217	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03366	1354738,00	–	45600	–	45600	–	49248
		СП - 8%			–	–	–	–		3648	
218	243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,03605	1459758,00	–	52624	–	52624	–	56834
		СП - 8%			–	–	–	–		4210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	243-112-1006 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66**	км	0,02142	1459758,00	–	31268	–	31268	–	33769
		СП - 8%			–	–	–	–		2501	
220	243-112-1007 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66**	км	0,02781	1864910,00	–	51863	–	51863	–	56012
		СП - 8%			–	–	–	–		4149	
221	243-112-1007 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66**	км	0,02142	1864910,00	–	39946	–	39946	–	43142
		СП - 8%			–	–	–	–		3196	
222	243-142-0209 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 4 мм2**	км	0,515	213302,00	–	109851	–	109851	–	118639
		СП - 8%			–	–	–	–		8788	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2062330		
	Сметная прибыль		Тенге							164985	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2227315
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3415895	10312	2232870	817048	4571582
							1172713	1341	–	338637	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				448128				
	Материалы		Тенге				72930				
	Всего заработная плата		Тенге					266299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107550				
		Накладные расходы	Тенге				163465				
		Сметная прибыль	Тенге				48926				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				660519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					266299			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2967767				
	Материалы		Тенге				97610				
	Всего заработная плата		Тенге					907755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1954780				
		Накладные расходы	Тенге				653583				
		Сметная прибыль	Тенге				289711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3911061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	Тенге					907755			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4571580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782
		Сметная заработная плата	Тенге					1174054			
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение блока В жилая часть									
		Подраздел 1.Монтаж									
275	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	225	511,39	3,22	115063	725	10464	74860	205117
		НР - 72%; СП - 8%			461,66	0,44	103874	99		15194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодки клеммные.Монтаж**	шт.	195	1818,20	–	354549	–	76136	169831	566331
		НР - 61%; СП - 8%			1427,76	–	278413	–		41950	
288	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1000	459,66	4,23	459660	4230	14190	317780	839640
		НР - 72%; СП - 8%			441,24	0,12	441240	120		62200	
289	1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	27	644,60	6,27	17404	170	2941	10309	29930
		НР - 72%; СП - 8%			529,38	0,91	14293	25		2217	
290	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сталь листовая размером 700х600х3мм.Монтаж**	т	0,08901	149449,33	23016,87	13302	2049	2650	6698	21600
		НР - 72%; СП - 8%			96651,36	7855,06	8603	699		1600	
291	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	45	517,17	5,25	23273	237	4064	13716	39949
		НР - 72%; СП - 8%			421,60	1,75	18972	79		2959	
292	1121-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	35	656,90	7,97	22992	279	3244	14092	40051
		НР - 72%; СП - 8%			556,27	2,95	19469	103		2967	
293	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	686,73	302,03	2,35	207413	1614	34316	123508	357395
		НР - 72%; СП - 8%			249,71	0,08	171483	55		26473	
294	1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий**	м	457,82	226,82	0,83	103843	380	17040	62250	179379
		НР - 72%; СП - 8%			188,77	0,08	86423	37		13286	
295	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	146	511,39	3,22	74663	470	6791	48576	133098
		НР - 72%; СП - 8%			461,66	0,44	67402	64		9859	
296	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	215	130,47	1,46	28051	314	2877	17910	49637
		НР - 72%; СП - 8%			115,63	0,07	24860	15		3677	
297	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	650	149,05	1,57	96883	1021	9672	62114	171718
		НР - 72%; СП - 8%			132,60	0,12	86190	78		12721	
298	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	62	183,22	2,27	11360	140	1524	6999	19828
		НР - 72%; СП - 8%			156,38	0,41	9696	25		1469	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1330918				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11629			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1399			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						185909		
	Накладные расходы		Тенге							928643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							196572	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ I		Тенге								2653671
		Подраздел 2.Материалы									
310	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,225	346158,00	–	77886	–	77886	–	84117
		СП - 8%			–	–	–	–		6231	
323	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта	шт	97	507,14	–	49193	–	49193	–	53128
		СП - 8%			–	–	–	–		3935	
324	ТПРАЙСЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта	шт	98	671,43	–	65800	–	65800	–	71064
		СП - 8%			–	–	–	–		5264	
328	247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка для скрытой установки розеток и выключателей С3	шт.	952	668,00	–	635936	–	635936	–	686811
		СП - 8%			–	–	–	–		50875	
329	247-202-0603 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	250	117,00	–	29250	–	29250	–	31590
		СП - 8%			–	–	–	–		2340	
330	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	5	170,00	–	850	–	850	–	918
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
331	247-202-0417 РСНБ РК 2022	Коробка протяжная для открытой проводки КМ41234	шт.	4	438,00	–	1752	–	1752	–	1892
		СП - 8%			–	–	–	–		140	
334	241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 10мм	м	181,8	65,00	–	11817	–	11817	–	12762
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
335	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	828,2	88,00	–	72882	–	72882	–	78713
		СП - 8%			–	–	–	–		5831	
336	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	27,27	431,00	–	11753	–	11753	–	12693
		СП - 8%			–	–	–	–		940	
337	214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,08901	555187,00	–	49417	–	49417	–	53370
		СП - 8%			–	–	–	–		3953	
338	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.0 мм	м	40,8	519,00	–	21175	–	21175	–	22869
		СП - 8%			–	–	–	–		1694	
339	241-101-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2.8 мм	м	5,1	702,00	–	3580	–	3580	–	3866
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
340	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2.0 мм	м	35,7	848,00	–	30274	–	30274	–	32696
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,06798	219420,00	–	14916	–	14916	–	16109
		СП - 8%			–	–	–	–		1193	
342	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,27192	334265,00	–	90893	–	90893	–	98164
		СП - 8%			–	–	–	–		7271	
343	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,102	334265,00	–	34095	–	34095	–	36823
		СП - 8%			–	–	–	–		2728	
344	243-107-1701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,618	480895,00	–	297193	–	297193	–	320968
		СП - 8%			–	–	–	–		23775	
345	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7931	520002,00	–	412414	–	412414	–	445407
		СП - 8%			–	–	–	–		32993	
346	243-107-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00306	868927,00	–	2659	–	2659	–	2872
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
347	243-107-1903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,00102	1354738,00	–	1382	–	1382	–	1493
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
348	243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,03605	1459758,00	–	52624	–	52624	–	56834
		СП - 8%			–	–	–	–		4210	
349	243-112-1006 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	км	0,02142	1459758,00	–	31268	–	31268	–	33769
		СП - 8%			–	–	–	–		2501	
350	243-112-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,02781	1864910,00	–	51863	–	51863	–	56012
		СП - 8%			–	–	–	–		4149	
351	243-112-1007 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х35 (ок)-0,66	км	0,02142	1864910,00	–	39946	–	39946	–	43142
		СП - 8%			–	–	–	–		3196	
352	243-142-0209 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением 4 мм2	км	0,6901	213302,00	–	147200	–	147200	–	158976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11776	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2238018		
	Сметная прибыль		Тенге							179040	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2417058
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3766474**	**11629**	**2423927**	**928643**	**5070731**
							1330918	**1399**	--	**375612**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**482844**				
	Материалы		Тенге				**78787**				
	Всего заработная плата		Тенге					**287715**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**114993**				
		Накладные расходы	Тенге				**176529**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52749**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**712122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**216**
		Сметная заработная плата	Тенге					**287715**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3283630**				
	Материалы		Тенге				**107122**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1044602**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2123025**				
		Накладные расходы	Тенге				**752114**				
		Сметная прибыль	Тенге				**322863**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4358607**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**672**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1044602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5070729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**888**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1332317**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**10132032**	**31604**	**6774336**	**2338765**	**13468471**
							3326092	**3993**	--	**997671**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1051824**				
	Материалы		Тенге				**154368**				
	Всего заработная плата		Тенге					**563316**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**330093**				
		Накладные расходы	Тенге				**346692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111878**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1510394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**420**
		Сметная заработная плата	Тенге					**563316**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9080208**				
	Материалы		Тенге				**292947**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2766769**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5996929**				
		Накладные расходы	Тенге				**1992073**				
		Сметная прибыль	Тенге				**885793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11958074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1779**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2766769**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**13468468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2199**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3330085**			

ОТДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-16 - Лифты и подъемники

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Лифт(3шт)									
		Подраздел 1.Монтаж									
1	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**3**	**1476727,25**	**39221,94**	**4430182**	**117666**	**374391**	**2414958**	**7392751**
		НР - 61%; СП - 8%			**1312708,19**	**6940,76**	**3938125**	**20822**		**547611**	
2	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта до девяти остановок**	**остановка**	**9**	**-73122,69**	**-598,97**	**-658104**	**-5391**	**-99525**	**-337967**	**-1075756**
		НР - 61%; СП - 8%			**-61465,37**	**-95,08**	**-553188**	**-856**		**-79686**	
3	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта до высоты 27,08м**	**м**	**50,76**	**-15749,29**	**-139,25**	**-799434**	**-7069**	**-152963**	**-390688**	**-1285332**
		НР - 61%; СП - 8%			**-12596,58**	**-21,07**	**-639402**	**-1070**		**-95210**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2745535**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**105206**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**18896**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**121903**		
	Накладные расходы		Тенге							**1686303**	
	Сметная прибыль		Тенге							**372715**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**5031662**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2972644**	**105206**	**121903**	**1686303**	**5031663**
							2745535	**18896**	**–**	**372715**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2972644**				
	Материалы		Тенге				**121903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2764431**			
		Накладные расходы	Тенге				**1686303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**372715**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5031662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2764431**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5031662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2764431**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**2972644**	**105206**	**121903**	**1686303**	**5031663**
							2745535	**18896**	**–**	**372715**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2972644**				
	Материалы		Тенге				**121903**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2764431**			
		Накладные расходы	Тенге				**1686303**				
		Сметная прибыль	Тенге				**372715**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5031662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1657**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2764431**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**5031662**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1657
		Сметная заработная плата	Тенге					2764431			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								92299184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23254541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1210840			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415695			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42143526		
		- Накладные расходы	Тенге							18853254	
		- Сметная прибыль	Тенге							6837026	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								92 299 184.00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								830 692.66
		Итого	Тенге								93 129 876.66
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,53%	Тенге								1 424 887.11
		Итого	Тенге								94 554 763.77
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 891 095.28
		Итого	Тенге								96 445 859.04
		в том числе на 2022 год - 54 %	Тенге								52 080 763.88
		в том числе на 2023 год - 46 %	Тенге								44 365 095.16
			Тенге								
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 46 %, К=1,0066038									44 658 073.38
		Итого	Тенге								96 738 837.26
		Итого со скидкой к=0,0,949999999594	Тенге								91 901 895.36
		НДС 12%	Тенге								11 028 227.44
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**102 930 122,80**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Жантурин Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Директор _____ **Таулетбаев С.**

Технический надзор:
ТОО " Партнеры и КО "

_____ **Алтынбаев С.**

Авторский надзор:
Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"

_____ **Шуиншалин Е.**