Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за июль 2025 г. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
031140003471	120240007830			58	02.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области	44 854 999,95	44 854 999,95	44 854 999,95	40 049 107,10			4 805 892,85	44 854 999,95

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, БИН/ИИН 120240007830

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назеян К. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Каримова Г. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «NeoCenter»,
БИН 161240013855

Эксперт Пимонов В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Гагарина, 11, БИН 031140003471.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012" Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка, ВИКТОРА ДОВЖЕНКО, 4. БИН/ИИН 120240007830**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Средний ремонт улиц Конституции Казахстана, С.Есенина, Солнечная, М. Маметовой, Кенесары Касымулы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо- Казахстанской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Основные объекты строительства**
(наименование)

тракт) № 58 от 02.09.2024 года

Акт выполненных работ № 1 за июль месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 15.11.2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 2-1					
			Устройство дорожной одежды					
			Отдел 1. улица Конституции Казахстана				**13637275**	
				ПК0+00 - ПК6+20				
		Раздел 1. Ликвидация пучинистых участков (выборочно)					**2437515**	
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	258	375	96750	
2	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	315	7 106	2238390	казахстан
3	3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	315	240	75600	
4	4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	315	85	26775	
		Раздел 2.	**Устройство дорожной одежды**				**7796780**	
5	5	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м^2	3 472	1 255	4357360	
6	6	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	м^3	635,4	5 413	3439420	казахстан
				ПК6+20-ПК9+00				
		Раздел 3.	**Ликвидация пучинистых участков (выборочно)**				**510696**	
7	11	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	54	375	20250	
8	12	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	66	7 106	468996	казахстан
9	13	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	66	240	15840	
10	14	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	66	85	5610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 4.	**Устройство дорожной одежды**				**2892284**	
11	15	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	1 288	1 255	1616440	
12	16	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	235,7	5 413	1275844	казахстан
		Отдел 2.	**Улица Есенина**				**13840571**	
				ПК0+00 - ПК7+60				
		Раздел 8.	**Ликвидация пучинистых участков (выборочно)**				**2576898**	
13	35	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	273	375	102375	
14	36	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	333	7 106	2366298	казахстан
15	37	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	333	240	79920	
16	38	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	333	85	28305	
		Раздел 9.	**Устройство дорожной одежды**				**11263673**	
17	39	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	5 016	1 255	6295080	
18	40	211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	917,9	5 413	4968593	казахстан
		Отдел 3.	**улица Солнечная**				**9870508**	
		Раздел 15.	**Ликвидация пучинистых участков (выборочно)**				**1361856**	
19	66	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	144	375	54000	
20	67	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	176	7 106	1250656	казахстан
21	68	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	176	240	42240	
22	69	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	176	85	14960	
		Раздел 16.	**Подъемка и уширение земляного полотна**				**3343950**	
23	70	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	450	7 106	3197700	казахстан
24	71	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	450	240	108000	
25	72	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	450	85	38250	
		Раздел 17.	**Устройство дорожной одежды**				**5164702**	
26	73	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	2 299,845	1 255	2886306	
27	74	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	420,9119	5 413	2278396	казахстан
			ИТОГО:				**37 348 354**	
			Сметная прибыль	тенге	5%		**1 867 418**	
			Итого:	тенге			**39 215 772**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2024 год-100%, К=1,075	тенге	1,075		42 156 955	
			Итого с понижающим коэффициентом согласно договорной цены	тенге	0,95		40 049 107	
			ИТОГО ПО АКТУ:				**40 049 107,10**	
			НДС 12%		12%		4 805 892,85	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**44 854 999,95**	

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ани 2012"
Северо-Казахстанская область,
БИН/ИИН 120240007830

Руководитель Назеян К. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"
БИН 031140003471

Аким Каримова Г. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор

ТОО «NeoCenter»,
БИН 161240013855

Эксперт Пимонов В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)