Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"
Стройка:«Строительство 5-ти, 9-ти и одного 12-ти этажных трех разновысотных жилых домов в мкр.9 Юго-Западного жилого района г. Талдыкорган Алматинской области» 5,6,7 пятно (без наружных инженерных сетей и благоустройства) »

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти, 9-ти и одного 12-ти этажных трех разновысотных жилых домов в мкр.9 Юго-Западного жилого района г. Талдыкорган Алматинской области» 5,6,7 пятно (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	92 102 049	82 233 972							9 868 077	92 102 049

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АК ордасы
_____ **Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"
_____ **Манаповт Е.Д.**

Стройка:«Строительство 5-ти, 9-ти и одного 12-ти этажных трех разновысотных жилых домов в мкр.9 Юго-Западного жилого района г. Талдыкорган Алматинской области» 5,6,7 пятно (без наружных инженерных сетей и благоустройства) »

Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"

Субподрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

АКТ
выполненных работ за апрель 2023 года

№ п/п	№поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
			ПМ-4 -1,000 и -0,700										
1	282	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	100,7		57713,86	3016,03	5811785,70	303714,22	2319984,00	2969953,16	9484278,45
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	3188087,48	75597,50		702539,59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	283	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3	102,2105		30473,00	--	3114660,57	--	3114660,57	--	3363833,42
			СП - 8%				--	--	--	--		249172,85	
3	284	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,40584		34868,32	1838,63	83887,60	4423,45	923,84	72958,59	169393,90
			НР - 91%; СП - 8%				32645,69	679,17	78540,31	1633,97		12547,71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	285	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	11,1706		431408,00	--	4819086,20	--	4819086,20	--	5204613,10
			СП - 8%				--	--	--	--		385526,90	
5	286	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,9034		409726,00	--	779872,47	--	779872,47	--	842262,27
			СП - 8%				--	--	--	--		62389,80	
6	287	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8078		434300,00	--	350827,54	--	350827,54	--	378893,74
			СП - 8%				--	--	--	--		28066,20	
			ПМ-6 -1,000 и -0,700										
7	294	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	165		57713,86	3016,03	9522786,90	497644,95	3801364,00	4866358,20	15540277,50
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	5223777,90	123868,80		1151132,40	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	295	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3	167,475	30473,00	--	5103465,68	--	5103465,68	--	5511742,93
			СП - 8%			--	--	--	--		408277,25	
			НР - 91%; СП - 8%			32645,69	679,17	65811,36	1369,16		10514,11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	18,2924	431408,00	--	7891487,70	--	7891487,70	--	8522806,72
	380		*СП - 8%*			--	--	--	--		631319,02	
17		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,6026	409726,00	--	656626,89	--	656626,89	--	709157,04
	381		*СП - 8%*			--	--	--	--		52530,15	
18		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8836	434300,00	--	383747,48	--	383747,48	--	414447,28
			СП - 8%			--	--	--	--		30699,80	
			Балка монолитная Б-1									
19	420	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,66	62000,63	10025,34	660926,72	106870,13	242529,39	305759,18	1044020,79
			НР - 91%; СП - 8%			29223,94	2295,68	311527,20	24471,95		77334,89	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	421	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3	10,8199	30473,00	--	329714,81	--	329714,81	--	356091,99
			СП - 8%			--	--	--	--		26377,19	
21	422	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,821	409726,00	--	1155837,05	--	1155837,05	--	1248304,00
			СП - 8%			--	--	--	--		92466,96	
22	423	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,4391	434300,00	--	625001,13	--	625001,13	--	675001,22
			СП - 8%			--	--	--	--		50000,09	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**65643308,21**	**1417337,10**	**50075272,90**	**13197492,12**	**85148066,47**
								14150698,21	**352041,30**	--	**6307266,14**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**65643308,21**				
			Материалы	Тенге				**10167635,52**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14502739,51**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**39907637,40**				
			Накладные расходы	Тенге				**13197492,12**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6307266,15**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**85148066,48**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7964,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14502739,51**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**85148066,48**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7964,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14502739,51**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**102038066,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**14150698,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1417337,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**352041,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50075273,00**		
			- Накладные расходы	Тенге							**13197492,00**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге								**6307266,00**	
			Итого СМР		Тенге			**102 038 066**					
			Временные здания и сооружения 1,5 %		Тенге			**1 530 571**					
			Итого		Тенге			**103 568 637**					
			Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,3 %		Тенге			**1 346 392**					
			Итого по сметному расчету в ценах 2023 года		Тенге			**104 915 029**					
			Непредвиданные расходы 2%		Тенге			**2 098 301**					
			Итого с непредвиданными расходами		Тенге			**107 013 330**					
			Итого с Понижающим коэф. К=0,9208752925508781		Тенге			**98 545 931**					
			ИТОГО СМР без НДС		Тенге			**98 545 931**					
			Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			**11 825 512**					
			ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**110 300 000**					

Генеральный подрядчик:
ТОО "Корпорация АҚ ордасы

Калибеков Б.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Diamond Stroy"

Манаповт Е.Д.