типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г № 737

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Подрядчик:Товарищество с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю " А р а л С у л ь ф а т "
Наименование объекта:Текущий ремонт дорог города.Кокшетау Акмолинской области /отсыпка и уплотнение щебеночного слоя/

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
2025г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор/доп.согл./		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		193/023	2025г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц с НДС(при наличии)	В отчетный меяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		НДС	Всего к оплате
А	1,00	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
Всего по стройке	**29 627 149**	**26 452 812**								**3 174 337**	**29 627 149**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

Руководитель _____ Сериклаев Ерболат Кайруллаевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
Товарищество с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю " А р а л С у л ь ф а т "

Руководитель _____ Кенжебаева Гаухар Ордабаевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказ 1957к/1940

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю " А р а л С у л ь ф а т "

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Текущий ремонт дорог города Кокшетау Акмолинской области /отсыпка и уплотнение щебеночного слоя/

Объект: Текущий ремонт дорог города.Кокшетау Акмолинской области /отсыпка и уплотнение щебеночного слоя/

Договор подряда (контракт) №193/023 от 2025г

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за июль

на Ремонтые работы

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Покрытие					
1	**1**	**СРД-4-1-09**	**Устройство корыта автогрейдерами до 88,2 кВт, длина участка свыше 400 м, глубина 0,15 м, ширина до 6 м**	**100 м3 грунта в естественном состоянии**	**25,9537**	**44938**	**1 166 307**	
2	**2**	**414-104-0101**	**Грунт снятого слоя. Погрузка**	**1 т**	**3633,517**	**615**	**2 234 613**	
3	**3**	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**36335,174**	**43**	**1 562 412**	

4	4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014-дресва толщ.20см,к Упл=1,22	1 м3	5763,247	3458	19 929 308	Казахстан
5	5	СРД-2-48-02	Разравнивание и планировка автогрейдерами легкого типа материала из валика на всю ширину при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия до 7 м	1000 м2	34,603	18269	632 162	
6	6	СРД-2-63-04	Уплотнение гравийных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами, массой 13 т (20 проходов по одному следу)	100 м2 основания и покрытия	346,032	19745	6 832 402	
7	7	СРД-2-49-03	Поливка щебня и гравия перед укаткой при устройстве гравийных оснований или покрытий автополивомоечной машиной через распылительные сопла	100 м2 основания или покрытия	346,032	1366	472 680	

Итого:		**32 829 884**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**0**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**0**
машины и механизмы	Тенге	**9 092 478**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**1 969 944**
материалы, изделия и конструкции	Тенге	**19 940 381**
оборудование	Тенге	**0**
перевозки	Тенге	**3 797 025**
прочие затраты	Тенге	**0**
нормативная трудоемкость	чел.-ч	**459**

Всего	**32 829 884**	
Итого с общеплощадочными затратами	**32 829 885**	
Сметная прибыль (5%)	1 641 494	
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**34 471 378**	
Итого по акту в текущих ценах 2025, (Кпер = 1,079000000)	**37 194 617**	
скидка подрядчика (0,7112)		
Итого со скидкой согласно договора №193/023	**26 452 812**	
НДС (12%)	3 174 337	
Всего по акту	**29 627 149**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю " А р а л С у л ь ф а т "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Кенжебаева Гаухар Ордабаевна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Серикпаев Ерболат Кайруллаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

гл. спец. Сунгомов Е. В.