Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент",Республика Казахстан, г.Шымкент, район Туран, Байтулы баба, 12а** — **220840054092**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ",Республика Казахстан, Туркестанская обл. г. Шымкент ул. КУАНЫША ТУЛЕМЕТОВА, 99/1** — **060440005263**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнит.согл.№154/01 от 23.07.25 г. к Договору о гос.закупках работ, не связанных со строительством №153 от 14.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
17	**28.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка тротура 1,2,3,4 сектора по району Туран г. Шымкент			Работа	1	21 341 509,28	21 341 509,28	2 286 590,28
				Итого	1	x	21 341 509,28	2 286 590,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кулясов Н.А. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. акима / _____ / Бекбол А.Б. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 28.07.2025

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент"**

Подрядчик: **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"**

Наименование объекта: **Установка тротура 1,2,3,4 сектора по району Тұран г. Шымкент**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.

Форма КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на **июль месяц 2025 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строи-тельно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка тротура 1,2,3,4 сектора по району Тұран г. Шымкент	21 341 509,28	19 054 919,00							2 286 590,28	**21 341 509,28**
Всего к оплате										**21 341 509,28**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 154/01	23.07.2025				

Заказчик:

ГУ "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент"

Акан.Аб. _____ **Бекбол А.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Al-Ganybayit"

Эксперт: _____ **Шектуреев О.Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"

Директор: _____ **Кулясов Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 199

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка тротура 1,2,3,4 сектора по району Тұран г. Шымкент**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка тротура 1,2,3,4 сектора по району Тұран г. Шымкент**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№154/01** от 23.07.2025 год

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Итого Смета Тротуар									
1	1	6113-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разбивка участка	$м^2$	1 340,738	360,0 360,0	0,0 0,0	482 666,0 482 666,0	0,0 0,0			482 666,0
2	2	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	432,684	470,0 35,0	435,0 128,0	203 361,0 15 144,0	188 218,0 55 384,0			203 361,0
3	3	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	76,356	8 591,0 8 591,0	0,0 0,0	655 974,0 655 974,0	0,0 0,0			655 974,0
4	4	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	363,6	194,0 41,0	149,0 33,0	70 538,0 14 908,0	54 177,0 11 999,0	1 453,0		70 538,0
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	218,16	578,0 356,0	222,0 71,0	126 096,0 77 665,0	48 431,0 15 489,0			126 096,0
6	6	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	14 544	182,0		2 647 008,0	-			2 647 008,0
7	7	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,покрытия цементно-бетонные	м	1 818	4 093,0 3 173,0	81,0 25,0	7 441 074,0 5 768 514,0	147 258,0 45 450,0	1 525 302,0		7 441 074,0
8	8	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	909	1 251,0		1 137 159,0		1 137 159,0		1 137 159,0
9	9	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	909	2 427,0		2 206 143,0		2 206 143,0		2 206 143,0
10	10	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см	$м^2$	1 363,5	792,0 186,0	283,0 72,0	1 079 892,0 253 611,0	385 870,0 98 172,0	440 410,0		1 079 892,0
11	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,749925	213 013,0 0,0	5 827,0 1 878,0	159 744,0 0,0	4 369,0 1 408,0	155 374,0		159 744,0
12	12	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/.Устройство	$м^2$	1 363,5	2 113,0 455,0	1,0 0,0	2 881 076,0 620 392,0	1 364,0 0,0	2 259 319,0		2 881 076,0
13	13	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	1 363,5	722,0 210,0	0,0 0,0	984 447,0 286 335,0	0,0 0,0	698 112,0		984 447,0
14	14	1220-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 100 мм	шт.	28	7 874,0 7 264,0	410,0 134,0	220 472,0 203 392,0	11 480,0 3 752,0	5 600,0		220 472,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	5 867,0		164 276,0		164 276,0		164 276,0
16	16	1220-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк.Демонтаж с заменой	шт.	15	1 503,0 1 503,0	0,0 0,0	22 545,0 22 545,0	0,0 0,0			22 545,0
17	17	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14	23 039,0		322 546,0		322 546,0		322 546,0
18	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0
19	19	1220-0307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шов в затвердевшем бетоне.Нарезка	м	230	3 378,0 437,0	2 643,0 566,0	776 940,0 100 510,0	607 890,0 130 180,0	68 540,0		776 940,0
20	20	1122-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 300 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	12 789 534,0 2 070 842,0	283 412,0 77 807,0	51 158,0 8 283,0	1 133,0 311,0	41 742,0		51 158,0
21	21	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см	$м^2$	337	792,0 186,0	283,0 72,0	266 904,0 62 682,0	95 371,0 24 264,0	108 851,0		266 904,0
22	22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,18535	213 013,0 0,0	5 827,0 1 878,0	39 482,0 0,0	1 080,0 348,0	38 402,0		39 482,0
23	23	1220-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/.Устройство	$м^2$	337	2 113,0 455,0	1,0 0,0	712 081,0 153 335,0	337,0 0,0	558 409,0		712 081,0
24	24	1220-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	$м^2$	337	722,0 210,0	0,0 0,0	243 314,0 70 770,0	0,0 0,0	172 544,0		243 314,0
			Итого по разделу 1: Итого Смета Тротуар					22 935 248 8 796 726	1 546 978 386 757	9 944 534 0	0 0	22 935 248
			ИТОГО по акту					22 935 248 8 796 726	1 546 978 386 757	9 944 534 0	0 0	22 935 248
			Итого по акту									22 935 248
			С учетом понижающего коэффициента К=0,722999991536167			0,72299999153617						16 582 184
			С учетом сметной прибыли К=1,05			5%						17 411 293
			С учетом коэффициентом на 2025 год К=1,0944			9,44%						19 054 919,00
			НДС			12%			2 286 590,28			
			ИТОГО С НДС									21 341 509,28

Заказчик:

Руководитель аппарата «Туран» города Шымкент»

Зам. руководителя _____ **Бекбол А.Б.**

Руководитель отдела _____ **Балганов Д.С.**

Главный специалист _____ **С. Абиев**

Техничекий надзор:

ТОО "Al-Ganybayit"

Директор _____ **Нестуреев О.Ж.**

Исполнитель:

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"

Директор _____ **Кулясов Н.А.**