*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима района "Туран" города Шымкент",Республика Казахстан, г.Шымкент, район Туран, Байтулы баба, 12а** — **220840054092**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ",Республика Казахстан, Туркестанская обл. г. Шымкент ул. КУАНЫША ТУЛЕМЕТОВА, 99/1** — **060440005263**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Дополнит.согл.№153/01 от 23.07.25 г. кДоговору о гос.закупках работ, не связанных со строительством №153 от 14.04.2025 г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 16 | 28.07.2025 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка тротуара 5,6,7 сектора по району Туран г. Шымкент | | | Работа | 1 | 21 657 525,12 | 21 657 525,12 | 2 320 449,12 |
| | | | | Итого | 1 | x | 21 657 525,12 | 2 320 449,12 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кулясов Н.А. — Принял (заказчик) Зам. акима / _____ / Бсибол. А.Б.

*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи* — *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 28.07.2025

Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"**
Наименование объекта: **Установка тротуара 5,6,7 сектора по району Тұран г. Шымкент**

**СПРАВКА № 1**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на **июль месяц 2025 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Установка тротуара 5,6,7 сектора по району Тұран г. Шымкент | 21 657 525,12 | 19 337 076,00 | | | | | | | 2 320 449,12 | **21 657 525,12** |
| Всего к оплате | | | | | | | | | | **21 657 525,12** |

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 153/01 | 23.07.2025 | | | | |

Заказчик:
**Государственное учреждение "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент"**
Руководитель: _____ **Бекбол А.Б.**

Технический надзор:
**ТОО "Al-Ganybayit"**
Инженер: _____ **Есентуреев О.Ж.**

Подрядчик:
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"**
Директор: _____ **Кулясов Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима района "Тұран" города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка тротуара 5,6,7 сектора по району Тұран г. Шымкент**
(наименование, адрес)

Объект : **Установка тротуара 5,6,7 сектора по району Тұран г. Шымкент**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№153/01** от 23.07.2025 год

# Акт выполненных работ №1

за **июль 2025 год**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 6113-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разбивка участка | $м^2$ | 1 456,827778 | 360,0<br>360,0 | 0,0<br>0,0 | 524 458,0<br>524 458,0 | 0,0<br>0,0 | | | 524 458,0 |
| 2 | 2 | 1101-0101-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$ | $м^3$ грунта | 466,48 | 470,0<br>35,0 | 435,0<br>128,0 | 219 246,0<br>16 327,0 | 202 918,0<br>59 709,0 | | | 219 246,0 |
| 3 | 3 | 1101-0205-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м | $м^3$ грунта | 82,32 | 8 591,0<br>8 591,0 | 0,0<br>0,0 | 707 211,0<br>707 211,0 | 0,0<br>0,0 | | | 707 211,0 |
| 4 | 4 | 1101-0201-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой | $м^3$ уплотненного грунта | 392 | 194,0<br>41,0 | 149,0<br>33,0 | 76 048,0<br>16 072,0 | 58 408,0<br>12 936,0 | 1 568,0 | | 76 048,0 |
| 5 | 5 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 235,2 | 578,0<br>356,0 | 222,0<br>71,0 | 135 946,0<br>83 731,0 | 52 214,0<br>16 699,0 | | | 135 946,0 |
| 6 | 6 | 411-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км | т·км | 15 680 | 182,0 | | 2 853 760,0 | | | | 2 853 760,0 |
| 7 | 7 | 7101-0301-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,покрытия цементно-бетонные | м | 1 960 | 4 093,0<br>3 173,0 | 81,0<br>25,0 | 8 022 280,0<br>6 219 080,0 | 158 760,0<br>49 000,0 | 1 644 440,0 | | 8 022 280,0 |
| 8 | 8 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 980 | 1 251,0 | | 1 225 980,0 | | 1 225 980,0 | | 1 225 980,0 |
| 9 | 9 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 980 | 2 427,0 | | 2 378 460,0 | | 2 378 460,0 | | 2 378 460,0 |
| 10 | 10 | 7101-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей,однослойных,толщина 12 см | $м^2$ | 1 470 | 792,0<br>186,0 | 283,0<br>72,0 | 1 164 240,0<br>273 420,0 | 416 010,0<br>105 840,0 | 474 810,0 | | 1 164 240,0 |
| 11 | 11 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,8085 | 213 013,0<br>0,0 | 5 827,0<br>1 878,0 | 172 221,0<br>0,0 | 4 711,0<br>1 518,0 | 167 510,0 | | 172 221,0 |
| 12 | 12 | 1220-0305-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4см/.Устройство | $м^2$ | 1 470 | 2 113,0<br>455,0 | 1,0<br>0,0 | 3 106 110,0<br>668 850,0 | 1 470,0<br>0,0 | 2 435 790,0 | | 3 106 110,0 |
| 13 | 13 | 1220-0305-0202<br>*РСНБ РК 2022* | добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя, | $м^2$ | 1 470 | 722,0<br>210,0 | 0,0<br>0,0 | 1 061 340,0<br>308 700,0 | 0,0<br>0,0 | 752 640,0 | | 1 061 340,0 |
| | | | Итого вне раздела | | | | | 21 647 300<br>8 817 849 | 894 491<br>245 702 | 9 081 198<br>0 | 0<br>0 | 21 647 300 |
| | | | Раздел 1: Колодцы | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1220-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 100 мм | | 4 | 7 874,0 | 410,0 | 31 496,0 | 1 640,0 | 800,0 | | 31 496,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | 7 264,0 | 134,0 | 29 056,0 | 536,0 | | | |
| 15 | 15 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | | 4 | 5 867,0 | | 23 468,0 | | 23 468,0 | | 23 468,0 |
| | | | | шт. | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1220-0202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Люк. Демонтаж с заменой | | 4 | 1 503,0 | 0,0 | 6 012,0 | 0,0 | | | 6 012,0 |
| | | | | шт. | | 1 503,0 | 0,0 | 6 012,0 | 0,0 | | | |
| 17 | 17 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | | 4 | 23 039,0 | | 92 156,0 | | 92 156,0 | | 92 156,0 |
| | | | | комплект | | | | | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Колодцы** | | | | | **153 132** | **1 640** | **116 424** | **0** | **153 132** |
| | | | | | | | | **35 068** | **536** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 2: Асбестовая труба** | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 1122-0101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | | 0,02 | 12 789 534,0 | 283 412,0 | 255 791,0 | 5 668,0 | 208 706,0 | | 255 791,0 |
| | | | | км трубопровода | | 2 070 842,0 | 77 807,0 | 41 417,0 | 1 556,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Асбестовая труба** | | | | | **255 791** | **5 668** | **208 706** | **0** | **255 791** |
| | | | | | | | | **41 417** | **1 556** | **0** | **0** | |
| | | | **Раздел 3: Перенос опор** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1133-0202-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом/перенос/. Установка | | 20 | 60 932,0 | 23 646,0 | 1 218 640,0 | 472 920,0 | | | 1 218 640,0 |
| | | | | опора | | 37 286,0 | 7 658,0 | 745 720,0 | 153 160,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Перенос опор** | | | | | **1 218 640** | **472 920** | **0** | **0** | **1 218 640** |
| | | | | | | | | **745 720** | **153 160** | **0** | **0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **23 274 863** | **1 374 719** | **9 406 328** | **0** | **23 274 863** |
| | | | | | | | | **9 640 054** | **400 954** | **0** | **0** | |
| | | | **Итого по акту** | | | | | | | | | **23 274 863** |
| | | | **С учетом понижающего коэффициента К=0,723000000321229** | | | **0,723000000321229** | | | | | | **16 827 726** |
| | | | **С учетом сметной прибыли К=1,05** | | | **5%** | | | | | | **17 669 112** |
| | | | **С учетом коэффициентом на 2025 год К=1,0944** | | | **9,44%** | | | | | | **19 337 076,00** |
| | | | **НДС** | | | **12%** | | | **2 320 449,12** | | | |
| | | | **ИТОГО С НДС** | | | | | | | | | **21 657 525,12** |

**Заказчик:**
**Государственное учреждение «Аппарат акима Аудана Туран» города Шымкент»**
**Главный специалист** _____ **Бекбол А.Б.**
**Начальник отдела** _____ **Балганов Д.С.**
**Главный специалист** _____ **Дуйсебаев Д.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Al-Ganybayit"**
**Директор** _____ **Бекмуреев О.Ж.**

**Исполнитель:**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "КРУГ"**
**Директор** _____ **Кулясов Н.А.**