SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Глубоковский район

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даму Строй LTD"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехСтрой-Регион"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: область Абай, город Семей, улица Байтурсынова, 12" жилой комплекс "Baai-Tursyn" по адресу: область Абай, город Семей, улица Ахмета Байтурсынова, дом 12

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: область Абай, город Семей, улица Байтурсынова, 12" жилой комплекс "Baai-Tursyn" по адресу: область Абай, город Семей, улица Ахмета Байтурсынова, дом 12

Акт приемки выполненных работ за август 2023 года

Основание: ЛС №2-01-00-01, ЛС №2-01-00-02, ЛС №2-01-00-05, ЛС №2-01-00-07, ЛС №4-02-00-01, ЛС №6-01-00-01, ЛС №6-01-00-02, ЛС №7-01-00-01

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-00-01. Архитектурное строительство						
			Раздел 5. Крыльцо КР-1 (л.21 АС)					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
1	83	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,3	32426	9 728	
2	84	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,53	42844	22 707	
3	85	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0164	424610	6 964	
4	86	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (козырек)	т	0,16	1530559	244 889	
5	87	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,3203	278	1 201	
6	88	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,3203	422	1 823	
7	89	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	2,65	2398	6 355	

8	90	224-103-0522 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	3,0475	3799	11 577	Казахстан
9	91	6110-0301-0107 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,26	2598	11 067	
10	92	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,0239	539230	12 888	Казахстан
11	93	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	2,88	4484	12 914	
12	94	231-301-0202 Коб=1,05	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	3,024	2865	8 664	
13	95	6112-0401-0110 Кклим = 1,06	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	7,18	2270	16 299	
14	96	231-102-0108	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	1 м2	7,18	18080	129 814	
15	97	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	1 м2	7,18	3250	23 335	
			Раздел 6. Крыльцо КР-2 (л. 24 АС)					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
16	98	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,2	32426	103 763	
17	99	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	6,8	42844	291 339	
18	100	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,2098	424610	89 083	
19	101	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	27118	1 000 654	
20	102	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,0683	278	853	
21	103	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,0683	422	1 295	
22	104	6106-0302-0112 Кклим = 1,12	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м (козырек)	т	0,3522	1240116	436 769	
23	105	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1152	1530559	176 320	
24	106	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,6209	278	3 509	
25	107	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,6209	422	5 326	
26	108	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,11	276701	30 437	

27	109	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	15644	1 721	
28	110	6106-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	6,12	2398	14 676	
29	111	224-103-0522 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	7,038	3799	26 737	Казахстан
30	112	6110-0301-0107 Кклим = 1,12	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м	4,3	2598	11 171	
31	113	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,03	539230	16 177	Казахстан
32	114	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	12,65	4484	56 723	
33	115	231-301-0202 Коб=1,05	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	13,2825	2865	38 054	
34	116	6112-0401-0110 Кклим = 1,06	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	7,11	2270	16 140	
35	117	231-102-0108	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: аквапанель	1 м2	7,11	18080	128 549	
36	118	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм аквапанель	1 м2	7,11	3250	23 108	

Всего	**2 992 629**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	218 462
Итого с общеплощадочными затратами	3 211 091
Сметная прибыль (5%)	160 555
Итого в текущих ценах с от.г. 2023 г.	**3 371 645**
НДС (12%)	404 597,46
Итого	**3 776 242,92**

Субподрядчик: ТОО "ТехСтрой-Регион"

Директор _____ Нурпеисова М.М.

Подрядчик: ТОО "Даму Строй LTD"

Директор _____ Табигатов Г.Т.