Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе г. Алматы. 5-ти этажный 30-квартирный монолитный жилой дом тип 2. Пятно 66 (без инженерных сетей). Корректировка.

АКТ___
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
31	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4	116,088	9206,47	341,75	1068761	39673	213752	9,80	1138
		м3		1624,50	129,11	188585	14988	105	0,63	73
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1068761	39673			1138
			Тенге			188585	14988			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1068761				
		Материалы -	Тенге			231208				
		Всего заработная плата -	Тенге				203573			
		Местные материалы -	Тенге			609295				
		Накладные расходы -	Тенге			213752				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76951				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1359464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1318
		Сметная заработная плата -	Тенге				235636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1359464				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1318
		Сметная заработная плата -	Тенге				235636			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	81	10369,97	241,10	839967	19529	116823	8,06	653
		м3		1282,50	91,08	103883	7377	105	0,44	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,5569	55620,00	--	30975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			8,1329	52400,00	--	426164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1297106	19529			653
			Тенге			103883	7377			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1297106				
	Материалы -		Тенге			291422				
	Всего заработная плата -		Тенге				111260			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			457139				
	Местные материалы -		Тенге			425134				
		Накладные расходы -	Тенге			116823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17523			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1498765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				128783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1498765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				128783			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы внутренние								
		Лестницы Л1 2шт								
59	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/								
			32,98	12307,91	379,21	405915	12506	78279	13,00	429
		м3		2117,25	143,26	69827	4725	105	0,70	23
60	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/								
			17,02	10369,97	241,10	176497	4104	24547	8,06	137
		м3		1282,50	91,08	21828	1550	105	0,44	8
61	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,42782	69000,00	--	29520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			4,14694	68800,00	--	285309	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,62244	93997,62	304,24	58508	189	21692	198,00	123
		1т		33075,00	114,75	20587	71	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			955749	16799			689
			Тенге			112242	6346			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955749				
	Материалы -		Тенге			249450				
	Всего заработная плата -		Тенге				118589			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			314829				
	Местные материалы -		Тенге			262428				
		Накладные расходы -	Тенге			124518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1145083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				137266			
		РАЗДЕЛ 4.перегородки 1099,8м2								
84	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	32,7411	1274,20	319,70	41719	10467	22427	3,07	101
		м3		461,25	119,25	15102	3904	118	0,58	19
85	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	4911,165	86,00	--	422360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	3,2268173	4486,93	285,43	14479	921	13786	20,97	68
		1т		3991,50	77,26	12880	249	105	0,30	1
87	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,837562	50900,00	--	144432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,072758	55620,00	--	4047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0545685	50800,00	--	2772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2619288	41200,00	--	10791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	6,002535	302,02	106,27	1813	638	1673	1,22	7
		м3		195,75	40,50	1175	243	118	0,19	1
92	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)	3,1540593	4325,00	--	13641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	2,9685264	4661,00	--	13836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угловые узлы								
94	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1,5863	4486,93	285,43	7118	453	6777	20,97	33
		1т		3991,50	77,26	6332	123	105	0,30	--
95	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,54695	50900,00	--	78740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03935	55620,00	--	2189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	6,9	302,02	106,27	2084	733	1924	1,22	8
		м3		195,75	40,50	1351	279	118	0,19	1
98	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	7,038	4661,00	--	32804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 3АР								
99	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,12885	13010,10	1826,10	1676	235	1586	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1044	89	140	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0081	55620,00	--	451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,12075	52400,00	--	6327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			801278	13448			223
			Тенге			37883	4888			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			801278				
	Материалы -		Тенге			2550				
	Всего заработная плата -		Тенге				42771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249748				
	Местные материалы -		Тенге			497649				
		Накладные расходы -	Тенге			48173				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			900418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				49996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			900418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата -	Тенге				49996			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4122894	89449			2702
			Тенге			442592	33600			164
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4122894				
	Материалы -		Тенге			774630				
	Всего заработная плата -		Тенге				476192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1021716				
	Местные материалы -		Тенге			1794507				
		Накладные расходы -	Тенге			503265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4903729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3118
		Сметная заработная плата -	Тенге				551682			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4903729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3118
		Сметная заработная плата -	Тенге				551682			
		Итого				4 903 729				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1%)				53 941				
		Доп.затраты в зимнее время 1,08%				53 543				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				49 577				
		На оплату доп.отпусков (0,4%)				19 831				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5 080 620				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге				12 993 277				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				13 253 142				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				14 843 519				

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Берикболов Е.Т. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года

Заказчик: АО "ИО Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе г. Алматы. 5-ти этажный 30-квартирный монолитный жилой дом тип 2. Пятно 66 (без инженерных сетей). Корректировка.

АКТ___
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип1 полы сан узлов									
2.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой									
			4,4856	5447,36	261,86	24435	1175	3302	3,44	15	
		м3		499,50	99,00	2241	444	123	0,48	2	
		Тип2 полы жилого помещения									
6.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой									
			49,030304	5447,36	261,86	267086	12839	36094	3,44	169	
		м3		499,50	99,00	24491	4854	123	0,48	24	
		Тип4 полы лестничной клетки									
17.1	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой									
			3,09056	5447,36	261,86	16835	809	2275	3,44	11	
		м3		499,50	99,00	1544	306	123	0,48	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308356	14823			195	
			Тенге			28275	5604			27	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308356					
		Всего заработная плата -	Тенге				33879				
		Местные материалы -	Тенге			265258					
		Накладные расходы -	Тенге			41671					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21002					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			371029					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243	
		Сметная заработная плата -	Тенге				40130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			371029					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				40130			
		РАЗДЕЛ 2.Отделка потолков								
66.1	Е0115-64-4	Левкас потолков								
			1038,4	175,21	3,94	181940	4091	112957	0,55	575
		м2		102,11	1,49	106031	1547	105	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181940	4091			575
			Тенге			106031	1547			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			181940				
	Материалы -		Тенге			156				
	Всего заработная плата -		Тенге				107578			
	Местные материалы -		Тенге			71662				
		Накладные расходы -	Тенге			112957				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			312591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				124522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			312591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				124522			
		РАЗДЕЛ 3.Отделка стен								
67.1	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен								
			1503,39	193,01	2,00	290166	3012	148179	0,57	851
		м2		93,60	0,27	140717	406	105	0,04	64
67.2	Е0115-64-3	Левкас стен								
			3388,11	146,29	3,43	495653	11621	266956	0,46	1542
		м2		73,73	1,31	249805	4438	105	0,01	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			785820	14633			2393
			Тенге			390523	4844			85
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			785820				
	Материалы -		Тенге			20571				
	Всего заработная плата -		Тенге				395367			
	Местные материалы -		Тенге			360093				
		Накладные расходы -	Тенге			415135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							208
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1273012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				457637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1273012				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2686
		Сметная заработная плата -	Тенге				457637			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка								
73	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/								
			1180,3204	2779,66	46,90	3280890	55353	581293	2,51	2965
		м2		437,79	31,25	516732	36880	105	0,14	170
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3280890	55353			2965
			Тенге			516732	36880			170
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3280890				
	Материалы -		Тенге			1856023				
	Всего заработная плата -		Тенге				553613			
	Местные материалы -		Тенге			852781				
		Накладные расходы -	Тенге			581293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				87194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4093915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3426
		Сметная заработная плата -	Тенге				640807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4093915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3426
		Сметная заработная плата -	Тенге				640807			
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
33	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/								
			64,218	11347,28	20,21	728700	1298	17111	1,29	83
		м2		215,16	6,88	13817	442	120	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.1	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /поз.6/	9,24	11347,28	20,21	104849	187	2462	1,29	12
		м2		215,16	6,88	1988	64	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			833549	1485			95
			Тенге			15805	505			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833549				
	Материалы -		Тенге			816259				
	Всего заработная плата -		Тенге				16311			
		Накладные расходы -	Тенге			19573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19247			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			904309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19247			
		РАЗДЕЛ 6.Окна								
		Витражи								
51.1	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	30,96	346,04	18,87	10713	584	5306	0,82	25
		м2		136,44	6,39	4224	198	120	0,03	1
52.1	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	30,96	5206,00	--	161178	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Окна						
54	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/								
			138,474	7183,04	18,87	994665	2613	23734	0,82	113
		м2		136,44	6,39	18893	885	120	0,03	4
55	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-3/								
			104,517	5554,93	18,88	580585	1973	22273	1,02	107
		м2		171,01	6,57	17873	687	120	0,03	3
56	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-5/								
			1,1907	5633,50	19,32	6708	23	275	1,11	1
		м2		185,83	6,39	221	8	120	0,03	--
59	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм								
			72,96	-2800,00	--	-204288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/								
			72,96	4963,00	--	362100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1911661	5193			247
			Тенге			41212	1777			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1911661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1546265				
	Всего заработная плата -		Тенге				42990			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318990				
		Накладные расходы -	Тенге			51588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7738			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2081044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				50728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2081044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге				50728			
			РАЗДЕЛ 7.перегородки 1099,8м2							
84	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	36,473	1274,20	319,70	46474	11660	24984	3,07	112
		м3		461,25	119,25	16823	4349	118	0,58	21
85	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	5828,202	86,00	--	501225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	3,595	4486,93	285,43	16131	1026	15359	20,97	75
		1т		3991,50	77,26	14349	278	105	0,30	1
87	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,161	50900,00	--	160895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,081	55620,00	--	4505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,061	50800,00	--	3099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,292	41200,00	--	12030	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150		6,687	302,02	106,27	2020	711	1864	1,22	8
			м3		195,75	40,50	1309	271	118	0,19	1
92	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)		3,514	4325,00	--	15198	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150		3,307	4661,00	--	15414	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угловые узлы									
94	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм		1,586	4486,93	285,43	7116	453	6776	20,97	33
			1т		3991,50	77,26	6331	123	105	0,30	--
95	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		1,547	50900,00	--	78742	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,039	55620,00	--	2169	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150		6,9	302,02	106,27	2084	733	1924	1,22	8
			м3		195,75	40,50	1351	279	118	0,19	1
98	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150		7,038	4661,00	--	32804	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки лист 3АР									
99	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,129	13010,10	1826,10	1678	236	1588	42,70	6
			т		8100,00	690,75	1045	89	140	3,37	--
100	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,008	55620,00	--	445	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,121	52400,00	--	6340	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			908370	14819			243
				Тенге			41208	5389			26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			908370				
	Материалы -		Тенге			2758				
	Всего заработная плата -		Тенге				46597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268226				
	Местные материалы -		Тенге			581360				
		Накладные расходы -	Тенге			52493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1018515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				54471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1018515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата -	Тенге				54471			
		РАЗДЕЛ 8.Стены из блока стандартного 176 м2								
102	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	16,72	1274,20	319,70	21305	5345	11453	3,07	51
		м3		461,25	119,25	7712	1994	118	0,58	10
103	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1188	92,00	--	109296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,78672	4486,93	285,43	3530	225	3361	20,97	16
		1т		3991,50	77,26	3140	61	105	0,30	--
105	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6864	50900,00	--	34938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02112	55620,00	--	1175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0264	50800,00	--	1341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,0528	41200,00	--	2175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150								
			5,28	302,02	106,27	1595	561	1472	1,22	6
		м3		195,75	40,50	1034	214	118	0,19	1
110	С143001-6 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В12,5 (М-150)								
			1,7952	4325,00	--	7764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150								
			3,5904	4661,00	--	16735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			199853	6131			74
			Тенге			11886	2268			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199853				
	Материалы -		Тенге			748				
	Всего заработная плата -		Тенге				14154			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39629				
	Местные материалы -		Тенге			141459				
		Накладные расходы -	Тенге			16286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			229108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16597			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8410439	116528			6786
			Тенге			1151672	58816			337
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8410439				
	Материалы -		Тенге			4242781				
	Всего заработная плата -		Тенге				1210488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			626845				
	Местные материалы -		Тенге			2272613				
		Накладные расходы -	Тенге			1290997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193650			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			582086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10283522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7769
		Сметная заработная плата -	Тенге				1404138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10283522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7769
		Сметная заработная плата -	Тенге				1404138			

Итого	10 283 522
Временные здания и сооружения (1,1%)	113 119
Доп.затраты в зимнее время 1,08%	112 284
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	103 966
На оплату доп.отпусков (0,4%)	41 587
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10 654 477
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982 тенге	27 247 967
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	27 792 926
Всего по акту с учетом НДС 12%	31 128 077

М.П. Заказчик
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек-девелопмент"
(по доверенности №06-183 от 23.11.2016г.) _____ Ильясов Т.А. _____2017 года

Представитель
АО "Байтерек-девелопмент" _____ Магазеев А.А. _____2017 года

М.П. Технадзор ТОО "Сейсмострозащита" _____ Берикболов Е.Т. _____2017 года

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Жакпанов У.Т. _____2017 года