Приложение 2
к приказу и.о. Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК -117"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
101140012069	060140015081			13	13.02.2025 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО	**147 990 036,39**	**147 990 036,39**	**43 061 727,97**				**5 167 407,36**	**48 229 135,33**
Удержание аванса 30%	**44 397 010,92**	**44 397 010,92**	**12 918 518,39**				**1 550 222,21**	**14 468 740,60**
Итого к оплате	**103 593 025,47**	**103 593 025,47**	**30 143 209,58**				**3 617 185,15**	**33 760 394,73**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек",

Руководитель_____ Баяхатов А. М.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-117" , БИН 060140015081

Директор_____ Кирилин С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Технический эксперт_____ Каиргалиев Х. Г.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Западно-Казахстанская область Байтерекский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" Заказ 22023

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор подряда (контракт) № 13 от 13.02.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №6 от 24.07.2025 г.

за июль 2025 г.

на Подготовительные работы

Основание: ЛС №№ **1-01-01-01, 1-01-05-05, 1-01-11-11**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС № 1-01-01-01. на Подготовительные работы на площадки головного водозабора							
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	**1**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**90**	**147**	**13 230**
2	**2**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м**	**м3 грунта**	**90**	**420**	**37 800**
3	**3**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка**	**м3 грунта**	**90**	**147**	**13 230**
4	**4**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м**	**м3 грунта**	**90**	**420**	**37 800**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**102 060**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
			машины и механизмы	Тенге			**102 060**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**24 480**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7**
ИТОГО по ЛС № 1-01-01-01							**102 060**
ЛС № 1-01-05-05. на Подготовительные работы - резервуара чистой воды емк.100м3							
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	**1**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**155**	**147**	**22 785**
2	**2**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 20м**	**м3 грунта**	**155**	**105**	**16 275**
3	**3**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка**	**м3 грунта**	**155**	**147**	**22 785**
4	**4**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**155**	**105**	**16 275**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**78 120**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
			машины и механизмы	Тенге			**78 120**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			18 600
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5**
ИТОГО по ЛС № 1-01-05-05							**78 120**
ЛС № 1-01-11-11. на Подготовительные работы на площадке напорно-регулирующих сооружений							
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	**1**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-Срезка растительного грунта**	**м3 грунта**	**93**	**147**	**13 671**
2	**2**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м**	**м3 грунта**	**93**	**420**	**39 060**
3	**3**	**1101-0104-0201**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-обратная надвижка**	**м3 грунта**	**93**	**147**	**13 671**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1101-0104-0209**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-до 50м**	**м3 грунта**	**93**	**420**	**39 060**

			Итого:				**105 462**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			0
			машины и механизмы	Тенге			**105 462**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			25 296
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7**

ИТОГО по ЛС № 1-01-11-11	**105 462**
ИТОГО по ЛС №№ 1-01-01-01, 1-01-05-05, 1-01-11-11	**285 642**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	24 851
Итого с общеплощадочными затратами	**310 493**
Сметная прибыль (5%)	15 525
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**9 315**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**335 332**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого в текущих ценах 2025 года-1,0966							**367 725,38**
С понижающим коэффициентом подрядчика - 0,98							**360 370,87**
НДС (12%)							43 244,50
Итого							**403 615,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-117", БИН 06014001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Кирилин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек",
БИН 101140012069

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела: _____ Баяхатов А. М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект"

(наименование организации)

_____ Коноваловa Ю. В.

(подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

(наименование организации)

_____ Каиргалиев Х. Г.

(подпись, расшифровка подписи)

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Западно-Казахстанская область Байтерекский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек" **Заказ** 22023

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК-117"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство водопровода с.Садовое района Байтерек ЗКО

Наименование объекта: На строительство внутрипоселковой водопроводной сети

Договор подряда (контракт) № 13 от 13.02.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №7 от 24.07.2025 г.

за июль 2025 г.

на Поселковая водопроводная сеть

Основание: ЛС **№№ 2-07-01-01, 2-07-02-02**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛС № 2-07-01-01. на Поселковая водопроводная сеть							
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	**1**	**1101-0101-0361**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**15978,4**	**496**	**7 925 286**
2	**2**	**1101-0101-0362**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**9807,42**	**356**	**3 491 442**
3	**5**	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2277,1**	**3463**	**7 885 597**
4	**6**	**1101-0104-0501**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**15978,4**	**90**	**1 438 056**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**7**	**1101-0104-0507**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**15978,4**	**43**	**687 071**
6	**8**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-Трамбование грунта под колодцы на глубину 1,0**	**м3 уплотненного грунта**	**142,4**	**606**	**86 294**
7	**9**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-уплотнение колодцев при обратной засыпки**	**м3 уплотненного грунта**	**394,7**	**606**	**239 188**
8	**10**	**1101-0205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1--Обсыпка оголовка колодцев**	**м3 грунта**	**1,96**	**3463**	**6 787**
			Раздел 2. Трубопроводы				
			Подраздел 2.1. Трубопроводы				
9	**11**	**1122-0501-0401**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,992**	**1378275**	**1 367 249**
10	**12**	**241-201-0910 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**1 м**	**1001,92**	**1441**	**1 443 767**
11	**14**	**1122-0501-0422**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,023**	**1306121**	**30 041**
12	**15**	**241-201-0608 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	**1 м**	**23,23**	**464**	**10 779**
13	**17**	**1122-0501-0422**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею-полиэтиленовые трубы д.32мм**	**км трубопровода**	**0,373**	**1306121**	**487 183**
14	**18**	**241-201-0404 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**1 м**	**376,73**	**289**	**108 875**
15	**20**	**1122-0501-0422**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею-полиэтиленовые трубы д.25мм**	**км трубопровода**	**0,3215**	**1306121**	**419 918**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	**21**	**241-201-0402 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**324,72**	**178**	**57 800**
17	**46**	**1310-0904-0101**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,992**	**76853**	**76 238**
18	**47**	**243-141-0101**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,0 мм2**	**1 м**	**992**	**16**	**15 872**
			Раздел 3. Колодцы				
			Подраздел 3.1. Колодцы				
19	**49**	**225-101-0602 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**9**	**47502**	**427 518**
20	**50**	**225-101-0603 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**1 шт.**	**3**	**86852**	**260 556**
21	**51**	**225-101-0108 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**9**	**20112**	**181 008**
22	**52**	**225-101-0109 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**9**	**31587**	**284 283**
23	**53**	**225-101-0109 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б**	**1 шт.**	**9**	**31587**	**284 283**
24	**54**	**225-101-0110 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**1 шт.**	**3**	**31506**	**94 518**
25	**55**	**225-101-0111 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**1 шт.**	**3**	**48266**	**144 798**
26	**56**	**225-101-0111 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б**	**1 шт.**	**3**	**48266**	**144 798**
27	**57**	**225-101-0609 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1 шт.**	**9**	**51566**	**464 094**
28	**58**	**261-101-0382 (основной ресурс)**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92-4ПП20-2**	**1 м3**	**2,193**	**98195**	**215 342**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**59**	**298-889-0448 Коб=-1**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**1 м3**	**-2,193**	**1030**	**-2 259**
30	**60**	**298-889-0449 Коб=-1**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**1 м3**	**-2,193**	**875**	**-1 919**
31	**61**	**298-888-8917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**1 м3**	**2,193**	**284**	**623**
32	**62**	**290-000-0000 (кпл)**	**Надбавка на бетон W8**	**1 м3**	**2,193**	**4909,75**	**10 767**
33	**63**	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**12**	**6411**	**76 932**
34	**64**	**225-101-0101 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**24**	**5645**	**135 480**
35	**65**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-днища колодцев**	**м2 поверхности**	**43,44**	**4161**	**180 754**
36	**66**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-наружной поверхности стен колодцев**	**м2 поверхности**	**246,1**	**4161**	**1 024 022**
37	**67**	**244-201-0302 (основной ресурс)**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**1 комплект**	**12**	**6510**	**78 120**
38	**71**	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-Заделка отверстий для прохода труб в колодцах бетоном В12,5**	**м3**	**3,077**	**63045**	**193 989**
39	**72**	**233-402-0104 (основной ресурс)**	**Раствор асбоцементный**	**1 м3**	**0,065**	**25928**	**1 685**
40	**73**	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**1 кг**	**14**	**745**	**10 430**
41	**76**	**1122-0801-0105**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка-Футляр из стальных электросварных труб**	**т фасонных частей**	**0,13542**	**4064743**	**550 447**
42	**77**	**1113-0601-0101**	**Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой - обмотка трубу с соприкосновением в колодцах**	**м2**	**34,35**	**11313**	**388 602**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**78**	**1113-0301-0503**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**13,27**	**579**	**7 683**
44	**79**	**1113-0301-1409**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759-ХС-710 за 4 раза**	**м2**	**13,27**	**1531**	**20 316**
			Итого:				**30 954 313**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**10 639 421**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 149 232**
			машины и механизмы	Тенге			**14 789 806**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 138 762**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 525 088**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 725**
ИТОГО по ЛС № 2-07-01-01							**30 954 313**
ЛС № 2-07-02-02. на Пожарный гидрант (21шт)							
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Земляные работы				
1	**1**	**1101-0101-0428**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**19**	**397**	**7 543**
2	**3**	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2**	**3803**	**7 606**
3	**4**	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18**	**93**	**1 674**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**5**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20**	**606**	**12 120**
5	**6**	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-трамбование грунта под колодцы на глубину 1м**	**м3 уплотненного грунта**	**3,14**	**606**	**1 903**
			Раздел 3. Устройство колодцев				
			Подраздел 3.1. Устройство колодцев				
6	**13**	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,835**	**78999**	**144 963**
7	**14**	**225-101-0602 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**47502**	**47 502**
8	**15**	**225-101-0108 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**1**	**20112**	**20 112**
9	**16**	**225-101-0109 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**31587**	**63 174**
10	**17**	**225-101-0609 (основной ресурс)**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**1 шт.**	**1**	**51566**	**51 566**
11	**18**	**225-101-0201 (основной ресурс)**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**6411**	**6 411**
12	**19**	**225-101-0101 (основной ресурс)**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**2**	**5645**	**11 290**
13	**20**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-днища колодцев**	**м2 поверхности**	**3,14**	**4161**	**13 066**
14	**21**	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**18,85**	**4161**	**78 435**
15	**22**	**244-201-0302 (основной ресурс)**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**1 комплект**	**1**	**6510**	**6 510**
16	**23**	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**1 кг**	**0,68**	**745**	**507**

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	**24**	**233-402-0104 (основной ресурс)**	**Раствор асбоцементный**	**1 м3**	**0,01**	**25928**	**259**
18	**25**	**1106-0101-0113**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-Заделка отверстий для прохода труб в колодцах бетоном В12,5**	**м3**	**0,036**	**63045**	**2 270**
19	**26**	**1106-0101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство-Отмостка бетонная В7,5**	**м3**	**0,58**	**39967**	**23 181**

			Итого:				**500 092**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**128 064**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**62 603**
			машины и механизмы	Тенге			**65 622**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**19 077**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**306 406**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**35**

ИТОГО по ЛС № 2-07-02-02 на один гидрант	**500 092**
Количество ПГ	**2**
ИТОГО по ЛС № 2-07-02-02 на два ПГ	**1 000 184**
ИТОГО по ЛС №№ 2-07-01-01, 2-07-02-02	**31 954 497**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,7%)	2 780 041

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с общеплощадочными затратами							**34 734 538**
Сметная прибыль (5%)							1 736 727
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**1 042 036**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**37 513 301**
Итого в текущих ценах 2025 года-1,0966							**41 137 086,20**
С понижающим коэффициентом подрядчика - 0,98							**40 314 344,48**
НДС (12%)							4 837 721,34
Итого							**45 152 065,82**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПМК-117", БИН 06014001508

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ Кирилин С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек",
БИН 101140012069

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела: _____ Баяхатов А. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект"

(наименование организации)

_____ Кочевалова Ю. В.

(подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

(наименование организации)

_____ Каиргалиев Х. Г.

(подпись, расшифровка подписи)