Заказчик: ТОО АСКАДИ"
Подрядчик: ТОО "КазСтройСервис-7"
Наименование стройки - Раззитие системы ливневой канализации в городе Астане
Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района 1-6
Наименование объекта - Договор на СМР

ф2в

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

на Наружные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности.	163,47	38,27	35,99	6256	5883	1932	0,02	3
				2,28	9,90	373	1618	97	0,03	6
			м3							
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	122,92	36,74	34,55	4516	4247	1394	0,02	2
				2,19	9,50	269	1168	97	0,03	4
			м3							
3	E0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	773,28	33,40	31,41	25829	24289	7975	0,01	11
				1,99	8,64	1540	6681	97	0,03	23
			м3							
4	E0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	23,88	390,96	–	9337	–	10551	2,53	61
				390,96	–	9337	–	113	–	–
			м3							
5	E0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/	8,56	449,60	–	3847	–	4347	2,91	25
				449,60	–	3847	–	113	–	–
			м3							
6	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1000,22	6,83	6,83	6827	6827	1811	–	–
				–	1,87	–	1867	97	0,01	6
			м3							
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	41,76	134,10	–	5600	–	6328	0,97	41
				134,10	–	5600	–	113	–	–
			м3							
8	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	3,19	122,18	–	390	–	441	0,89	3
				122,18	–	390	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1000,22	21,55 17,03	4,52 --	21551 17034	4517 --	16523 97	0,11 --	108 --
10	С143008-92	Песок природный м3	80,92	844,00 --	-- --	68294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	E0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта м3	112,38	32,56 1,53	30,98 9,01	3659 172	3481 1012	1149 97	0,01 0,03	1 3
12	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 м3	196,67	35,53 --	35,53 7,11	6988 --	6988 1398	1398 100	-- 0,15	-- 29
13	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	112,38	3,79 0,48	3,24 1,12	426 54	365 126	174 97	-- --	-- --
14	E0105-14-2	Крепление стальными щитами траншей м3	35,64	25706,32 4915,50	1983,93 456,76	916173 175189	70707 16279	220188 115	25,00 1,72	891 61
15	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы т	9,52	1234,60 153,68	152,52 57,15	11748 1462	1451 544	2608 130	1,02 0,28	10 3
16	E0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм м3	0,0212	432664,96 156689,50	275244,59 65019,43	9166 3320	5831 1378	6106 130	919,00 269,07	19 6
17	С130804-347	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,4 МПА, SDR 41, ,Дв 850,3мм км	21,4	17200,00 --	-- --	368043 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием м	0,0064	268907,88 126000,00	115634,50 43681,50	1730 811	744 281	1419 130	662,00 213,34	4 1
19	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм км	6,43	8660,00 --	-- --	55727 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм м	0,0064	1071733,23 63225,00	154581,10 58394,25	6897 407	995 376	1017 130	368,00 285,20	2 2
21	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стальной лист h 10мм д км т	0,0455	62400,00 --	-- --	2836 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Водопонижение								
22	E0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора м	66	154,96 46,35	100,95 28,00	10228 3059	6662 1848	3435 70	0,34 0,11	23 7
23	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм м	66	930,00 --	-- --	61380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	E0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора м	66	92,82 29,48	63,34 18,88	6126 1946	4180 1246	2234 70	0,23 0,08	15 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
25	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора	0,0858	115636,32	31953,19	9922	2742	8750	360,00	31
				66375,00	12071,25	5695	1036	130	58,95	5
			км							
26	С 130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	78	930,00	--	72540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
27	С 130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Возврат стоимости труб	62,4	-930,00	--	-58032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
28	Е0122-8-5к= 0,6	Демонтаж отводящего коллектора	0,0858	58996,91	19171,91	5062	1645	5250	216,00	19
				39825,00	7242,75	3417	621	130	35,37	3
			км							
29	Е0101-215-2	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	88,44	1795,69	337,14	158811	29817	35974	3,07	272
				499,50	81,59	44176	7216	70	0,32	28
			шт							
30	Е0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	88,44	600,70	418,45	53126	37008	17088	1,14	101
				182,25	93,78	16118	8294	70	0,34	30
			шт							
31	С 2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	288	154,20	154,20	44410	44410	18792	--	--
				--	65,25	--	18792	100	0,38	109
			маш-ч							
32	С счет	Иглофильтры	6	7506,03	--	45060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1944474	262789			1640
			Тенге			294216	71781			333
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1888747				
Материалы -			Тенге			750769				
Всего заработная плата -			Тенге				365996,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			491828				
Местные материалы -			Тенге			89144				
	Накладные расходы -		Тенге			376885				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							188
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				56533,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			139420				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2405051				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2161
	Сметная заработная плата -		Тенге				422529,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			55727				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55727				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3344				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			59071				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2464122				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2161
	Сметная заработная плата -		Тенге				422529,00			
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			29 569				
	Итого с временными		Тенге			**2 493 691**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,57%				89 025				
		Итого по сметному расчету в ценах 2001г :	Тенге			2 582 716				
		Итого по расчету в договорных ценах К=2,233548	Тенге			5 768 622				
		НДС-12%	Тенге			692 235				
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			6 460 856				
		Скидка 10%	Тенге			646 086				
		Всего услуги Подрядчика	Тенге			5 814 771				

Сдал:

ТОО "КазСтройСервис-7"

Принял:

ТОО "АСКАДИ"