Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Кайрат

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов. объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Кайрат	6 704 553	5 986 208	-	-	-	-	-	718 345	6 704 553
Итого:	**6 704 553**	**5 986 208**	-	-	-	-	-	**718 345**	**6 704 553**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор **Уткельбаев М.**

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор **Акжигитов Ж.**

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Кайрат

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2кв 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Проемы										
		Окна										
48	Е11-460401-1101 1146-0401-	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$		48,64	3592,03	303,50	174716	14762	0	141943	341993
		НР - 84%; СП - 8%				3288,53	185,57	159954	9026		25333	
49	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$ проемов		48,64	5099,31	338,64	248030	16471	140490	89714	364764
		НР - 90%; СП - 8%				1872,31	177,08	91069	8613		27020	
		Двери										

68	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м^2 проемов	33,11	3809,41 1948,40	347,63 179,24	126130 64512	11510 5935	50108	63402 15162	204694
69	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м^2 проемов	37,381	3133,07 1704,92	351,14 185,71	117117 63732	13126 6942	40260	63606 14458	195181
75	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	3,78	5885,27 2207,45	1420,63 392,25	22246 8344	5370 1483	8532	8844 2487	33578
79	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка *НР - 93%; СП - 8%*	м^2 вертикальной проекции	152	1355,03 976,23	86,32 42,40	205965 148387	13121 6445	44457	143994 27997	377955
80	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м^2 поверхности облицовки	150	6486,73 3966,53	24,23 5,57	973010 594980	3635 836	374396	476652 115973	1565634
84	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м	162	5499,29 2903,78	18,68 3,48	890885 470412	3026 564	417446	376781 101413	1369079
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**4452878**

РАЗДЕЛ 6. Отделка помещений

Стены 1 и 2 эт.

92	Е12-110101-0201 1211-0101-0201 РСНБ РК 2022	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м^2. Толщина слоя до 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	112	5481,16 4802,10	26,27 16,06	613890 537835	2942 1799	73112	388536 80194	1082620
93	Е12-110101-0103 1211-0101-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м^2	112	1196,15 761,39	11,37 6,95	133969 85276	1273 778	47420	61959 15674	211602
94	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м^2 окрашиваемой поверхности	112	804,43 549,63	6,22 3,10	90096 61559	697 347	27841	49525 11170	150790
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								1445013

РАЗДЕЛ 7.Полы 1 и 2 эт.

Пол линолеумный

104	Е11-110101-1101 1111-0101-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. (30мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	100,9	1434,67 682,47	52,63 30,45	144758 68861	5310 3072	70587	67618 16990	229366
105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	100,9	383,99 16,86	17,92 10,07	38745 1701	1808 1016	35235	2554 3304	44603
108	Е11-110101-1101 1111-0101-	Стяжки цементные толщиной 20 мм. (30мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	100,9	1434,67 682,47	52,63 30,45	144758 68861	5310 3072	70587	67618 16990	229366
109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	100,9	383,99 16,86	17,92 10,07	38745 1701	1808 1016	35235	2554 3304	44603

110	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Изм. и	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	100,9	840,43	84,65	84799	8541	24440	52235	147998
		НР - 94%; СП - 8%			513,56	37,18	51818	3751		10963	
112	Е11-110101-4003 1111-0101-	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	94	405,04	4,27	38074	401	21696	15183	57517
		НР - 94%; СП - 8%			169,96	1,87	15976	176		4261	
											753452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								6651343
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								5986208
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								718345
		НДС	Тенге								6704553
		ИТОГО С НДС	Тенге								

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор _____ **Уткельбаев М.**

Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"

Директор _____ **Акжигитов Ж.**