Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел образования Уалихановского района" КГУ "Управление образования акимата Серево-Казахстанской области"** | **980840002394**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "SK Orda Capital",Республика Казахстан, Кызылорда, Когалы, дом № 31, к.128** | **201240023327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №81 от 02.04.2024 года

Номер документа	Дата составления
3	22.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кайрат			шт	1	49 711 443,12	49 711 443,12	5 326 226,05
				Итого	1	x	49 711 443,12	5 326 226,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Утельбаев А. / Принял (Заказчик) И.о. руководителя Ахметов Б. / Бабиканов М.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания Акта приемки выполненных работ (услуг) 22.08.2024

М.П.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения

«Управление образования акимата Северо- Казахстанской области»
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Кайрат

Справка №3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2024 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			81	02.04.2024г.				
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Кайрат	206 254 217,12	44 385 217,07	-	-	-	-	-	5 326 226,05	49 711 443,12
Удержание аванса-30%									14 913 432,94
Итого:	**206 254 217,12**	**44 385 217,07**	-	-	-	-	-	**5 326 226,05**	**34 798 010,18**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо- Казахстанской области»

И.о. заведующегоо РОО_____ Кабжанов М.

Технадзор: ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Гере Е.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор_____ Утекбаев М.

Авторский надзор: ТОО «ИнтелЭнергоСтрой»

_____ Семахин А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Уалихановского района»
Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Кайратская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Кайрат

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за АВГУСТ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2кв 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3.Входная группа (2шт)												
Облицовка ступеней и площадки												
38	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из плит тротуарных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	33		3615,32	269,67	119306	8899	41161	69081	203457
		НР - 94%; СП - 8%				2098,35	128,63	69246	4245		15071	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**									203457
РАЗДЕЛ 4. Козырек Ко-1 (над крыльцом КР-3)												
46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,72975		154,60	4,03	113	3	45	45	170
		НР - 69%; СП - 8%				88,27	0,57	64	0		13	
47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,72975		132,38	2,99	97	2	57	26	133
		НР - 69%; СП - 8%				51,61	0,57	38	0		10	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**									303
РАЗДЕЛ 5. Проемы												
Окна												
48	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	$м^2$	48,64		3592,03	303,50	174716	14762	0	141943	341993

		НР - 84%; СП - 8%			3288,53	185,57	159954	9026		25333	
49	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$ проемов	48,64	5099,31	338,64	248030	16471	140490	89714	364764
		НР - 90%; СП - 8%			1872,31	177,08	91069	8613		27020	
52	Е11-070516-0109 1107-0516-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей	м шва	99,2	934,27	421,55	92680	41818	0	83954	190764
		НР - 118%; СП - 8%			512,72	204,49	50862	20285		14131	
53	С1261-105-0601 261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3	1253,00	--	3759		3759	0	4060
		СП - 8%			--	--				301	
54	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	22,2	4941,39	23,84	109699	529	98127	10181	129470
		НР - 90%; СП - 8%			497,42	12,13	11043	269		9590	
56	Е11-340108-0302 1134-0108-0302 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство при относе от стен на 5 см	$м^2$ площади	40	10835,29	60,95	433412	2438	189394	184504	667349
		НР - 76%; СП - 8%			6039,49	29,72	241580	1189		49433	
57	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	40	977,38	16,04	39095	642	0	29464	74044
		НР - 76%; СП - 8%			961,34	7,88	38454	315		5485	
58	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 $кг/м^3$ до 65 $кг/м^3$ ГОСТ 10499-95	$м^3$	2	55733,00	--	111466		111466	0	120383
		СП - 8%			--	--				8917	
59	Е11-340108-0705 1134-0108-0705 РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	$м^2$ поверхности	40	2900,60	71,60	116024	2864	14295	76030	207419
		НР - 76%; СП - 8%			2471,63	29,37	98865	1175		15364	
60	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,0412	3715098,00	--	153062		153062	0	165307
		СП - 8%			--	--				12245	

61	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	22,2	2390,32 900,04	7,77 2,46	53065 19981	172 55	32912	16028 5527	74621
65	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Откосы наружние. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	21,6	6486,73 3966,53	24,23 5,57	140113 85677	523 120	53913	68638 16700	225451
66	С1231-102-0103 231-102-0103 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели *СП - 8%*	м²	23,76	13501,00 --	-- --	320784		320784	0 25663	346446
Двери											
68	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м² проемов	103,11	3809,41 1948,40	347,63 179,24	392788 200900	35844 18481	156045	197443 47218	637450
69	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м² проемов	37,381	3133,07 1704,92	351,14 185,71	117117 63732	13126 6942	40260	63606 14458	195181
75	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м²	3,78	5885,27 2207,45	1420,63 392,25	22246 8344	5370 1483	8532	8844 2487	33578
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге								3778280
РАЗДЕЛ 6. Отделка помещений											
Потолки 1 и 2 эт											
91	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	926	893,51 618,63	6,22 3,10	827390 572851	5760 2871	248779	460578 103037	1391005
Стены 1 и 2 эт.											

94	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5518,9715	804,43 549,63	6,22 3,10	4439626 3033392	34328 17109	1371906	2440401 550402	7430429
Помещение36											
96	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31	Стены. Глухие. Разборка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	117	1552,21 1530,40	21,81 9,46	181609 179057	2552 1107	0	162147 27500	371256
97	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	16,2	179,09 91,29	4,03 0,57	2901 1479	65 9	1357	1027 314	4242
98	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	16,2	132,38 51,61	2,99 0,57	2145 836	48 9	1260	583 218	2946
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге								9199879
РАЗДЕЛ 7.Полы 1 и 2 эт.											
Пол из керамической плитки											
101	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	710	3641,25 3139,26	38,08 16,65	2585288 2228875	27037 11822	329376	2106254 375323	5066865
103	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	372	4539,97 612,55	3,50 1,72	1688869 227869	1302 640	1459698	214798 152293	2055960
Пол линолеумный											
104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. (30мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	887,3	1434,67 682,47	52,63 30,45	1272983 605556	46699 27018	620728	594619 149408	2017010
105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	887,3	383,99 16,86	17,92 10,07	340714 14960	15900 8935	309854	22461 29054	392230
108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. (30мм) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	887,3	1434,67 682,47	52,63 30,45	1272983 605556	46699 27018	620728	594619 149408	2017010

109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	887,3	383,99 16,86	17,92 10,07	340714 14960	15900 8935	309854	22461 29054	392230
113	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный *СП - 8%*	т	0,005	2387303,00 --	-- --	11937		11937	0 955	12891
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге								11954197
РАЗДЕЛ 9.ПРОЧИЕ РАБОТЫ											
123	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения. Очистка от строительного мусора *НР - 72%; СП - 8%*	т	268	3955,82 3955,82	-- --	1060160 1060160		0	763315 145878	1969353
124	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка *СП - 8%*	т	80,4	1163,00 --	-- --	93505		93505	0 7480	100986
125	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	187,6	204,00 --	-- --	38270		38270	0 3062	41332
126	С3412-101-0103 412-101-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами (Мусор) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т·км	804	103,00 --	-- --	82812		82812	0 6625	89437
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге								2201107
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								27388027

отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2кв 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Вентиляция В1-В2												

4	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2022 т.ч.п.1.20	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	9217,90	356,12	18436	712	156	17473	38782
		НР - 98%; СП - 8%			8784,09	130,64	17568	261		2873	
5	С1246-401-0110 246-401-0110 РСНБ РК 2022	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м^3/ч ГОСТ 7402-84 (+ прим.)	комплект	1	45237,00	--	45237	--	45237	--	48856
		СП - 8%			--	--	--	--		3619	
10	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 т.ч.п.1.20	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	фильтр	2	26563,57	542,24	53127	1085	7183	44238	105154
		НР - 98%; СП - 8%			22429,51	140,95	44859	282		7789	
12	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 т.ч.п.1.20	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	6	2846,36	83,33	17078	500	2631	13810	33359
		НР - 98%; СП - 8%			2324,52	24,07	13947	144		2471	
13	С1246-304-0102 246-304-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	6	4227,00	--	25362	--	25362	--	27391
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
14	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 т.ч.п.1.20	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	3011,18	72,81	12045	291	2543	9121	22860
		НР - 98%; СП - 8%			2302,80	24,07	9211	96		1693	
15	С1246-303-0301 246-303-0301 РСНБ РК 2022	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	3	5459,00	--	16377	--	16377	--	17687
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
16	С1246-303-0302 246-303-0302 РСНБ РК 2022	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	1	7967,00	--	7967	--	7967	--	8604
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								306516

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция ВЕ1-ВЕ4												
27	**С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** *СП - 8%*	**кг**	**8**	**708,00** **--**	**--** **--**	**5664** **--**	**--** **--**	**5664** **453**	**--**	**6117**
28	**С1246-101-0502 246-101-0502 РСНБ РК 2022**	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 160x100** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1215,00** **--**	**--** **--**	**1215** **--**	**--** **--**	**1215** **97**	**--**	**1312**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**								**7429**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**313945**

Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Составлен(а) в текущих ценах 2кв 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
Электрооборудование												
Щит распределительный на 24 модулей ЩО-1												
5	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	**шкаф**	**1**		**8513,40** **5136,32**	**175,25** **75,70**	**8513** **5136**	**176** **76**	**3201**	**3753** **981**	**13247**
7	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**9**		**483,96** **436,87**	**0,51** **0,25**	**4356** **3932**	**4** **2**	**420**	**2833** **575**	**7764**
Щит распределительный на 18 модулей ЩО-2												
11	**Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	**шкаф**	**1**		**8513,40** **5136,32**	**175,25** **75,70**	**8513** **5136**	**176** **76**	**3201**	**3753** **981**	**13247**

13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	483,96 436,87	0,51 0,25	3872 3495	4 2	373	2518 511	6901
Щит распределительный на 24 модулей ЩО-3											
17	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	8513,40 5136,32	175,25 75,70	8513 5136	176 76	3201	3753 981	13247
19	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	483,96 436,87	0,51 0,25	4356 3932	4 2	420	2833 575	7764
Щит распределительный на 18 модулей ЩО-4											
23	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	8513,40 5136,32	175,25 75,70	8513 5136	176 76	3201	3753 981	13247
25	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	483,96 436,87	0,51 0,25	3388 3058	4 2	326	2203 447	6038
Щит распределительный на 9 модулей ЩОА											
29	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	8513,40 5136,32	175,25 75,70	8513 5136	176 76	3201	3753 981	13247
31	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	483,96 436,87	0,51 0,25	2904 2621	4 2	279	1888 383	5176
Ящик с понижающим трансформатором											

34	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2653,88 2381,00	249,12 111,32	2654 2381	249 111	24	1794 356	4804
		Осветительная арматура									
36	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	205	942,32 828,23	6,14 2,78	193176 169787	1259 570	22130	122658 25266	341100
38	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	3120,93 1785,75	1143,59 888,93	93628 53573	34308 26668	5747	57773 12112	163513
40	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	80	1266,21 1201,58	12,96 5,57	101297 96126	1037 446	4134	69532 13666	184495
43	Е11-210401-401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1192,03 1150,14	25,39 11,13	1192 1150	25 11	17	836 162	2190
		Установочные материалы									
46	Е11-210202-201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	110	483,96 436,87	0,51 0,25	53236 48056	57 28	5123	34620 7029	94885
48	Е11-210202-201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	100	483,96 436,87	0,51 0,25	48396 43687	51 25	4658	31473 6390	86259
50	Ц13-080303-2505 1308-0303-2505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	280	9055,97 4438,00	60,81 --	2535672 1242640	17027 --	1276005	894701 274431	3704804
		Трубы									

53	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	2817	578,10 488,18	20,01 6,12	1628508 1375203	56368 17240	196937	1002570 210486	2841565
56	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба гофрированная винипластовая диаметром 40,63мм мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	131	761,05 643,51	47,01 18,37	99698 84300	6158 2406	9240	62428 12970	175096
59	Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	7	3310,30 1819,58	-- --	23172 12737	-- --	10435	9171 2587	34930
Силовое оборудование											
71	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Щит вводно-учетный ВРУ-1-21-10 УХЛ3, глубина до 600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м ширины по фронту	1,2	25468,46 11905,00	10840,36 4675,44	30562 14286	13009 5611	3267	14326 3591	48479
ЩМп-3-0 36УХЛ3											
74	Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10354,83 4584,00	154,63 55,66	10355 4584	155 56	5616	3341 1096	14791
ЩМп-3-0 36УХЛ3											
80	Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10354,83 4584,00	154,63 55,66	10355 4584	155 56	5616	3341 1096	14791
Автоматические выключатели											
87	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	5077,16 2257,00	31,89 --	30463 13542	191 --	16730	9750 3217	43430
Шкаф управления кабинета физики и химии											

91	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	43517,65 29796,00	9819,20 4452,80	87035 59592	19639 8906	7804	49318 10908	147262
Заземление											
92	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	1046,85 310,66	34,55 12,25	52342 15533	1728 613	35081	11625 5118	69085
93	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	944,20 865,41	5,47 1,67	14163 12981	82 25	1100	9365 1882	25410
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								8096767
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								8096767

водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2кв 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1											
Водопровод В1											
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	127	2430,32 2397,43	17,67 0,17	308651 304474	2245 22	1932	298406 48565	655621
2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	125,73	279,00 --	-- --	35079 --	-- --	35079	-- 2806	37885

3	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	31	2622,99 2587,90	21,32 0,28	81313 80225	661 9	427	78629 12795	172737
4	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	30,69	423,00 --	-- --	12982 --	-- --	12982	-- 1039	14021
5	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2864,09 2823,74	25,29 0,45	14320 14119	126 2	75	13839 2253	30411
6	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	4,95	674,00 --	-- --	3336 --	-- --	3336	-- 267	3603
7	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	3173,01 3120,56	30,02 0,67	22211 21844	210 5	157	21412 3490	47113
8	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	6,93	1058,00 --	-- --	7332 --	-- --	7332	-- 587	7919
9	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11	3450,03 3380,70	34,73 1,00	37950 37188	382 11	380	36455 5952	80357
10	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	10,89	1636,00 --	-- --	17816 --	-- --	17816	-- 1425	19241
11	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	78016,19 5478,20	417,77 101,50	156032 10956	836 203	144240	10936 13357	180326

12	С1242-301-0503 242-301-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	36704,00 --	-- --	36704 --	-- --	36704 2936	-- --	39640
13	С1242-101-1105 242-101-1105 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	194312,00 --	-- --	194312 --	-- --	194312 15545	-- --	209857
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	28	4813,25 3097,29	131,01 22,92	134771 86724	3669 642	44378 17631	85619 --	238021
15	С1241-116-0203 241-116-0203 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	56	1191,00 --	-- --	66696 --	-- --	66696 5336	-- --	72032
16	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	28	5399,00 --	-- --	151172 --	-- --	151172 12094	-- --	163266
17	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	5	1117,12 593,12	-- --	5586 2966	-- --	2620 679	2906 --	9172
18	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель-гвозди 6х60мм *СП - 8%*	кг	4,36	836,00 --	-- --	3645 --	-- --	3645 292	-- --	3937
19	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых (клипсы) PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	218	175,00 --	-- --	38150 --	-- --	38150 3052	-- --	41202
20	С1241-209-3211 241-209-3211 РСНБ РК 2022	Тройник редукционный PPSU Press DN 25x20x25 ГОСТ 32415-2013 *СП - 8%*	шт.	1	2984,00 --	-- --	2984 --	-- --	2984 239	-- --	3223
21	С1241-209-3224 241-209-3224 РСНБ РК 2022	Тройник редукционный PPSU Press DN 32x20x32 ГОСТ 32415-2013 *СП - 8%*	шт.	2	4317,00 --	-- --	8634 --	-- --	8634 691	-- --	9325
22	С1241-209-3102 241-209-3102 РСНБ РК 2022	Тройник равнопроходной PPSU Press DN 20x20x20 ГОСТ 32415-2013 *СП - 8%*	шт.	20	1999,00 --	-- --	39980 --	-- --	39980 3198	-- --	43178

23	С1241-209-3103 241-209-3103 РСНБ РК 2022	Тройник равнопроходной PPSU Press DN 25x25x25 ГОСТ 32415-2013 *СП - 8%*	шт.	1	3363,00 --	--	3363 --	--	3363 269	--	3632
24	С1241-209-3233 241-209-3233 РСНБ РК 2022	Тройник редукционный PPSU Press DN 40x20x40 ГОСТ 32415-2013 *СП - 8%*	шт.	1	5517,00 --	--	5517 --	--	5517 441	--	5958
25	С1241-209-3107 241-209-3107 РСНБ РК 2022 прим.	Тройник равнопроходной PPSU Press DN 50x20x50 ГОСТ 32415-2013 *СП - 8%*	шт.	2	12891,00 --	--	25782 --	--	25782 2063	--	27845
26	С1241-211-0202 241-211-0202 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 *СП - 8%*	шт.	2	360,00 --	--	720 --	--	720 58	--	778
27	С1241-211-0204 241-211-0204 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	481,00 --	--	481 --	--	481 38	--	519
28	С1241-211-0206 241-211-0206 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	617,00 --	--	617 --	--	617 49	--	666
29	С1241-211-0209 241-211-0209 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	1042,00 --	--	1042 --	--	1042 83	--	1125
30	С1241-112-0104 241-112-0104 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	27	103,00 --	--	2781 --	--	2781 222	--	3003
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге								2125613
РАЗДЕЛ 2.Водомерный узел											
31	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	узел	1	36234,33 17909,50	717,45 203,00	36234 17910	717 203	17607 4319	17750	58303

32	С1244-301-0601 244-301-0601 РСНБ РК 2022	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м^3/ч *СП - 8%*	шт.	1	163637,00 --	--	163637 --	--	163637	-- 13091	176728
33	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	4859,91 3097,29	177,67 45,84	4860 3097	178 46	1585	3080 635	8575
34	С1242-204-0304 242-204-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 *СП - 8%*	шт.	1	13629,00 --	--	13629 --	--	13629	-- 1090	14719
35	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022 прим.	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-40х3,0 мм *СП - 8%*	шт.	3	1065,00 --	--	3195 --	--	3195	-- 256	3451
36	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	2290,00 --	--	4580 --	--	4580	-- 366	4946
37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	78016,19 5478,20	417,77 101,50	234049 16435	1254 305	216360	16404 20036	270490
38	С1242-101-1105 242-101-1105 РСНБ РК 2022 прим.	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типаChevron, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	194312,00 --	--	582936 --	--	582936	-- 46635	629571
39	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	4353,97 3556,66	721,07 211,18	4354 3557	721 211	76	3692 644	8690
40	С1242-404-0109 242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	70622,00	--	70622	--	70622	--	76272

		СП - 8%			--	--	--	--	5650		
41	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,5	643,00 --	-- --	322 --	-- --	322 26	--	348
42	С1241-101-0305 241-101-0305 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,286	2302,00 --	-- --	658 --	-- --	658 53	--	711
43	С1241-101-0311 241-101-0311 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	2,115	5817,00 --	-- --	12303 --	-- --	12303 984	--	13287
44	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	7	4156,00 --	-- --	29092 --	-- --	29092 2327	--	31419
45	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	9	2338,00 --	-- --	21042 --	-- --	21042 1683	--	22725
46	С1261-301-0234 261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки П-М27х2 *СП - 8%*	шт.	1	364,00 --	-- --	364 --	-- --	364 29	--	393
47	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (к водоподогревателю). Монтаж *НР - 98%; СП - 8%*	м подводок	16	1117,12 593,12	-- --	17874 9490	-- --	8384 2174	9300	29348
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								1349976
	РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т3,										
48	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	39	2430,32 2397,43	17,67 0,17	94782 93500	690 7	592 14914	91636	201332
49	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	38,61	279,00 --	-- --	10772 --	-- --	10772 862	--	11634

50	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	18250,48 17463,53	714,35 358,82	146004 139708	5715 2871	581	139727 22858	308590
51	513-106-0104 513-106-0104 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	61205,00 --	-- --	244820 --	-- --	 244820	-- --	244820
52	513-106-0106 513-106-0106 РСНБ РК 2022	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	4	76524,00 --	-- --	306096 --	-- --	 306096	-- --	306096
53	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	23	4813,25 3097,29	131,01 22,92	110705 71238	3013 527	36454	70330 14483	195517
54	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	23	5399,00 --	-- --	124177 --	-- --	124177	-- 9934	134111
55	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых (клипсы) PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	60	175,00 --	-- --	10500 --	-- --	10500	-- 840	11340
56	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ РК 2022	Дюбель-гвозди 6х60мм *СП - 8%*	кг	1,2	836,00 --	-- --	1003 --	-- --	1003	-- 80	1083
57	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 *СП - 8%*	шт.	16	24,00 --	-- --	384 --	-- --	384	-- 31	415
58	С1241-406-0301 241-406-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Тройник Ст 20-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	7	21447,00 --	-- --	150129 --	-- --	150129	-- 12010	162139
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								1577077
РАЗДЕЛ 4.Канализация К1											

59	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	55	1407,37 1390,50	2,19 0,79	77405 76478	120 43	807	74990 12192	164587
60	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	54,89	558,00 --	-- --	30629 --	-- --	30629	-- 2450	33079
61	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	77	1373,93 1333,36	5,35 1,80	105793 102669	412 139	2712	100751 16523	223068
62	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	76,846	1407,00 --	-- --	108122 --	-- --	108122	-- 8650	116772
63	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20	1373,93 1333,36	5,35 1,80	27479 26667	107 36	705	26169 4292	57940
64	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	19,96	1934,00 --	-- --	38603 --	-- --	38603	-- 3088	41691
65	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	355,00 --	-- --	1065 --	-- --	1065	-- 85	1150
66	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	13	164,00 --	-- --	2132 --	-- --	2132	-- 171	2303
67	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	64,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207
68	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	17	107,00 --	-- --	1819 --	-- --	1819	-- 146	1965

69	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	14	355,00 --	--	4970 --	--	4970 398	--	5368
70	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	14	596,00 --	--	8344 --	--	8344 668	--	9012
71	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 *СП - 8%*	шт.	7	483,00 --	--	3381 --	--	3381 270	--	3651
72	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	10	166,00 --	--	1660 --	--	1660 133	--	1793
73	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022 прим.	Патрубок канализационный ПВХ DN 100x50 *СП - 8%*	шт.	1	483,00 --	--	483 --	--	483 39	--	522
74	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	812,00 --	--	1624 --	--	1624 130	--	1754
75	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	11	812,00 --	--	8932 --	--	8932 715	--	9647
76	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 *СП - 8%*	шт.	3	107,00 --	--	321 --	--	321 26	--	347
77	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,325	708,00 --	--	230 --	--	230 18	--	248
78	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,12	708,00 --	--	85 --	--	85 7	--	92
79	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	7	1556,00 --	--	10892 --	--	10892 871	--	11763
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге								686959

РАЗДЕЛ 5.Оборудование

80	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	21268,27 3521,85	93,32 46,37	106341 17609	467 232	88265	17484 9906	133731
81	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм *СП - 8%*	комплект	5	61791,00 --	-- --	308955 --	-- --	308955	-- 24716	333671
82	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	5063,23 4469,40	143,71 75,36	40506 35755	1150 603	3601	35631 6091	82228
83	С1244-101-0105 244-101-0105 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	8	21729,00 --	-- --	173832 --	-- --	173832	-- 13907	187739
84	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2022	Гарнитура туалетная: пьедестал керамический. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	8	658,33 641,76	0,14 --	5267 5134	1 --	132	5031 824	11122
85	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	8	7891,00 --	-- --	63128 --	-- --	63128	-- 5050	68178
86	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2657,14 2054,38	29,06 13,99	2657 2054	29 14	574	2027 375	5059
87	С1244-102-0502 244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	1	15375,00 --	-- --	15375 --	-- --	15375	-- 1230	16605
88	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на два отделения. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	6042,07 5179,92	383,02 212,14	18126 15540	1149 636	1437	15853 2718	36697

89	С1244-102-0303 244-102-0303 РСНБ РК 2022	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	3	25629,00	--	76887	--	76887	--	83038
		СП - 8%			--	--	--	--		6151	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								958068
		РАЗДЕЛ 6.Арматура									
90	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Смесители. Установка	шт.	15	1649,68	0,14	24745	2	677	23585	52196
		НР - 98%; СП - 8%			1604,40	--	24066	--		3866	
91	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	11364,00	--	90912	--	90912	--	98185
		СП - 8%			--	--	--	--		7273	
92	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	7	9944,00	--	69608	--	69608	--	75177
		СП - 8%			--	--	--	--		5569	
		Кран поливочный									
96	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	992,09	8,16	5953	49	--	4272	11043
		НР - 72%; СП - 8%			983,93	4,99	5904	30		818	
97	Е12-150101-0402 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	1233,55	9,10	6168	46	--	4428	11444
		НР - 72%; СП - 8%			1224,45	5,56	6122	28		848	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								248045
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6945738
	- Оборудование, инвентарь		Тенге								550916
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								42744477
		ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								550916
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге								42193561
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								632903
		ИТОГО	Тенге								42826464
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,42%	Тенге								1036400
		ИТОГО	Тенге								43862865
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								877257
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге								45291038

		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге									44385217,07
		НДС	Тенге									5326226,05
		ИТОГО С НДС	Тенге									49711443,12
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге									49711443,12
		УДЕРЖАНИЕ АВАНСА 30%	Тенге									14913432,94
		ИТОГО	Тенге									34798010,18

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо- Казахстанской области»

И.о. заведующегоо РОО_____ Кабжанов М.

Генподрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Директор_____ Уткельбаев М.

Технадзор: ТОО "Фараб құрылыс"

_____ Осербаев Н.М.

Авторский надзор: ТОО

_____ Семахин А.

Объем и вид работ соот-т