Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
1	30.01.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_тенге	1	758 154 853,20	758 154 853,20	81 230 877,13
				Итого	1	x	758 154 853,20	81 230 877,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор ТОО "АСКАДИ" / _____ / Акшалов С.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е. Сатжанов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.01.2025

М.П.

Приложение 4 к

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
январь 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**758 154 853,20**									
в том числе за январь	**758 154 853,20**	**676 923 976,07**	**758 154 853,20**	**758 154 853,20**					**81 230 877,13**	**758 154 853,20**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____ Е.Созонов

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №19

приемки выполненных работ за январь 2025 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==									
			4515-1-С31-НК-ПОС л.11 /приложение 5/									
			разработка грунта									
1	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	413,514	392	392	162097	162098	--	--	162097
						--	83	--	34322		--	
2	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	1 563,987	435	435	680334	680335	--	--	680334
						--	91	--	142323		--	
3	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	427,174	395	395	168734	168733	--	--	168734
						--	83	--	35455		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	76,789	14 419	--	1107221	--	--	--	1107221
						14 419	--	1107221	--		--	
5	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	5 065,5465	150	--	759832	--		--	759832
						--	--	--	--		--	
6	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	486,76	100	80	48676	38941	--	--	48676
						20	21	9735	10222		--	
уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
7	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	79,64	251	251	19990	19990	--	--	19990
						--	68	--	5416		--	
обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
8	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	346,65	5 451	--	1889589	--	--	--	1889589
						5 451	--	1889589	--		--	
9	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 354,24	133	133	180114	180114	--	--	180114
						--	35	--	47398		--	
10	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1 354,24	847	316	1147041	427939	--	--	1147041
						531	106	719101	143549		--	
песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
11	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	53,09	10 910	570	579212	30262	203812	--	579212
						6 501	141	345138	7486		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				6742840	1708412	203812	--	6742840
Стоимость общестроительных работ				тенге				4070784	426171	--	--	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				6742840				
								6742840				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6742840				
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
12	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	259,58	74 721	34 495	19396077	8954212	769655	--	19396077
						37 261	6 515	9672210	1691164		--	
13	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2	т	259,58	70 774	42 548	18371515	11044610	675167	--	18371515
						25 625	6 857	6651738	1779940		--	
14	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	57,1076	764 031	--	43631977	--	43631977	--	43631977
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				81399569	19998822	45076799	--	81399569
			Стоимость общестроительных работ	тенге				16323948	3471104	--	--	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				81399569				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				81399569				
			РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1Н /4515-1-С31-НК.СО лист 1-2 ==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ НАПОРНАЯ К1Н /4515-1-С31-НК.СО лист 1-3 ==									
15	41	241-201-0631 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 900х53,3 мм	м	535,3	128 651	--	68866880	--	68866880	--	68866880
						--	--	--	--		--	
16	54	6301-0802-0520 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 1000 мм, в грунтах 1-3 групп	м	426	383 685	143 990	163449810	61339740	87458226	--	163449810
						34 394	21 209	14651844	9035034		--	
17	55	6301-0801-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 900 мм	м	426	14 823	89	6314598	37914	1893144	--	6314598
						10 290	28	4383540	11928		--	
18	56	241-201-0633 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1200х71,1 мм	м	434,52	228 310	--	99205261	--	99205261	--	99205261
						--	--	--	--		--	
19	62	241-229-0417 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 1020 мм	шт.	444	58 810	--	26111640	--	26111640	--	26111640
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				363948189	61377654	283535151	--	363948189

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								19035384	9046962	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				363948189				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				363948189				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				363948189				
			РАЗДЕЛ 4.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			Прокладка трубопроводов									
			Железобетонные трубы									
20	98	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	104,3	16 636	3 924	1735135	409273	175850	--	1735135
						11 026	1 233	1150012	128602		--	
21	99	241-702-0208 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	103,9871	221 252	--	23007354	--	23007354	--	23007354
						--	--	--	--		--	
22	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	19,61	63 032	26 086	1236058	511546	15689	--	1236058
						36 146	8 018	708823	157233		--	
23	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	19,61	106 295	--	2084445	--	2084445	--	2084445
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				28062992	920819	25283338	--	28062992
								1858835	285835	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				28062992				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				28062992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				28062992				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								480153590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				41288951				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					84005707			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					13230072			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						354099101		
			- Перевозка грузов	тенге				759832				
			ИТОГО	тенге				480 153 590,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				42 253 515,92				
			Итого	тенге				522 407 105,92				
			Сметная прибыль 5%	тенге				26 120 355,30				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				15 672 213,18				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				564 199 674,39				
		1,0192	**в том числе на I квартал 2025 г., доля - 12 %, к - 1,0192**	тенге				575 032 308,14				692 135 187,17
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				575 032 308,14				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				69 003 876,98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**644 036 185,12**				
	0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**26 020 038,50**				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**618 016 146,62**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора_____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя_____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №20

приемки выполненных работ за январь 2025 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.==Канализационная насосная станция==									
			==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ. Рабочий котлован/4515-С31-ВП, лист 20/==									
1	44	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	сутки откачки	15	653 784	260 452	9806760	3906780	--	--	9806760
						393 332	65 130	5899980	976950		--	
2	45	325-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт**	маш.-ч	3 600	1 483	1 483	5338800	5338800		--	5338800
						--	659	--	2372400		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15145560	9245580	--	--	15145560
								5899980	3349350	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				15145560				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				15145560				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				15145560				
			РАЗДЕЛ 2.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК15+96,3-ПК18+18,3; ПК18+93,7-ПК19+15,8/4515-С31-ВП, лист 26/==									
3	124	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3**	м	123,75	25 367	14 103	3139166	1745246	71156	--	3139166
						10 689	4 990	1322764	617512		--	
4	125	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2**	м	74,25	15 150	8 480	1124888	629640	42694	--	1124888
						6 095	2 994	452554	222304		--	
5	126	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м спуска или подъема труб	198	1 880	891	372240	176418	6336	--	372240
						957	218	189486	43164		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	129	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	15	7 304	118	109560	1770	10695	--	109560
						6 473	40	97095	600		--	
7	130	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	15	5 301	1 153	79515	17295	--	--	79515
						4 148	393	62220	5895		--	
8	131	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	10,05	80 067	--	804673	--	--	--	804673
						80 067	--	804673	--		--	
9	132	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	12,663	6 577	--	83285	--	83285	--	83285
						--	--	--	--		--	
10	133	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	198	48 306	22 212	9564588	4397976	--	--	9564588
						26 094	5 651	5166612	1118898		--	
11	134	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	17	653 784	260 452	11114328	4427684	--	--	11114328
						393 332	65 130	6686644	1107210		--	
12	135	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 240	1 483	1 483	4804920	4804920		--	4804920
						--	659	--	2135160		--	
13	136	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,117	2 247 774	775 012	262990	90676	--	--	262990
						1 472 762	195 018	172313	22817		--	
14	137	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	11,7	2 564	--	29999	--	29999	--	29999
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				31490152	16291625	244165	--	31490152
								14954361	5273560	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				31490152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31490152				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				31490152				

РАЗДЕЛ 3.==Переходы==

==Переход ГНБ ПК15+96,3. Рабочий котлован/4515-СЗ1-ВП, лист 27/==

15	139	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	36,6	25 367	14 103	928432	516170	21045	--	928432
						10 689	4 990	391217	182634		--	
16	140	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	49,8	15 150	8 480	754470	422304	28635	--	754470
						6 095	2 994	303531	149101		--	
17	141	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	86,4	1 880	891	162432	76982	2765	--	162432
						957	218	82685	18835		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	144	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	6	7 304	118	43824	708	4278	--	43824
						6 473	40	38838	240		--	
19	145	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	6	5 301	1 153	31806	6918	--	--	31806
						4 148	393	24888	2358		--	
20	146	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	4,38	80 067	--	350693	--	--	--	350693
						80 067	--	350693	--		--	
21	147	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,5188	6 577	--	36297	--	36297	--	36297
						--	--	--	--		--	
22	148	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	86,4	48 306	22 212	4173638	1919116	--	--	4173638
						26 094	5 651	2254522	488246		--	
23	149	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	22	653 784	260 452	14383248	5729944	--	--	14383248
						393 332	65 130	8653304	1432860		--	
24	150	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 168	1 483	1 483	4698144	4698144		--	4698144
						--	659	--	2087712		--	
25	151	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,048	2 247 774	775 012	107893	37201	--	--	107893
						1 472 762	195 018	70693	9361		--	
26	152	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4,8	2 564	--	12307	--	12307	--	12307
						--	--	--	--		--	
27	153	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,048	1 348 665	465 008	64736	22321	--	--	64736
						883 657	117 011	42416	5617		--	
			==Переход ГНБ ПК14+14,5. Приемный котлован/4515-С31-ВП, лист 28/==									
28	154	6102-0602-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 1	м	10	9 585	5 540	95850	55400	5750	--	95850
						3 470	1 949	34700	19490		--	
29	155	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	15,2	15 150	8 480	230280	128896	8740	--	230280
						6 095	2 994	92644	45509		--	
30	156	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	34,8	25 367	14 103	882772	490784	20011	--	882772
						10 689	4 990	371977	173652		--	
31	157	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	60	1 880	891	112800	53460	1920	--	112800
						957	218	57420	13080		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	160	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	7 304	118	29216	472	2852	--	29216
						6 473	40	25892	160		--	
33	161	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4	5 301	1 153	21204	4612	--	--	21204
						4 148	393	16592	1572		--	
34	162	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	3,04	80 067	--	243404	--	--	--	243404
						80 067	--	243404	--		--	
35	163	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,8304	6 577	--	25193	--	25193	--	25193
						--	--	--	--		--	
36	164	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	60	48 306	22 212	2898360	1332720	--	--	2898360
						26 094	5 651	1565640	339060		--	
37	165	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	22	653 784	260 452	14383248	5729944	--	--	14383248
						393 332	65 130	8653304	1432860		--	
38	166	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	2 112	1 483	1 483	3132096	3132096		--	3132096
						--	659	--	1391808		--	
39	167	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,037	2 247 774	775 012	83168	28676	--	--	83168
						1 472 762	195 018	54492	7216		--	
40	168	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	3,7	2 564	--	9487	--	9487	--	9487
						--	--	--	--		--	
41	169	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,037	1 348 665	465 008	49901	17205	--	--	49901
						883 657	117 011	32695	4329		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				47944899	24404073	179280	--	47944899
								23361547	7805700	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				47944899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47944899				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				47944899				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								94580611
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				44215888				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					49941278			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					16428610			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						423444		
			ИТОГО	тенге				**94 580 611,00**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**8 323 093,77**				
			Итого	тенге				**102 903 704,77**				
			Сметная прибыль 5%	тенге				**5 145 185,24**				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**3 087 111,14**				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**111 136 001,15**				
		1,0192	**в том числе на I квартал 2025 г., доля - 12 %, к - 1,0192**	тенге				**113 269 812,37**				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**113 269 812,37**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС в текущих ценах -12%	тенге				13 592 377,48				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				126 862 189,86				
	0,040401516	Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)	тенге				5 125 424,85				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				121 736 765,01				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора_____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №21

приемки выполненных работ за январь 2025 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городо в. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.== Разрез 1-1 /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
			== СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ-1 /4515-2-1-КЖ лист 27/ ==									
1	100	1105-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м². Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке**	м³ железобетона	71,09	153 271	37 411	10896035	2659548	2713007	--	10896035
						77 697	9 787	5523480	695758		--	
2	101	212-101-2302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м³	72,15635	25 973	--	1874117	--	1874117	--	1874117
						--	--	--	--		--	
3	102	214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,95887	440 050	--	862001	--	862001	--	862001
						--	--	--	--		--	
4	103	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,249235	281 284	--	351390	--	351390	--	351390
						--	--	--	--		--	
5	104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,15645	271 025	--	313427	--	313427	--	313427
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				14296970	2659548	6113942	--	14296970
								5523480	695758	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				14296970				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14296970				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14296970				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								14296970

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5523480				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2659548			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					695758			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6113942		
			ИТОГО	тенге				**14 296 970,00**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**1 258 133,36**				
			Итого	тенге				**15 555 103,36**				
			Сметная прибыль 5%	тенге				**777 755,17**				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**466 653,10**				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**16 799 511,63**				
		1,0192	**в том числе на I квартал 2025 г., доля - 12 %, к - 1,0192**	тенге				**17 122 062,25**				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**17 122 062,25**				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				**2 054 647,47**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**19 176 709,72**				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**774 768,15**				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**18 401 941,57**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора:_____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора_____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140014067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**