Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1.2)762030

Заказчик: ТОО АСКАДИ"
Подрядчик: ТОО "КазСтройСервис-7"
Наименование стройки - Реконструкция коллектора Ду500 по улице Новоселов от улицы Торайгырова до улицы Матросова г. Экибастуз

ф2в

Наименование объекта - Договор на СМР

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2023 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1 т.ч. п-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, м3	163,47	38,27	35,99	6256	5883	1932	0,02	3		
				2,28	9,90	373	1618	97	0,03	6		
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	122,92	36,74	34,55	4516	4247	1394	0,02	2		
				2,19	9,50	269	1168	97	0,03	4		
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	773,28	33,40	31,41	25829	24289	7975	0,01	11		
				1,99	8,64	1540	6681	97	0,03	23		
4	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/ м3	23,88	390,96	--	9337	--	10551	2,53	61		
				390,96	--	9337	--	113	--	--		
5	Е0101-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент / без крепления с вертикальными стенками/ м3	8,56	449,60	--	3847	--	4347	2,91	25		
				449,60	--	3847	--	113	--	--		
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	1000,22	6,83	6,83	6827	6827	1811	--	--		
				--	1,87	--	1867	97	0,01	6		
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	41,76	134,10	--	5600	--	6328	0,97	41		
				134,10	--	5600	--	113	--	--		
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песком/	3,19	122,18	--	390	--	441	0,89	3		
				122,18	--	390	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1000,22	21,55	4,52	21551	4517	16523	0,11	108
				17,03	--	17034	--	97	--	--
		м3								
10	С143008-92	Песок природный	80,92	844,00	--	68294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
11	Е0101-17-13 т.ч.п.1.27	Погрузка лишнего грунта	112,38	32,56	30,98	3659	3481	1149	0,01	1
				1,53	9,01	172	1012	97	0,03	3
		м3								
12	Е010333-А3- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	196,67	35,53	35,53	6988	6988	1398	--	--
				--	7,11	--	1398	100	0,15	29
		т								
13	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	112,38	3,79	3,24	426	365	174	--	--
				0,48	1,12	54	126	97	--	--
		м3								
14	Е0105-14-2	Крепление стальными щитами траншей	35,64	25706,32	1983,93	916173	70707	220188	25,00	891
				4915,50	456,76	175189	16279	115	1,72	61
		т								
15	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,52	1234,60	152,52	11748	1451	2608	1,02	10
				153,68	57,15	1462	544	130	0,28	3
		м3								
16	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,0212	432664,96	275244,59	9166	5831	6106	919,00	19
				156689,50	65019,43	3320	1378	130	269,07	6
		км								
17	С130804-347	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,4 МПА, SDR 41, Дв 850,3мм	21,4	17200,00	--	368043	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0064	268907,88	115634,50	1730	744	1419	662,00	4
				126000,00	43681,50	811	281	130	213,34	1
		км								
19	С130806-125 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	6,43	8660,00	--	55727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0064	1071733,23	154581,10	6897	995	1017	368,00	2
				63225,00	58394,25	407	376	130	285,20	2
		км								
21	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Стальной лист h 10мм д	0,0455	62400,00	--	2836	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Водопонижение								
22	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	66	154,96	100,95	10228	6662	3435	0,34	23
				46,35	28,00	3059	1848	70	0,11	7
		м								
23	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	66	930,00	--	61380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	66	92,82	63,34	6126	4180	2234	0,23	15
				29,48	18,88	1946	1246	70	0,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
25	Е0122-8-5	Монтаж отводящего коллектора	0,0858	115636,32	31953,19	9922	2742	8750	360,00	31
				66375,00	12071,25	5695	1036	130	58,95	5
		км								
26	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	78	930,00	--	72540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Возврат стоимости труб	62,4	-930,00	--	-58032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	Е0122-8-5к= 0,6	Демонтаж отводящего коллектора	0,0858	58996,91	19171,91	5062	1645	5250	216,00	19
				39825,00	7242,75	3417	621	130	35,37	3
		км								
29	Е0101-215-2	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	88,44	1795,69	337,14	158811	29817	35974	3,07	272
				499,50	81,59	44176	7216	70	0,32	28
		шт								
30	Е0101-216-2	Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	88,44	600,70	418,45	53126	37008	17088	1,14	101
				182,25	93,78	16118	8294	70	0,34	30
		шт								
31	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	288	154,20	154,20	44410	44410	18792	--	--
				--	65,25	--	18792	100	0,38	109
		маш-ч								
32	С счет	Иглофильтры	6	7506,03	--	45060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1944474	262789			1640
			Тенге			294216	71781			333
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1888747				
	Материалы -		Тенге			750769				
	Всего заработная плата -		Тенге				365996,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			491828				
	Местные материалы -		Тенге			89144				
		Накладные расходы -	Тенге			376885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56533,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2405051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2161
		Сметная заработная плата -	Тенге				422529,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55727				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59071				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2464122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2161
		Сметная заработная плата -	Тенге				422529,00			
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			29 569				
		Итого с временными	Тенге			2 493 691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,57%				**89 025**				
		Итого по сметному расчету в ценах 2001г :	Тенге			**2 582 716**				
		Итого по расчету в договорных ценах К=2,233548	Тенге			5 768 622				
		НДС-12%	Тенге			692 235				
		Стоимость строительства с НДС	Тенге			**6 460 856**				
		Скидка 10%	Тенге			646 086				
		Всего услуги Подрядчика	Тенге			**5 814 771**				

Сдал:

ТОО "КазСтройСервис-7"

Принял:

ТОО "АСКАДИ"