Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25,Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Келсай Строй" г.Жетысай,Жетысайский район, ул.Космонавтов , д 7 кв 2** — **040440003154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 130 от 21/07/2025

Номер документа	Дата составления
15	29.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корректировка строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г.Атырау			Работа	1	276 813 498,25	276 813 498,25
				Итого	1	x	276 813 498,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шадиев К.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОО БИН 040440003154 Келсай Строй

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2025

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства" БИН 020740003270, г Атырау, ул. Махамбета Отемисулы 72,

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй " БИН 040440003154, г.Жетысай, Жетысайский район, ул. Космонавтов, л 7, кв 2

Наименование строительства: Корректирвка строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

Справка № 1
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2024 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код
		130	21.07.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль 2025 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корректирвка строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	276 813 498,25	276 813 498,25						29 658 589,10	276 813 498,25
Итого	276 813 498,25	276 813 498,25						29 658 589,10	276 813 498,25
Удержание аванса 30%	83 044 049,48	83 044 049,48						8 897 576,73	83 044 049,48
Итого к оплате	193 769 448,78	193 769 448,78						20 761 012,37	193 769 448,78

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

ВриО Руководителя _____ Ондасынов А.О.

Технический надзор: ТОО " Алатау Сапа Құрылыс "

Эксперт _Жуанышев Нурлан

Подрядчик: ТОО "Келсай Строй " БИН 040440003154

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства" БИН 020740003270, г Атырау, ул. Махамбета Отемисулы 72,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Колсай Строй " БИН 040440003154, г. Жетысай, Жетысайский район, ул. Космонавтов, д 7, кв 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт)Доп.соглашение № 130/7 от 21.07.2025 г

Акт выполненных работ
за июль 2025 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Смета 04-02-00-01, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ										
1	1	6101-0101-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	43,7	564,0 0,0	564,0 124,0	24 647,0 0,0	24 647,0 5 419,0			24 647,0	
2	2	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	808,45	57,0		46 082,0				46 082,0	
3	3	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	145,7	476,0 0,0	476,0 105,0	69 353,0 0,0	69 353,0 15 298,0			69 353,0	
4	4	6101-0203-0208 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м² с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	14,3	17 492,0 17 492,0	0,0 0,0	250 136,0 250 136,0	0,0 0,0			250 136,0	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м³	160	94,0 0,0	94,0 24,0	15 040,0 0,0	15 040,0 3 840,0			15 040,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	160	624,0 385,0	239,0 77,0	99 840,0 61 600,0	38 240,0 12 320,0			99 840,0	
7	7	6109-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	26,88	5 830,0 1 155,0	425,0 108,0	156 710,0 31 046,0	11 424,0 2 903,0	114 240,0		156 710,0	
8	8	6104-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	5 616,0 1 774,0	2 779,0 567,0	174 096,0 54 994,0	86 149,0 17 577,0	32 953,0		174 096,0	
9	9	6104-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	43	6 390,0 2 052,0	2 725,0 556,0	274 770,0 88 236,0	117 175,0 23 908,0	69 359,0		274 770,0	
10	10	6104-0202-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	13 574,0 4 758,0	6 088,0 1 242,0	325 776,0 114 192,0	146 112,0 29 808,0	65 472,0		325 776,0	
11	11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	38,437	69 844,0		2 684 594,0		2 684 594,0		2 684 594,0	Казахстан
12	12	ССЦ РК 8.04-09-2024, т.ч, т.5	Надбавка за изготовление изделий из бетона кл.В7,5 по водонепроницаемости W4 /55706.2%=1114,12тенге/		38,437	1 114,12		42 823,0		42 823,0		42 823,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
13	13	6103-0101-0106 ВСН РСНБ РК 2024	Монолитные участки. Устройство B10, F150, W4	$м^3$	3,2	48 127,0 4 783,0	2 932,0 598,0	154 006,0 15 306,0	9 383,0 1 914,0	129 318,0		154 006,0	
14	14	6301-0101-0101 ВСН РСНБ РК 2024	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0649	1 584 351,0 1 521 860,0	23 429,0 8 021,0	102 824,0 98 769,0	1 521,0 521,0	2 535,0		102 824,0	
15	15	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	64,9	1 852,0		120 195,0		120 195,0		120 195,0	Казахстан
16	18	6111-0401-0103 ВСН РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (гидроизол)	$м^2$ поверхности	20,2	6 413,0 961,0	17,0 4,0	129 543,0 19 412,0	344,0 81,0	109 787,0		129 543,0	
17	19	6111-0401-0107 ВСН РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	171,3	3 864,0 903,0	18,0 6,0	661 903,0 154 684,0	3 084,0 1 028,0	504 136,0		661 903,0	
18	18	6105-0401-0103 ВСН РСНБ РК 2024	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ЗС-1	т металлических изделий	0,57072	300 673,0 294 510,0	6 163,0 1 583,0	171 600,0 168 083,0	3 517,0 903,0			171 600,0	
19	22	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,57072	391 635,0		223 514,0		223 514,0		223 514,0	
20	23	6104-0802-0403 ВСН РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка С-1	т стальных элементов	0,028	1 492 847,0 271 070,0	16 197,0 3 020,0	41 800,0 7 590,0	454,0 85,0	33 756,0		41 800,0	
21	25	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	20	78 066,0 26 341,0	5 717,0 1 275,0	1 561 320,0 526 820,0	114 340,0 25 500,0	920 160,0		1 561 320,0	
22	26	6105-0401-0103 ВСН РСНБ РК 2024	Стены и другие конструкции. Армирование кладки ЗС-2	т металлических изделий	0,19177	300 673,0 294 510,0	6 163,0 1 583,0	57 660,0 56 478,0	1 182,0 304,0			57 660,0	
23	27	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19177	391 635,0		75 104,0		75 104,0		75 104,0	
24	28	6104-0802-0403 ВСН РСНБ РК 2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка поз.1,3,4	т стальных элементов	0,06844	1 492 847,0 271 070,0	16 197,0 3 020,0	102 774,0 18 662,0	1 115,0 208,0	82 997,0		102 774,0	
			Итого по отделу Смета 04-02-00-01, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ					**7 566 110** **1 666 008**	**643 080** **141 617**	**5 210 943** **0**	**0** **0**	**7 566 110**	
			Отдел 2: Смета 06-02-00-01, ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Подраздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
25	1	6101-0102-0115 ВСН РСНБ РК 2024	лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 /С ОТКОСАМИ/	$м^3$	13 818	415,0 0,0	415,0 89,0	5 734 470,0 0,0	5 734 470,0 1 229 802,0			5 734 470,0	
26	2	6101-0102-0115 ВСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 /С ОТКОСАМИ/. *Разработка грунта группы повышенной плотности, сильно налипающего на ковши и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости машин перед отнесением рабочих - 1,1, к стоимости машинного часа - 1,1.*	$м^3$	2 542	456,0 0,0	456,0 98,0	1 159 152,0 0,0	1 159 152,0 249 116,0			1 159 152,0	
27	3	6101-0102-0115 ВСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 /С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТКОСАМИ/	$м^3$	346	415,0 0,0	415,0 89,0	143 590,0 0,0	143 590,0 30 794,0			143 590,0	
28	5	6101-0102-0115 ВСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 /С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТКОСАМИ/. *Разработка грунта группы повышенной плотности, сильно налипающего на ковши и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости машин перед отнесением рабочих - 1,1, к стоимости машинного часа - 1,1.*	$м^3$	296	456,0 0,0	456,0 98,0	134 976,0 0,0	134 976,0 29 008,0			134 976,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	6	6101-0201-0203 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м³	216	12 214,0 12 214,0	0,0 0,0	2 638 224,0 2 638 224,0	0,0 0,0			2 638 224,0	
30	7	6101-0201-0203 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. Разработка и обратная засыпка грунтов самих котлованов на выгружаемые грунты 3 группы, предназначенные для фундаментов и отмостки второй очереди основных работ - 4,8, в соответствии методическим письмом - 3,2	м³	54	14 657,0 14 657,0	0,0 0,0	791 478,0 791 478,0	0,0 0,0			791 478,0	
31	8	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 974	624,0 385,0	239,0 77,0	1 231 776,0 759 990,0	471 786,0 151 998,0			1 231 776,0	
32	9	6302-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	129	5 154,0 4 719,0	435,0 103,0	1 695 606,0 1 552 551,0	143 115,0 33 887,0			1 695 606,0	
			Итого по подразделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					13 529 332 5 742 243	7 787 889 1 724 605	0 0	0 0	13 529 332	
			Подраздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
33	13	6301-0105-0416 ЕСН РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншеях, наружный диаметр 500 мм	м	4,74953	7 077 396,0 2 428 484,0	4 651 912,0 1 181 474,0	33 614 306,0 11 519 910,0	22 094 396,0 5 611 446,0			33 614 306,0	
34	14	241-281-0626 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водопровода PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х29,7 мм	м	4 797,025502	30 904,0		148 247 276,0		148 247 276,0		148 247 276,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					181 861 582 11 519 910	22 094 396 5 611 446	148 247 276 0	0 0	181 861 582	
			Итого по отделу Смета 06-02-00-01, ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					195 390 914 17 362 153	29 881 485 7 336 051	148 247 276 0	0 0	195 390 914	
			ИТОГО по акту					202 957 034 18 928 161	30 834 565 7 477 665	153 458 219 0	0 0	202 957 034	
			Затраты по организации и управлению строительно- монтажными работами по стройке в целом общеплощадочные затраты7,5 %			7,50%			15221776,80				
			Итого									218178800,80	
			Сметная прибыль			5,00%			10900940,04				
			Непредвиденные работы и затраты			2,00%			4363576,02				
			Итого									233453316,86	
			Итого в текущих ценах по III квартал 2025 года, к = 1,0587									247154909,16	
			НДС			12,00%			29658589,10				
			Итого с НДС									276 813 498,25	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Келсай Строй"

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор ТОО БИН 080400003164 Шадиев К.Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Арасной окжы сотрудничество

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кулмаханов Ондасынов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер Абдолов А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Алатау Сапа Курылыс" Куришбаев Нурбол

(наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тамыр" Мусаев Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора