Заказчик: КГУ Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"
Договор подряда (контракт) №040740002533/250047/00 от 11.03.2025 года.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей Медеуского района г. Алматы

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 года.

№	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		КЛ-10кВ до ТП-6844 (включая прокол)					
		Строительные работы Траншея Т-3 (L=1770м)					
1	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с	$м^3$	144	9 451	1360944
2	9	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	400	943	377200
3	10	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	400	290	116000
4	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	48	4 188	201024
5	12	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	400	882	352800
6	13	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,2	39 546	126547,2
7	15	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	140,43	105	14745,15
8	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,57	4 930	17600,1
9	17	6401-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее	м	800	2 575	2060000
10	18	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	135	3 986	538110
11	22	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	шт.	4	97 844	391376

	КЛ-10кВ до ТП-9667						
	Строительные работы Траншея Т-3 (L=1172м)						
1	63	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с	$м^3$	144	9 451	1360944
2	64	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	400	943	377200
3	65	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	400	290	116000
4	66	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	48	4 188	201024
5	67	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	400	882	352800
6	68	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,2	39 546	126547,2
7	70	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	140,43	105	14745,15
8	71	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,8	4 930	18734
9	72	6401-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее	м	800	2 575	2060000
10	73	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ,	м	135	3 986	538110
11	76	6401-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК*	Монтаж муфт соединительных эпоксидных для 3-4-жильного кабеля,	шт.	4	97 844	391376
12	79	243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-	м	1600	9 198	14716800
13	82	243-903-4603 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными	шт.	8	158 452	1267616
14	84	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	270	2 232	602640

15	2	КП	Распределительный пункт 10кВ из 4-ти блочных модулей (6750х2250х3245) укомплектованный камерами сборными одностороннего обслуживания КСО2-10(20 шт.) и двумя шинами	шт.	1	145 619 876,07	145619876,1
ИТОГО ПО СМЕТЕ:							173320 758,90
Оборудование							145619 876,00
Всего прямые затраты							27700 882,90
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%							1717 454,74
Итого							175038 213,64
Сметная прибыль 5%							1470 916,88
Непредвиденные работы и затраты-5%							8751 910,68
Итого							185261 041,20
2024 год - 100%, К=1							185261 041,20
Понижающий коэффициент К=0,98							181555 820,38
Налог на добавленную стоимость - 12 %							21786 698,45
Всего к оплате							203342 518,83

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
«Алматы қаласы энергетика және
сумен жабдықтау басқармасы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Коммунальное государственное
учреждение «Управление энергетики
и водоснабжения города Алматы»

Заказчик: КГУ Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы _____

Технический надзор : ТОО "Асыл Тау-2030" _____ Абдраимов Ж.А.

Авторский надзор : ТОО "Нур Алматы ЛТД" _____ Кулышов Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "RKR GROUP AND CO" _____ Елемесов Н.Ж.