Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1** — **040940005921**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года

Номер документа	Дата составления
4	03.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_	1	527 105 503,23	527 105 503,23	56 475 589,63
				Итого	1	x	527 105 503,23	56 475 589,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор ТОО "АСКАДИ" / _____ / Акшалов С.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / В. Сыздыков

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 03.07.2025

М.П.

Приложение 4 к

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 285 260 356,42**									
в том числе за июль	**527 105 503,23**	**470 629 913,59**	**527 105 503,23**	**527 105 503,23**					**56 475 589,63**	**527 105 503,23**

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

_____ Е.Сопбеков

Эксперт технического надзора: _____ **Алькенов М.Ж.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №22
приемки выполненных работ за апрель 2025 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7								
			РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==								
			участок №2 4515-ПОС, приложение 1 л.7,8									
1	10	6101-0101-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3 группа грунта 1	м^3	1 358	297	297	403326	403326	--	--	403326
						--	57	--	77406		--	
2	11	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	98	12 539	--	1228822	--	--	--	1228822
						12 539	--	1228822	--		--	
3	15	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	60,482	74 721	34 495	4519276	2086326	179330	--	4519276
						37 261	6 515	2253620	394040		--	
4	17	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	13,30604	764 031	--	10166227	--	10166227	--	10166227
						--	--	--	--		--	

5	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	361,88	392	392	141857	141857	--	--	141857
						--	83	--	30036		--	
6	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м^3	1 368,69	435	435	595380	595380	--	--	595380
						--	91	--	124551		--	
7	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 2	м^3	373,83	395	395	147663	147663	--	--	147663
						--	83	--	31028		--	
8	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	67,2	14 419	--	968957	--	--	--	968957
						14 419	--	968957	--		--	
9	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	4 433,03	150	--	664954	--		--	664954
						--	--	--	--		--	
10	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м^3	410,22	100	80	41022	32818	--	--	41022
						20	21	8204	8615		--	
уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11												
11	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	69,25	251	251	17382	17382	--	--	17382
						--	68	--	4709		--	

			обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11										
12	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	301,45	5 451	--	1643204	--	--	--	1643204
						5 451	--	1643204	--		--	
13	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	1 209,31	133	133	160838	160838	--	--	160838
						--	35	--	42326		--	
14	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 209,31	847	316	1024286	382142	--	--	1024286
						531	106	642144	128187		--	
			песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11									
15	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	46,17	10 910	570	503715	26317	177247	--	503715
						6 501	141	300151	6510		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22226909	3994049	10522804	--	22226909
								7045102	847408	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				22226909				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				22226909				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22226909				
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
16	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	164,9302	74 721	34 495	12323749	5689267	489018	--	12323749
						37 261	6 515	6145464	1074520		--	
17	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2	т	164,9302	70 774	42 548	11672770	7017450	428984	--	11672770
						25 625	6 857	4226336	1130926		--	
18	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	36,284644	764 031	--	27722593	--	27722593	--	27722593
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				51719112	12706717	28640595	--	51719112
								10371800	2205446	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				51719112				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				51719112				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				51719112				
			РАЗДЕЛ 4.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			Прокладка трубопроводов									
			Железобетонные трубы									

19	98	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	90,7	16 636	3 924	1508885	355907	152920	--	1508885
						11 026	1 233	1000058	111833		--	
20	99	241-702-0208 РСНБ РК 2022	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	90,4279	221 252	--	20007354	--	20007354	--	20007354
						--	--	--	--		--	
			Переходы методом горизонтально-направленным бурением									
21	111	6301-0802-0620 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 200 м из стальных труб, диаметр 1420 мм, в грунтах 1-3 групп	м	360	483 936	203 764	174216960	73355040	81389520	--	174216960
						54 090	30 021	19472400	10807560		--	
22	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	17,05	63 032	26 086	1074696	444766	13641	--	1074696
						36 146	8 018	616289	136707		--	
23	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	17,05	106 295	--	1812330	--	1812330	--	1812330
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				198620225	74155713	103375765	--	198620225
								21088747	11056100	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				198620225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				198620225				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				198620225				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								272566246
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				38505649				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					90856479			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					14108954			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						142539161		
			- Перевозка грузов	тенге				664954				
			ИТОГО	тенге				272 566 246,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				23 985 829,65				
			Итого	тенге				296 552 075,65				
			Сметная прибыль 5%	тенге				14 827 603,78				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				8 896 562,27				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				320 276 241,70				

		1,0388	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0388	тенге				332 702 959,88				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				332 702 959,88				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				39 924 355,19				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				372 627 315,06				
		0,040401516	Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)	тенге				15 054 708,58				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				357 572 606,48				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004106

1,311874129

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №23

приемки выполненных работ за апрель 2025 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ==									
			==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ. Рабочий котлован/4515-С31-ВП, лист 18/==									
1	11	6102-0602-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 1**	м	32,4	9 585	5 540	310554	179496	18630	--	310554
						3 470	1 949	112428	63148		--	
2	12	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2**	м	16,8	15 150	8 480	254520	142464	9660	--	254520
						6 095	2 994	102396	50299		--	
3	13	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м спуска или подъема труб	49,2	1 880	891	92496	43838	1574	--	92496
						957	218	47084	10726		--	
4	16	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	4	7 304	118	29216	472	2852	--	29216
						6 473	40	25892	160		--	
5	17	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	4	5 301	1 153	21204	4612	--	--	21204
						4 148	393	16592	1572		--	

6	18	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	2,48	80 067	--	198566	--	--	--	198566
						80 067	--	198566	--		--	
7	19	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,1248	6 577	--	20552	--	20552	--	20552
						--	--	--	--		--	
8	20	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	49,2	48 306	22 212	2376655	1092830	--	--	2376655
						26 094	5 651	1283825	278029		--	
9	21	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	4	653 784	260 452	2615136	1041808	--	--	2615136
						393 332	65 130	1573328	260520		--	
10	22	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	3 264	1 483	1 483	4840512	4840512		--	4840512
						--	659	--	2150976		--	
11	23	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0569	2 247 774	775 012	127898	44099	--	--	127898
						1 472 762	195 018	83800	11097		--	
12	24	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм /демонтаж/	км	0,0569	1 348 665	465 008	76739	26459	--	--	76739
						883 657	117 011	50280	6658		--	
13	25	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	5,69	2 564	--	14589	--	14589	--	14589
						--	--	--	--		--	
			==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ. Приемный котлован/4515-С31-ВП, лист 19/==									
14	26	6101-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	4,8	664	664	3187	3187	--	--	3187
						--	208	--	998		--	
15	27	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	8,21	566	566	4647	4647	--	--	4647
						--	127	--	1043		--	
16	28	6101-0207-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	$м^2$	20,5	2 677	104	54878	2132	23656	--	54878
						1 419	34	29090	697		--	
17	29	1146-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34	Ограждения временные защитные вертикальные с обшивкой по каркасу из досок. Устройство	$м^2$	14,4	4 150	68	59760	979	17626	--	59760
						2 858	22	41155	317		--	

18	30	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	816	1 483	1 483	1210128	1210128		--	1210128
						--	659	--	537744		--	
19	31	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0444	2 247 774	775 012	99801	34411	--	--	99801
						1 472 762	195 018	65391	8659		--	
20	32	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	4,44	2 564	--	11384	--	11384	--	11384
						--	--	--	--		--	
21	33	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0444	1 348 665	465 008	59881	20646	--	--	59881
						883 657	117 011	39234	5195		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				12482303	8692720	120523	--	12482303
								3669061	3387838	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				12482303				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12482303				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				12482303				
			РАЗДЕЛ 2.==Канализационная насосная станция==									
			==К1н - Переход через р.Есиль методом ГНБ. Рабочий котлован/4515-С31-ВП, лист 20/==									
22	44	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	31	653 784	260 452	20267304	8074012	--	--	20267304
						393 332	65 130	12193292	2019030		--	
23	45	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	7 440	1 483	1 483	11033520	11033520		--	11033520
						--	659	--	4902960		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				31300824	19107532	--	--	31300824
								12193292	6921990	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				31300824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				31300824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				31300824				
			РАЗДЕЛ 3.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК15+96,3-ПК18+18,3; ПК18+93,7-ПК19+15,8/4515-С31-ВП, лист 26/==									
24	124	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	82,5	25 367	14 103	2092778	1163497	47439	--	2092778
						10 689	4 990	881842	411675		--	
25	125	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	49,5	15 150	8 480	749925	419760	28463	--	749925
						6 095	2 994	301702	148203		--	
26	126	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	132	1 880	891	248160	117612	4224	--	248160

						957	218	126324	28776		--	
27	129	6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	10	7 304	118	73040	1180	7130	--	73040
						6 473	40	64730	400		--	
28	130	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	10	5 301	1 153	53010	11530	--	--	53010
						4 148	393	41480	3930		--	
29	131	1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	6,7	80 067	--	536449	--	--	--	536449
						80 067	--	536449	--		--	
30	132	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	8,442	6 577	--	55523	--	55523	--	55523
						--	--	--	--		--	
31	133	1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	132	48 306	22 212	6376392	2931984	--	--	6376392
						26 094	5 651	3444408	745932		--	
32	134	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	11	653 784	260 452	7191624	2864972	--	--	7191624
						393 332	65 130	4326652	716430		--	
33	135	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	2 160	1 483	1 483	3203280	3203280		--	3203280
						--	659	--	1423440		--	
34	136	6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,078	2 247 774	775 012	175326	60451	--	--	175326
						1 472 762	195 018	114875	15211		--	
35	137	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	7,8	2 564	--	19999	--	19999	--	19999
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20775506	10774266	162778	--	20775506
			Стоимость общестроительных работ	тенге				9838462	3493997	--	--	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20775506				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				20775506				
			РАЗДЕЛ 4.==Переходы==									
			==Переход ГНБ ПК15+96,3. Рабочий котлован/4515-С31-ВП, лист 27/==									
36	149	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	20	653 784	260 452	13075680	5209040	--	--	13075680
						393 332	65 130	7866640	1302600		--	
37	150	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	2 880	1 483	1 483	4271040	4271040		--	4271040
						--	659	--	1897920		--	
			==Переход ГНБ ПК14+14,5. Приемный котлован/4515-С31-ВП, лист 28/==									

38	165	1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	20	653 784 393 332	260 452 65 130	13075680 7866640	5209040 1302600	--	--	13075680
39	166	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	1 920	1 483 --	1 483 659	2847360 --	2847360 1265280		-- --	2847360
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				33269760 15733280	17536480 5768400	-- --	-- --	33269760
			Стоимость общестроительных работ	тенге				33269760				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				33269760				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				33269760				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								97828393
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				41434095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					56110998			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					19572225			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						283300		
			ИТОГО	тенге				97 828 393,00				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				8 608 898,58				
			Итого	тенге				106 437 291,58				
			Сметная прибыль 5%	тенге				5 321 864,58				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				3 193 118,75				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				114 952 274,91				
		1,0388	**в том числе на II квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0388**	тенге				119 412 423,18				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				119 412 423,18				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				14 329 490,78				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				133 741 913,96				
		0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				5 403 376,13				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				128 338 537,83				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 031140004166

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Наименование объекта: Насосная станция

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №24

приемки выполненных работ за апрель 2025 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городо в. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7								
			РАЗДЕЛ 1.== Разрез 1-1 /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
			== ПЛИТА ДНИЩА ПДМ-1 /4515-2-1-КЖ лист 11/ ==									
1	120	1105-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Колодцы. Устройство монолитного днища**	$м^3$ железобетона	134,1	51 792	13 244	6945307	1776021	870845	--	6945307
						32 054	3 146	4298441	421879		--	
2	121	212-101-2302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	136,1115	25 973	--	3535224	--	3535224	--	3535224
						--	--	--	--		--	
3	122	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	10,2308	90 581	3 299	926716	33751	15746	--	926716
						85 743	981	877219	10036		--	
4	123	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,4164	291 979	--	121580	--	121580	--	121580
						--	--	--	--		--	
5	124	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,4214	281 284	--	681101	--	681101	--	681101
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
6	125	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,5186	271 025	--	2308754	--	2308754	--	2308754
						--	--	--	--		--	
			== ЭЛЕМЕНТЫ НА ЛИСТЕ /4515-2-1-КЖ лист 10 ==									
7	270	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,7192	154 480	5 226	111102	3759	--	--	111102
						149 254	1 714	107343	1233		--	
8	271	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,7192	1 115 251	--	802089	--	802089	--	802089
						--	--	--	--		--	
9	272	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,3256	438 061	5 226	142633	1702	--	--	142633
						432 835	1 714	140931	558		--	
10	273	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,3256	1 115 251	--	363126	--	363126	--	363126
						--	--	--	--		--	
11	274	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	250,1	10 885	3 848	2722338	962384	111545	--	2722338
						6 591	823	1648409	205832		--	
12	275	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	255,102	23 166	--	5909693	--	5909693	--	5909693
						--	--	--	--		--	
13	276	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	9	28 359	20	255231	180	62550	--	255231
						21 389	--	192501	--		--	
14	277	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	9,18	20 134	--	184830	--	184830	--	184830
						--	--	--	--		--	
			== ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА /4515-2-1-КЖ лист 10/ ==									
15	304	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты гравийное	$м^3$	108,3914	12 223	6 919	1324868	749960	650	--	1324868
						5 298	2 245	574258	243339		--	
16	305	211-201-0101 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	124,65011	5 987	--	746280	--	746280	--	746280

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		--	
17	306	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м² изолируемой поверхности	230,62	6 592	211	1520247	48661	581854	--	1520247
						3 858	35	889732	8072		--	
18	307	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	230,62	2 538	111	585314	25598	105164	--	585314
						1 971	41	454552	9455		--	
19	308	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	4,704648	24 793	--	116642	--	116642	--	116642
						--	--	--	--		--	
20	309	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	230,62	312	37	71953	8533	52350	--	71953
						48	13	11070	2998		--	
21	310	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	2,352324	24 793	--	58321	--	58321	--	58321
						--	--	--	--		--	
22	311	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	230,62	3 498	104	806709	23985	282048	--	806709
						2 171	16	500676	3690		--	
23	312	6111-0403-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м² изолируемой поверхности	230,62	2 107	109	485916	25138	122920	--	485916
						1 465	17	337858	3921		--	
24	313	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	230,62	2 084	111	480612	25598	462	--	480612
						1 971	41	454552	9455		--	
25	314	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	4,704648	24 793	--	116642	--	116642	--	116642
						--	--	--	--		--	
26	315	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	230,62	85	37	19603	8533	--	--	19603
						48	13	11070	2998		--	
27	316	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	2,352324	24 793	--	58321	--	58321	--	58321
						--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				31401152	3693803	17208737	--	31401152
								10498612	923466	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	тенге				31401152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				31401152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				31401152				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								31401152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				10498612				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3693803			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					923466			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						17208734		
		ИТОГО	тенге				31 401 152,00				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				2 763 301,38				
		Итого	тенге				34 164 453,38				
		Сметная прибыль 5%	тенге				1 708 222,67				
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				1 024 933,60				
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге				36 897 609,65				
	1,0388	**в том числе на II квартал 2025 г., доля - 17 %, к - 1,0388**	тенге				38 329 236,90				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				38 329 236,90				
		НДС в текущих ценах -12%	тенге				4 599 508,43				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				42 928 745,33				
	0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				1 734 386,41				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				41 194 358,92				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**