Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 61 — 010740001669

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылжар Жолдары KZ",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. 1-й проезд Я.Гашека, дом № 3А — 150340013130

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №50 от 20.03.2025г.

Номер документа	Дата составления
87	30.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209" км 151-157,5, км 158,355-179			усл	1	377 241 134,87	377 241 134,87	40 418 693,02
				Итого	1	x	377 241 134,87	40 418 693,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель): Директор / Садвакасов С.Т.
должность / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 30.07.2025

М.П.

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____**Шортыбаев Е.Е.**

АКТ

за июль 2025 г.

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Айыртауского района

тенге

№	Наименование объекта	Всего		Июль	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179	3 404 800 000,00	1 662 362 571,06	377 241 134,87	377 241 134,87
	ИТОГО:	**3 404 800 000,00**	**1 662 362 571,06**	**377 241 134,87**	**377 241 134,87**

Директор ТОО "Қызылжар Жолдары KZ": **Садвакасов С. Т.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Договор №50 от 20.03.2025г

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ по отчетный месяц включительно
Всего по стройке :	**1 662 362 571,06**
В том числе за:	
за июль 2025г.	**377 241 134,87**
В т.ч. НДС 12 % с начала года	**178 110 275,47**
НДС 12% за июль 2025г.	**40 418 693,02**
Удержание аванса 30%	**113 172 340,46**
Резерв 5% с начала года	**83 118 128,55**
Резерв 5% за июль 2025г.	**18 862 056,74**
Всего к оплате	**245 206 737,67**

М.П

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" БИН 010740001669**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО «Қызылжар Жолдары KZ» БИН 150340013130**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №5

июль 2025 (дата, месяц, год) на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2. Ремонт дорожной одежды						
1	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2	т	12,53	6566	82272
2	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	12,9059	202133,56	2608716
3	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - 7 см	$м^2$ покрытия	20272	2701	54754672
4	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=6	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	20272	1665	33752880
5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3л/м2	т	14,70	6566	96520
6	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	15,14	202133,56	3060302
7	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство 5 см	$м^2$	49000	2930	143570000
8	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (5-4=1/0,5=2)	$м^2$ покрытия	49000	622	30478000
Раздел 5. Ремонт обочин						
Подсыпка обочин						
1	КП	Естественный щебень (дресва)	тн	6 055,508	3 688,16	22333682
2	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	3 562,06	268	954632
3	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (к=5)	$м^3$	3 562,06	93	331272
4	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3 562,06	219	780091

5	6101-0109-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность до 132 кВт (до 180 л с)	м²	12000	4	48000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**292 851 039,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**			
		Итого в текущих ценах	**Тенге**			**336 851 907,61**
		Итого с учетом скидки	**Тенге**			**336 822 441,85**
		НДС 12%	**Тенге**			**40 418 693,02**
		Итого с НДС	**Тенге**			**377 241 134,87**

Расчет составил

Сдал (Исполнитель)

Расчет проверил

Объем работ проверил

Принял (Заказчик)

ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

(наименование организации)

Директор Сулейменов К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Шортыбаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор

ТОО "Актустройэксперт"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Миннахметов Р. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Форма №1

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области

Подрядчик: ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»
Договор №50 от 20.03.2025г

Акт выполненных работ №5

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-209» км 151-157,5, км 158,355-179

за июль 2024 г.

№ п.п.	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Количество
1	Устранение пучин (выборочно)	м3	-
2	Основания толщиной до 25 см. Устройство методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента - 15 см	м2	-
3	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2	т	12,53
4	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство - 7 см	м2	20 272
5	Основания. Розлив вяжущих материалов из расчета 0,3л/м2	т	14,70
6	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б М2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство 5 см	м2	49 000
7	Укрепление обочин	м2	12 000

Работу сдал:

Директор ТОО «Қызылжар Жолдары KZ»

Садвакасов С. Т.

Работу принял:

КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО