Форма КС-3

Наименование объекта: "Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"

Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119: Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансфертаиз Национального фонда Республики Казахстан"
Специфика 431: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Специфика 461: Расходование средств Специального государственного фонда

Подрячик: ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
РК, г.Алматы, Проспект ЖИБЕК ЖОЛЫ, 76
БИН 070340007367
ИИК KZ18070G000315N00957
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Полная сметная стоимость - 11 556 310 745,84
Лимит финансирования на 2025 год - 8 975 997 206,77

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту - 2 518 474 662,28

а) с начала года	**428 329 898,69**	тенге в т.ч. НДС	**45 892 489,15**
б) за отчетный месяц	**57 851 134,77**	тенге в т.ч. НДС	**6 198 335,87**

СПРАВКА № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	номер	дата	Наименование	Дата	Наименование	Дата
				№299	17.08.2023	**№299/7**	**24.02.2025**				
						№299/8	**25.06.2025**				

Спецификация	Наименование пусковых комплексов, объектов	Ед. изм.	Стоимость работ (тенге)	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь"		3 406 697 000,00	1 211 314 781,37	0,00	1 211 314 781,37	2 388 054 523,63	57 851 134,77		0,00	428 329 898,69
461			3 407 576 000,00	1 022 272 703,35	17 355 340,43	1 004 917 362,92	0,00	0,00	0,00	40 495 794,34	
	ИТОГО		**6 814 273 000,00**	**2 233 587 484,72**	**17 355 340,43**	**2 216 232 144,29**	**2 388 054 523,63**	**57 851 134,77**	**0,00**	**40 495 794,34**	**428 329 898,69**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Председателя
РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Аубакиров А.Б.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"

_____ **Турлыбеков Б.А.**

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "Каздориновация"

_____ **Кожахметов Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"
Руководитель проекта

_____ **Садырбай К.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан,Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ПРОСПЕКТ МАНГИЛИК ЕЛ, дом № 8**	**910640000040**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",г.Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, 76, почтовый индекс 050004**	**070340007367**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) ДС №299/8 от 25.06.2025г. к Договору № 299 от 17.08.2023

Номер документа	Дата составления
63	21.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь			Услуга	1	57 851 134,77	57 851 134,77	6 198 335,87
				Итого	1	x	57 851 134,77	6 198 335,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Садырбай Қ.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2025

М.П.

Форма 4

Заказчик : **РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Таланкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области 1 очередь**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно-бытовой корпус, Наружные сети электроснабжения, Водовод исходной воды, Водовод питьевой воды, Насосная станция 2-го подъема, Резервуар исходной воды емкостью 1000м3 /2 шт/, Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 /2шт/, Станция очистки воды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№299 от 2023-08-17**

Акт выполненных работ №11 за июль 2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 02-01-01 Административно-бытовой корпус. Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³	395,9475	259,29	259,29	102665	102666	--	18099	130425
						--	63,49	--	25139		9661	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	7,0525	3090,15	--	21793	--	--	15691	40483
						3090,15	--	21793	--		2999	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	403	69,04	69,04	27823	27823	--	5839	36355
						--	20,13	--	8112		2692	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/	м³	403	46,45	46,45	18719	18720	--	3929	24462
						--	13,54	--	5457		1814	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³ грунта	356,35275	38,53	38,53	13730	13730	--	2883	17942
						--	11,23	--	4002		1329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /до 20 м из временного отвала/	м³	356,35275	51,10	51,10	18210	18210	--	3824	23798
						--	14,90	--	5310		1764	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	6,34725	1344,47	--	8534	--	--	6144	15853
						1344,47	--	8534	--		1174	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	356,35275	252,63	121,63	90025	43344	--	47552	148584
						131,00	54,33	46682	19361		11008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				301499	224493	--	103961	437902
								77009	67381	--	32441	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
9	9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м³	6,98	9332,80	2718,76	65143	18977	36737	16234	87887
						1350,89	1149,93	9429	8027		6510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	6,98	31582,60	1774,65	220447	12387	194403	14811	254079
						1956,53	375,25	13657	2619		18821	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	19,45	42282,75	3188,64	822399	62019	631924	128316	1026772
						6604,42	645,25	128456	12550		76057	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,85343	345200,00	--	294604	--	294604	--	318172
						--	--	--	--		23568	
13	13	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0896	373303,00	--	33448	--	33448	--	36124
						--	--	--	--		2676	
14	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /под перегородки/	м³	17,02	42282,75	3188,64	719652	54270	552975	112284	898491
						6604,42	645,25	112407	10982		66555	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18096	345200,00	--	62467	--	62467	--	67464
						--	--	--	--		4997	
16	16	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,18228	373303,00	--	68046	--	68046	--	73490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		5444	
17	17	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	49	4448,46	2234,41	217975	109486	54728	92319	335117
						1097,17	499,49	53761	24475		24823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	7	3466,10	1754,03	24263	12278	6938	9194	36134
						720,98	392,11	5047	2745		2677	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	20	3064,44	1788,80	61289	35776	13055	24138	92261
						622,92	399,88	12458	7998		6834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 W6	м³	32,362	62222,54	--	2013646	--	2013646	--	2174738
						--	--	--	--		161092	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	214,722	1218,86	29,66	261716	6369	162606	87076	376695
						431,91	4,14	92741	889		27903	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	54,9	4596,89	10,89	252369	598	233231	17385	291334
						337,70	2,80	18540	154		21580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5117464	312160	4358808	501757	6068758
								446496	70439	--	449537	
			РАЗДЕЛ 3.Перемычки									
23	23	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	79	943,95	389,10	74572	30739	22818	32496	115633
						266,01	82,58	21015	6524		8565	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м³	2,591	156591,00	--	405727	--	405727	--	438185
						--	--	--	--		32458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				480299	30739	428545	32496	553818
								21015	6524	--	41023	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7060477
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544520				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					567392			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					144344			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4787353		
			- Накладные расходы	Тенге							638214	
			- Сметная прибыль	Тенге							523001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
1	1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	80,27	53932,40	4533,60	4329154	363912	3164044	827931	5569652
						9981,29	1109,39	801198	89051		412567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,4177	588879,75	3644,57	834855	5167	683000	137894	1050569
						103469,18	1117,67	146688	1585		77820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м²	182,5	8529,36	417,24	1556608	76147	914058	543722	2268356
						3103,58	99,97	566403	18245		168026	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,24287	481766,00	--	117007	--	117007	--	126368
						--	--	--	--		9361	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6837624	445226	4878109	1509547	9014945
								1514289	108881	--	667774	
			РАЗДЕЛ 4.Полы									
5	40	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой /по периметру наружных стен разрез 1-1 АС8/	м³	11,16	8059,18	2418,20	89940	26987	--	67821	170382
						5640,98	824,07	62953	9197		12621	
6	41	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 фракция 10-20 мм	м³	25,78	14113,00	--	363833	--	363833	--	392940
						--	--	--	--		29107	
			Тип 1									
7	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,0406	31348,00	1774,65	63969	3622	56355	4330	73763
						1956,53	375,25	3992	766		5464	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 2									
8	49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,4612	31348,00	1774,65	77154	4368	67971	5222	88967
						1956,53	375,25	4815	924		6590	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 3									
9	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,799	31348,00	1774,65	87743	4967	77300	5939	101177
						1956,53	375,25	5476	1050		7495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип 4									
10	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,898	31348,00	1774,65	90847	5142	80035	6149	104756
						1956,53	375,25	5670	1087		7760	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								82906	13024	--	69037	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9946929**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1597195				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					490312			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121905			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5523602		
			- Накладные расходы	Тенге							1599008	
			- Сметная прибыль	Тенге							736811	
			Локальная смета 04-01-01 Наружные сети электроснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ									
			Рытье ям под опоры /491 шт./									
1	50	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	84	7680,34	5838,25	645149	490413	--	306521	1027803
						1842,09	2719,23	154736	228415		76133	
			Опора промежуточная П10-1 /414 шт./									
	Опора											
2	65	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	84	11583,63	5174,30	973025	434641	75753	531594	1624988
						5507,51	2403,12	462631	201862		120369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	66	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	84	74178,00	--	6230952	--	6230952	--	6729428
						--	--	--	--		498476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7849126	925054	6306705	838115	9382219
								617367	430277	--	694978	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9382219**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				617367				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					925054			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					430277			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6306705		
			- Накладные расходы	Тенге							838115	
			- Сметная прибыль	Тенге							694978	
			Локальная смета 06-03-01 Насосная станция 2-го подъема. Архитектурно-строительные решения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м³	1091,85225	259,29	259,29	283106	283107	--	49909	359656
						--	63,49	--	69322		26641	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³	19,44775	3090,15	--	60096	--	--	43269	111635
						3090,15	--	60096	--		8269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						3090,15	--	60096	--		8269	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м³	1111,3	69,04	69,04	76724	76724	--	16103	100250
						--	20,13	--	22370		7423	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/	м³	1111,3	46,45	46,45	51620	51620	--	10835	67456
						--	13,54	--	15047		5001	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				471546	411451	--	120116	638997
								60096	106739	--	47334	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								638996
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60096				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					411451			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					106739			
			- Накладные расходы	Тенге							120116	
			- Сметная прибыль	Тенге							47334	
			Локальная смета 06-04-01 Резервуар исходной воды емкостью 1000м3 /2 шт/									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3364,6695	282,46	282,46	950385	950385	--	166854	1206605
						--	68,87	--	231725		89366	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³	59,9305	3090,15	--	185194	--	--	133340	344016
						3090,15	--	185194	--		25482	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1135579	950385	--	300194	1550621
								185194	231725	--	114848	
			РАЗДЕЛ 2.Резервуар									
			Днище Дм1									
3	9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100. Устройство	м² покрытия	690	6507,08	497,70	4489885	343413	3590946	619316	5517937
						805,11	149,74	555526	103321		408735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	69	31348,00	1774,65	2163012	122451	1905560	146412	2494178
						1956,53	375,25	135001	25892		184754	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6652897**	**465864**	**5496506**	**765728**	**8012115**
								690527	**129213**	**--**	**593489**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9562735**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**875721**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1416249**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**360938**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5496507**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1065922**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**708337**	
Локальная смета 06-05-01 Резервуар чистой воды емкостью 2000м3 /2шт/												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1**	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³**	**6378,39**	**282,46**	**282,46**	**1801640**	**1801640**	**--**	**316304**	**2287354**
						--	**68,87**	**--**	**439280**		**169410**	
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³**	**113,61**	**3090,15**	**--**	**351072**	**--**	**--**	**252772**	**652151**
						3090,15	**--**	**351072**	**--**		**48307**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2152712**	**1801640**	**--**	**569076**	**2939505**
								351072	**439280**	**--**	**217717**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2939505**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**351072**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1801640**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**439280**			
			- Накладные расходы	Тенге							**569076**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**217717**	
Локальная смета 06-06-01 Станция очистки воды. Конструкции железобетонные												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1**	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м³**	**963,8325**	**259,29**	**259,29**	**249912**	**249912**	**--**	**44057**	**317486**
						--	**63,49**	**--**	**61194**		**23518**	
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³**	**17,1675**	**3090,15**	**--**	**53050**	**--**	**--**	**38196**	**98546**
						3090,15	**--**	**53050**	**--**		**7300**	
3	**3**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м³**	**981**	**69,04**	**69,04**	**67728**	**67729**	**--**	**14215**	**88496**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	20,13	--	19748		6553	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20 м во временный отвал/	м³	981	46,45	46,45	45567	45568	--	9565	59546
						--	13,54	--	13283		4415	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416257	363209	--	106033	564074
								53050	94225	--	41786	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
			Флм									
5	84	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м³	7,2	9332,80	2718,76	67196	19575	37895	16745	90657
						1350,89	1149,93	9726	8279		6715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	м³	7,2	31582,60	1774,65	227395	12778	200530	15278	262087
						1956,53	375,25	14087	2702		19414	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	86	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	20,05	42652,21	3188,64	855177	63932	658826	132274	1066447
						6604,42	645,25	132419	12937		78996	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	87	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71436	383478,00	--	273941	--	273941	--	295856
						--	--	--	--		21915	
9	88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	43,05	1218,86	29,66	52472	1277	32601	17458	75524
						431,91	4,14	18594	178		5594	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Фундамент под перегородки									
10	89	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м³	4,7	9332,80	2718,76	43864	12779	24736	10931	59179
						1350,89	1149,93	6349	5405		4384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	90	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	15	42652,21	3188,64	639783	47830	492887	98958	797840
						6604,42	645,25	99066	9679		59099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	91	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30125	383478,00	--	115523	--	115523	--	124765
						--	--	--	--		9242	
			Фундаментные блоки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	92	1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт	30	7208,09	3918,92	216243	117568	48537	90175	330931
						1671,25	876,06	50138	26282		24513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	93	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	22	3435,53	1754,03	75582	38588	21132	28896	112836
						720,98	392,11	15862	8626		8358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	94	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт	19	4410,89	2234,41	83807	42453	20508	35797	129173
						1097,17	499,49	20846	9490		9568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	95	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт	3	3043,76	1788,80	9131	5367	1895	3621	13772
						622,92	399,88	1869	1200		1020	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	96	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 W6**	м³	42,862	62222,54	--	2666983	--	2666983	--	2880341
						--	--	--	--		213358	
18	97	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Монолитные заделки из бетона класса С8/10**	м³	0,5	36128,56	2076,58	18064	1038	14272	2727	22455
						5507,51	486,91	2754	243		1663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м²	147,6	1218,86	29,66	179904	4378	111776	59856	258941
						431,91	4,14	63750	611		19181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	99	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	50,1	4596,89	10,89	230304	545	212840	15865	265862
						337,70	2,80	16919	140		19693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5755369	368108	4934882	528581	6786666
								452379	85772	--	502713	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7350739
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				505429				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					731317			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179997			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4934883		
			- Накладные расходы	Тенге							634614	
			- Сметная прибыль	Тенге							544499	
			Итого по акту выполненных работ									**46 881 600,00**
			Временные здания и сооружения	3,7%								1 734 619,20
			Итого с временными:									**48 616 219,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	1,89%								918 846,54
			Итого с дополнительными затратами:									**49 535 065,74**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								990 701,31
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**50 525 767,06**
			в т.ч. на 2023 год - 38%, К=1,0450539:	К=1,0450539								20 064 816,97
			в т.ч. на 2024 год - 57%, К=1,0920666:	К=1,0920666								31 451 176,51
			в т.ч. на 2025 год - 5%, К=1,1302644:	К=1,1302644								2 855 373,79
			Итого в сметных ценах:									**54 371 367,26**
			НДС 2023 г. - 12%	12%								2 407 778,04
			НДС 2024 г. - 12%	12%								3 774 141,18
			НДС 2025 г. - 12%	12%								342 644,85
			Итого налог на добавленную стоимость:									**6 524 564,07**
			Всего с НДС:									**60 895 931,33**
			Итого с учетом скидки 5%	**К=0,95**	*0,95*							**57 851 134,77**

ЗАКАЗЧИК:
Зам.Председателя
_____ **Аубакиров А.Б.**

Руководитель управления развития групповых водопроводов
_____ **Турлыбеков Б.А.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
_____ **Кожахметов Ж.К**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт авторского надзора
_____ **Дарменбаев Б.К.**

Подрядчик:
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
_____ **Сатторбай Ж.К.**