СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Декабрь 2019 года

Закачик: ТОО "Отау-Строй"

Подрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"

Договор: №24 от 04.11.2019

Наименование стройки: Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 2-очередь» (без наружных инженерных сетей)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	5 535 714	6 200 000	5 535 714	6 200 000
	Итого затраты подрядчика	**5 535 714**	**6 200 000**	**5 535 714**	**6 200 000**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

Подрядчик:
ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Барлыбаев Н.Т.

Заказчик ТОО "Отау-Строй"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Дос и К Сервис"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Строительство 16-ти этажного жилого дома в микрорайоне Туран города Шымкент (2 дома) 2-очередь» (без наружных инженерных сетей)
наименование, адрес

Договор №24 от 04.11.2019

А К Т
о приемке выполненных работ за Декабрь месяц 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок М жилые помещения								
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы по КЖ								
	Раздел 2 Стены из газоблока									
	2.2 на отм. +6.500, ... +45.400									
142	11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 для укладки сеткиК=14,000;	3228,631	187,41	78,28	605069	252746	235460	0,1348	435,21946
		м борозд								
				109,12	34,44	352323	111180	50,8	0,0406	131,08242
143	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладкиК=14,000;	3,6323	260576,77	1388,38	946493	5043	82060	56,4	204,86172
		т металлических изделий								
				44013,99	458,11	159872	1664	50,8	0,54	1,96144

144	11-080301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной К=14,000;	7542,276	303,27	0,05	2287382	405	457762	0,159	1199,22188
		м стыка								
				119,45	0,03	900915	192	50,8	0,00003	0,22627
		Всего прямые затраты				**3838944**				**1839**
										133
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 413 110				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				258 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				113 036				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 167 640				
		Накладные расходы I уровня, тенге				775 282				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 614 226				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				195 643				
		Итого, тенге				4 809 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				384 790				
		Всего				**5 194 659**				
		Итого прямые затраты по смете				**3838944**				
		Накладные расходы I уровня, тенге				775281				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4614225				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				195643				
		Итого, тенге				4809868				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				384789				
		Итого по смете на подряд, тенге				**5194658**				
		Всего по сметам, тенге				**5194658**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			5194658				
		Временные здания и сооружения 0,9%				46752				
		Итого				5241410				
		зимние удорожание, 0,49%				25683				
		Итого				5267092				
		Итого на 2017 год 15% к=1				790064				
		Итого на 2018 год 85% к=1,060				4745650				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				664286				

		Итого с НДС				**6 200 000**					

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____*Алимбек А.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
_____*Бакыбаев Н.Т.*