Генподрядчик: ТОО "FORTIS"
Субподрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Договор: Договор №01/09/2019 от 01.09.2019 г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопроводной сети в а.Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

АКТ

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Насосная станция второго подъема (ОВ)					
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Установка конвекторов	1кВт	9,0000		938,57	8447
		Накладные расходы	%	98		874,64	7872
		Сметная прибыль	%	8		145,06	1306
2	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	7,0000		17283,00	120981
3	2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1,0000		22017,00	22017
4	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Терморегулятор	шт	8,0000		893,83	7151
		Накладные расходы	%	72		560,67	4485
		Сметная прибыль	%	8		116,36	931
5	Перечень оборудования п.75	Терморегулятор EBERLE RTR-E 6121 для эл.конвекторов	шт	8,0000		6060,54	48484
6	1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	2,0000		16786,64	33573
		Накладные расходы	%	98		4115,73	8231
		Сметная прибыль	%	8		1672,19	3344
7	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	2,0000		3398,26	6797
		Накладные расходы	%	98		3074,60	6149

		Сметная прибыль	%	8	517,83	1036
8	2305-0310-0306 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-16 диаметром 500 мм	шт.	2,0000	73963,00	147926
9	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,9250	4428,99	17384
		Накладные расходы	%	98	1173,94	4608
		Сметная прибыль	%	8	448,23	1759
10	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,5722	4433,17	38002
		Накладные расходы	%	98	1487,27	12749
		Сметная прибыль	%	8	473,64	4060
11	2105-0308-0475 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1мм ГОСТ 3826-82	м2	1,0000	1063,00	1063
12	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления воздуховодов	кг	30,0000	542,00	16260
13	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Дренажный трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,0000	1638,09	24571
		Накладные расходы	%	98	376,46	5647
		Сметная прибыль	%	8	161,16	2417
		РАЗДЕЛ 2. Водопроводная сеть села				
1	1101-0101-0317	Грунт 5 группы. Разработка в отвал экскаватором "Драглайн",обратная лопата с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3.На водохозяйственном	м3	5285,7489	197,16	1042138
		Накладные расходы	%	72	54,67	288972
		Сметная прибыль	%	8	20,15	106489
2	1101-0205-0304	Грунт 4 группы. Разработка вручную в траншее глубиной до 2м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта после разработки механизированным способом, Коэффициен к затратам труда 1,2.	м3	533,579	3128,68	1669398
		Накладные расходы	%	72	2252,65	1201967
		Сметная прибыль	%	8	430,51	229709
3	1101-0101-0317	Грунт 5 группы. Разработка с погрузкой грунта на автомобили-самосвалы экскаватором "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3.	м3	6019,328	280	1685412
		Накладные расходы	%	72	73,88	444708
		Сметная прибыль	%	8	28,31	170410
4	С341-0201-1005	Перевозка строительного грунта самосвалами работающими вне карьера, грузоподъмностью 15 т. Класс груза 1 , растояние перевозки 5 км	т	9630,9248	138,58	1334654
		Накладные расходы	%	0	0,00	0
		Сметная прибыль	%	8	11,09	106772
5	1122-0501-0103	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	5,251	218300,02	1146293
		Накладные расходы	%	99	173049,67	908684

		Сметная прибыль	%	8	31307,98	164398
6	С2301-0501-1112	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21-11053 питьевая СТ РК ИСО 4472-2004	м	5612,8	1238,11	6949264
		Накладные расходы	%	0	0,00	0
		Сметная прибыль	%	8	99,05	555941
7	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные диаметром 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,352	321500,86	113168
		Накладные расходы	%	99	262277,67	92322
		Сметная прибыль	%	8	46702,28	16439
8	С2301-0201-1186	Трубы стальные электросварные прямошовные D 108 мм толщина стенки 4 мм ГОСТ 10705-80	м	359,04	1968,84	706892
		Накладные расходы	%	0	0,00	0
		Сметная прибыль	%	8	157,51	56551
14	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3520	2095296,16	737544
		Накладные расходы	%	99	232047,19	37100
		Сметная прибыль	%	8	186187,47	29800
				Фланцевое соединение полиэтиленовых труб со стальными		
15	1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4,0000	4481,27	17925
		Накладные расходы	%	99	3676,70	14707
		Сметная прибыль	%	8	652,64	2611
16	2302-0103-0318 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	25275,00	101100
17	2302-0302-8021 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	28960,00	57920
				Водомерный узел D 20 мм		
18	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	145,0000	465,75	67534
		Накладные расходы	%	98	425,51	61698
		Сметная прибыль	%	8	71,30	10339
19	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	145,0000	2694,00	390630
20	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	145,0000	13648,67	1979058
		Накладные расходы	%	98	821,23	119078
		Сметная прибыль	%	8	1157,59	167851
				Теплоизоляция водопровода села		
21	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	14,0000	10566,84	147936

		Накладные расходы	%	76	7685,86	107602
		Сметная прибыль	%	8	1460,22	20443
22	2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,0000	24499,00	367485
		Теплоизоляция водопровода, проложенного по эстакадам Э1, Э2, Э3				
23	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности	220,7500	3092,22	682607
		Накладные расходы	%	76	1393,94	307713
		Сметная прибыль	%	8	358,89	79226
32	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	316,0000	627,83	198395
		Накладные расходы	%	108	86,32	27279
		Сметная прибыль	%	8	57,13	18054
33	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	316,0000	446,68	141151
		Накладные расходы	%	108	36,92	11665
		Сметная прибыль	%	8	38,69	12225
34	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания	316,0000	153,60	48537
		Накладные расходы	%	108	72,93	23046
		Сметная прибыль	%	8	18,12	5727
36	1122-1501-0104 РСНБ РК 2015	Прокладка труб по эстакадам Э1, Э2, Э3	м	264,0000	8432,46	2226169
		Накладные расходы	%	99	1752,65	462699
		Сметная прибыль	%	8	814,81	215109
		РАЗДЕЛ 3. Сервисная сеть села				
40	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7,0000	19408,00	135856
41	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000	18250,00	18250
42	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	25,5000	627,83	16010
		Накладные расходы	%	108	86,32	2201
		Сметная прибыль	%	8	57,13	1457
43	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	25,5000	446,68	11390
		Накладные расходы	%	108	36,92	941
		Сметная прибыль	%	8	38,69	987

44	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойны е толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	25,5000	153,60	3917
		Накладные расходы	%	108	72,93	1860
		Сметная прибыль	%	8	18,12	462
		РАЗДЕЛ 4. Водозаборные вооружения из подземных источников (ТХ)				
49	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-16-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	93062,57	93063
		Накладные расходы	%	61	38052,10	38052
		Сметная прибыль	%	8	10489,17	10489
50	Перечень оборудования п.79	Насос артезианский ЭЦВ 6-16-50 с электродвигателем	шт	1,0000	217946,43	217946
51	1312-1103-0103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	5509,12	5509
		Накладные расходы	%	61	3259,10	3259
		Сметная прибыль	%	8	701,46	701
52	2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000	10295,00	10295
53	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,0000	892,19	1784
		Накладные расходы	%	99	756,76	1514
		Сметная прибыль	%	8	131,92	264
54	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	2988,00	5976
55	1312-1201-0102 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	19603,90	19604
		Накладные расходы	%	61	9346,15	9346
		Сметная прибыль	%	8	2316,00	2316
56	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	48145,00	48145
57	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2,0000	892,19	1784
		Накладные расходы	%	99	756,76	1514
		Сметная прибыль	%	8	131,92	264
58	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	2371,00	4742
59	1312-1201-0101 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	13797,22	13797
		Накладные расходы	%	61	6549,98	6550
		Сметная прибыль	%	8	1627,78	1628

60	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000	26789,00	26789
61	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000	462,02	924
		Накладные расходы	%	99	403,60	807
		Сметная прибыль	%	8	69,25	139
62	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1212,00	2424
63	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,0000	21774,94	21775
		Накладные расходы	%	98	971,55	972
		Сметная прибыль	%	8	1819,72	1820
64	2304-0702-0601 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные из ковкого чугуна 15кч11р с муфтовым и цапковым присоединением PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	7074,00	7074
65	1312-1101-0902 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	5357,03	5357
		Накладные расходы	%	61	3121,25	3121
		Сметная прибыль	%	8	678,26	678
66	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	1381,00	1381
67	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1,0000	5328,55	5329
		Накладные расходы	%	98	1793,11	1793
		Сметная прибыль	%	8	569,73	570
68	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1,0000	17329,00	17329
69	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000	1852,51	1853
		Накладные расходы	%	99	1592,83	1593
		Сметная прибыль	%	8	275,63	276
70	2304-1011-0402 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G2", для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 12815-80	шт.	1,0000	177725,00	177725
71	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	4100,85	4101
		Накладные расходы	%	98	1255,95	1256
		Сметная прибыль	%	8	428,54	429
72	2307-0502-1049 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 85 м 3/ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	шт.	1,0000	430437,00	430437
73	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(герметизированный оголовок)	т	0,0332	47709,66	1584
		Накладные расходы	%	69	28979,38	962

		Сметная прибыль	%	8	6135,12	204
74	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т(Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные,герметизированный оголовок)	т	0,0332	438704,00	14565
75	1104-0201-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.38 Кзтр=1,14 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра станками вращательного бурения. Бурение в подземных сооружениях в обычных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,14. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7	м спуска или подъема труб	42,0000	440,93	18519
		Накладные расходы	%	85	150,91	6338
		Сметная прибыль	%	8	47,35	1989
76	2301-0303-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	42,0000	11883,00	499086
77	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8,0000	2242,30	17938
		Накладные расходы	%	61	853,71	6830
		Сметная прибыль	%	8	247,68	1981
78	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0000	2549,00	20392
79	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,0000	1939,12	1939
		Накладные расходы	%	61	739,10	739
		Сметная прибыль	%	8	214,26	214
80	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	1148,00	1148
81	1312-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм (19мм). Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,5000	1732,17	866
		Накладные расходы	%	61	649,90	325
		Сметная прибыль	%	8	190,57	95
82	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 19 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5000	221,00	111
83	1312-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм (40 мм). Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,0000	1890,57	11343
		Накладные расходы	%	61	717,40	4304
		Сметная прибыль	%	8	208,64	1252

84	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000	533,00	3198
85	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000	1612,00	4836
86	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000	2988,00	11952
87	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1637,00	3274
		РАЗДЕЛ 5. Водозаборные сооружения из подземных источников (ЭО)				
88	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1,0000	5467,85	5468
		Накладные расходы	%	72	1781,93	1782
		Сметная прибыль	%	8	579,98	580
89	2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	8717,00	8717
90	1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,0000	2890,36	2890
		Накладные расходы	%	72	1743,84	1744
		Сметная прибыль	%	8	370,74	371
91	2307-0205-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-А30220-100А	шт.	1,0000	4856,00	4856
92	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	2821,49	8464
		Накладные расходы	%	72	1622,46	4867
		Сметная прибыль	%	8	355,52	1067
93	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.43	Трансформаторы тока Т-0,66 100/5 А	шт	3,0000	2232,14	6696
94	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	1751,85	5256
		Накладные расходы	%	72	811,23	2434
		Сметная прибыль	%	8	205,05	615
95	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд.,материалов п.44	Предохранитель ПН2-250 Iпл.в 100 А	шт	3,0000	772,32	2317
96	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	1065,05	1065
		Накладные расходы	%	72	712,69	713
		Сметная прибыль	%	8	142,22	142

97	2307-0501-1004 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720,5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1,0000	10908,00	10908
98	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Распределительный пункт высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1,0000	9596,66	9597
		Накладные расходы	%	72	2952,50	2953
		Сметная прибыль	%	8	1003,93	1004
99	51-080401-0723 прим.	Пункт распределительный ПР 11-3032	шт.	1,0000	77468,00	77468
100	1308-0303-2510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Шкаф с заземляющей медной шиной	шт	1,0000	6390,64	6391
		Накладные расходы	%	72	3012,32	3012
		Сметная прибыль	%	8	752,24	752
101	51-080401-0726 прим.	Шкаф с заземляющей медной шиной, тип ГЗШ	шт.	1,0000	49192,00	49192
102	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Шкаф управления погружным насосом	шт	1,0000	5467,85	5468
		Накладные расходы	%	72	1781,93	1782
		Сметная прибыль	%	8	579,98	580
103	Перечень оборуд., материалов п.45	Шкаф управления погружным насосом, тип СУЗ-10	шт	1,0000	91875,00	91875
104	1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	20,0000	32,40	648
		Накладные расходы	%	72	17,40	348
		Сметная прибыль	%	8	3,98	80
105	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	10,0000	415,95	4160
		Накладные расходы	%	72	191,85	1918
		Сметная прибыль	%	8	48,62	486
106	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	12,0000	243,89	2927
		Накладные расходы	%	72	73,09	877
		Сметная прибыль	%	8	25,36	304
107	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	15,0000	454,28	6814
		Накладные расходы	%	72	221,84	3328
		Сметная прибыль	%	8	54,09	811
108	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030	495169,70	1486
		Накладные расходы	%	99	351452,88	1054
		Сметная прибыль	%	8	67729,81	203
109	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18,0000	289,38	5209
		Накладные расходы	%	72	103,31	1860

		Сметная прибыль	%	8	31,42	565
110	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25,0000	396,01	9900
		Накладные расходы	%	72	146,66	3667
		Сметная прибыль	%	8	43,41	1085
111	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	240,0000	203,68	48884
		Накладные расходы	%	72	64,32	15436
		Сметная прибыль	%	8	21,44	5146
112	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	30,0000	531,33	15940
		Накладные расходы	%	72	242,66	7280
		Сметная прибыль	%	8	61,92	1858
113	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0250	271249,00	6781
114	2306-0146-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	975184,00	9752
115	2306-0146-1903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0050	1356901,00	6785
116	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.46	Провод одножильный с медной жилой ВПП сечением 1х6мм2	м	240,0000	169,64	40714
117	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0300	541993,00	16260
118	2306-1710-0602 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150УТ2,5	шт.	10,0000	357,00	3570
119	2306-1710-0404 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	20,0000	291,00	5820
120	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1000кг	0,0030	262384,05	787
		Накладные расходы	%	72	47551,36	143
		Сметная прибыль	%	8	24794,83	74
121	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.47	Лоток прямой перфорированный оцинкованный, ширина 200мм, длина 2000мм, тип ЛМ200х65УХЛ2,5	шт	10,0000	4319,64	43196
122	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.48	Лоток угловой для поворота трассы на 90 градусов перфорированный оцинкованный, тип КГ 200х65-90УХЛ2,5	шт	2,0000	2391,96	4784
123	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49	Крышка прямого лотка оцинкованная, ширина 200мм, длина 2000мм, тип КЛ200УХЛ2,5	шт	10,0000	3864,29	38643
124	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.50	Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 градусов оцинкованная, тип КЛУ200-90УХЛ2,5	шт	2,0000	1838,39	3677

125	СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек, тип К1157цУТ1,5	шт	20,0000	296,43	5929
126	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,0000	69,00	1035
127	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	3,0000	960,00	2880
128	СТ121-060209-0201	Скобы разные	т	0,0020	330019,18	660
129	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	1288,88	1289
		Накладные расходы	%	72	835,04	835
		Сметная прибыль	%	8	169,91	170
130	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000	10753,00	10753
131	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	3,0000	1327,48	3982
		Накладные расходы	%	72	955,79	2867
		Сметная прибыль	%	8	182,66	548
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,0000	693,04	2079
		Накладные расходы	%	72	498,99	1497
		Сметная прибыль	%	8	95,36	286
133	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000	3823,09	11469
		Накладные расходы	%	72	704,80	2114
		Сметная прибыль	%	8	362,23	1087
134	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9,0000	563,76	5074
		Накладные расходы	%	72	108,23	974
		Сметная прибыль	%	8	53,76	484
		РАЗДЕЛ 6. Водозаборные сооружения из подземных источников (автоматизация)				
135	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1,0000	27741,00	27741
136	1311-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 25 кг	шт	1,0000	10758,40	10758
		Накладные расходы	%	75	2013,78	2014
		Сметная прибыль	%	8	1021,77	1022
137	1311-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	шт	1,0000	2487,11	2487
		Накладные расходы	%	75	791,94	792

		Сметная прибыль	%	8		262,32	262
138	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низ колегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0135		214498,00	2905
139	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0047		274733,00	1291
140	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8,0000		363,62	2909
		Накладные расходы	%	72		165,68	1325
		Сметная прибыль	%	8		42,34	339
141	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,масса 1 м до 1 кг	м	8,0000		289,38	2315
		Накладные расходы	%	72		103,31	826
		Сметная прибыль	%	8		31,42	251
142	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	61,0000		531,33	32411
		Накладные расходы	%	72		242,66	14802
		Сметная прибыль	%	8		61,92	3777
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге				**24926516**
		Накладные расходы -	Тенге				4244179
		Накладные НУЧП -	Тенге				4244179
		Сметная прибыль -	Тенге				2333656
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**31 504 350**
		Всего со временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,90%			**32 417 976,61**
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге	0,90%			**32 709 738,40**
		Всего с непредвиденными затратами	Тенге	2%			**33 363 933,17**
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,802834431			**26 785 714,30**
		НДС	Тенге	12%			**3 214 285,70**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ С НДС	Тенге				**30 000 000,00**

Генподрядчик:

ТОО "FORTIS"

Директор_____Джузанов А.С.

Субподрядчик:

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор_____Искаков Б. А.