Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ СЕВЕРО КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ШАЛ АКЫНА Г СЕРГЕЕВКА УЛ. БЫКОВСКОГО,4**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2

за декабрь 2024. *(РЕСУРСНЫЙ МЕТОД)*

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140012681	010440001995			5	2/16/2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ СЕВЕРО КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ШАЛ АКЫНА Г СЕРГЕЕВКА УЛ. БЫКОВСКОГО,4	78.063.208,65	78.063.208,65	15.238.398,79	13.605.713,20			1.632.685,58	15.238.398,79

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Нурсуитова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО «Alem Costruction Group» № KZ81VJE00081286 от 15.06.2023г., KZ83VJE00024699 от 30.03.2017г. KZ89VJE00023912 от 10.03.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, район Шалакына г. Сергеевка, ул. Победы,35 БИН 060140012681**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ ПО АДРЕСУ СЕВЕРО КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН ШАЛ АКЫНА Г СЕРГЕЕВКА УЛ. БЫКОВСКОГО,4**

Объект : **ЗДАНИЯ БИБЛИОТЕКИ**

Договор подряда (контракт) № 5 от 16.02.2024

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.12.2023 г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ				**-2382484**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			-1913689	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2477643*	
			машины и механизмы	тенге			-52826	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-19852*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-415969	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-425			
			КРОВЛЯ					
1	**22**	**6110-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**27,34**	**3 003**	**82102**	
2	**23**	**224-105-0112** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	**м**	**40**	**1 485**	**59400**	
3	**25**	**224-105-0109** *РСНБ РК 2022*	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	**м**	**40**	**1 994**	**79760**	
4	**26**	**224-105-0110** *РСНБ РК 2022*	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	**м**	**40**	**1 909**	**76360**	
5	**29**	**224-105-0114** *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.**	**м**	**95,9**	**1 099**	**105394**	
6	**30**	**214-210-0601** *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм.**	**т**	**0,14063**	**328 464**	**46192**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	33	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	1	59 392	59392	
			ПРОЕМЫ					
8	45	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	1,89	12 468	23565	
9	46	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.	$м^2$	1,89	34 121	64489	
10	47	6108-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение проема дверного отдельными элементами в стене деревянной рубленой, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	31	28 354	878974	
11	48	6108-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение проема дверного отдельными элементами в стене деревянной рубленой, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	2,4	21 561	51746	
12	49	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9.	$м^2$	24,84	-11 591	-287924	
13	51	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П.	$м^2$	5,04	-12 104	-61004	
14	52	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	-3,78	6 679	-25247	
15	53	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	-1,47	12 968	-19063	
16	54	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный.	$м^2$	3,78	-51 211	-193578	
17	55	223-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 21-7.	$м^2$	1,47	-56 309	-82774	
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
18	64	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	-268,4	1 069	-286920	
19	65	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	-18,12	8 647	-156684	
20	68	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	-177,6	7 038	-1249949	
21	69	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	-177,6	1 559	-276878	
22	72	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	-19,5	10 913	-212804	
23	73	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	-67,7	5 305	-359148	
24	74	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	-51,2	2 267	-116070	
			ПОЛЫ					
			КП1					
25	75	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	-85,32	5 753	-490846	
26	76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	-85,32	2 168	-184974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	77	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-55,604	10 406	-578615	
28	78	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	75	1 498	112350	
			Л1					
29	79	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	-282,3	2 168	-612026	
			ЛК1					
30	82	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	-96,8	2 168	-209862	
31	83	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	96,8	6 216	601709	
32	84	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	197,9	601	118938	
			ФАСАД					
33	91	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	52,08	421	21926	
34	92	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	17,36	4 167	72339	
			УСТРОЙСТВО БЕТОНОГО КРЫЛЬЦА					
35	105	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,5	39 644	19822	
			ПАНДУС					
36	113	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	0,22	8 174	1798	
37	114	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	$м^3$	0,9	39 644	35680	
38	115	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,3213	355 715	114291	
39	116	222-509-1401 *РСНБ РК 2022*	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,3213	1 158 981	372381	
40	117	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0320362	299 412	9592	
41	118	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм.	т	0,0320362	427 076	13682	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ					
		Раздел 2.	**ТЗ**				**155338**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			79339	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38630*	
			машины и механизмы	тенге			5506	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1581*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21012	
			оборудование	тенге			49481	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	12	6116-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водоподогревателей емкостных, вместимость до 1 $м^3$	шт.	1	99 400	99400	
43	13	513-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л.	комплект	1	49 481	49481	
44	14	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 439	2439	
45	15	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15.	шт.	1	4 018	4018	
		Раздел 4.	САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				140589	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			24527	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11942*	
			машины и механизмы	тенге			452	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*152*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			115610	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5			
46	24	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 114	12114	
47	25	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 146	4146	
48	26	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм.	комплект	1	9 998	9998	
49	27	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника.	шт.	1	7 894	7894	
50	28	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	1	11 136	11136	
51	29	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ.	шт.	1	1 553	1553	
52	30	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	26 796	26796	
53	31	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм.	комплект	1	52 145	52145	
54	32	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм.	комплект	1	14 807	14807	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		Раздел 1.	ОТОПЛЕНИЕ				34931	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			19432	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9462*	
			машины и механизмы	тенге			1791	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*483*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13707	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	0,0041	5 783	24	
56	11	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	34 907	34907	
		Раздел 2.	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				**2708317**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2397815	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1183161*	
			машины и механизмы	тенге			58399	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21484*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			252103	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	600			
57	17	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	23 241	23241	
58	18	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В.	комплект	1	133 611	133611	
59	19	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100х200 мм	шт.	1	7 592	7592	
60	20	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6 497	6497	
61	21	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	1	6 621	6621	
62	22	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	1	1 881	1881	
63	23	246-304-0761 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм.	шт.	1	29 619	29619	
64	24	6118-0206-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка герметического	шт.	1	12 867	12867	
65	25	246-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 900х400 мм.	шт.	1	42 547	42547	
66	26	1215-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	286	1 881	537966	
67	27	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	382	4 816	1839712	
68	28	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	1	20 548	20548	
69	29	6118-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-3 диаметр обечайки 250 мм	шт.	1	35 257	35257	
70	30	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса II (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	0,8	12 947	10358	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОСВЕЩЕНИЕ				**4316258**	
		Раздел 1.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**					
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			610049	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*299024*	
			машины и механизмы	тенге			3026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*834*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3703183	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	136			
71	**29**	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**63**	**1 228**	**77364**	
72	**30**	**247-212-0101** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**	**шт.**	**29**	**478**	**13862**	
73	**31**	**247-214-0116** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**	**шт.**	**34**	**490**	**16660**	
74	**32**	**6119-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке**	**шт.**	**117**	**2 320**	**271440**	
75	**33**	**247-102-0533** *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 30/4000 prism 3-6K.**	**шт.**	**117**	**31 261**	**3657537**	
76	**34**	**6124-0202-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле, мощность лампы 500 Вт**	**шт.**	**1**	**12 427**	**12427**	
77	**35**	**247-103-0921** *РСНБ РК 2022*	**Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012.**	**шт.**	**1**	**1 944**	**1944**	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
78	**36**	**1217-0101-0706** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Электросчетчики. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1 285**	**1285**	
79	**37**	**1217-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**80**	**793**	**63440**	
80	**38**	**1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**58**	**243**	**14094**	
81	**39**	**1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**460**	**402**	**184920**	
82	**40**	**1217-0101-0706** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Электросчетчики. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**1 285**	**1285**	
			РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 2				**14614916**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			7508675	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3772318*	
			машины и механизмы	тенге			208802	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57620*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6897436	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 603			
			ПРОЕМЫ					
83	**1**	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1,89**	**12 468**	**23565**	
84	**2**	**223-207-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный.**	**$м^2$**	**1,89**	**34 121**	**64489**	
85	**3**	**223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П.**	**$м^2$**	**19,72**	**14 746**	**290791**	
86	**4**	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12П.**	**$м^2$**	**2,4**	**12 320**	**29568**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					
87	5	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.**	$м^2$	150,1	6 277	942178	
88	6	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	$м^2$	156,7	2 261	354299	
89	7	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный.**	$м^2$	422,3	2 505	1057862	
90	8	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм /5 мм/**	$м^2$	1 214,8	3 352	4072010	
91	9	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	704,8	1 395	983196	
92	10	1115-0108-1504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены с оконными проемами и откосы. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	$м^2$	221,5	4 603	1019564	
93	11	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка (лестница)**	м	11	25 468	280148	
			ПОЛЫ					
			ЛК1					
94	12	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из плит OSB 9 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	454,5	2 242	1018989	
95	13	215-304-0106 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм.**	$м^2$	454,5	1 443	655844	
96	14	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	$м^2$	357,7	6 216	2223463	
97	15	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	226,6	601	136187	
			ОТМОСТКА					
98	16	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	9,6	39 644	380582	
			УСТРОЙСТВО БЕТОНОГО КРЫЛЬЦА					
99	17	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	3,25	39 644	128843	
100	18	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	$м^2$ покрытия	37,5	7 596	284850	
101	19	255-102-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	**Плита бетонная тротуарная 30х30 толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017.**	$м^2$	37,5	6 960	261000	
102	20	1107-0519-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Ограждения из нержавеющей стали. Установка**	м	16	25 468	407488	
			Понижающий коэффициент к=0,609680685130177 к разделу РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ № 2				**8910432**	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**13883381**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			8726149	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7792180*	
			машины и механизмы	тенге			225150	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62302*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10587082	
			оборудование	тенге			49481	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 938			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**13605713,20**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**1632685,58**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**15238398,79**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Тажибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», БИН 060140012681

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Нурсуитова С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт Исаков Е.С. , ТОО «Alem Costruction Group» № KZ81VJE00081286 от 15.06.2023г., KZ83VJE00024699 от 30.03.2017г. KZ89VJE00023912 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Кайрашева Н.А., ТОО «ASK PROJECT 1» №KZ23VJE00081360 от 09.06.2023г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)